Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе", Республика Казахстан, Актюбинская, ул. Алтынсарина 31** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабек-Курылыс",Республика Казахстан, Актюбинская, Алгинский, Алга, Есет Батыра, дом № 22, к.42, тел.: 87132 577666** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060540003598**
Договор (контракт)	Договор №2 от 08.06.2020г	

Номер документа	Дата составления
00000000124	30.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г.Актобе (южная часть)			усл	1	20 000 000,00	20 000 000,00
				Итого	1	x	20 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Азизов Р.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2022

М.П.

Сторона 1:" ГУ "«Отдел строительства города Актобе»",

Сторона 2: ТОО «Бабэк-Курылыс»

Сторона 3: Актюбинский общественный фонд «Парыз»

Наименование стройки: «Строительстве велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в городе Актобе (южная часть)»

Основание:Договор № 2 от 08.06.2020

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма			
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код		
		№2	08.06.2020						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								
			из графы 1						
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в СМР по смете 2019 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**422 323 900,00**								**406 904,44**	**3 797 774,75**
Акт выполненных работ №1		**3 390 870,31**							**184 847,20**	**1 725 240,54**
Акт выполненных работ №2		**1 540 393,34**							**281 913,63**	**2 631 193,86**
Акт выполненных работ №3		**2 349 280,23**							**79 466,02**	**741 682,89**
Акт выполненных работ №4		**662 216,87**							**349 904,82**	**3 265 778,28**
Акт выполненных работ №5		**2 915 873,46**							**22 543,79**	**210 408,71**
Акт выполненных работ №6		**187 864,92**							**6 452,51**	**60 223,42**
Акт выполненных работ №7		**53 770,91**							**511 528,29**	**4 774 264,05**
Акт выполненных работ №8		**4 262 735,76**							**299 296,45**	**2 793 433,51**
Акт выполненных работ №9		**2 494 137,06**							**2 142 857,14**	**20 000 000,00**
ИТОГО за месяц:		**17 857 142,86**								

Итого к оплате: 20 000 000 (двадцать миллионов)тенге 00 тиын,в т.ч. НДС 12%: 2142857,14 тенге

Сторона 1: ГУ "«Отдел строительства города Актобе»",

Заместитель Руководителя

ГУ "«Отдел строительства города Актобе»"

Жантурин Б.К.

Сторона 2:

Директор

ТОО «Бабэк-Курылыс»

Азизов Рахиб Хазайыр оглы

Технадзор:

АОФ АО "Құрылысконсалтинг" **Мұқаш Т.М.**

KZ01VJE00054596 от 15.05.2020г.

Сторона 1 ГУ "Отдел строительства города Актобе
Сторона 2 ТОО «Бабэк-Курылыс»
Сторона 3 Актюбинский общественный фонд «Парыз»
Стройка : Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)
Объект : "Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)"
Договор подряда: №2 от 08.06.2020

Акт выполненных работ №1

на Общестроительные работы смета 2-1-1
за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Велосипедная дорожка+стоянка										
11	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума		0,7598	177011,36	5784,96	134493,23	4395,41	122925,22	7746,41	153618,81
		НР - 108%; СП - 8%				9440,12	–	7172,60	–		11379,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								245979,86		
11.1	2113-0104-0502	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	1,02	1,550808	158614,00						
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки II СТ РК 1225-2013, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		1552	1744,13	126,25	2706889,76	195940,00	2440861,44	127614,01	3061264,07
		НР - 108%; СП - 8%				45,16	30,98	70088,32	48080,96		226760,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								11917083,73		
13.1	2102-0501-0304	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б. марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	734,3532	16228,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2841382,99	200335,41	2563786,66	135360,42	3214882,88
								77260,92	48080,96	–	238139,47	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3214882,88
		Временные здания и сооружения 1,3%										41793
												3256676
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,079%										67706
												3324383
		Непредвиденные работы и затраты-2%										66488
												3 390 870,31
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										406 904,44
		ИТОГО										3 797 774,75

Сторона 1: ГУ "«Отдел строительства города Актобе»".
Заместитель Руководителя
ГУ "«Отдел строительства города Актобе»" _____ **Жантурин Б.К.**

Сторона 2:
Директор
ТОО «Бабэк-Курылыс» _____ Азизов Рахиб Хазайыр оглы

Технадзор:
АОФ АО "Құрылысконсалтинг" _____ **Мұқаш Т.М.**
KZ01VJE00054596 от 15.05.2020г.

Сторона 1 ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Сторона 2 ТОО «Бабэк-Курылыс»
Сторона 3 Актюбинский общественный фонд «Парыз»
Стройка : Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)
Объект : "Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)"
Договор подряда: №2 от 08.06.2020

Акт выполненных работ №2

на Общестроительные работы смета 3-1-1
за июль 2022 года

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Проемы										
		Двери внутренние										
94	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	21,84		1771,87	77,13	38697,57	1684,51	12112,71	23092,71	66733,51
		НР - 90%; СП - 8%				1140,13	34,72	24900,35	758,22		4943,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2845,53		
94.1	2113-0207-1020	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм**	шт.	3,03	66,1752	43,00						
95	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	18,48		4459,00	–	82402,32	–	82402,32	–	88994,51
		СП - 8%				–	–	–	–		6592,19	
96	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	3,36		5643,00	–	18960,48	–	18960,48	–	20477,32
		СП - 8%				–	–	–	–		1516,84	
		Двери наружные										
97	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	4,2		2934,12	48,26	12323,31	202,68	2243,09	6874,07	20733,17
		НР - 69%; СП - 8%				2351,79	20,21	9877,54	84,89		1535,79	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				152383,68	1887,19	115718,60	29966,78	196938,51
							34777,89	843,11	–	14588,04	

РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка

Стены

105	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	902,96		844,99	5,92	762991,05	5346,97	251619,88	406923,62	1263507,84
		НР - 80%; СП - 8%				560,41	2,91	506024,20	2630,32		93593,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								240591,13		
105.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	1,13773	211466,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					762991,05	5346,97	251619,88	406923,62	1263507,84
								506024,20	2630,32	–	93593,17	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	1460446,35
Временные здания и сооружения 1,3%		18986
		1479432
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,079%		30757
		1510190
Непредвиденные работы и затраты-2%		30204
		1 540 393,34
Налог на добавленную стоимость - 12 %		184 847,20
ИТОГО		1 725 240,54

Сторона 1: ГУ "«Отдел строительства города Актобе»",

Заместитель Руководителя

ГУ "«Отдел строительства города Актобе»"

_____ **Жаитурин Б.К.**

Технадзор:

АОФ АО "Құрылысконсалтинг" _____ **Мұқаш Т.М.**

KZ01VJE00054596 от 15.05.2020г.

Сторона 2:

Директор

ТОО «Бабек-Курылыс»

_____ Азизов Рахиб Хазайыр оглы

Сторона 1 ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Сторона 2 ТОО «Бабэк-Курылыс»
Сторона 3 Актюбинский общественный фонд «Парыз»
Стройка : Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)
Объект : "Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)"
Договор подряда: №2 от 08.06.2020

Акт выполненных работ №3

на Отопление и вентиляция 3-1-2
за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Радиаторы стальные, 1 секции 170 Вт. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	32,64		843,57 / 738,39	84,34 / 41,18	27534,18 / 24101,03	2752,85 / 1344,08	680,30	24936,21 / 4197,63	56668,02
3	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Конвекторы. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	3,136		1171,66 / 1086,97	75,96 / 37,25	3674,32 / 3408,74	238,20 / 116,80	27,38	3455,03 / 570,35	7699,69
7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	40		2199,56 / 1815,45	86,22 / 13,44	87982,22 / 72618,00	3448,80 / 537,60	11915,42	71692,49 / 12773,98	172448,68
11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Кран Маевского. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	14		2199,56 / 1815,45	86,22 / 13,44	30793,78 / 25416,30	1207,08 / 188,16	4170,40	25092,37 / 4470,89	60357,04
14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	78		2199,56 / 1815,45	86,22 / 13,44	171565,33 / 141605,10	6725,16 / 1048,32	23235,07	139800,35 / 24909,25	336274,93
16	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	26		1168,25 / 1150,33	12,42 / 0,13	30374,57 / 29908,57	322,95 / 3,39	143,05	29313,72 / 4775,06	64463,36

17	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	120	1244,90 1226,53	14,70 0,16	149388,51 147184,13	1764,22 19,58	440,16	144259,64 23491,85	317140,00
18	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	70	1341,22 1320,48	17,07 0,26	93885,09 92433,60	1194,73 18,28	256,76	90602,84 14759,03	199246,97
19	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	82	1469,87 1447,08	20,03 0,39	120529,12 118660,95	1642,59 32,12	225,58	116319,21 18947,87	255796,20
20	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	54	1565,33 1540,09	22,49 0,59	84527,98 83164,84	1214,59 31,73	148,55	81532,63 13284,85	179345,46
21	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	1565,33 1540,09	22,49 0,59	46959,99 46202,69	674,77 17,63	82,53	45295,91 7380,47	99636,37
29	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	26	572,37 294,56	68,55 33,60	14881,72 7658,46	1782,30 873,60	5440,97	6484,36 1709,29	23075,37
				Теплоснабжение приточных систем							
35	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	61	1565,33 1540,09	22,49 0,59	95485,31 93945,47	1372,03 35,84	167,81	92101,68 15006,96	202593,95
36	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	1565,33 1540,09	22,49 0,59	6261,33 6160,36	89,97 2,35	11,00	6039,45 984,06	13284,85
37	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	1341,22 1320,48	17,07 0,26	20118,23 19807,20	256,01 3,92	55,02	19414,89 3162,65	42695,78
42	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	197,85 178,97	– –	791,41 715,89	– –	75,52	701,57 119,44	1612,42

44	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	2199,56 1815,45	86,22 13,44	8798,22 7261,80	344,88 53,76	1191,54	7169,25 1277,40	17244,87
47	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2226,98 1815,45	113,64 26,88	4453,95 3630,90	227,28 53,76	595,77	3610,97 645,19	8710,11
49	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	80	572,37 294,56	68,55 33,60	45789,92 23564,48	5484,00 2688,00	16741,44	19951,88 5259,34	71001,15
				Узел управления							
54	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2199,56 1815,45	86,22 13,44	2199,56 1815,45	86,22 13,44	297,89	1792,31 319,35	4311,22
55	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2226,98 1815,45	113,64 26,88	4453,95 3630,90	227,28 53,76	595,77	3610,97 645,19	8710,11
58	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые, проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	2199,56 1815,45	86,22 13,44	13197,33 10892,70	517,32 80,64	1787,31	10753,87 1916,10	25867,30
60	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	6	2514,21 316,33	– –	15085,28 1898,00	– –	13187,28	1860,04 1355,63	18300,95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							13074,00		
60.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 | 6	2179,00						
61	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	3	1930,93 415,73	– –	5792,80 1247,19	– –	4545,61	1222,24 561,20	7576,24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							4350,00		
61.1	2305-1501-0302	Термометры угловые в оправе	шт.	1 | 3	1450,00						
62	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	2226,98 1815,45	113,64 26,88	6680,93 5446,35	340,92 80,64	893,66	5416,45 967,79	13065,17

65	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Коллектор из стальных электросварных труб, диаметр 108х4 мм. Прокладка	м трубопровода	3		5245,18	69,11	15735,53	207,33	12548,45	2991,79	20225,50
		НР - 98%; СП - 8%				993,25	24,36	2979,75	73,09		1498,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								12330,00		
65.1	2301-1307-0108	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм**	м	1	3	4110,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1 106940,56	32121,48	99460,24	955422,12	2227351,71
								975358,85	7370,49	–	164989,01	
												2227351,71
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									28956
		Временные здания и сооружения 1,3%										2256307
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,079%										46909
												2303216
		Непредвиденные работы и затраты-2%										46064
												2 349 280,23
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										281 913,63
		ИТОГО										2 631 193,86

Сторона 1: ГУ "«Отдел строительства города Актобе»",

Заместитель Руководителя

ГУ "«Отдел строительства города Актобе»"

_____ **Жантурин Б.К.**

Технадзор:

АОФ АО "Құрылысконсалтинг" _____ **Мұқаш Т.М.**

KZ01VJE00054596 от 15.05.2020г.

Сторона 2:

Директор

ТОО «Бабек-Курылыс»

_____ Азизов Рахиб Хазайыр оглы

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)"
Сторона 1 ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Сторона 2 ТОО «Бабэк-Курылыс»
Сторона 3 Актюбинский общественный фонд «Парыз»
Стройка : Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)
Объект : "Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)"
Договор подряда: №2 от 08.06.2020

Акт выполненных работ №4

на Тепломеханическая часть 3-1-3

за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Тепломеханическая часть										
		Дымовая труба										
15	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж дымохода диам.250 мм длиной Н=10м. Монтаж**	т конструкций	0,92		63308,97	2619,92	58244,25	2410,33	4250,45	35863,18	101636,02
		НР - 69%; СП - 8%				56069,00	426,24	51583,48	392,14		7528,59	
16	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Дымовая труба диам.250мм, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,92		529601,00	–	487232,92	–	487232,92	–	526211,55
		СП - 8%				–	–	–	–		38978,63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					545477,17	2410,33	491483,37	35863,18	627847,57
								51583,48	392,14	–	46507,22	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									627847,57
		Временные здания и сооружения 1,3%										8162
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,079%										636010
		Непредвиденные работы и затраты-2%										13223
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										649232
		ИТОГО										12985
												662 216,87
												79 466,02
												741 682,90

Сторона 1: ГУ "«Отдел строительства города Актобе»",
Заместитель Руководителя
ГУ "«Отдел строительства города Актобе»" _____ **Жантурин Б.К.**

Сторона 2:
Директор
ТОО «Бабэк-Курылыс» _____ **Арзиев Рахиб Хазайыр оглы**

Технадзор:
АОФ АО "Құрылысконсалтинг" _____ **Мұқаш Т.М.**
KZ01VJE00054596 от 15.05.2020г.

Сторона 1 ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Сторона 2 ТОО «Бабэк-Курылыс»
Сторона 3 Актюбинский общественный фонд «Парыз»
Стройка : Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)
Объект : "Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)"
Договор подряда: №2 от 08.06.2020

Акт выполненных работ №5

на Водопровод и канализация 3-1-4
за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Насосная станция пожаротушения системы В2										
1	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	шт.	1		44623,94	2712,32	44623,94	2712,32	1549,62	25118,58	75321,92
						40362,00	816,00	40362,00	816,00		5579,40	
		НР - 61%; СП - 8%										
3	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка**	шт.	2		4003,68	271,09	8007,36	542,18	1043,18	6410,22	15570,99
						3211,00	59,52	6422,00	119,04		1153,41	
		НР - 98%; СП - 8%										
4	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка**	шт.	1		4003,68	271,09	4003,68	271,09	521,59	3205,11	7785,49
						3211,00	59,52	3211,00	59,52		576,70	
		НР - 98%; СП - 8%										
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка**	шт.	3		2226,98	113,64	6680,93	340,92	893,66	5416,45	13065,17
						1815,45	26,88	5446,35	80,64		967,79	
		НР - 98%; СП - 8%										
6	2304-0902-1027 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2		20596,00	–	41192,00	–	41192,00	–	44487,36
						–	–	–	–		3295,36	
		СП - 8%										

7	2304-0902-1026 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	18615,00 –	– –	18615,00 –	– –	18615,00	– 1489,20	20104,20
8	2304-0902-1025 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	3	16661,00 –	– –	49983,00 –	– –	49983,00	– 3998,64	53981,64
9	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	2480,00 –	– –	9920,00 –	– –	9920,00	– 793,60	10713,60
10	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	6	1685,00 –	– –	10110,00 –	– –	10110,00	– 808,80	10918,80
11	ТТОО"ПОЛИМОД"	Фланцевый адаптер для труб из ПВХ диам. 75х65мм, Polyplastic *СП - 8%*	шт	1	735,71 –	– –	735,71 –	– –	735,71	– 58,86	794,57
12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2226,98 1815,45	113,64 26,88	4453,95 3630,90	227,28 53,76	595,77	3610,97 645,19	8710,11
13	2304-1001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015 *СП - 8%*	шт.	2	49159,00 –	– –	98318,00 –	– –	98318,00	– 7865,44	106183,44
14	2302-0101-0169 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	1	1226,00 –	– –	1226,00 –	– –	1226,00	– 98,08	1324,08
15	2302-0101-0158 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	22	881,00 –	– –	19382,00 –	– –	19382,00	– 1550,56	20932,56
16	2302-0101-0159 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1359,00	–	2718,00	–	2718,00	–	2935,44

		СП - 8%			–	–	–	–		217,44	
17	2302-0101-0612 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 65х65 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	1483,00	–	1483,00	–	1483,00	–	1601,64
		СП - 8%			–	–	–	–		118,64	
18	2302-0101-0610 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 50х50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4	1276,00	–	5104,00	–	5104,00	–	5512,32
		СП - 8%			–	–	–	–		408,32	
19	2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80 х 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	746,00	–	1492,00	–	1492,00	–	1611,36
		СП - 8%			–	–	–	–		119,36	
20	2302-0101-1011 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 х 32 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	392,00	–	392,00	–	392,00	–	423,36
		СП - 8%			–	–	–	–		31,36	
21	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	787,61	48,22	787,61	48,22	41,76	702,95	1609,80
		НР - 98%; СП - 8%			697,63	19,66	697,63	19,66		119,24	
22	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	781,13	48,22	2343,40	144,66	105,83	2108,85	4808,43
		НР - 98%; СП - 8%			697,63	19,66	2092,91	58,98		356,18	
23	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	95	639,49	36,34	60751,92	3452,01	2014,47	55568,63	125626,20
		НР - 98%; СП - 8%			581,95	14,92	55285,44	1417,25		9305,64	
24	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	1	3317,00	–	3317,00	–	3317,00	–	3582,36
		СП - 8%			–	–	–	–		265,36	
25	2301-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	3	2804,00	–	8412,00	–	8412,00	–	9084,96
		СП - 8%			–	–	–	–		672,96	

26	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	95	1941,00 –	– –	184395,00 –	– –	184395,00	– 14751,60	199146,60
27	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	1877,93 1828,43	28,41 11,83	7511,73 7313,73	113,64 47,31	84,36	7213,82 1178,04	15903,60
28	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ *СП - 8%*	шт.	4	21129,00 –	– –	84516,00 –	– –	84516,00	– 6761,28	91277,28
29	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	4	25670,62 1209,60	117,54 40,32	102682,47 4838,40	470,16 161,28	97373,91	4899,69 8606,57	116188,73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							24020,00		
29.1	2304-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1 | 4	6005,00						
30	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *СП - 8%*	шт.	4	5433,00 –	– –	21732,00 –	– –	21732,00	– 1738,56	23470,56
31	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2	577,16 439,48	1,04 0,52	1154,33 878,96	2,08 1,03	273,29	703,99 148,67	2006,99
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							225,34		
31.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 | 0,492	458,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				806044,03 130179,32	8324,56 2834,47	667540,15 –	114959,26 71941,69	994683,56
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
32	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24	1688,98 1655,81	20,89 0,26	40535,54 39739,39	501,48 6,27	294,67	38950,75 6358,90	85845,19
33	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	23	1546,51 1517,51	17,69 0,16	35569,71 34902,74	406,88 3,75	260,08	34208,36 5582,25	75360,32
34	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	48	1432,83 1405,82	14,74 0,10	68775,66 67479,55	707,39 4,70	588,72	66134,57 10792,82	145703,04

35	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	24	421,00 –	– –	10104,00 –	– –	10104,00	– 808,32	10912,32
36	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	23	278,00 –	– –	6394,00 –	– –	6394,00	– 511,52	6905,52
37	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	48	173,00 –	– –	8304,00 –	– –	8304,00	– 664,32	8968,32
38	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	3993,00 –	– –	3993,00 –	– –	3993,00	– 319,44	4312,44
39	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	2280,00 –	– –	4560,00 –	– –	4560,00	– 364,80	4924,80
40	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	19	1259,00 –	– –	23921,00 –	– –	23921,00	– 1913,68	25834,68
42	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	21268,64 10497,50	459,86 119,04	21268,64 10497,50	459,86 119,04	10311,28	10404,21 2533,83	34206,67
43	2303-0301-0303 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч *СП - 8%*	шт.	1	71484,00 –	– –	71484,00 –	– –	71484,00	– 5718,72	77202,72
44	2304-1013-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	10159,00 –	– –	10159,00 –	– –	10159,00	– 812,72	10971,72
45	2304-0902-1026 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	3	18615,00 –	– –	55845,00 –	– –	55845,00	– 4467,60	60312,60
46	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	818,00 –	– –	818,00 –	– –	818,00	– 65,44	883,44

47	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005(дренаж) *СП - 8%*	шт.	1	1550,00 –	– –	1550,00 –	– –	1550,00	– 124,00	1674,00
48	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1090,00 –	– –	1090,00 –	– –	1090,00	– 87,20	1177,20
49	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 *СП - 8%*	комплект	1	2179,00 –	– –	2179,00 –	– –	2179,00	– 174,32	2353,32
50	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	488,00 –	– –	488,00 –	– –	488,00	– 39,04	527,04
51	2301-0103-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	3	2804,00 –	– –	8412,00 –	– –	8412,00	– 672,96	9084,96
52	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	6	2174,00 –	– –	13044,00 –	– –	13044,00	– 1043,52	14087,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				388494,55 152619,18	2075,61 133,76	233799,75 –	149697,89 43055,40	581247,82
		РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение Т3,Т4									
53	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	1688,98 1655,81	20,89 0,26	37157,58 36427,78	459,69 5,74	270,12	35704,85 5828,99	78691,42
54	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	101	1546,51 1517,51	17,69 0,16	156197,41 153268,55	1786,76 16,48	1142,11	150219,33 24513,34	330930,09
55	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	17	1432,83 1405,82	14,74 0,10	24358,05 23899,01	250,53 1,66	208,50	23422,66 3822,46	51603,16

56	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22	442,00	–	9724,00	–	9724,00	–	10501,92
		СП - 8%			–	–	–	–		777,92	
57	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	101	274,00	–	27674,00	–	27674,00	–	29887,92
		СП - 8%			–	–	–	–		2213,92	
58	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17	167,00	–	2839,00	–	2839,00	–	3066,12
		СП - 8%			–	–	–	–		227,12	
60	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3993,00	–	3993,00	–	3993,00	–	4312,44
		СП - 8%			–	–	–	–		319,44	
61	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2280,00	–	9120,00	–	9120,00	–	9849,60
		СП - 8%			–	–	–	–		729,60	
62	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1259,00	–	15108,00	–	15108,00	–	16316,64
		СП - 8%			–	–	–	–		1208,64	
63	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители для умывальника. Установка	шт.	7	975,55	0,12	6828,86	0,84	242,42	6453,89	14345,36
		НР - 98%; СП - 8%			940,80	–	6585,60	–		1062,62	
64	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	6730,00	–	47110,00	–	47110,00	–	50878,80
		СП - 8%			–	–	–	–		3768,80	
65	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители для мойки. Установка	шт.	4	975,55	0,12	3902,20	0,48	138,52	3687,94	8197,35
		НР - 98%; СП - 8%			940,80	–	3763,20	–		607,21	
66	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	8702,00	–	34808,00	–	34808,00	–	37592,64
		СП - 8%			–	–	–	–		2784,64	

76	2303-0102-3208 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	7	9010,00	–	63070,00	–	63070,00	–	68115,60
		СП - 8%			–	–	–	–		5045,60	
77	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	7	879,00	–	6153,00	–	6153,00	–	6645,24
		СП - 8%			–	–	–	–		492,24	
78	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	7	3655,09	177,19	25585,63	1240,36	3770,31	20769,99	50064,07
		НР - 98%; СП - 8%			2939,28	88,42	20574,96	618,91		3708,45	
79	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7	16837,00	–	117859,00	–	117859,00	–	127287,72
		СП - 8%			–	–	–	–		9428,72	
80	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые глубокие. Установка	комплект	1	2566,14	226,53	2566,14	226,53	256,40	2146,74	5089,90
		НР - 98%; СП - 8%			2083,20	107,35	2083,20	107,35		377,03	
81	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	14788,00	–	14788,00	–	14788,00	–	15971,04
		СП - 8%			–	–	–	–		1183,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				328655,79	2220,72	249068,31	76874,93	437973,18
							77366,77	1077,04	–	32442,46	
		РАЗДЕЛ 5.Производственная канализация К3									
84	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	819,22	1,38	6553,79	11,03	20,65	6395,28	13985,00
		НР - 98%; СП - 8%			815,26	0,46	6522,11	3,69		1035,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0039 0,0312	82,00				2,56		
85	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	8	254,00	–	2032,00	–	2032,00	–	2194,56
		СП - 8%			–	–	–	–		162,56	
86	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	1357,14	73,98	1357,14	73,98	221,40	1076,58	2628,41
		НР - 98%; СП - 8%			1061,76	36,79	1061,76	36,79		194,70	
87	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1	16146,00	–	16146,00	–	16146,00	–	17437,68
		СП - 8%			–	–	–	–		1291,68	

88	2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Прочистка диам. 100 м	шт.	2	283,00	–	566,00	–	566,00	–	611,28
		СП - 8%			–	–	–	–		45,28	
89	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	4	2495,62	67,07	9982,47	268,29	1327,62	8349,92	19798,97
		НР - 98%; СП - 8%			2096,64	33,44	8386,56	133,76		1466,59	
90	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	7853,00	–	31412,00	–	31412,00	–	33924,96
		СП - 8%			–	–	–	–		2512,96	
91	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	879,00	–	3516,00	–	3516,00	–	3797,28
		СП - 8%			–	–	–	–		281,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				71565,40	353,30	55241,67	15821,78	94378,14
							15970,43	174,24	–	6990,98	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2764538,54
		Временные здания и сооружения 1,3%									35939
											2800478
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,079%									58222
											2858699
		Непредвиденные работы и затраты-2%									57174
											2 915 873,46
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									349 904,82
		ИТОГО									3 265 778,27

Сторона 1: ГУ "«Отдел строительства города Актобе»",

Заместитель Руководителя

ГУ "«Отдел строительства города Актобе»"

_____ **Жантурин Б.К.**

Технадзор:

АОФ АО "Құрылысконсалтинг" _____ **Мукаш Т.М.**

KZ01VJE00054596 от 15.05.2020г.

Сторона 2:

Директор

ТОО «Бабэк-Курылыс»

_____ Азизов Рахиб Хазайыр оглы

Сторона 1 ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Сторона 2 ТОО «Бабэк-Курылыс»
Сторона 3 Актюбинский общественный фонд «Парыз»
Стройка : Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)
Объект : "Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)"
Договор подряда: №2 от 08.06.2020

Акт выполненных работ №6

на Электроосвещение и электрооборудование 3-1-5

за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	68		557,89	3,88	37936,49	263,60	4653,50	23853,86	66733,57
		НР - 72%; СП - 8%				485,58	1,63	33019,38	110,98		4943,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2307-0105-0201	**Держатель светильника**	10 шт.	0,102	6,936	460,00				3190,56		
45	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	14		2407,08	15,51	33699,11	217,08	18719,58	10694,77	47945,39
		НР - 72%; СП - 8%				1054,46	6,53	14762,45	91,39		3551,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2113-0814-3303	**Шпильки**	комплект	2,04	28,56	649,00				18535,44		
49	1121-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных, подвешиваемые на смонтированном тросе. Установка**	шт.	44		694,43	11,63	30554,77	511,70	8424,52	15720,46	49977,25
		НР - 72%; СП - 8%				491,33	4,90	21618,55	215,42		3702,02	
62	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Розетки штепсельные для скрытой проводки. Установка**	шт.	34		227,29	0,19	7727,86	6,53	1149,98	4733,68	13458,45
		НР - 72%; СП - 8%				193,28	0,09	6571,35	3,20		996,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2307-0202-0703	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	шт.	1,02	34,68	32,00				1109,76		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					109918	999	32948	55003	178114,66
								75972	421		13194	

Временные здания и сооружения 1,3%	2315
	180430
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,079%	3751
	184181
Непредвиденные работы и затраты-2%	3684
	187 864,92
Налог на добавленную стоимость - 12 %	22 543,79
ИТОГО	210 408,71

Сторона 1: ГУ "«Отдел строительства города Актобе»",
Заместитель Руководителя
ГУ "«Отдел строительства города Актобе»"
_____ Жантурин Б.К

Сторона 2:
Директор
ТОО «Бабэк-Курылыс»
_____ Азизов Рахиб Хазайыр оглы

Технадзор:
АОФ АО "Құрылысконсалтинг" _____ **Мұқаш Т.М.**
KZ01VJE00054596 от 13.05.2020г.

Сторона 1 ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Сторона 2 ТОО «Бабэк-Курылыс»
Сторона 3 Актюбинский общественный фонд «Парыз»
Стройка : Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)
Объект : "Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)"
Договор подряда: №2 от 08.06.2020

Акт выполненных работ №7

на Внутреннее газооборудование 3-1-7

за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**										
		НР - 98%; СП - 8%	установка	1		27607,77	969,79	27607,77	969,79	12301,98	14365,39	45331,01
						14336,00	322,56	14336,00	322,56		3357,85	
3	1308-0103-3201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Сигнализатор загазованности. Монтаж оборудования**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1		3295,36	–	3295,36	–	607,36	1935,36	5649,17
						2688,00	–	2688,00	–		418,46	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					30903	970	12909	16301	50980,18
								17024	323		3776	

Временные здания и сооружения 1,3%	663
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,079%	51643
Непредвиденные работы и затраты-2%	1074
Налог на добавленную стоимость - 12 %	52717
ИТОГО	1054
	53 770,91
	6 452,51
	60 223,42

Сторона 1: ГУ "«Отдел строительства города Актобе»",
Заместитель Руководителя
ГУ "«Отдел строительства города Актобе»"
_____ Жантурин Б.К.

Технадзор:
АОФ АО "Құрылысконсалтинг" _____ **Мұқаш Т.М.**
KZ01VJE00054596 от 15.05.2020г.

Сторона 2:
Директор
ТОО «Бабэк-Курылыс»
_____ Азизов Рахиб Хазайыр оглы

Сторона 1 ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Сторона 2 ТОО «Бабэк-Курылыс»
Сторона 3 Актюбинский общественный фонд «Парыз»
Стройка : Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)
Объект : "Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)"
Договор подряда: №2 от 08.06.2020

Акт выполненных работ №8

на Наружные сети электроснабжения 4-1-1

за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1		83178,58	41915,10	83178,58	41915,10	4975,48	37110,53	129912,24
		НР - 72%; СП - 8%				36288,00	15254,40	36288,00	15254,40		9623,13	
2	1308-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВХА. Монтаж оборудования**	шт.	1		57755,57	27277,34	57755,57	27277,34	910,23	28621,21	93286,92
		НР - 72%; СП - 8%				29568,00	10183,68	29568,00	10183,68		6910,14	
3	5108-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ**	шт.	1		2176434,00	–	2176434,00	–		–	2176434,00
						–	–	–	–	2176434,00	–	
4	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1		1529166,00	–	1529166,00	–		–	1529166,00
						–	–	–	–	1529166,00	–	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		1323,00	81,20	1323,00	81,20	27,28	897,96	2398,63
		НР - 72%; СП - 8%				1214,52	32,64	1214,52	32,64		177,68	
6	2307-0501-1020 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1**	шт.	1		21898,00	–	21898,00	–	21898,00	–	23649,84
		СП - 8%				–	–	–	–		1751,84	
7	1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1		79643,27	9196,65	79643,27	9196,65	13288,82	36828,02	125788,99
		НР - 61%; СП - 8%				57157,80	3216,00	57157,80	3216,00		9317,70	

		Заземление КТПГ и ДГУ									
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,24	1672,44	–	10436,03	–	–	7513,94	19385,96
					1672,44	–	10436,03	–		1436,00	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,24	872,86	–	5446,62	–	–	3921,57	10117,64
					872,86	–	5446,62	–		749,46	
11	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	26	624,44	23,12	16235,47	601,18	10895,01	3546,71	21364,75
					182,28	7,18	4739,28	186,70		1582,57	
12	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	24	462,48	16,63	11099,46	399,03	5700,74	3678,73	15960,44
					208,32	4,57	4999,68	109,67		1182,26	
13	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	10	462,48	16,63	4624,77	166,26	2375,31	1532,81	6650,18
					208,32	4,57	2083,20	45,70		492,61	
14	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Зажим. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	559,00	9,25	4472,01	74,01	97,20	3117,26	8196,41
					537,60	3,59	4300,80	28,72		607,14	
15	2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017									
		СП - 8%	шт.	8	121,00	–	968,00	–	968,00	–	1045,44
					–	–	–	–		77,44	
16	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	0,24	624,44	23,12	149,87	5,55	100,57	32,74	197,21
					182,28	7,18	43,75	1,72		14,61	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4002831	79716	61237	126801	4163554,65
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				156278	29059	3705600	33923	
		Временные здания и сооружения 1,3%							3705600,00		5953
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,079%									4169508
		Непредвиденные работы и затраты-2%									9645
											4179153
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									83583
		ИТОГО									4 262 735,76
											511 528,29
											4 774 264,05

Сторона 1: ГУ "«Отдел строительства города Актобе»"
Заместитель Руководителя
ГУ "«Отдел строительства города Актобе»"

Жантурин Б.К

Технадзор:
АОФ АО "Құрылысконсалтинг" **Мұқаш Т.М.**
KZ01VJE00054596 от 15.05.2020г.

Сторона 2:
Директор
ТОО «Базак-Құрылыс»
Азизов Рахиб Хазайыр оглы

Сторона 1 ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Сторона 2 ТОО «Бабэк-Курылыс»
Сторона 3 Актюбинский общественный фонд «Парыз»
Стройка : Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)
Объект : "Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г. Актобе (южная часть)"
Договор подряда: №2 от 08.06.2020

Акт выполненных работ №9

на Генеральный план участка АБК 7-1-1

за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие площадки BMX-1050,0 м2 (тип2)										
12	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	541,17555		810,55	248,82	438649,84	134655,30	285562,10	62293,13	541018,41
		НР - 108%; СП - 8%				34,06	72,52	18432,44	39246,05		40075,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	15,75	3162,00				49801,50		
12.2	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	198,45	2541,00				504261,45		
17	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,14		177011,36	5784,96	24781,59	809,89	22650,08	1427,35	28305,65
		НР - 108%; СП - 8%				9440,12	–	1321,62	–		2096,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,02	0,2142	158614,00				33975,12		
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,2 л/м2)(подгрунтовка)**	т	0,14		1799,16	1799,16	251,88	251,88	–	140,84	424,14
		НР - 108%; СП - 8%				–	931,48	–	130,41		31,42	

19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки II СТ РК 1225-2013, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**910**		**1744,13**	**126,25**	**1587158,30**	**114887,50**	**1431175,20**	**74825,23**	**1794942,21**
		НР - 108%; СП - 8%				**45,16**	**30,98**	**41095,60**	**28191,80**		**132958,68**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0501-0304	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0966**	**101,43**	**16228,00**				**1646006,00**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2050841,61**	**250604,58**	**1739387,38**	**138686,54**	**2364690,41**
								60849,66	**67568,26**	**–**	**175162,25**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2364690,41**

Временные здания и сооружения 1,3%	30741
	2395431
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,079%	49801
	2445232
Непредвиденные работы и затраты-2%	48905
	2 494 137,06
Налог на добавленную стоимость - 12 %	299 296,45
ИТОГО	2 793 433,51

Сторона 1: ГУ "«Отдел строительства города Актобе»",

Заместитель Руководителя

ГУ "«Отдел строительства города Актобе»"

_____ **Жантурин Б.К.**

Технадзор:

АОФ АО "Құрылысконсалтинг" _____ **Мұқаш Т.М.**

KZ01VJE00054596 от 15.05.2020г.

Сторона 2:

Директор

ТОО «Бабак-Курылыс»

_____ Азизов Рахиб Хазайыр оглы