Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "BCG"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ЖайыкПромСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство трехподъездного многоквартирного 5-ти этажного жилого дома с нежилыми помещениями в цокольном этаже (Корректировка)» по адресу:ЗКО, г.Уральск, ул.Исаева №71**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-460601-0105	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	75,3	1888,13	561,5	4565077	42280	0	83937	226113
						1326,63	221,56	99895	16683		0	
2	2	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	3,2	31385,86	1387,21	100435	4439	84797	8826	109261
						3499,62	331,18	11199	1060		0	
3	3	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	21	32224,58	1633,35	676716	34300	495142	112125	788841
						7013,06	402,61	147274	8455		0	
4	4	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,1	113644,09	1518,81	125008	1671	95235	3770	128778
						25547,6	631,43	28102	695		0	
5	5	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2	8926,34	62,72	1785	13	1579	143	1928
						967,98	27,83	194	6		0	
6	6	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	16	859,08	13,55	13745	217	10212	2464	16209
						207,26	6,66	3316	107		0	
7	7	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	16	311,16	2,91	4979	47	4345	437	5416
						36,68	1,29	587	21		0	
8	8	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	200	840,5	22,25	168100	4450	14940	8665	176765
						743,55	8,66	148710	1732		0	
9	9	С1224-102-0207	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	210	2273		477330		477330		477330
10	10	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11,91	2404,99	190,84	28643	2272	14069	9628	38271
						1032,87	89,88	12301	1070		0	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	11,91	22203		264438		264438		264438
12	12	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,7	1272,47 257,88	5,6 2,67	11070 2244	48 23	8778	1632 0	12702
13	13	С1223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	8,7	1795		15616		15616		15616
14	14	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	3154,28 2544,93	51,68 21,86	13248 10689	217 92	2342	7762 0	21010
15	15	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	4,2	27695		116319		116319		116319
16	16	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	9,5	1242,8 832,71	16,77 7,85	11807 7911	160 75	3737	5749 0	17556
17	17	Е11-150108-2001 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	18,4605	3181,97 576,48	7,51 0	58741 10642	139 0	47960	7662 0	66403
18	18	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,2	1226,92 868,4	81,29 64,74	48095 34041	3187 2538	10867	26337 0	74432
19	19	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	186,76	1172,02 748,21	7,89 2,62	218886 139736	1473 489	77677	100962 0	319848
20	20	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	186,76	451,44 303,3	3,33 1,58	84311 56644	622 295	27045	40996 0	125307
21	21	Е11-110101-1101 К=1,25 К=1,15	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	350	797,36 433,15	39,91 19,32	279076 151602,5	13968,5 6762	113505	82097 0	361173
22	22	Е11-110101-1102 К=1,25 К=1,15 К=5	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101(Н3=1,25)(Н4=1,25)(Н5=1,15) К=1,25 К=1,15-1101	м2 стяжки	350	461,71 26,8	33,83 15,97	161598,5 9380	11840,5 5589,5	140378	54080 0	215679
23	23	Е11-110101-3603 К=1,25 К=1,15	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	450	3716,58 212,7	28,74 13,9	1672461 95715	12933 6255	1563813	150201 0	1822662
24	24	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	43,8	289,25 93,77	2,46 0,95	12669 4107	108 42	8454	2987 0	15656
			Итого по разделу:					**2033625** **974290**	**134385** **27286**	**4250173**	**710460**	**5417713**
			ИТОГО:							**0**		**5417713**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**108354**				**5526067**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4000000**
			Цена условной скидки									
						12 %		**480000**				**4480000**
			НДС									
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖайыкПромСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Казиев М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "BCG"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турсынов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)