Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "СК Artifex"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжение АИТ (автономный источник теплоснабжения) для отопления здания Федоровской средней школы № 2 в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение АИТ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **2022/26** от **15.05.2022**

Акт выполненных работ №1

за июль 2022 (месяц, год) на **2-1-4 Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Отопление										
1	1	Е11-160401-0206 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка (регистры)		38	1472,1	94,1	55940	3576	0	52457	117069	
				м трубопровода		1378	30,61	52364	1163		8672		
3	3	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 150 мм. Испытание гидравлическое		38	86,56	1,24	3289	47	0	3177	6983	
				м трубопровода		85,32	0	3242	0		517		
4	4	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		4	179,22	0	717	0	0	703	1534	
				комплект		179,22	0	717	0		114		
5	7	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		102	418,06	18,3	42642	1866	0	40673	89980	
				м трубопровода		399,76	7,13	40776	727		6665		
6	8	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		102	86,56	1,24	8829	126	0	8529	18747	
				м трубопровода		85,32	0	8703	0		1389		
7	9	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		15,87	441,26	1,04	7003	16	0	5596	13607	
				м2 окрашиваемой поверхности		440,22	0,52	6986	8		1008		
8	10	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		3,61	771,72	1,04	2786	4	0	2227	5414	
				м2 окрашиваемой поверхности		770,68	0,52	2782	2		401		
9	11	Е11-130301-1401 Изм. и доп. вып. 17 прим. к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 (2 слоя)		3,2	39,01	4,87	125	16	0	77	218	
				м2		34,14	0,54	109	2		16		
10	13	Е11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой		0,37	27392,95	1530,75	10135	566	0	7481	19025	
				м3 изоляции		25862,2	740,3	9569	274		1409		
			Итого по разделу: 3. Отопление									272577	
			Раздел: 4. Вентиляция										
11	16	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами		2	1076,21	58,31	2152	116	0	2023	4509	
				зонт		1017,9	14,13	2036	28		334		
12	17	Е11-200302-0102 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0.2 м2. Установка		4	432,15	7,83	1729	31	0	1673	3674	
				решетка		424,32	1,34	1697	10		272		
13	20	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		4,08	1541,54	42,77	6289	175	0	6060	13337	
				м2 поверхности воздуховодов		1498,77	16,89	6115	69		988		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	21	Е11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,19	27392,95 25862,2	1530,75 740,3	5205 4914	291 141	0	3841 724	9770	
			Итого по разделу: 4. Вентиляция									31290	
			ИТОГО:									303 867	
			С понижающим коэффициентом									248 442	
			НДС									29 813	
			Итого с НДС									278 255	

Представитель Подрядчика: ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ Кульжанов А.К.

Руководитель субподрядчика: ТОО "СК Artifex"

Директор _____ Джагупаров Е.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: **ТОО "Gas Energy Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "СК Artifex"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Газоснабжение АИТ (автономный источник теплоснабжения) для отопления здания Федоровской средней школы № 2 в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Газоснабжение АИТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **2022/26** от **15.05.2022**

Акт выполненных работ №2

за июль 2022 (месяц, год) на **2-1-4 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Стены, перегородки										
1	1	Е11-460201-0602	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3**	м3	5,304	7353,5	19,2	39003	102	0	32677	77414	
				м3		7334,3	0	38901	0		5734		
2	2	Е11-460302-0103	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,09158	20420,26	7541,26	1870	691	0	1254	3374	
				м3		12879	3418,84	1179	313		250		
3	3	Е12-030101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	1,9	24302,06	4866,55	46174	9247	0	29540	81771	
				м3 кладки		19435,51	2158,27	36927	4101		6057		
4	4	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	0,1929	282912,39	36665,83	54574	7073	0	41785	104068	
				т		246246,56	11630,82	47501	2244		7709		
5	10	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6,753332	47,52	2,44	321	17	0	211	575	
				м2		45,08	0,27	304	2		43		
6	11	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**	м2	6,753332	56,14	3,44	379	24	0	248	677	
				м2		52,7	0,54	356	4		50		
7	12	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4	1482,95	35,1	5042	119	0	3983	9747	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1447,85	16,52	4923	56		722		
			Итого по разделу: 8. Стены, перегородки									277626	
			Раздел: 9. Внутренняя отделка										
8	13	Е12-110101-0105	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	м2	50	405,98	7,51	20299	375	0	14483	37565	
				м2		398,47	3,83	19924	191		2783		
9	14	Е12-120101-0102	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по кирпичу и бетону**	м2	50	110,46	3,03	5523	151	0	3923	10202	
				м2		107,43	1,53	5372	76		756		
10	15	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,18	879,6	75,55	77563	6662	0	60946	149590	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		804,05	59,9	70901	5282		11081		
11	16	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	88,18	170,09	2,42	14999	213	0	11912	29064	
				м2 окрашиваемой поверхности		167,67	1,19	14785	105		2153		
			Итого по разделу: 9. Внутренняя отделка									226421	
			Раздел: 10. Проемы										
			Раздел: 11. Полы										
			Раздел: 12. Прочие работы (вынуска через стену - 2 шт. (л.АС-9)										
			Раздел: 13. Фундаменты (п.п. 6,6 ФЛ-2 (2 шт.)										
			ИТОГО:					265747	24675		209962	504 047	
								241073	12375		37438		
			С понижающим коэффициентом									412 109	
			НДС									49 453	
			Итого с НДС									461 562	

Представитель Подрядчика ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ Кульжанов А.К.

Руководитель субподрядчика: ТОО "СК Artifex"

Директор _____ Джагупаров Е.Б.

Подрядчик: ТОО "Gas Energy Construction"
Субподрядчик : ТОО "СК Artifex"
Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение АИТ (автономный источник теплоснабжения) для отопления здания Федоровской средней школы № 2 в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420.

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2022 года

код		Код		Договор /допол-нительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№2022/26	**15.05.2022г**				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце , без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Газоснабжение АИТ (автономный источник теплоснабжения) для отопления здания Федоровской средней школы № 2 в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области	**739 817**	**660 551**							**79 266**	**739 817**

Представитель Заказчика: ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ Кульжанов А.К.

Руководитель субподрядника ТОО "СК Artifex"

Директор _____ Джагупаров Е.Б.