Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. № 420

Подрядчик: **АО «Алматыинжстрой»**

Субподрядчик: **ТОО "BCS Construction"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. "Жас-Канат". (Тепловые сети).**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		03-10.	03.10.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. "Жас-Канат". (Тепловые сети).	**955 102,00**	**852 769,64**	**852 769,64**						**102 332,36**	**955 102,00**

Подрядчик: АО «Алматыинжстрой»

Субподрядчик:ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **АО «Алматыинжстрой»**

Субподрядчик : **ТОО "BCS Construction"**

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. "Жас-Канат". (Тепловые сети).**

Объект : **Внеплощадочные тепловые сети**

Договор подряда (контракт) **№ 03-10 от 03 октября 2022 года**

Акт выполненных работ

за НОЯБРЬ 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные										
Опоры Н1;Н7/2шт/												
1	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**	м3 конструкции	0,3575		12528,57	659,37	4479	236	–	5073	10316
		НР - 118%; СП - 8%				11869,20	155,50	4243	56		764	
		Камера УТ2										
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,35		2944,27	1889,42	1030	661	–	636	1799
		НР - 93%; СП - 8%				1054,85	897,92	369	314		133	
3	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	м3 конструкции	4,3084		16279,13	3774,89	70137	16264	–	70682	152084
		НР - 118%; СП - 8%				12504,24	1398,79	53873	6027		11266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					75646	17161	–	76391	164199
								58486	6396	–	12163	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					75646				
	Всего заработная плата		Тенге						64882			
		Накладные расходы	Тенге					76390				
		Сметная прибыль	Тенге					12163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					164199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						64882			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				164199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					64882			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
4	1124-0106-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 500 мм. Установка	комплект	0,4	72703,84	28764,64	29082	11506	–	20861	53938
		НР - 99%; СП - 8%			43939,20	8739,28	17576	3496		3995	
5	1124-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0026	4860246,29	2289396,29	12637	5952	–	8204	22508
		НР - 99%; СП - 8%			2570850,00	616525,91	6684	1603		1667	
6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,78	56,60	2,47	101	4	–	67	181
		НР - 69%; СП - 8%			54,13	0,32	96	1		13	
7	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,78	26,96	3,19	48	6	–	30	84
		НР - 69%; СП - 8%			23,78	0,48	42	1		6	
8	1124-0108-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0262	3302078,24	1202620,02	86514	31509	–	64801	163421
		НР - 99%; СП - 8%			2099458,22	398841,08	55006	10450		12105	
9	1122-0701-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0262	153294,90	–	4016	–	–	3976	8632
		НР - 99%; СП - 8%			153294,90	–	4016	–		639	
10	1125-0210-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,0262	1386404,21	1162609,21	36324	30460	–	11197	51323
		НР - 91%; СП - 8%			223795,00	245852,20	5863	6441		3802	
11	1124-0108-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка	шт.	5	61222,54	21154,85	306113	105774	–	233829	583137
		НР - 99%; СП - 8%			40067,69	7170,50	200338	35852		43195	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**474834**	**185212**	-	**342965**	**883224**
								289623	**57844**	-	**65422**	
Стонмость общестроительных работ			Тенге					**474834**				
Всего заработная плата			Тенге						**347466**			
		Накладные расходы	Тенге					**342965**				
		Сметная прибыль	Тенге					**65424**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**883223**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**188**
		Сметная заработная плата	Тенге						**347466**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**883223**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**188**
		Сметная заработная плата	Тенге						**347466**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1047423**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**348108**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**202372**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**64240**			
		- Накладные расходы	Тенге								**419356**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**77585**	
		Итого в текущих ценах									**1 047 423,00**	
		НДС				**12 %**		**125 690,76**				
		Итого с НДС									**1 173 113,76**	
		Тендерная скидка						**218011,76**			**955 102,00**	

Принял (Подрядчик)

АО «Алматыинжстрой»

Сдал (Субподрядчик)

Директор ТОО "BCS Construction"