Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Аппарат акима Калгутинского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980840000982**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Grand Construction", Область Жетісу г. Талдыкорган ул. Ескельды би 95** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190140023871**
Договор (контракт)	Без договора	

Номер документа	Дата составления
5	**19.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по установке уличного освещения ул.Аюкол протяжонностью 1 км в селе Акчий Калгутинского сельского округа Курчумского района ВКО			Работа	1	16 449 950,91	16 449 950,91
				Итого	1	x	16 449 950,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Базаргалиев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Аким с/о / _____ / Кыгавканов Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.07.2024

М.П.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Калгутинского сельского округа»
Подрядчик: ТОО «Kazakhstan Grand Construction», БИН 190140023871
Наименование строительства и его адрес: «Работы по установке нового уличного освещения ул. Акжол протяженностью 1 км в с. Акчий Калгутинского сельского округа Курчумского района ВКО»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	06.05.2024 г.				

№п/п	Спецификация	Наименование виды работ	ед.изм.	стоимость ед. работ	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	Из них		Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге (без НДС)	сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за июль месяц			Сумма выполненных работ с начала года, тенге (С НДС)
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования			Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		«Работы по установке нового уличного освещения ул. Акжол протяженностью 1 км в с. Акчий Калгутинского сельского округа Курчумского района ВКО»	объект	**16 449 950,91**						**16 449 950,91**	**14 687 456,17**	**1762494,74**	**16 449 950,91**
		ИТОГО к оплате		**16 449 950,91**						**16 449 950,91**	**14 687 456,17**	**1762494,74**	**16 449 950,91**

Заказчик: Аким Калгутинского сельского округа»
_____ Мухтарханов Е.Б.

Подрядчик: ТОО «Kazakhstan Grand Construction»
_____ Базарғалиев М.М.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Куршимский район

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Калгутинского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Заказ 1

Подрядчик: ТОО "Kazakhstan Grand Construction"

Наименование стройки: Работы по установке уличного освещения ул. Аюкол протяженностью 1 км в с. Акчий Калгутинского сельского округа Курчумского района ВКО

Договор подряда (контракт) № 24 от 06.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

на Наружное электроосвещение

Основание: №2-01-01-01-ЭН

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Фундамент под ЯУ и ШУ . Контур заземления.					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0102-0102**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1,4**	**513**	**718**	
2	**2**	**6101-0205-0102**	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м3**	**0,128**	**12873**	**1 648**	
3	**3**	**6103-0101-0211**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**0,32**	**14791**	**4 733**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3248	36299	11 790	Казахстан
4	**4**	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,00184**	**447971**	**824**	
5	**5**	**241-102-0141 Коб=4**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм**	**1 м**	**6**	**978**	**5 868**	**Казахстан**

6	6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0061	413612	2 523	Казахстан
7	7	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	7,85	1506	11 822	
8	8	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 14 мм	шт.	4	6329	25 316	
9	9	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	1,4	68	95	
10	10	6101-0206-0102	Засыпка (разравнивание) вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,128	4265	546	
11	11	243-907-5102	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65	1000 шт.	0,001	56022	56	
			Раздел 2. Оборудование на напряжение до 1000 В					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
12	12	6124-0104-0201	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	104570	104 570	
13	13	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	1 шт.	1	79102	79 102	
14	14	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2091	2 091	
15	15	1331-0101-0105	Щит распределительный ЩУ. Монтаж оборудования	комплект	1	62234	62 234	
16	16	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	1 шт.	1	21672	21 672	
17	17	247-301-0346	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 PB.G, 3х220/380 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	1 шт.	1	80547	80 547	
18	18	247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2591	2 591	
19	19	290-000-0002 (кпл)	Шина «N» нулевая 6х9 мм 8/2, 100А - 1шт.	1 шт	1	391,07	391	
20	20	290-000-0003 (кпл)	Переходная соединительная муфта кабель-СИП, 4 СПТП-1 (16-25)	1 шт	1	12864,29	12 864	
			Раздел 3. Электроосвещение					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					

21	21	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	22	104612	2 301 464	
22	22	247-306-0603	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 7-5 75/180, толщиной 5 мм, высотой 7000 мм, диаметром 75/180 мм	1 шт.	22	153591	3 379 002	
23	23	247-306-0905	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	1 шт.	22	8255	181 610	
24	24	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00059	954056	563	Казахстан
25	25	6101-0205-0106	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	м3	10	7080	70 800	
26	26	6101-0208-0102	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2	м3	10	2626	26 260	
27	27	1134-0101-1001	Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов. Установка	т закладных частей	0,1628	888028	144 571	
28	28	247-306-0921	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)	1 шт.	22	9230	203 060	
29	29	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,5	62443	343 437	
30	30	6111-0501-0517	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой на 2 раза	м2	0,502	519	261	
31	31	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	22	15705	345 510	
32	32	247-103-0205	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65СТ РК 2942-2016	1 шт.	22	99287	2 184 314	
33	33	6124-0203-0103	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	22	6546	144 012	
			Раздел 4. Кабельно-проводниковая продукция					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
34	34	6119-0104-0101	Прокладка линии провода тросового, количество проводов в линии до 4, сечение жил провода до 6 мм2	м	22	2043	44 946	
35	35	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	15	1082	16 230	
36	36	6124-0201-0501	Прокладка по дну канала без крепленийкабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	15	709	10 635	
37	37	1128-0309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	км провода	0,636	3012240	1 915 785	

38	38	243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	1 м	22	329	7 238	Казахстан
39	39	243-701-0303 Коб=1,02	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0/прим	1 м	648,72	633	410 640	Казахстан
40	40	243-111-0805 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16 (ок)-0,66	1 м	30,6	575	17 595	Казахстан
			Раздел 5. Материалы					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
41	41	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	44	3120	137 280	
42	42	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,6	300	480	
43	43	243-904-0107	Металлорукав типа РЗ-Ц 32	1 м	10	606	6 060	
44	44	1308-0202-0502	Крюк одинарный. Монтаж	шт.	22	14260	313 720	
45	45	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	22	4564	100 408	
46	46	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	1 шт.	2	2447	4 894	
47	47	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	20	6805	136 100	
48	48	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	1 шт.	1	3752	3 752	
49	49	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	2,6	1299	3 377	
50	50	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	1	257	257	
			Раздел 6. Заземление					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
51	51	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	2,5	1506	3 765	
52	52	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	2	7912	15 824	

			Итого:				12 905 850	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			3 279 512	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 607 908	
			машины и механизмы	Тенге			1 554 950	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			469 957	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			8 071 388	

			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			752	

Всего	**12 905 850**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)	1 084 091
Итого с общеплощадочными затратами	**13 989 941**
Сметная прибыль (5%)	699 497
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**279 799**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**14 969 237**
НДС (12%)	1 796 308
Итого	**16 765 545**
Минус тендерная скидка 1,88%	**315 594,09**
Итого к оплате	**16 449 950,91**

Принял (Заказчик)

Аким Калгутинского сельского округа Мухтарханов Е.Б.

Тех.надзор: эксперт ИМ "Пшембаев" Василенко Ю.

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction" Базаргалиев М.М.

Авторский надзор ИП Зайцев М.А.