Форма КС-3

**Генподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью «BEK-TEMIR Құрылыс", БИН 051240019099, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Ракымжан Кошкарбаев 32/3**

**Субподрядчик:** **ТОО "Аль-Мактуб" БИН 040240009027, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15**

**Наименование стройки:** **«Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ «Школа-лицей №6» отдела образования г. Экибастуз**

**Наименование объекта:** **«Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ «Школа-лицей №6» отдела образования г. Экибастуз**

**Договор № 62/3 от 18.11.2022г.**

## СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за ноябрь 2022г.

| | Код | Код | | | Договор | | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | заказчика | подрядчика | | | Договор № 62/3 от 18.11.2022г. | | | Наименование | Код | Наименование | | Код |
| № | Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость работ и затрат, тенге | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО с учетом НДС (12%) |
| | | С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%) | В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС | из графы 1 (без НДС) | | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.) | другие дополнительные расходы | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г | Из них | | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | | |
| | | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | «Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ «Школа-лицей №6» отдела образования г. Экибастуз | 6 037 258,99 | 5 360 183,22 | | | | | | | 677 075,77 | 6 037 258,99 | |
| | **Всего к оплате :** | | | | | | | | | | **6 037 258,99** | |

Принял (Генподрядчик)
**ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс"**
БИН 051240019099

**Директор** _____ **Кусаинов А.Р.**

Сдал (Субподрядчик)
**ТОО "Аль-Мактуб"**
БИН 040240009027

**Директор** _____ **Исмаилов Ж.А.**

**Заказчик** КГУ «Школа-лицей №6» отдела образования г. Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980840002374, 141200, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица Кеншилер,9

**Генподрядчик** Товарищество с ограниченной ответственностью «BEK-TEMIR Құрылыс", БИН 051240019099, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Ракымжан Кошкарбаев 32/3

**Субподрядчик** ТОО "Аль-Мактуб" БИН 040240009027, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15

**Наименование объекта** «Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ «Школа-лицей №6» отдела образования г. Экибастуз

**Договор № 62/3 от 18.11.2022г.**

**Акт №1**
**выполненных работ за ноябрь 2022г.**

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Раздел 1 Трубы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1116-0401-0207 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка | м трубопровода | 8 | 8287,36 | 100,68 | 66299 | 805 | 53762 | 8634 | 80 928,00 |
| | | | | | | 1466,4 | 32,57 | 11731 | 261 | | 5995 | |
| 2 | 2 | Е11-160401-0205 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 80 | 5286,7 | 74,94 | 422936 | 5995 | 332318 | 62424 | 524 189,00 |
| | | | | | | 1057,78 | 25,97 | 84622 | 2078 | | 38829 | |
| 3 | 3 | Е11-160301-0104 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 101,2 | 1935,7 | 19,69 | 195893 | 1993 | 150860 | 31542 | 245 630,00 |
| | | | | | | 425,3 | 7,59 | 43040 | 768 | | 18195 | |
| 4 | 4 | Е11-160301-0103 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 734,8 | 1342,16 | 19,69 | 986219 | 14468 | 659241 | 229023 | 1 312 461,00 |
| 5 | 5 | Е11-160301-0102 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 792 | 1644,85 | 19,69 | 1302721 | 15594 | 950289 | 246851 | 1 673 538,00 |
| | | | | | | 425,3 | 7,59 | 336838 | 6011 | | 123966 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Е11-160301-0101 | Е11-160301-0101"Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода* | м трубопровода | 20 | 1520,62 | 19,69 | 30412 | 394 | 21513 | 6234 | 39 578,00 |
| | | | | | | 425,3 | 7,59 | 8506 | 152 | | 2932 | |
| 7 | 8 | Е11-180301-0408 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка | м труб нитки регистра | 108 | 3886,3 | 33,56 | 419720 | 3624 | 382128 | 25505 | 480 951,00 |
| | | | | | | 314,52 | 14,77 | 33968 | 1595 | | 35526 | |
| | | **Раздел 2 Обвязка радиаторов** | | | | | | | | | | |
| 8 | 10 | С1245-405-1501 | Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 241 | 3259 | | 785419 | | 785419 | | 848 253,00 |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту:** | **5 205 528** |
| в том числе: | |
| - зарплата рабочих-строителей | 484737 |
| - затраты на эксплуатацию машин | 42873 |
| - в том числе зарплата машинистов | 10 865 |
| - материалов, изделий и конструкций | 3 335 530 |
| накладные расходы, тенге | 610 313 |
| сметная прибыль (8%), тенге | 225 543 |
| **Всего** | **5 205 528** |
| **Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8** | **62 466** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | 105 360 |
| Итого в текущих ценах с 05.01.2021г. | 5 373 354,22 |
| Итого по акту в текущих ценах 2022 года (Иинф=1,0500514) | 5 642 298,12 |
| с учетом понижающего К=0,95 | 5 360 183,22 |
| НДС (12 %) | 677 075,77 |
| **Итого** | **6 037 258,99** |

Сдал (Субподрядчик)
**ТОО «Аль-Мактуб»**
БИН 040240009027

**Директор** _____ **Исмаилов Ж.А.**

Принял (Генподрядчик)
**ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс»**
БИН 051240019099

**Директор** _____ **Кусаинов А.Р.**