Генподрядчик: ТОО "Марсам" **Форма 3**
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18, участок №6, в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (сети газопроводов)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	44 240	49 549	44 240	49 549	44 240	49 549
	Всего к оплате подрядчику	**44 240**	**49 549**	**44 240**	**49 549**	**44 240**	**49 549**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Марсам"

Жумадуллаев А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Марсам"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18, участок №6, в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (сети газопроводов)»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31825**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			76354
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*37132*
		машины и механизмы	тенге			32414
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6866*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27993
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
	Раздел 1.	**Подземный газопровод низкого давления**				**31825**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			76354
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*37132*
		машины и механизмы	тенге			32414
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6866*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27993
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**8,817**	**338**	**2980**
2	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м³**	**0,718**	**8 301**	**5964**
3	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**1,194**	**6 917**	**8261**
4	**1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м³**	**6,243**	**90**	**562**
5	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м³**	**1,399**	**3 609**	**5049**

6	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м^3**	**6,243**	**578**	**3608**
7	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,2М/**	**м^3**	**1,071**	**3 609**	**3864**
8	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,1М/**	**м^3**	**0,423**	**3 609**	**1528**
9	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа**	**м^3 грунта**	**0,064**	**133**	**9**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		**31 825**	
		в том числе оборудование	Тенге			
		в том числе СМР	Тенге		**31 825**	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге		2 005	
		Итого	Тенге		**33 830**	
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге		3 050	
		Итого	Тенге		**36 880**	
		Сметная прибыль - 5%	Тенге		1 692	
		Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге		2 582	
		Итого СМР	Тенге		**41 153**	
		Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге		44 240	
		НДС(12%)	Тенге		**5 309**	
		Всего			**49 549**	

Генподрядчик:

Директор ТОО "Марсам"

Жумадуллаев А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.