ЗАКАЗЧИК:ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байтерек Каспий Сервис»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт с элементами термомодернизация жилого дома расположенного по адресу:мкр.Авангард 2,дом 17(4 подъездов)

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт с элементами термомодернизация жилого дома расположенного по адресу: мкр.Авангард 2,дом 17(4 подъездов)

ОБЬЕКТ НОМЕР

А К Т № 1

выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

НА Капитальный ремонт с элементами термомодернизация жилого дома расположенного по адресу:мкр.Авангард 2,дом 17(4 подъездов)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ФАСАД														
1	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	28,8	427,5	19,32	12312	556	6643	1,11	32						
				185,83	6,39	5352	184	120	0,03	1						
2	С12061-188 Изм. и доп.вып.16	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	28,8	5369	-	154627	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			166939	556			32
			Тенге			5352	184			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166939	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6404	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5536	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			154627	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6643	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	996	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10415	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			183997	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6532	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			183997	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6532	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
3	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	326	116,9	1,81	38109	590	43331	0,75	246
				115,09	0,29	37519	95	115,2	-	1
			м							
4	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	326	465,38	9,63	151713	3139	91543	1,22	398
				215,78	3,6	70344	1174	128	0,02	6
			м							
5	С130804-543 3 Изм. и доп.вып.18	-Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 4,5 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	326	2787	-	908562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
6	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	108	51,07	0,69	5516	75	6282	0,33	36
				50,38	0,11	5441	12	115,2	-	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм м	108	181,03 167,32	3,71 1,05	19551 18071	401 113	23275 128	0,94 -	102 -
8	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 м	108	122 -	- -	13176 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	144	473,47 254,25	39,24 15,75	68180 36612	5651 2268	49766 128	1,47 0,07	212 10
10	С130901-51	-Краны шаровые для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	144	502 -	- -	72288 -	- -	- -	- -	- -
11	С130804-44п рим	-Фитинги с переходом на внутренний резбу 10шт	7,2	107 -	- -	770 -	- -	- -	- -	- -
12	С130804-154 2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 63х25х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	72	737 -	- -	53064 -	- -	- -	- -	- -
13	С130804-140 3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25х25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	72	135 -	- -	9720 -	- -	- -	- -	- -
14	С130804-141 8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 63х63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	6	891 -	- -	5346 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	8	336,95 231,75	7,9 2,95	2696 1854	63 24	2403 128	1,29 0,01	10 -
16	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 м	8	122 -	- -	976 -	- -	- -	- -	- -
17	С130810-283-6 Изм. и доп.вып.19	-Уголок диам.25мм м	24	347 -	- -	8328 -	- -	- -	- -	- -
18	С130804-67	-Уголок диам.63мм шт.	10	1480 -	- -	14800 -	- -	- -	- -	- -
19	С130810-47	-Кронштейны настенный шт.	3,6	2080 -	- -	7488 -	- -	- -	- -	- -
20	С130810-49	-Кронштейны подвесной оцинкованный Д-32мм 100шт	51	205 -	- -	10455 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0165-3-4	-Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм шт	4	309,45 301,5	7,95 1,26	1238 1206	32 5	1395 115,2	1,91 0,01	8 -
22	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 80 мм шт	4	891,93 447,75	90,13 33,75	3568 1791	361 135	2465 128	2,6 0,16	10 1
23	С130902-6	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа, Dy 80 мм 1шт	4	5610 -	- -	22440 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля шт	16	81,18 81	0,18 0,02	1299 1296	3 -	1493 115,2	0,46 -	7 -
25	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных шт	16	891,93 447,75	90,13 33,75	14271 7164	1442 540	9861 128	2,6 0,16	42 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 63 мм								
26	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 63 мм	1шт 16	5190 -	- -	83040 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0165-20-1	-Демонтаж грязевиков диам.200мм	шт 2	322,98 312,98	10 1,58	646 626	20 3	725 115,2	2 0,01	4 -
28	Е0118-16-7	-Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	прибор 2	40679,12 2002,32	391,17 146	81358 4005	782 292	5500 128	11,64 0,72	23 1
29	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1шт 108	10,99 10,69	- -	1187 1155	- -	1478 128	0,05 -	5 -
30	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м 326	11,13 10,69	- -	3628 3485	- -	4461 128	0,05 -	16 -
31	Е0116-26-2	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	м 1	786,37 211,5	36,99 13,5	786 212	37 14	288 128	1,22 0,07	1 -
32	СИП "Махамбето в Ж" без НДС	-Стоимость телосчетчика	1счетчик 1 комплект	119495,43 -	- -	119495 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1723695	12595			1120
			Тенге			190780	4674			22
		Стоимость оборудования -	Тенге			119495	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			119495	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1604199	-	-		-
		Материалы -	Тенге			190304	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	195454	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1210453	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			67	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			139	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			244267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36640	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110908	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1959374	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	232094	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2078870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	232094	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Канализация								
33	E0169-18-1	-Очистка подвала от мусора	1250	6,08	-	7600	-	6840	0,05	58
34	E0101-173-2	-Откачка фекалий из подвала	140	6,08 343,74	- 343,74	7600 48124	- 48124	90 30127	- -	- -
35	E01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	412,5	- 27,1	221,85 27,1	- 11179	31059 11179	97 7825	1,02 -	143 -
				-	18,97	-	7825	100	0,4	165
36	E010333-A15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	412,5	129,84	129,84	53559	53559	10712	-	-
				-	25,97	-	10712	100	0,55	225
37	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	48	218,93	-	10509	-	11875	1,54	74
				218,93	-	10509	-	113	-	-
38	E0165-2-3	-Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 150 мм	88	189,48	5,18	16674	456	18766	1,12	98
				184,3	0,81	16218	71	115,2	0,01	1
39	E0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 150 мм	88	766,84	1,43	67482	126	11593	0,56	49
				102,38	0,54	9009	48	128	-	-
40	E0165-2-2	-Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром 100 мм	42	145,63	3,27	6116	137	6913	0,85	36
				142,36	0,52	5979	22	115,2	-	-
41	E0116-13-2	-Прокладка трубопроводов	42	748,88	1,43	31453	60	5533	0,56	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		102,38	0,54	4300	23	128	-	-
		м								
42	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	12	1137 -	- -	13644 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
43	Е0116-15-5	-Установка клапанов обратных, диам. 150 мм	4	2004,94 1014,75	155,59 58,5	8020 4059	622 234	5495 128	6,05 0,28	24 1
		1шт								
44	С130903-20	-Клапаны обратные для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	4	11800 -	- -	47200 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
45	Е0122-34-1	-Замена отводов	30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
		шт								
46	С130804-271 3 Изм. и доп.вып.18	-Отвод 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	69,53 1235 -	58,98 - -	2086 9880 -	1769 - -	130 - -	0,23 - -	7 - -
		шт.								
47	С130804-271 1 Изм. и доп.вып.18	-Отвод 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	835 -	- -	8350 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
48	С130804-276 0 Изм. и доп.вып.18	-Отвод 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	600 -	- -	7200 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
49	Е0122-34-2	-Замена тройников	16	440,21	332,43	7043	5319	3936	0,61	10
		шт								
50	С130804-281 3 Изм. и доп.вып.18	-Тройник 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 150x100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	102,38 1441 -	86,87 - -	1638 17292 -	1390 - -	130 - -	0,33 - -	5 - -
		шт.								
51	С130804-219 1 Изм. и доп.вып.16	-Тройник DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	961 -	- -	3844 -	- -	- -	- -	- -
	СН РК 8.02-04-20 02	шт								
52	С130810-49	-Кронштейны подвесной оцинкованный Д-100-150мм	110	205 -	- -	22550 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	42	134,1	-	5632	-	6364	0,97	41
				134,1	-	5632	-	113	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		412368	126351			425
				Тенге		67031	53153			547
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		152663	-	-		-
		Материалы -		Тенге		248	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	80220	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		82692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	12404	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		14121	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		249476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		781
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	92624	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		259706	-	-		-
		Материалы -		Тенге		88778	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	39963	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		129960	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		48300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7245	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		18480	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		326486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		257
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	47208	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		575961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1038
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	139832	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ГВС								
54	E0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	88	116,9	1,81	10287	159	11697	0,75	66
				115,09	0,29	10128	26	115,2	-	-
		м								
55	E0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	134	88,41	1,24	11847	166	13487	0,57	76
				87,17	0,2	11681	27	115,2	-	-
		м								
56	E0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-20	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб до 50 мм	222	181,03	3,71	40189	824	47844	0,94	209
				167,32	1,05	37145	233	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м								
57	С130804-543-2 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные , наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	88	1458 -	- -	128304 -	- -	- -	- -	- -
58	С130804-543-0 Изм. и доп.вып.18	м Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	134	419 -	- -	56146 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0122-34-1	м Замена отводов	28	300,57	225,64	8416	6318	4678	0,41	12
60	С130804-147-3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	69,53 97 -	58,98 - -	1947 2716 -	1651 - -	130 - -	0,23 - -	6 - -
61	Е0116-15-2	шт. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	34	473,47 254,25	39,24 15,75	16098 8645	1334 535	11750 128	1,47 0,07	50 2
62	С130904-16	1шт Краны шаровые, Dy 32 мм	34	784 -	- -	26656 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0122-34-2	шт Установка тройников	28	440,21	332,43	12326	9308	6889	0,61	17
64	С130804-220-5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	102,38 77 -	86,87 - -	2867 1078 -	2432 - -	130 - -	0,33 - -	9 - -
65	С130804-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК	шт Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	16 -	- -	224 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	шт								
66	С130804-217-9 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	41	-	41	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02	шт								
67	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	222	10,99	-	2440	-	3038	0,05	11
				10,69	-	2373	-	128	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			316767	18109			441

			Тенге			74785	4905			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20742	-	-		-
	Материалы -		Тенге			302	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8897	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11566	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1735	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1939	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34247	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		50
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10632	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			296026	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8395	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	70792	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			215165	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			11	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			87816	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13172	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23030	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			406872	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		459
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	83965	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			441119	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		509
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	94597	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ХВС								
68	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	88	116,9	1,81	10287	159	11697	0,75	66
				115,09	0,29	10128	26	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
69	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 50 мм	88	181,03 167,32	3,71 1,05	15931 14724	326 92	18965 128	0,94 -	83 -
		м								
70	С130804-543 2 Изм. и доп.вып.18	-Трубы металлополимерные многослойные , наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	88	1458 -	- -	128304 -	- -	- -	- -	- -
		м								
71	Е0122-34-1	-Замена отводов	28	300,57	225,64	8416	6318	4678	0,41	12
		шт		69,53	58,98	1947	1651	130	0,23	6
72	С130804-147 3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	97 -	- -	2716 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
73	Е0122-34-2	-Установка тройников	28	440,21	332,43	12326	9308	6889	0,61	17
		шт		102,38	86,87	2867	2432	130	0,33	9
74	С130804-220 5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	77 -	- -	1078 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
75	С130804-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	16 -	- -	224 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
76	С130804-217 9 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	41 -	- -	41 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
77	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб до 50 мм	44	181,03 167,32	3,71 1,05	7965 7362	163 46	9483 128	0,94 -	41 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м								
78	С130804-543-0 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	44	419 -	-	18436 -	-	-	-	-
79	Е0116-15-1	м Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	17	473,47 254,25	39,24 15,75	8049 4322	667 268	5875 128	1,47 0,07	25 1
80	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	1шт Краны шаровые , DN 32 ГОСТ 21345-2005	17	3443 -	-	58531 -	-	-	-	-
81	Е0116-29-1	шт Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	132	10,99 10,69	-	1451 1411	-	1806 128	0,05 -	7 -
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			273755	16942			251
			Тенге			42761	4516			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20742	-	-		-
	Материалы -		Тенге			302	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8897	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11566	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1735	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1939	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34247	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		50
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10632	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			253013	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4413	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	38379	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			209330	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			7	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			47826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7174	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			318889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45553	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			353136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56186	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Кровля								
82	E0108-6-1	-Кладка столбиков из кирпича	9,69	9031,1	335,84	87511	3254	9442	4,54	44
			м3	699,75	126	6781	1221	118	0,61	6
83	E0110-5-1	-Установка деревянных конструкции	19,57	22951,16	316,57	449154	6195	84701	22,5	440
				3487,5	119,25	68250	2334	120	0,58	11
			м3							
84	E0110-14-1	-Установка стропил	10,6	23741,72	334,28	251662	3543	44819	22,1	234
			м3	3397,5	126	36014	1336	120	0,62	7
85	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций	30,17	573,75	28,11	17310	848	4863	0,78	24
				123,75	10,58	3734	319	120	0,05	2
			м3							
86	E0110-53-3	-Антисептирование водными растворами обрешетки	1185,2	131,98	0,55	156423	652	9501	0,04	48
				6,48	0,2	7680	237	120	-	1
			м2							
		Вентшахта								
87	E0108-6-9	-Устройство вентиляционного канала из кирпича	24	13293,65	296,6	319048	7118	29056	5,95	143
				915,75	110,25	21978	2646	118	0,54	13
			м3							
88	E0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из мин.плиты стен вентшахты толщ.50мм	8,4	4497,67	378,22	37780	3177	31147	20,04	168
				3566,25	141,75	29957	1191	100	0,69	6
			м3							
89	C11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	8,4	7634	-	64126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	02		м3							
90	E0109-47-1И-зм. и доп.вып.12	-Обшивка вентшахты стальным профилированным листом	72	55,95	2,99	4028	215	3227	0,3	22
				48,83	0,97	3516	70	90	-	-
			м2							
91	E0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали,	12	99,1	7,3	1189	88	1343	0,51	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямоугольного сечения		85,05	2,36	1021	28	128	0,01	-
		шт								
92	С11011-3573 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный , толщиной стали 0,55 мм ГОСТ 24045-2010	60	398	-	23880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
93	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,49548	154400	-	76502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1488613	25091			1129

			Тенге			178929	9381			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1406894	-	-		-
		Материалы -	Тенге			758375	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	183676	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88006	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			361333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			213529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32029	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1717648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	215705	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			80530	-	-		-
		Материалы -	Тенге			297	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3586	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76502	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	484	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5025	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			88783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4070	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1189	-	-		-
		Материалы -	Тенге			81	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1049	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			53	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	201	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2684	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1250	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1809115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	221025	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4382138	199645			3398
			----			---	---			---
			Тенге			559637	76812			651
		Стоимость оборудования -	Тенге			119495	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			119495	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1767980	-	-		-
		Материалы -	Тенге			765631	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	287226	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			242633	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			361333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			325997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48899	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2219615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2170
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	336126	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			80530	-	-		-
		Материалы -	Тенге			297	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3586	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76502	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	484	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5025	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			88783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4070	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2414133	-	-		-
		Материалы -	Тенге			291971	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	345638	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1764908	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			85	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			192	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			429551	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	64433	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170621	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3014305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	410070	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5442198	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4429
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	750266	-		-
СН РК 8.02-02-2002 2015г.		-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К-2,55742				13917986				
СН РК 8.02-02-2002		-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				278360				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В				14196346				
Решения Правительства		-НДС (12%)				1703562				
		ВСЕГО ПО АКТУ				15899908				

ЗАКАЗЧИК:Зам.директора ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города»: Қабдол Р.

Председатель КСК «Мухамбет»: Галиева С.

Технадзор ТОО «Урал Строй Сервис Н»: Ли В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Байтерек Каспий Сервис»: Токмурзиев К.Е.