ЗАКАЗЧИК: ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города»

ПОДРЯДЧИК:ТОО «Байтерек Каспий Сервис»
Договор №40 от 01.10.2018г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по программе "Развития регионов до 2020 года" в г.Атырау, по адресу: мкр.Авангард-3, дом №6(8 подъездов)

Шифр стройки 20/ск

Наименование объекта - Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по программе Развития регионов до 2020 года" в г.Атырау, по адресу:мкр.Авангард-3, дом №6(8 подъездов)

Шифр объекта 1

А К Т №4

выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1 ПОДЪЕЗДЫ					
1	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,6400		2732,02	1748
		Итого оплата труда				1258,65	806
		Итого эксплуатация машин				48,26	31
		Итого материалов				1447,61	926
2	С121-090103-9901 2109-0103-9901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные одинарной конструкции для чердачного проема	м2	0,6400		6777,00	4337
3	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	500,0000		191,06	95529
		Итого оплата труда				173,47	86735
		Итого эксплуатация машин				1,44	720
		Итого материалов				16,84	8421
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				101615
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				101615
	Материалы -		Тенге				9348
	Всего заработная плата -		Тенге				87541
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4337
		Накладные расходы -	Тенге				70113
		Накладные НУЧП -	Тенге				70113
		Сметная прибыль -	Тенге				13738
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				185466
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				93
		Сметная заработная плата -	Тенге				87541
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				185466
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				93
		Сметная заработная плата -	Тенге				87541
		РАЗДЕЛ 2 КРОВЛЯ					
4	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	31,6224		721,89	22828
		Итого оплата труда				632,48	20001
		Итого эксплуатация машин				19,62	620

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов				77,08	2437
5	С121-050109-0722 2105-0109-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	36,3658		2321,00	84405
6	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1970,0000		239,43	471681
		Итого оплата труда				74,82	147395
		Итого эксплуатация машин				2,08	4099
		Итого материалов				163,51	322114
7	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство коньковые планки из листовой окрашенной оцинкованной стали	м2	235,0000		2775,77	652307
		Итого оплата труда				998,63	234678
		Итого эксплуатация машин				13,62	3200
		Итого материалов				1766,83	415204
8	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство обшивки карниза из профилированного оцинкованного листа	м2	355,0000		721,89	256271
		Итого оплата труда				632,48	224531
		Итого эксплуатация машин				19,62	6964
		Итого материалов				77,08	27363
9	С121-100103-0308 2110-0103-0308 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	355,0000		2284,00	810820
10	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	217,0000		330,09	71630
		Итого оплата труда				76,67	16638
		Итого эксплуатация машин				12,05	2615
		Итого материалов				244,20	52991
11	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	11,0000		17180,94	188990
		Итого оплата труда				6552,62	72079
		Итого эксплуатация машин				785,84	8644
		Итого материалов				10169,18	111861
12	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одинарной конструкции	м2	9,9000		9793,00	96951
		Водоотведение					
13	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	250,0000		1846,76	461690
		Итого оплата труда				287,99	71998
		Итого эксплуатация машин				11,09	2773
		Итого материалов				1551,00	387749
14	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	250,0000		1276,39	319096
		Итого оплата труда				811,05	202762
		Итого эксплуатация машин				142,00	35499
		Итого материалов				366,39	91598
15	С123-010501-0906 2301-0501-0906 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая Д-140х4,3	м	250,0000		1363,00	340750
16	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка водоприемных воронок с коленой,заглушкой диам. 100 мм	шт	25,0000		1288,90	32222
		Итого оплата труда				695,93	17398
		Итого эксплуатация машин				823,56	20589

1	2	3	4	5	6	7	8
17	С123-020401-2208 2302-0401-2208 РСНБ РК 2015	Заглушки	шт	25,0000		735,00	18375
18	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления	шт	360,0000		217,00	78120
19	С121-100302-0306 2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт	25,0000		1492,00	37300
20	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Кронштейн из полосовой стали 40х4мм	т	0,1625		240358,00	39058
		Ограждение кровли					
21	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами	м	936,0000		93,52	87534
		Итого оплата труда				69,79	65325
		Итого эксплуатация машин				22,53	21086
		Итого материалов				7,04	6585
22	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление ограждении кровли	т	1,6501		195738,97	322985
		Итого оплата труда				133751,60	220701
		Итого эксплуатация машин				61101,20	100822
		Итого материалов				4397,77	7257
23	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0726		195230,00	209398
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5775		199767,00	115367
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4717780
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3957550
Материалы -			Тенге				1417903
Всего заработная плата -			Тенге				1072804
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1393299
	Накладные расходы -		Тенге				986756
	Накладные НУЧП -		Тенге				986756
	Сметная прибыль -		Тенге				395544
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5339850
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1016
	Сметная заработная плата -		Тенге				1072804
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				322985
Материалы -			Тенге				7257
Всего заработная плата -			Тенге				220701
	Накладные расходы -		Тенге				152284
	Накладные НУЧП -		Тенге				152284
	Сметная прибыль -		Тенге				38021
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				513290
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				185
	Сметная заработная плата -		Тенге				220701
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				437245
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				437245
	Сметная прибыль -		Тенге				34980
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				472225
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				6325365
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1202
	Сметная заработная плата -		Тенге				1293505
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				4819395
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4059165
Материалы -			Тенге				1427250

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				1160345
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1397636
		Накладные расходы -	Тенге				1056869
		Накладные НУЧП -	Тенге				1056869
		Сметная прибыль -	Тенге				409283
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5525317
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				1109
		Сметная заработная плата -	Тенге				1160345
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				322985
	Материалы -		Тенге				7257
	Всего заработная плата -		Тенге				220701
		Накладные расходы -	Тенге				152284
		Накладные НУЧП -	Тенге				152284
		Сметная прибыль -	Тенге				38021
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				513290
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				185
		Сметная заработная плата -	Тенге				220701
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				437245
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				437245
		Сметная прибыль -	Тенге				34980
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -		Тенге				472225
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				6503124
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				1295
		Сметная заработная плата -	Тенге				1381046
	Временные здания и сооружения 0,9х0,8%						46822
	Итого:						6549946
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,134%						74276
	Итого:						6624223
	Налог НДС-12%						794907
	Всего по акту:						**7 419 130**

ЗАКАЗЧИК: Начальник отдела СМР ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города»: Туреханов А.

Председатель КСК «Мухамбет»: Галиева С.

Технадзор ТОО «Инжиниринг контроль»: Ли В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Байтерек Каспий Сервис»: Токмурзиев К.Е.