Генподряд ТОО "Киелі тылсым"
Подрядчик ТОО "Stroy Opt"
Объект Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу г.Астана, ул.38, д.17 (Арнау-6)

Акт о приемке выполненных работ от 27.03.2018 года

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Машины и механизмы		Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием Обслуж.мех
				Норма	Цена				в т.ч. зарплата машинистов		
1	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
Блок 2											
1	Укладка утеплителя из мин.ваты в два слоя в шахматном порядке (1-ый слой 100мм, 2-ой слой 50мм). Толщина 100мм, плотность -50кг/м3; в осях F13, N6-N4 на отм. +10,700 +78,800	м2	369,30		400,00	147 720,00	147 720,00				
2	Укладка 1 слоя изоспана, толщина 100мм, плотность -50кг/м3; в осях F13, N6-N4 на отм. +10,700 +78,800	м2	369,30		150,00	55 395,00	55 395,00				
3	Крепление к стене металлических профилей, в осях F13, N6-N4 на отм. +10,700 +78,800	м2	369,30		2 000,00	738 600,00	738 600,00				
4	Монтаж алюминевых панелей в осях F13, N6-N4 на отм. +10,700 +78,800	м2	369,30		2 000,00	738 600,00	738 600,00				

Итого по смете 1 680 315,00 1 680 315,00

НДС (от всего по смете с материалами), 12% 201 637,80

Всего с НДС 1 881 952,80

Генподряд: _____ **Подрядчик:** _____