ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНАДЗОРА

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства города Астаны"**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229
Форма

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Сэт-Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **"Наружные сети электроснабжения, наружные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, наружные системы связи и благоустройства территории: "МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за АВГУСТ месяц 2024 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	наимен.	код
		22/22	26.05.2022 г.			

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный период	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	40 233 220,86									
В т.ч. за отчетный месяц		35 922 518,62							4 310 702,23	40 233 220,86

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"
Заместитель руководителя

_____ **Н.Құрбанбекұлы**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Аттестат № KZ56VJE00041093

_____ **Н.С.Кулевич**

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сэт-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"МЖК со встроенными помещениями и паркингом,расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте"**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройства**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор № 22/22 от 26.05.2022г.

Акт выполненных работ №1

за **август месяц 2024 года** на **7-1-3 Покрытие проездов, тротуаров и площадок**

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7										
			РАЗДЕЛ 1.Участок №1										
			==На территории участка==										
			===Покрытие из брусчатки Тип-II и отмостки===										
1	**11**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из дресвы, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1059**		**1191,49**	**194,40**	**1261792**	**205870**	**605208**	**564110**	**1971974**
			НР - 108%; СП - 85%				**425,60**	**67,62**	**450714**	**71610**		**146072**	
2	**12**	**1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Добавить позиция: Основания под тротуары из дресвы. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201/до 15см/**	**м2 покрытия**	**1059**		**194,90**	**18,90**	**206398**	**20015**	**156351**	**39743**	**265832**
			НР - 108%; СП - 85%				**28,36**	**6,39**	**30032**	**6767**		**19691**	
3	**14**	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**1059**		**2012,38**	**178,31**	**2131109**	**188830**	**11914**	**1874580**	**4326144**
			НР - 94%; СП - 85%				**1822,82**	**60,31**	**1930365**	**63868**		**320455**	
4	**15**	**255-102-0201 РСНБ РК 2015**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**1409**		**3925,00**	**--**	**5530325**	**--**	**5530325**	**--**	**5972751**
			СП - 85%				**--**	**--**	**--**	**--**		**442426**	
			===Поребрики===										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	19	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,5	6888,01	1986,26	113652	32773	75149	16337	140388
			НР - 108%; СП - 8%			347,27	569,52	5730	9397		10399	
6	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	108,3	22787,52	1381,32	2467888	149597	2100051	236674	2920926
			НР - 91%; СП - 8%			2015,15	386,34	218240	41841		216365	
7	21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	541	2357,66	41,81	1275493	22619	591497	725633	2161216
			НР - 108%; СП - 8%			1222,51	19,42	661377	10506		160090	
8	22	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 П100х20х8	м3	8,6	41894,00	--	360288	--	360288	--	389111
			СП - 8%			--	--	--	--		28823	
			===Поребрики===									
9	26	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,03	6888,01	1986,26	41535	11977	27464	5970	51306
			НР - 108%; СП - 8%			347,27	569,52	2094	3434		3800	
10	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	30,5	22787,52	1381,32	695019	42130	591427	66653	822606
			НР - 91%; СП - 8%			2015,15	386,34	61462	11783		60934	
11	28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	160	2357,66	41,81	377225	6689	174935	214605	639176
			НР - 108%; СП - 8%			1222,51	19,42	195601	3107		47346	
12	29	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 П100х20х8	м3	2,44	41894,00	--	102221	--	102221	--	110399
			СП - 8%			--	--	--	--		8178	
			==Вне территории участка==									
			===Покрытие из брусчатки Тип-II===									
13	40	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из дресвы, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	402	1191,49	194,40	478980	78149	229738	214138	748567
			НР - 108%; СП - 8%			425,60	67,62	171093	27183		55449	
14	41	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Добавить позиция: Основания под тротуары из дресвы. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201/до 15см/	м2 покрытия	402	194,90	18,90	78349	7598	59351	15087	100911
			НР - 108%; СП - 8%			28,36	6,39	11400	2569		7475	
15	43	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	402	2012,38	178,31	808976	71681	4522	711597	1642219
			НР - 91%; СП - 8%			1822,82	60,31	732773	24245		121646	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	44	255-102-0201 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	537	3925,00	--	2107725	--	2107725	--	2276343
			СП - 8%			--	--	--	--		168618	
			==Бортовые камни==									
17	46	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	67	2357,66	41,81	157963	2801	73254	89866	267655
			НР - 108%; СП - 8%			1222,51	19,42	81908	1301		19826	
18	47	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БК 100х30х15	м3	2,881	41894,00	--	120697	--	120697	--	130353
			СП - 8%			--	--	--	--		9656	
			==Поребрики==									
19	48	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,62	6888,01	1986,26	52487	15136	34705	7545	64834
			НР - 108%; СП - 8%			347,27	569,52	2646	4340		4803	
20	49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	50,8	22787,52	1381,32	1157606	70171	985066	111016	1370112
			НР - 91%; СП - 8%			2015,15	386,34	102369	19626		101490	
21	50	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	190	2357,66	41,81	447955	7944	207735	254844	759022
			НР - 108%; СП - 8%			1222,51	19,42	232276	3690		56224	
22	51	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 П100х20х8	м3	3,048	41894,00	--	127693	--	127693	--	137908
			СП - 8%			--	--	--	--		10215	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**20101376**	**933980**	**14277316**	**5148398**	**27269753**
								4890080	**305267**	--	**2019981**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20101376**				
			Материалы	Тенге				**5928366**				
			Всего заработная плата	Тенге					**5195347**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8348949**				
			Накладные расходы	Тенге				**5148398**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2019981**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**27269755**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3254**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5195347**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**27269755**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3254**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5195347**			

РАЗДЕЛ 2.Участок №2

==На территории участка==

==Покрытие из брусчатки Тип-II и отмостки==

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	65	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	25,32	2012,38	178,31	50953	4515	284	44820	103435
			ПР - 94%, СП - 85%			1822,82	60,31	46154	1527		7662	
24	66	255-102-0201 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	25,32	3925,00	--	99381	--	99381	--	107331
			СП - 85%			--	--	--	--		7950	
			==Вне территории участка==									
			===Покрытие из брусчатки Тип-II===									
25	75	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из дресвы, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	364,24	1191,49	194,40	433990	70808	208160	194024	678255
			ПР - 108%, СП - 85%			425,60	67,62	155022	24630		50241	
26	76	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Добавить позиция: Основания под тротуары из дресвы. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201/до 15см/	м2 покрытия	364,24	194,90	18,90	70990	6884	53777	13670	91432
			ПР - 108%, СП - 85%			28,36	6,39	10329	2327		6773	
27	78	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	363,75	2012,38	178,31	732003	64860	4093	643889	1485963
			ПР - 94%, СП - 85%			1822,82	60,31	663050	21938		110071	
28	79	255-102-0201 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	485,66	3925,00	--	1906216	--	1906216	--	2058713
			СП - 85%			--	--	--	--		152497	
			===Поребрики===									
29	80	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,86	6888,01	1986,26	95468	27530	63125	13723	117926
			ПР - 108%, СП - 85%			347,27	569,52	4813	7894		8735	
30	81	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	92,4	22787,52	1381,32	2105566	127634	1791733	201926	2492092
			ПР - 91%, СП - 85%			2015,15	386,34	186199	35698		184599	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5494567	302231	4126769	1112052	7135147
								1065567	94014	--	528528	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5494567				
		Материалы		Тенге				2121171				
		Всего заработная плата		Тенге					1159581			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2005597				
			Накладные расходы	Тенге				1112052				
			Сметная прибыль	Тенге				528528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7135147				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728
			Сметная заработная плата	Тенге					1159581			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7135147				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					1159581			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34404902**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6014065				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1604624			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					498575			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19911707		
			- Накладные расходы	Тенге							6430778	
			- Сметная прибыль	Тенге							2716892	
			Временные здания и сооружения		**0,9%**		309644					
			Итого с временными									**34 714 546,12**
			Зимние удорожания		**1,7%**		590147					
			Итого с зимними удорожаниями									**35 304 693,40**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		706094					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**36 010 787,27**
			В текущих ценах на 2022 год		**1,050051398**							**37 813 177,50**
			Итого с договорной скидкой		**0,95**							**35 922 518,62**
			НДС		**12%**		4310702,23					
			Итого с НДС									**40 233 220,86**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сэт-Сервис", БИН 020140003665

Директор Иманова Р.С.

ТОО «Сэт-Сервис» ЖШС

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астана" БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Заместитель руководителя Н.Құрбанбекұлы

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Аттестат № KZ56VJE00041093

"Нұрәлем-Құрылыс"

Н.С.Кулевич

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "Orda Capital AST"

Orda Capital AST

Б.А. Болатбеков

В части расценок