Форма № 3

Заказчик:**ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области**

Подрядчик:**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт кровли корпусов здания КГУ "ОШ (РЦ) имени Абая", расположенных по адресу: Карагандинская область, Абайский район, п. Топар ул. Н.Абдирова, 11**

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за июль 2024г

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№71	от 1.03.2024г			наимено вание	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи тельно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре тение материалов	другие дополни тельные расходы		
Здание КГУ ОШ (РЦ) имени Абая	104 412 778,59	37 666 995,95							4 520 039,51	42 187 035,46
Удержание резерва на сдачу , 5%	5 220 638,93									2 109 351,77
ИТОГО к оплате:	**99 192 139,66**									**40 077 683,69**

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области

(наименование организации)

Руководитель **Курпешова Б.К.**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "RIZIM engineering"

(наименование организации)

Эксперт **Скурихин Н.П.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор **Кайыркенов С.Е.**

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью"ОТАНстройпроект"

(наименование организации)

Директор **Фазыл Н.Б.**

Заказчик:ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Договор №71 от 1.03.2024г

Акт №2 от 24.07.2024

приемки выполненных объемов работ за июль 2024г

Объект : Капитальный ремонт кровли корпусов здания КГУ "ОШ (РЦ) имени Абая", расположенных по адресу: Карагандинская область, Абайский район, п. Топар ул. Н.Абдирова, 11. Здание КГУ ОШ (РЦ) имени Абая

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	104 412 778,59
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	62 225 743,13
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	62 225 743,13
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт кровли корпусов здания КГУ "ОШ (РЦ) имени Абая", расположенных по адресу: Карагандинская область, Абайский район, п. Топар ул. Н.Абдирова, 11. Здание КГУ ОШ (РЦ) имени Абая
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	42 187 035,46
7	Сумма выполненных работ за июль 2024г	42 187 035,46
8	Удержание аванса , 30%	-
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	2 109 351,77
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	40 077 683,69
	в том числе НДС 12%	4 294 037,54

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области

Руководитель_____Курпешова Б.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ғимарат KZ"

Директор_____Кайыркенов С.Е.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Стройка: Капитальный ремонт кровли корпусов здания КГУ "ОШ (РЦ) имени Абая", расположенных по адресу: Карагандинская область, Абайский район, п. Топар ул. Н.Абдирова, 11

Объект: Здание КГУ ОШ (РЦ) имени Абая

Договор подряда (контракт) №71 от 01.03.2024 года

Акт выполненных работ№2

за июль 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в ценах ноября 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	2	С1261-107-0831	**Мусор строительный**	т	64,964781	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
2	3	Е12-150103-0801 Кзтр и Кэм=1,09	**Канал вентиляционный. Прочистка**	м канала	210	915	1	192150	210	2940	--	192150
						900	--	189000	--		--	
3	4	С3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	64,96	254	--	16500	--		--	16500
						--	--	--	--		--	
4	5	С3411-102-0110	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	64,96	123	--	7990	--		--	7990
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				216640	210	2940	--	216640
								189000	--	--	--	
			РАЗДЕЛ 2.Кровля									
5	8	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	1 949,0053	7 945	55	15484847	107195	5874302	--	15484847
						4 876	9	9503350	17541		--	
6	9	С1224-101-0301	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	2 155,5998618	3 027	--	6525001	--	6525001	--	6525001

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
7	10	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	3 082	542	8	1670444	24656	1189652	--	1670444
						148	3	456136	9246		--	
8	11	Е11-120101-513 Кзтр и Кэм=1,12	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство	м ендовы	175	2 303	14	403025	2450	70525	--	403025
						1 886	2	330050	350		--	
9	12	С1224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	78	2 919	--	227682	--	227682	--	227682
						--	--	--	--		--	
10	13	С1224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	97	1 516	--	147052	--	147052	--	147052
						--	--	--	--		--	
11	14	Е11-120101-514 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	154	7 896	14	1215984	2156	801724	--	1215984
						2 676	2	412104	308		--	
12	15	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	154	2 042	--	314468	--	314468	--	314468
						--	--	--	--		--	
13	16	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	136	11 148	82	1516128	11152	551208	--	1516128
						7 013	26	953768	3536		--	
14	17	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	136	4 864	37	661504	5032	14144	--	661504
						4 723	8	642328	1088		--	
15	18	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	156,4	2 735	--	427754	--	427754	--	427754
						--	--	--	--		--	
16	19	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	180	3 847	63	692460	11340	626400	--	692460
						304	14	54720	2520		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	20	Е11-130301-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	$м^2$	29,4	248 190	4 --	7291 5586	118 --	1587	-- --	7291
18	21	Е11-130301-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	$м^2$	29,4	236 70	4 --	6938 2058	118 --	4762	-- --	6938
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29300578 12360100	164217 34589	16776261 --	-- --	29300578
			РАЗДЕЛ 3.Слуховые окна - 13шт									
19	22	Е11-100106-101 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	13	58 715 29 819	2 557 779	763295 387647	33241 10127	342407	-- --	763295
20	23	С1261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	$м^2$	6,5	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				763295 387647	33241 10127	342407 --	-- --	763295
			РАЗДЕЛ 4.Организованная водосточная система									
21	24	Е11-120101-707 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	149	6 086 5 746	243 55	906814 856154	36207 8195	14453	-- --	906814
22	25	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	182	2 371 --	-- --	431522 --	-- --	431522	-- --	431522
23	26	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	149	2 689 --	-- --	400661 --	-- --	400661	-- --	400661
24	27	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	19	2 666 --	-- --	50654 --	-- --	50654	-- --	50654
25	28	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20	2 666 --	-- --	53320 --	-- --	53320	-- --	53320
26	29	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	149	1 310 --	-- --	195190 --	-- --	195190	-- --	195190
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2038161 856154	36207 8195	1145800 --	-- --	2038161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**32 318 674,00**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%									**2 036 076,46**
		Итого на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом									**34 354 750,46**
		Сметная прибыль 5%	Тенге								1 717 737,52
		Непредвиденные работы и затраты-5%	Тенге								1 717 737,52
		Итого в сметных ценах	Тенге								37 790 225,51
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	Тенге								40 624 492,42
		ИТОГО с К=0,927199181	Тенге								37 666 995,95
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								4 520 039,51
		ВСЕГО к оплате:	Тенге								42 187 035,46

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области

Директор школы _____ **Қолдасбай М.А.**

Подрядчик:

ТОО "Ғимарат KZ"

Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Авторский надзор:

ТОО "ОТАНстройпроект"

Директор _____ **Фазыл Н.Б.**

Технический надзор:

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт _____ **Скурихин Н.П..**