Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "TaF Company"
Наименование строительства и его адрес: Строительство освещения улиц Абая, Б. Момышулы, Д. Конаев, Таелсиздик, А. Жубанова, М. Оспанов, Сарке батыр, Ракчеев и А. Молдагуловой в селе Степное Каргалинского района Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2

за июль 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№3 от 01.03 2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство освещения улиц Абая, Б. Момышулы, Д. Конаев, Таелсиздик, А. Жубанова, М. Оспанов, Сарке батыр, Ракчеев и А. Молдагуловой в селе Степное Каргалинского района Актюбинской области	27027066	10738451,79							1288614,21	12027066

Заказчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Молдагалиев М.К., БИН 140240006727 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО " TaF Company " Камилов Ф.Ш., БИН 190140024814 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "TaF Company"
Стройка: Строительство освещения улиц Абая, Б. Момышулы, Д. Конаев, Таелсиздик, А. Жубанова, М. Оспанов, Сарке батыр, Ракчеев и А. Молдагуловой в селе Степное Каргалинского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) №3 от 01.03 2022г.

Акт выполненных работ №2
ЗА ИЮЛЬ 2022 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы										
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	3,611		74155,12	27455,12	267774,14	99140,44	–	166427,78	468938,08
		НР - 80%; СП - 8%				46700,00	10911,39	168633,70	39401,03		34736,15	
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	126		17013,92	8693,20	2143753,92	1095343,20	86970,24	1166344,70	3574906,51
		НР - 80%; СП - 8%				7630,48	3940,40	961440,48	496490,40		264807,39	
3	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	19		17013,92	8693,20	323264,48	165170,80	13114,56	175877,38	539073,20
		НР - 80%; СП - 8%				7630,48	3940,40	144979,12	74867,60		39931,35	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	424		998,38	20,10	423313,12	8522,40	284902,56	121951,35	588885,62
		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	129888,16	1242,32		43621,16	
5	1133-0203-0211 РСНБ РК 2015	**Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	28		23224,10	18403,90	650274,80	515309,20	–	262578,40	985881,46
		НР - 80%; СП - 8%				4820,20	6902,05	134965,60	193257,40		73028,26	
6	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	492		281,40	61,79	138448,80	30400,68	1244,76	91216,80	248038,85
		НР - 80%; СП - 8%				217,08	14,67	106803,36	7217,64		18373,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,77736	271941,00	–	211396,06	–	211396,06	–	228307,74
		СП - 8%			–	–	–	–		16911,68	
8	247-103-0806 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	62	37218,00	–	2307516,00	–	2307516,00	–	2492117,28
		СП - 8%			–	–	–	–		184601,28	
9	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,81	38913,75	15554,83	31520,14	12599,41	1028,48	18534,54	54059,05
		НР - 80%; СП - 8%			22089,20	6513,48	17892,25	5275,92		4004,37	
10	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,31934	364508,00	–	116401,98	–	116401,98	–	125714,14
		СП - 8%			–	–	–	–		9312,16	
		Щит с монтажной панелью									
11	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6517,51	49,06	26070,04	196,24	8821,80	12277,44	41415,28
		НР - 72%; СП - 8%			4263,00	–	17052,00	–		3067,80	
12	515-301-0101 РСНБ РК 2015	Ящик управления освещения	шт.	4	225678,00	–	902712,00	–		–	902712,00
					–	–	–	–	902712,00	–	
13	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	12	538,91	35,12	6466,92	421,44	1100,40	3662,06	10939,30
		НР - 72%; СП - 8%			412,09	11,76	4945,08	141,12		810,32	
14	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	12	66,00	–	792,00	–	792,00	–	855,36
		СП - 8%			–	–	–	–		63,36	
		Кабельная линия									
15	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	46,62	70,60	70,60	3291,37	3291,37	–	869,71	4493,96
		НР - 72%; СП - 8%			–	25,91	–	1207,92		332,89	
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,3986	1826,44	–	2554,46	–	–	1839,21	4745,16
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	–	2554,46	–		351,49	
17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,08	38,62	38,62	1200,31	1200,31	–	286,21	1605,44
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,79	–	397,51		118,92	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3986	952,56	–	1332,25	–	–	959,22	2474,79
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	–	1332,25	–		183,32	
19	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,9386	18,61	18,61	315,23	315,23	–	75,13	421,58
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,16	–	104,34		31,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	29,6814	171,87 92,88	78,99 38,51	5101,34 2756,81	2344,53 1143,03	–	2807,88 632,74	8541,96
21	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	259	519,80 88,02	431,78 177,79	134628,20 22797,18	111831,02 46047,61	–	49568,25 14735,72	198932,16
22	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	15,54	2069,00 --	--	32152,26 --	-- --	32152,26	– 2572,18	34724,44
23	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,259	31095,00 9777,60	21317,40 4808,78	8053,60 2532,40	5521,20 1245,47	–	2304,50 828,65	11186,75
24	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м *СП - 8%*	м	259	38,00 --	--	9842,00 --	– --	9842,00	– 787,36	10629,36
25	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	188	375,19 161,37	165,96 53,44	70535,72 30337,56	31200,48 10046,72	8997,68	29076,68 7968,99	107581,39
26	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	20	318,32 146,70	131,09 41,25	6366,40 2934,00	2621,80 825,00	810,60	2706,48 725,83	9798,71
27	243-113-0806 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,21216	889099,00 –	– --	188631,24 –	– –	188631,24	– 15090,50	203721,74
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10860702,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1751844,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2085430,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					878911,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3273723,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						902712,00		
		- Накладные расходы	Тенге							2109364,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							737629,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10860702

СТОИМОСТЬ СМР:	9957990
ОБОРУДОВАНИЕ	902712
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%	238992
ИТОГО	10196982
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	203940
ИТОГО	11303633
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95	10738452
НДС, 12%	1288614
ИТОГО ПО АКТУ	12027066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"

Подрядчик: Директор ТОО " TaF Company " Камилов Ф.Ш., БИН 190140024814