ЗАКАЗЧИК ТОО "Табын құрылыс"

Подрядчик: ТОО "МастИнжПроект"

Наименование стройки: **«Строительство 9-этажного 207-квартирного жилого дома в мкр. Батыс-2, уч. 350, г. Актобе (третья очередь) (без наружных инженерных сетей и сметной документации)»**

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ФЕВРАЛЬ 2024 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	09.10.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_ФЕВРАЛЬ 2024___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	253989666	226776488	0	226776488	0	0	0	0	27213179	253989666
АКТ № 1	128667853	114882012		114882012					13785841	128667853
АКТ № 2	125321813	111894476		111894476					13427337	125321813
итого за месяц	253989666	226776488	0	226776488	0	0	0	0	27213179	253989666

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"

Директор
Сагингалиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табын Құрылыс"

Директор
Наурызбаева Б.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство 9-этажного 207-квартирного жилого дома в мкр. Батыс-2, уч. 350, г. Актобе (третья очередь) (без наружных инженерных сетей и сметной документации)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство 9-этажного 207-квартирного жилого дома в мкр. Батыс-2, уч. 350, г. Актобе (третья очередь) (без наружных инженерных сетей и сметной документации)»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 1

за **февраль 2024** (месяц, год) на **Блок А** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 2-1-1										
			Земляные работы Блока А										
1	1	**Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1649,014**	**313,18**	**313,18**	**516438**	**516438**	**--**	**17282**	**576417**
			НР - 20% СП - 8%			**--**	**52,40**	**--**	**86408**		**42698**	
2	2	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1649,014**	**21,63**	**18,22**	**35668**	**30045**	**--**	**3658**	**42472**
			НР - 20% СП - 8%			**3,41**	**7,68**	**5623**	**12664**		**3146**	
3	3	**Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1350,9344**	**234,25**	**234,25**	**316456**	**316457**	**--**	**10591**	**353211**
			НР - 20% СП - 8%			**--**	**39,20**	**--**	**52957**		**26164**	
4	4	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**149,99742**	**2191,73**	**--**	**328754**	**--**	**--**	**65751**	**426065**
			НР - 20% СП - 8%			**2191,73**	**--**	**328754**	**--**		**31560**	
5	5	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**1500,93182**	**51,34**	**51,34**	**77058**	**77058**	**--**	**6052**	**89759**
			НР - 20% СП - 8%			**--**	**20,16**	**--**	**30259**		**6649**	
6	6	**Е11-010104-0111 1101-0104-0111 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**3001,86364**	**45,98**	**45,98**	**138026**	**138026**	**--**	**10843**	**160778**
			НР - 20% СП - 8%			**--**	**18,06**	**--**	**54214**		**11909**	
7	7	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1500,93182**	**171,87**	**78,99**	**257965**	**118559**	**--**	**39441**	**321199**
			НР - 20% СП - 8%			**92,88**	**38,51**	**139407**	**57801**		**23793**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1670365**	**1196583**	**--**	**153618**	**1969901**
								473784	**294303**	**--**	**145919**	
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
8	8	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**45,5**	**2520,74**	**1132,94**	**114694**	**51549**	**--**	**15049**	**140123**
			НР - 20% СП - 8%			**1387,80**	**265,97**	**63145**	**12102**		**10379**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	200	3893,72	1695,60	778744	339120	--	104238	953621	
			НР - 20% СП - 8%			2198,12	407,83	439624	81566		70639		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				893438	390669	--	119287	1093744	
								502769	93668	--	81018		
			РАЗДЕЛ 3.Блоки стен подвала										
10	10	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	1496,98	1055,36	35928	25329	--	3480	42561	
			НР - 20% СП - 8%			441,62	283,45	10599	6803		3153		
11	11	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	149	1545,75	1034,85	230317	154193	--	23507	274130	
			НР - 20% СП - 8%			510,90	277,94	76124	41413		20306		
12	12	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	52	2095,86	1318,27	108985	68550	--	11769	130415	
			НР - 20% СП - 8%			777,59	354,07	40435	18412		9660		
13	13	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	109	3496,55	2312,10	381124	252019	--	39359	454121	
			НР - 20% СП - 8%			1184,45	620,99	129105	67688		33639		
14	14	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Арматурные сетки .Укладка	т металлических изделий	0,5676	75716,46	2396,46	42977	1361	--	8413	55501	
			НР - 20% СП - 8%			73320,00	792,18	41616	450		4111		
15	15	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки из бетона В15.Устройство	м3	16,7	3893,72	1695,60	65025	28317	--	8704	79627	
			НР - 20% СП - 8%			2198,12	407,83	36709	6811		5898		
					изоляция								
16	16	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида	м2 поверхности	84,51	246,16	6,78	20803	573	--	4080	26873	
			НР - 20% СП - 8%			239,38	1,99	20230	168		1991		
17	17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	338,04	326,44	20,10	110350	6794	--	20909	141760	
			НР - 20% СП - 8%			306,34	2,93	103555	990		10501		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				995509	537136	--	120221	1204988	
								458373	142735	--	89259		
			РАЗДЕЛ 4.Монолитный железобетонный пояс										
18	18	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	28,8	15758,46	4835,46	453844	139262	--	68956	564624	
			НР - 20% СП - 8%			10923,00	1048,46	314582	30196		41824		
19	19	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,06771	20883,06	154,42	43180	319	--	8572	55892	
			НР - 20% СП - 8%			20728,64	--	42861	--		4140		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				497024	139581	--	77528	620516	
								357443	30196	--	45964		
			РАЗДЕЛ 5.Перекрытие над подвалом										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 24% СП - 8%	шт. сборных конструкций	49	1870,81 937,35	933,46 206,99	91670 45930	45740 10143	--	11215 8231	111115	
21	21	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера.Установка НР - 24% СП - 8%	т стальных элементов	0,0896	281947,95 268770,00	13177,95 1569,69	25263 24082	1181 141	--	4844 2409	32516	
22	22	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка НР - 20% СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	437,13 188,59	248,54 58,53	874 377	497 117	--	99 78	1051	
23	23	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж НР - 20% СП - 8%	т конструкций	0,1566	19612,31 17991,60	1620,71 499,08	3071 2817	254 78	--	579 292	3942	
24	24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 20% СП - 8%	м2	5,1678	51,82 49,15	2,67 0,29	268 254	13 1	--	51 26	345	
25	25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 20% СП - 8%	м2	5,1678	30,60 28,71	1,89 0,29	158 148	9 1	--	30 15	203	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				121304 73608	47694 10481	-- --	16818 11051	149172	
			РАЗДЕЛ 6.Проемы										
26	26	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 20% СП - 8%	м2	1,92	1951,82 1763,69	188,13 89,46	3747 3386	361 172	--	712 357	4815	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3747 3386	361 172	-- --	712 357	4815	
			РАЗДЕЛ 7.Полы										
27	27	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 20% СП - 8%	м3 уплотненного грунта	82,875	171,87 92,88	78,99 38,51	14244 7697	6547 3192	--	2178 1314	17736	
28	28	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 20% СП - 8%	м3 подстилающего слоя	33,15	5472,67 3648,24	1824,43 806,85	181419 120939	60480 26747	--	29537 16877	227833	
29	29	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 24% СП - 8%	м3 подстилающего слоя	33,15	4128,84 4121,16	7,68 --	136871 136616	255 --	--	27323 13136	177330	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				332534 265252	67282 29939	-- --	59038 31327	422899	
			РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы										
			Потолки										
30	30	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 20% СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	263,6	79,21 76,56	2,65 1,35	20880 20181	699 356	--	4107 1999	26986	
31	31	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР - 20% СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	263,6	50,40 49,54	0,86 0,42	13285 13059	227 111	--	2634 1274	17192	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стены										
32	32	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	686	50,40	0,86	34574	590	--	6855	44743
			НР - 20% СП - 8%			49,54	0,42	33984	288		3314	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				68739	1516	--	13596	88921
								67224	755	--	6587	
			РАЗДЕЛ 9.Крыльцо										
33	33	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	20,22	111,17	30,40	2248	614	--	374	2831
			НР - 20% СП - 8%			80,77	11,59	1633	234		210	
34	34	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестница и площадка из бетона В15.Устройство	м3	3,2	3893,72	1695,60	12460	5426	--	1668	15258
			НР - 20% СП - 8%			2198,12	407,83	7034	1305		1130	
35	35	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00552	267556,89	652,89	1477	4	--	295	1914
			НР - 20% СП - 8%			266904,00	308,07	1473	2		142	
36	36	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлическое ограждение.Монтаж	т конструкций	0,08861	45233,17	4166,27	4008	369	--	736	5123
			НР - 20% СП - 8%			41066,90	443,99	3639	39		380	
37	37	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические стойки ,балки ,прогоны.Монтаж	т конструкций	1,07282	14145,39	1317,19	15175	1413	--	2850	19467
			НР - 20% СП - 8%			12828,20	454,77	13762	488		1442	
38	38	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,5	51,82	2,67	492	26	--	94	633
			НР - 20% СП - 8%			49,15	0,29	467	3		47	
39	39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	19	30,60	1,89	581	36	--	110	747
			НР - 20% СП - 8%			28,71	0,29	545	6		55	
40	40	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	19,5	952,73	106,21	18578	2071	--	3493	23837
			НР - 20% СП - 8%			846,52	49,16	16507	959		1766	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				55019	9959	--	9620	69810
								45060	3036	--	5172	
			РАЗДЕЛ 10.Приямки										
41	41	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,28	2325,60	1368,50	651	383	--	91	802
			НР - 20% СП - 8%			957,10	674,82	268	189		59	
42	42	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	4,2	17923,12	174,83	75277	734	--	14958	97453
			НР - 20% СП - 8%			17748,29	58,39	74543	245		7219	
43	43	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	866,43	39,69	12130	555	--	2356	15644
			НР - 20% СП - 8%			826,74	14,52	11574	203		1159	
44	44	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,13622	58483,78	1258,98	7967	172	--	1567	10296

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 20% СП - 8%			57224,80	278,73	7795	38		763		
45	45	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,52	51,82	2,67	131	7	--	25	168	
			НР - 20% СП - 8%			49,15	0,29	124	1		12		
46	46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	5,04	30,60	1,89	154	9	--	29	198	
			НР - 20% СП - 8%			28,71	0,29	145	1		15		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				96310	1860	--	19026	124561	
								94449	677	--	9227		
			РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка										
47	47	Е11-150106-102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	92,364	3871,40	34,70	357578	3205	--	71179	463057	
			НР - 20% СП - 8%			3836,70	16,47	354373	1521		34301		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				357578	3205	--	71179	463057	
								354373	1521	--	34301		
			РАЗДЕЛ 12.Отмостка										
48	48	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,5455	5472,67	1824,43	63185	21063	--	10287	79350	
			НР - 20% СП - 8%			3648,24	806,85	42121	9315		5878		
49	49	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка из бетона В10.Устройство	м3 подстилающего слоя	11,5455	4128,84	7,68	47670	89	--	9516	61761	
			НР - 20% СП - 8%			4121,16	--	47581	--		4575		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				110855	21152	--	19803	141111	
								89702	9315	--	10453		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1	Тенге								6353503	
			смета 2-1-2										
			ОТДЕЛ 1. 9 этажей										
			РАЗДЕЛ 1.Монолитный керамзитовый пояс 4 шт										
50	1	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	54,3	11361,79	438,79	616945	23826	--	34224	703262	
						10923,00	3,96	593119	215		52093		
51	2	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки гибкая связь	т металлических изделий	1,08036	73320,00	--	79212	--	--	4569	90483	
						73320,00	--	79212	--		6702		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				696157	23826	--	38793	793745	
								672331	215	--	58795		
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытие 1 го этажа										
52	3	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	51	991,90	54,55	50587	2782	--	2757	57612	
						937,35	--	47805	--		4268		
53	4	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,0896	278621,32	9851,32	24964	883	--	1389	28461	
						268770,00	--	24082	--		2108		
54	5	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	шт. сборных конструкций	4	188,59	--	754	--	--	44	861	
						188,59	--	754	--		64		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	6	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,3132	18201,18 17991,60	209,58 --	5701 5635	66 --	--	325 482	6508	
56	7	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,3356	50,67 49,15	1,52 0,15	524 508	16 2	--	29 44	598	
57	8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	20,6712	29,81 28,71	1,10 0,15	616 593	23 3	--	34 52	702	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				83146 79377	3770 5	-- --	4578 7018	94742	
			РАЗДЕЛ 3.Перекрытие 2-4 го этажей										
58	9	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	147	991,90 937,35	54,55 --	145809 137790	8019 --	--	7948 12301	166057	
59	10	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,28	278621,32 268770,00	9851,32 --	78014 75256	2758 --	--	4341 6588	88943	
60	11	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	шт. сборных конструкций	12	188,59 188,59	-- --	2263 2263	-- --	--	131 191	2585	
61	12	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,9396	18201,18 17991,60	209,58 --	17102 16905	197 --	--	975 1446	19523	
62	13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,0068	50,67 49,15	1,52 0,15	1571 1524	47 5	--	88 133	1792	
63	14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	62,0136	29,81 28,71	1,10 0,15	1849 1780	68 9	--	103 156	2108	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				246608 235518	11089 14	-- --	13586 20815	281008	
			РАЗДЕЛ 4.Перекрытие 5-8 го этажей										
64	15	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	252	991,90 937,35	54,55 --	249959 236212	13747 --	--	13625 21087	284670	
65	16	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,35	278621,32 268770,00	9851,32 --	97517 94070	3448 --	--	5426 8235	111178	
66	17	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	шт. сборных конструкций	10	188,59 188,59	-- --	1886 1886	-- --	--	109 160	2154	
67	18	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	1,4094	18201,18 17991,60	209,58 --	25653 25357	295 --	--	1463 2169	29285	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,5102	50,67 49,15	1,52 0,15	2357 2286	71 7	--	132 199	2688	
69	20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	93,0204	29,81 28,71	1,10 0,15	2773 2671	102 14	--	155 234	3162	
			Плита лоджий ПЛ1 8 шт										
70	21	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	22,4	19552,55 19531,20	21,35 3,96	437977 437499	479 89	--	25240 37057	500274	
71	22	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Крышки металлические. Установка	т металлических изделий	0,37944	54990,00 54990,00	-- --	20865 20865	-- --	--	1204 1766	23834	
72	23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,24	50,67 49,15	1,52 0,15	519 503	16 2	--	29 44	592	
73	24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	20,48	29,81 28,71	1,10 0,15	611 588	22 3	--	34 52	697	
74	25	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка	т	0,192	266904,00 266904,00	-- --	51246 51246	-- --	--	2956 4336	58538	
			Плита лоджий ПЛ2 8 шт										
75	26	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	28	19552,55 19531,20	21,35 3,96	547471 546874	598 111	--	31550 46322	625343	
76	27	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,958976	20508,91 20139,12	369,79 --	60685 59591	1094 --	--	3437 5130	69252	
77	28	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка	т	0,192	266904,00 266904,00	-- --	51246 51246	-- --	--	2956 4336	58538	
78	29	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Крышки металлические. Установка	т металлических изделий	0,3796	54990,00 54990,00	-- --	20874 20874	-- --	--	1204 1766	23844	
79	30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,24	50,67 49,15	1,52 0,15	519 503	16 2	--	29 44	592	
80	31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	20,48	29,81 28,71	1,10 0,15	611 588	22 3	--	34 52	697	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1572769 1552859	19910 231	-- --	89583 132989	1795338	
			РАЗДЕЛ 5.Перекрытие 9 го этажа										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	32	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	49	991,90 937,35	54,55 --	48603 45930	2673 --	--	2649 4100	55352	
82	33	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,0896	278621,32 268770,00	9851,32 --	24964 24082	883 --	--	1389 2108	28461	
83	34	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	шт. сборных конструкций	10	188,59 188,59	-- --	1886 1886	-- --	--	109 160	2154	
84	35	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	1,4094	18201,18 17991,60	209,58 --	25653 25357	295 --	--	1463 2169	29285	
85	36	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,5102	50,67 49,15	1,52 0,15	2357 2286	71 7	--	132 199	2688	
86	37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	93,0204	29,81 28,71	1,10 0,15	2773 2671	102 14	--	155 234	3162	
				Плита монолитная									
87	38	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,8	19552,55 19531,20	21,35 3,96	54747 54687	60 11	--	3155 4632	62534	
				Монолитный участок МУ 1									
88	39	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6	405,82 404,49	1,33 --	2435 2427	8 --	--	140 206	2781	
89	40	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,9	10494,32 10278,92	215,40 3,96	9445 9251	194 4	--	534 798	10777	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				172863 168577	4286 36	-- --	9726 14606	197194	
			РАЗДЕЛ 6.Лифт										
				стены лифта									
90	41	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 из силикатного кирпича М125 на растворе М50	м3 кладки	121,09878	9934,27 7435,61	2498,66 560,39	1203028 900443	302585 67863	--	55852 100710	1359590	
91	42	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,118	266904,00 266904,00	-- --	31495 31495	-- --	--	1817 2665	35977	
92	43	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Скоба весом до 4 кг. Установка	т	0,0028	266904,00 266904,00	-- --	747 747	-- --	--	43 63	853	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	44	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,3	1483,78 1483,38	0,40 --	1929 1928	1 --	--	111 163	2203	
94	45	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Металлические балки.Установка	т стальных элементов	0,1078	71631,20 67508,70	4122,50 --	7722 7277	444 --	--	420 651	8793	
95	46	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка МЛ-1 и ступени.Монтаж	т конструкций	0,0108	43948,75 41066,90	2881,85 --	475 444	31 --	--	26 40	541	
96	47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,3882	50,67 49,15	1,52 0,15	222 216	7 1	--	12 19	253	
97	48	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	8,7764	29,81 28,71	1,10 0,15	262 252	9 1	--	15 22	299	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1245880 942802	303077 67865	-- --	58296 104333	1408509	
			РАЗДЕЛ 7.Лестничная клетка										
98	49	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лобовые балки.Монтаж	т конструкций	0,04452	18201,18 17991,60	209,58 --	810 801	9 --	--	46 69	925	
99	50	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,04452	12496,70 10830,75	1665,95 --	556 482	74 --	--	28 47	631	
100	51	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические косоуры.Монтаж	т конструкций	2,59266	43948,75 41066,90	2881,85 --	113944 106473	7472 --	--	6141 9607	129692	
101	52	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	255	1455,84 1455,84	-- --	371239 371239	-- --	--	21413 31412	424064	
102	53	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	57	1977,03 1965,78	11,25 --	112691 112049	641 --	--	6463 9532	128686	
103	54	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,15808	266904,00 266904,00	-- --	42192 42192	-- --	--	2434 3570	48196	
104	55	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	81	841,07 793,97	47,10 13,35	68127 64312	3815 1081	--	3772 5752	77651	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				709559 697548	12011 1081	-- --	40297 59989	809845	
			РАЗДЕЛ 8.Стены 1 го этажа										
105	56	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	141,693	9263,76	--	1312610	--	--	75711	1499387	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						9263,76	--	1312610	--		111066		
106	57	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка пилонов М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	15,90186	9934,27	2498,66	157973	39733	--	7334	178532	
						7435,61	560,39	118240	8911		13225		
107	58	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	76,87488	9209,00	2498,66	707941	192084	--	32239	799395	
						6710,34	560,39	515857	43080		59214		
108	59	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4536	73320,00	--	33258	--	--	1918	37990	
						73320,00	--	33258	--		2814		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2211782	231817	--	117202	2515304	
								1979965	51991	--	186319		
			РАЗДЕЛ 9.Перегородки 1 го этажа										
109	60	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	925,287	2156,34	235,48	1995233	217886	--	105336	2268614	
						1920,86	52,81	1777347	48864		168046		
110	61	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,557	2156,34	235,48	100393	10964	--	5300	114149	
						1920,86	52,81	89429	2459		8455		
111	62	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,3018	4657,44	--	29350	--	--	1693	33526	
						4657,44	--	29350	--		2483		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2124976	228850	--	112329	2416289	
								1896126	51323	--	178984		
			РАЗДЕЛ 10.Стены 2-9 го этажа										
112	63	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	1115,3232	9263,76	--	10332086	--	--	595955	11802284	
						9263,76	--	10332086	--		874243		
113	64	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка пилонов М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	18,24	9934,27	2498,66	181201	45576	--	8412	204783	
						7435,61	560,39	135626	10222		15169		
114	65	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	479,95104	9209,00	2498,66	4419869	1199235	--	201280	4990841	
						6710,34	560,39	3220635	268960		369692		
115	66	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,6288	73320,00	--	266064	--	--	15347	303923	
						73320,00	--	266064	--		22513		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				15199220	1244811	--	820994	17301831	
								13954411	279182	--	1281617		
			РАЗДЕЛ 11.Перегородки 2-9 го этажа										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	67	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7402,296	2156,34 1920,86	235,48 52,81	15961867 14218774	1743092 390915	--	842687 1344364	18148918	
117	68	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м2 перегородок (за вычетом проемов)	372,456	2156,34 1920,86	235,48 52,81	803142 715436	87706 19669	--	42401 67643	913186	
118	69	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	50,4144	4657,44 4657,44	-- --	234802 234802	-- --	--	13543 19868	268213	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				16999811 15169012	1830798 410584	-- --	898631 1431875	19330317	
			РАЗДЕЛ 12.Ограждение лоджии										
119	70	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,4192	71631,20 67508,70	4122,50 --	173290 163317	9973 --	--	9420 14617	197327	
120	71	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4536	50,67 49,15	1,52 0,15	23 22	1 --	--	1 2	26	
121	72	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,9072	29,81 28,71	1,10 0,15	27 26	1 --	--	2 2	31	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				173340 163365	9975 --	-- --	9423 14621	197384	
			РАЗДЕЛ 13.Вентканалы										
122	73	Е11-080201-0104 1108-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м вентканалов из керамического кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	135,04788	9297,49 7282,86	2014,63 451,84	1255606 983535	272071 61020	--	60250 105268	1421124	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1255606 983535	272071 61020	-- --	60250 105268	1421124	
			РАЗДЕЛ 14.Перемычки										
123	74	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	62	1037,39 1037,39	-- --	64318 64318	-- --	--	3710 5442	73470	
124	75	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	739	188,59 188,59	-- --	139368 139368	-- --	--	8039 11793	159199	
125	76	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Металлические перемычки.Установка	т стальных элементов	3,80308	71631,20 67508,70	4122,50 --	272419 256741	15678 --	--	14809 22978	310206	
126	77	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	106,105932	50,67 49,15	1,52 0,15	5376 5215	161 16	--	302 454	6132	
127	78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	212,211864	29,81 28,71	1,10 0,15	6326 6093	234 32	--	353 534	7214	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				487807	16073	--	27213	556221	
								471735	48	--	41201		
			РАЗДЕЛ 15.Окна										
128	79	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	819,72	7590,31	0,79	6221929	648	--	358844	7107234	
						7589,52	--	6221281	--		526462		
129	80	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	327,9	1047,50	5,65	343475	1853	--	19705	392234	
						1041,85	--	341623	--		29054		
130	81	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	36,45	1427,92	8,88	52048	324	--	2983	59434	
						1419,04	--	51724	--		4402		
131	82	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	281,2	262,55	--	73829	--	--	4258	84334	
						262,55	--	73829	--		6247		
132	83	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	281,2	503,63	2,80	141621	787	--	8123	161724	
						500,83	--	140833	--		11980		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				6832902	3612	--	393913	7804960	
								6829290	--	--	578145		
			РАЗДЕЛ 16.Двери										
131	84	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,46	2390,60	2,44	13053	13	--	752	14909	
						2388,16	--	13039	--		1104		
132	85	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	77,7	2569,83	2,77	199676	215	--	11505	228075	
						2567,06	--	199461	--		16894		
133	86	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	55,44	1652,45	9,47	91612	525	--	5254	104615	
						1642,98	--	91087	--		7749		
134	87	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	260,82	1249,41	4,93	325871	1286	--	18722	372161	
						1244,48	--	324585	--		27567		
135	88	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	79,38	1652,45	9,47	131171	752	--	7523	149789	
						1642,98	--	130420	--		11096		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				761383	2791	--	43756	869549	
								758592	--	--	64410		
			РАЗДЕЛ 17.Полы										
			ТИП 1										
136	89	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3463,99	745,37	1,56	2581954	5404	--	148615	2949015	
						743,81	--	2576550	--		218446		
137	90	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3463,99	341,59	--	1183264	--	--	68251	1351636	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						341,59	--	1183264	--		100121		
138	91	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3463,99	381,30 379,85	1,45 --	1320819 1315797	5023 --	--	75895 111737	1508451	
139	92	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3463,99	10,12 9,38	0,74 --	35056 32492	2563 --	--	1874 2954	39885	
140	93	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	3463,99	445,41 445,41	-- --	1542896 1542896	-- --	--	88994 130551	1762441	
141	94	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	3741,1092	95,15 94,64	0,51 --	355967 354059	1908 --	--	20422 30111	406500	
				Тип 2									
142	95	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	87,62	745,37 743,81	1,56 --	65309 65173	137 --	--	3759 5525	74594	
143	96	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	87,62	341,59 341,59	-- --	29930 29930	-- --	--	1726 2533	34189	
144	97	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,62	381,30 379,85	1,45 --	33410 33282	127 --	--	1920 2826	38156	
145	98	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	87,62	10,12 9,38	0,74 --	887 822	65 --	--	47 75	1009	
146	99	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	87,62	1370,79 1352,56	18,23 5,28	120109 118511	1598 463	--	6862 10158	137129	
				Тип3									
147	100	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	644,3	377,00 376,25	0,75 --	242901 242418	483 --	--	13983 20551	277434	
148	101	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	644,3	29,35 27,12	2,23 --	18910 17473	1437 --	--	1008 1593	21511	
				Тип4									
149	102	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,255	4128,84 4121,16	7,68 --	5182 5172	10 --	--	298 438	5919	
150	103	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,55	377,00 376,25	0,75 --	4731 4722	9 --	--	272 400	5404	
151	104	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	12,55	9,78 9,04	0,74 --	123 113	9 --	--	7 10	140	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				7541448 7522674	18773 463	-- --	433933 638029	8613413	
			РАЗДЕЛ 18.Внутренняя отделка										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Потолки										
152	105	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	2923,5	76,56 76,56	-- --	223823 223823	-- --	--	12910 18939	255672	
153	106	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2923,5	774,43 772,40	2,03 --	2264046 2258111	5935 --	--	130248 191544	2585837	
154	107	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2923,5	344,24 344,24	-- --	1006386 1006386	-- --	--	58048 85155	1149589	
			Стены										
155	108	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8059,3	1118,14 1051,54	66,60 57,72	9011426 8474676	536750 465183	--	515651 762166	10289243	
156	109	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	8059,3	421,67 420,31	1,36 --	3398365 3387404	10961 --	--	195385 287500	3881251	
157	110	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	8059,3	305,84 305,84	-- --	2464856 2464856	-- --	--	142173 208562	2815591	
158	111	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	664,2	942,80 876,20	66,60 57,72	626208 581972	44236 38338	--	35779 52959	714946	
159	112	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	664,2	2011,75 2011,10	0,65 --	1336204 1335773	432 --	--	77047 113060	1526312	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				20331314 19733001	598314 503521	-- --	1167241 1719885	23218441	
			ОТДЕЛ 2.Техэтаж										
			РАЗДЕЛ 19.Стены техэтажа										
160	113	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	186,526848	6469,32 6469,32	-- --	1206702 1206702	-- --	--	69603 102104	1378409	
161	114	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	59,71928	9209,00 6710,34	2498,66 560,39	549955 400737	149218 33466	--	25045 46000	621000	
162	115	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4536	73320,00 73320,00	-- --	33258 33258	-- --	--	1918 2814	37990	
163	116	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,5672	4657,44 4657,44	-- --	49216 49216	-- --	--	2839 4164	56219	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ПЕРЕМЫЧКИ										
164	117	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	188,59 188,59	-- --	3395 3395	-- --	--	196 287	3878	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1842526 1693308	149218 33466	-- --	99601 155369	2097496	
			РАЗДЕЛ 20.Покрытие										
165	118	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	47	991,90 937,35	54,55 --	46619 44055	2564 --	--	2541 3933	53093	
166	119	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	802,69 773,26	29,43 --	803 773	29 --	--	45 68	915	
167	120	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера диаметром 12АIII.Установка	т стальных элементов	0,0896	278621,32 268770,00	9851,32 --	24964 24082	883 --	--	1389 2108	28461	
			Плита монолитная										
168	121	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,1	19552,55 19531,20	21,35 3,96	41060 41016	45 8	--	2366 3474	46900	
169	122	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06082	20508,91 20139,12	369,79 --	1247 1225	22 --	--	71 105	1423	
170	123	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка	т	0,01481	266904,00 266904,00	-- --	3953 3953	-- --	--	228 334	4515	
171	124	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,3	1483,78 1483,38	0,40 --	1929 1928	1 --	--	111 163	2203	
172	125	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка МЛ-1 и ступени.Монтаж	т конструкций	0,121	43948,75 41066,90	2881,85 --	5318 4969	349 --	--	287 448	6053	
173	126	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,477	50,67 49,15	1,52 0,15	227 220	7 1	--	13 19	259	
174	127	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	8,954	29,81 28,71	1,10 0,15	267 257	10 1	--	15 23	304	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				126387 122478	3910 10	-- --	7066 10675	144126	
			РАЗДЕЛ 21.Кровля техэтажа										
175	128	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	353,5416	220,26 220,26	-- --	77871 77871	-- --	--	4492 6589	88952	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
176	129	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	353,5416	582,34 582,34	-- --	205881 205881	-- --	--	11875 17421	235177	
177	130	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 к=1	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	353,5416	450,84 450,84	-- --	159391 159391	-- --	--	9194 13487	182071	
178	131	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	353,5416	318,07 249,80	68,27 18,48	112451 88315	24136 6533	--	5471 9434	127356	
179	132	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 50мм	м2 стяжки	12373,956	1,94 0,93	1,01 0,29	24005 11508	12497 3588	--	871 1990	26866	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				579599 542966	36633 10121	-- --	31903 48921	660422	
			РАЗДЕЛ 22.Крыша										
			Над лестничной клеткой										
180	133	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,112	220,26 220,26	-- --	9276 9276	-- --	--	535 785	10596	
181	134	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	42,112	582,34 582,34	-- --	24524 24524	-- --	--	1415 2075	28014	
182	135	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 к=1	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	42,112	450,84 450,84	-- --	18986 18986	-- --	--	1095 1606	21688	
183	136	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,68512	3899,96 2785,88	1114,08 322,74	22172 15838	6334 1835	--	1019 1855	25047	
184	137	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	42,112	318,07 249,80	68,27 18,48	13395 10520	2875 778	--	652 1124	15170	
185	138	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Распределительная сетка диаметром 4ВР I.Установка	т металлических изделий	0,0522189	73320,00 73320,00	-- --	3829 3829	-- --	--	221 324	4374	
186	139	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	42,112	318,07 249,80	68,27 18,48	13395 10520	2875 778	--	652 1124	15170	
187	140	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1473,92	1,94 0,93	1,01 0,29	2859 1371	1488 427	--	104 237	3200	
188	141	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	42,112	162,19 157,84	4,35 0,88	6830 6647	183 37	--	386 577	7793	
189	142	Е11-120101-0409 1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	19,76	787,83 763,45	24,38 1,91	15568 15086	482 38	--	872 1315	17756	
			Над балконами.										
190	143	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	42	318,07	68,27	13359	2867	--	650	15130	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						249,80	18,48	10492	776		1121		
191	144	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	630	1,94 0,93	1,01 0,29	1222 586	637 183	--	44 101	1368	
192	145	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	42	162,19 157,84	4,35 0,88	6812 6629	183 37	--	385 576	7772	
					Основная крыша								
193	146	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	353,5416	220,26 220,26	-- --	77871 77871	-- --	--	4492 6589	88952	
194	147	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	47,728116	3899,96 2785,88	1114,08 322,74	186138 132965	53173 15404	--	8558 15576	210272	
195	148	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	388,89576	318,07 249,80	68,27 18,48	123696 97146	26550 7187	--	6018 10377	140091	
196	149	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Распределительная сетка диаметром 4ВР I.Установка	т металлических изделий	0,4383916	73320,00 73320,00	-- --	32143 32143	-- --	--	1854 2720	36717	
197	150	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	353,5416	318,07 249,80	68,27 18,48	112451 88315	24136 6533	--	5471 9434	127356	
198	151	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	12373,956	1,94 0,93	1,01 0,29	24005 11508	12497 3588	--	871 1990	26866	
199	152	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	353,5416	162,19 157,84	4,35 0,88	57341 55803	1538 311	--	3237 4846	65424	
200	153	Е11-120101-0409 1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	103,6	787,83 763,45	24,38 1,91	81619 79093	2526 198	--	4574 6895	93088	
201	154	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	170,17 170,17	-- --	340 340	-- --	--	20 29	388	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				847831 709488	138344 38110	-- --	43125 71276	962232	
					РАЗДЕЛ 23.Вентканалы								
202	155	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Утепление вентканалов минплитой	м3 изоляции	1,2342	14780,26 14780,26	-- --	18242 18242	-- --	--	1052 1544	20838	
203	156	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,68	1584,89 1577,80	7,09 2,05	39115 38940	175 51	--	2249 3309	44673	
204	157	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы .Установка	т стальных элементов	0,1272	71631,20 67508,70	4122,50 --	9111 8587	524 --	--	495 769	10375	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	158	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,5	50,67 49,15	1,52 0,15	1292 1253	39 4	--	73 109	1474	
206	159	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	51	29,81 28,71	1,10 0,15	1520 1464	56 8	--	85 128	1733	
207	160	Е11-200701-0406 1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	5	2400,15 2361,45	38,70 --	12001 11807	194 --	--	681 1015	13697	
208	161	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4190,34 4149,60	40,74 --	8381 8299	81 --	--	479 709	9568	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				89662 88592	1069 63	-- --	5114 7583	102358	

итого по смете 2-1-2 93591847

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

РАЗДЕЛ 1.Отопление техподполья

209	1	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 52% СП - 8%	м трубопровода	20	866,43 826,74	39,69 14,52	17329 16535	793 290	--	8749 2086	28164	
210	2	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 52% СП - 8%	м трубопровода	20	1028,45 980,72	47,73 17,02	20569 19614	954 340	--	10376 2476	33421	
211	3	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР - 52% СП - 8%	м трубопровода	80	1596,28 1502,80	93,48 30,22	127702 120224	7479 2418	--	63774 15318	206794	
212	4	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 52% СП - 8%	м трубопровода	15	451,89 435,70	16,19 6,31	6778 6536	243 95	--	3448 818	11044	
213	5	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 52% СП - 8%	м трубопровода	15	1268,76 1255,61	13,15 0,06	19031 18834	197 1	--	9794 2306	31131	
214	6	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 52% СП - 8%	м трубопровода	50	93,04 93,04	-- --	4652 4652	-- --	--	2419 566	7637	
215	7	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 52% СП - 8%	м трубопровода	20	93,04 93,04	-- --	1861 1861	-- --	--	968 226	3055	
216	8	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР - 52% СП - 8%	м трубопровода	80	93,04 93,04	-- --	7443 7443	-- --	--	3870 905	12219	
217	9	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 52% СП - 8%	м2	42,4	51,82 49,15	2,67 0,29	2197 2084	113 12	--	1090 263	3550	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
218	10	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 52% СП - 8%	м2	42,4	61,21 57,42	3,79 0,59	2595 2435	161 25	--	1279 310	4184	
219	11	Е11-260101-0801 1126-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими НР - 52% СП - 8%	м3 изоляции	3,6	24381,44 23178,60	1202,84 557,46	87773 83443	4330 2007	--	44434 10577	142783	
220	12	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 52% СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	71,2	391,03 375,60	15,43 6,31	27841 26743	1098 449	--	14140 3358	45339	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				325771 310404	15368 5637	-- --	164341 39209	529321	
			РАЗДЕЛ 2.Узел управления										
221	13	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 52% СП - 8%	шт.	1	5601,44 5104,00	497,44 234,72	5601 5104	498 235	--	2776 670	9047	
222	14	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 52% СП - 8%	шт.	1	741,11 738,64	2,47 0,65	741 739	3 1	--	384 90	1215	
223	15	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР - 52% СП - 8%	шт.	2	5495,09 5151,30	343,79 30,22	10990 10303	687 60	--	5389 1310	17689	
224	16	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР - 52% СП - 8%	фильтр	2	2301,48 1985,70	315,79 80,08	4603 3971	631 160	--	2148 540	7292	
225	17	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 52% СП - 8%	шт.	6	3751,49 3504,80	246,69 44,01	22509 21029	1480 264	--	11072 2686	36268	
226	18	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 52% СП - 8%	шт.	12	2080,55 1981,56	98,99 14,67	24967 23779	1188 176	--	12456 2994	40417	
227	19	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 52% СП - 8%	комплект	5	345,34 345,34	-- --	1727 1727	-- --	--	898 210	2835	
228	20	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 52% СП - 8%	комплект	4	453,73 453,73	-- --	1815 1815	-- --	--	944 221	2979	
229	21	Е11-180901-0107 1118-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Насосы ручные. Установка НР - 52% СП - 8%	узел	1	8480,97 8221,46	259,51 120,88	8481 8221	260 121	--	4338 1026	13845	
230	22	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 52% СП - 8%	м трубопровода	5	1028,45 980,72	47,73 17,02	5142 4904	239 85	--	2594 619	8355	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231	23	Е11-160401-0403 1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений НР - 52% СП - 8%	соединение	10	2401,63 2225,04	176,59 14,67	24016 22250	1766 147	--	11646 2853	38516	
232	24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 52% СП - 8%	м2	1,7	51,82 49,15	2,67 0,29	88 84	4 --	--	44 11	142	
233	25	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 52% СП - 8%	м2	1,7	25,01 21,57	3,44 0,44	43 37	6 1	--	19 5	67	
234	26	Е11-260101-0801 1126-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими НР - 52% СП - 8%	м3 изоляции	0,06	24381,44 23178,60	1202,84 557,46	1463 1391	72 33	--	741 176	2380	
235	27	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 52% СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	2,55	391,03 375,60	15,43 6,31	997 958	39 16	--	506 120	1624	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				113183 106312	6873 1299	-- --	55955 13531	182671	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-3	Тенге								711990	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на Отопление и вентиляция 9 ти этажей Блок А выше отметки 0,00

			РАЗДЕЛ 1.Отопление Лестничной клетки										
236	1	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 20% СП - 8%	м трубопровода	30	1264,14 1255,61	8,53 --	37924 37668	256 --	--	7534 3637	49094	
237	2	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР - 20% СП - 8%	кВт	9,74	757,20 749,63	7,57 1,88	7375 7301	73 18	--	1464 707	9546	
238	3	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка НР - 20% СП - 8%	шт.	1	2262,29 2262,29	-- --	2262 2262	-- --	--	452 217	2932	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47561 47231	329 18	-- --	9450 4561	61572	
			РАЗДЕЛ 2.Отопление 9 ти этажей										
239	4	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 20% СП - 8%	м трубопровода	126	1264,14 1255,61	8,53 --	159282 158207	1075 --	--	31641 15274	206197	
240	5	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 20% СП - 8%	м трубопровода	1800	1452,44 1441,33	11,11 --	2614392 2594394	19998 --	--	518879 250662	3383932	
241	6	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 20% СП - 8%	м трубопровода	108	1452,44 1441,33	11,11 --	156864 155664	1200 --	--	31133 15040	203036	
242	7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 20% СП - 8%	м трубопровода	2034	93,04 93,04	-- --	189243 189243	-- --	--	37849 18167	245259	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	8	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка гильз	м трубопровода	36	1093,66	9,78	39372	352	--	7804	50950	
			НР - 24% СП - 8%			1083,88	--	39020	--		3774		
244	9	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	136,1	757,20	7,57	103056	1031	--	20456	133393	
			НР - 29% СП - 8%			749,63	1,88	102025	257		9881		
245	10	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	10	2262,29	--	22623	--	--	4525	29319	
			НР - 29% СП - 8%			2262,29	--	22623	--		2172		
246	11	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	206	1569,72	--	323362	--	--	64672	419077	
			НР - 29% СП - 8%			1569,72	--	323362	--		31043		
247	12	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	72	10428,19	62,67	750830	4512	--	149264	972101	
			НР - 29% СП - 8%			10365,53	--	746318	--		72007		
248	13	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	36	831,90	5,16	29948	186	--	5953	38773	
			НР - 29% СП - 8%			826,74	--	29763	--		2872		
249	14	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	216	831,90	5,16	179690	1115	--	35715	232638	
			НР - 29% СП - 8%			826,74	--	178576	--		17232		
250	15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	252	93,04	--	23446	--	--	4689	30386	
			НР - 29% СП - 8%			93,04	--	23446	--		2251		
251	16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,27696	51,51	2,36	2178	99	--	417	2802	
			НР - 29% СП - 8%			49,15	0,15	2078	6		208		
252	17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,27696	60,58	3,16	2561	133	--	488	3293	
			НР - 29% СП - 8%			57,42	0,29	2428	12		244		
253	18	Ц13-110203-0101 1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	36	1276,00	--	45936	--	--	9187	59533	
			НР - 29% СП - 8%			1276,00	--	45936	--		4410		
254	19	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	36	1153,27	55,55	41518	2000	--	7904	53375	
			НР - 29% СП - 8%			1097,72	--	39518	--		3954		
255	20	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	36	1569,72	--	56510	--	--	11302	73237	
			НР - 29% СП - 8%			1569,72	--	56510	--		5425		
256	21	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	36	675,87	1,10	24331	40	--	4858	31525	
			НР - 29% СП - 8%			674,77	--	24292	--		2335		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
257	22	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	126	195,41	--	24622	--	--	4924	31910	
			НР - 24% СП - 8%			195,41	--	24622	--		2364		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4789764	31741	--	951660	6200736	
								4758025	275	--	459315		
			РАЗДЕЛ 3.Вентиляция										
259	23	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	72	371,85	2,71	26773	195	--	5316	34656	
			НР - 29% СП - 8%			369,14	--	26578	--		2567		
260	24	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	7819,06	71,10	7819	71	--	1550	10118	
			НР - 29% СП - 8%			7747,96	--	7748	--		749		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34592	266	--	6866	44774	
								34326	--	--	3316		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				34592					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4	Тенге								6307079	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на Водопровод и канализация Блок А подвал

			РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение										
261	1	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	33	513,43	19,05	16943	629	--	6627	25455	
			НР - 40% СП - 8%			494,38	7,63	16315	252		1886		
262	2	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16	513,43	19,05	8215	305	--	3213	12342	
			НР - 40% СП - 8%			494,38	7,63	7910	122		914		
263	3	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	49	93,04	--	4559	--	--	1824	6893	
			НР - 40% СП - 8%			93,04	--	4559	--		511		
264	4	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	49	399,28	77,72	19565	3808	--	7022	28713	
			НР - 40% СП - 8%			321,56	36,68	15756	1797		2127		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49282	4742	--	18686	73403	
								44540	2171	--	5438		
			РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение										
265	5	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	513,43	19,05	10269	381	--	4016	15428	
			НР - 40% СП - 8%			494,38	7,63	9888	153		1143		
266	6	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	35	809,25	47,79	28324	1673	--	10931	42396	
			НР - 40% СП - 8%			761,46	19,36	26651	678		3140		
267	7	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	35	809,25	47,79	28324	1673	--	10931	42396	
			НР - 40% СП - 8%			761,46	19,36	26651	678		3140		
268	8	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	93,04	--	1861	--	--	744	2814	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 40% СП - 8%			93,04	--	1861	--		208		
269	9	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	93,04	--	6513	--	--	2605	9848	
			НР - 40% СП - 8%			93,04	--	6513	--		729		
270	10	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	90	399,28	77,72	35935	6995	--	12897	52738	
			НР - 40% СП - 8%			321,56	36,68	28940	3301		3907		
271	11	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3751,49	246,69	7503	493	--	2839	11169	
			НР - 40% СП - 8%			3504,80	44,01	7010	88		827		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				118729	11215	--	44963	176789	
								107514	4898	--	13094		
			РАЗДЕЛ 3.Канализация										
272	12	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	58	855,93	2,49	49644	144	--	19817	75018	
			НР - 40% СП - 8%			853,44	0,73	49500	42		5557		
273	13	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	1	3643,36	305,41	3643	306	--	1368	5412	
			НР - 40% СП - 8%			3337,95	82,89	3338	83		401		
274	14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,2	1826,44	--	29588	--	--	11835	44737	
			НР - 40% СП - 8%			1826,44	--	29588	--		3314		
275	15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,2	952,56	--	15431	--	--	6173	23332	
			НР - 40% СП - 8%			952,56	--	15431	--		1728		
276	16	Е11-160101-0103 1116-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб	9	957,75	52,23	8620	470	--	3349	12926	
			НР - 40% СП - 8%			905,52	24,65	8150	222		957		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				106926	920	--	42542	161425	
								106007	347	--	11957		
			РАЗДЕЛ 4.Водосток внутренний										
277	17	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1154,00	70,12	17310	1052	--	6650	25877	
			НР - 40% СП - 8%			1083,88	24,50	16258	368		1917		
278	18	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	93,04	--	1396	--	--	558	2111	
			НР - 40% СП - 8%			93,04	--	1396	--		156		
279	19	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3751,49	246,69	3751	247	--	1420	5584	
			НР - 40% СП - 8%			3504,80	44,01	3505	44		414		
280	20	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	866,43	39,69	2599	120	--	1010	3897	
			НР - 40% СП - 8%			826,74	14,52	2480	44		289		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
281	21	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2111,64	130,08	2112	130	--	804	3150	
			НР - 40% СП - 8%			1981,56	29,34	1982	29		233		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				27168	1549	--	10442	40619	
								25621	485	--	3009		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								452236	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на Водопровод и канализация Блок А выше 0,000

			РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение										
282	1	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	135	1675,17	18,78	226148	2535	--	89449	340845	
			НР - 40% СП - 8%			1656,39	0,07	223613	9		25248		
283	2	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	165	1829,43	22,09	301856	3645	--	119292	454840	
			НР - 40% СП - 8%			1807,34	0,12	298211	20		33692		
284	3	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	300	93,04	--	27912	--	--	11165	42203	
			НР - 40% СП - 8%			93,04	--	27912	--		3126		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				555916	6180	--	219906	837888	
								549736	29	--	62066		
			РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел										
285	4	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	1863,70	130,08	100640	7024	--	38080	149818	
			НР - 40% СП - 8%			1733,62	29,34	93615	1584		11098		
286	5	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	54	1265,36	167,63	68329	9053	--	24853	100637	
			НР - 40% СП - 8%			1097,72	52,88	59277	2856		7455		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				168969	16077	--	62933	250455	
								152892	4440	--	18553		
			РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение										
286	6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	162	1675,17	18,78	271378	3042	--	107339	409014	
			НР - 40% СП - 8%			1656,39	0,07	268335	11		30297		
287	7	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	230	1829,43	22,09	420769	5081	--	166286	634020	
			НР - 40% СП - 8%			1807,34	0,12	415688	28		46964		
288	8	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	37	2023,33	26,01	74863	963	--	29563	112780	
			НР - 40% СП - 8%			1997,32	0,18	73901	7		8354		
289	9	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	429	93,04	--	39914	--	--	15966	60350	
			НР - 40% СП - 8%			93,04	--	39914	--		4470		
290	10	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	126	1027,04	0,14	129407	18	--	51756	195656	
			НР - 40% СП - 8%			1026,90	--	129389	--		14493		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
291	11	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	36	3669,81	31,65	132113	1139	--	52601	199491	
			НР - 40% СП - 8%			3638,16	14,67	130974	528		14777		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1068444	10243	--	423511	1611311	
								1058201	574	--	119355		
			РАЗДЕЛ 4.Водомерный узел										
292	12	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	1863,70	130,08	100640	7024	--	38080	149818	
			НР - 40% СП - 8%			1733,62	29,34	93615	1584		11098		
293	13	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	54	1265,36	167,63	68329	9053	--	24853	100637	
			НР - 40% СП - 8%			1097,72	52,88	59277	2856		7455		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				168969	16077	--	62933	250455	
								152892	4440	--	18553		
			РАЗДЕЛ 5.Канализация										
294	14	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	137	890,95	0,93	122060	128	--	48789	184517	
			НР - 40% СП - 8%			890,02	0,29	121933	40		13668		
295	15	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	286	855,93	2,49	244796	712	--	97717	369914	
			НР - 40% СП - 8%			853,44	0,73	244084	209		27401		
296	16	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	489090,88	150206,88	1956	601	--	618	2780	
			НР - 40% СП - 8%			338884,00	47137,54	1356	189		206		
297	17	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	54	3402,63	194,73	183742	10515	--	71333	275481	
			НР - 40% СП - 8%			3207,90	94,56	173227	5106		20406		
298	18	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	54	2959,06	98,41	159789	5314	--	62815	240412	
			НР - 40% СП - 8%			2860,65	47,44	154475	2562		17808		
299	19	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	36	2362,06	73,54	85034	2648	--	33469	127983	
			НР - 40% СП - 8%			2288,52	35,71	82387	1286		9480		
300	20	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	36	3188,43	327,78	114783	11800	--	43471	170914	
			НР - 40% СП - 8%			2860,65	158,17	102983	5694		12660		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				912160	31718	--	358212	1372001	
								880445	15086	--	101629		
			РАЗДЕЛ 6.Водосток внутренний										
			Воронка учтена в АС										
301	21	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1154,00	70,12	46160	2805	--	17734	69006	
			НР - 40% СП - 8%			1083,88	24,50	43355	980		5112		
302	22	Е11-160401-0404 1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	2401,63	176,59	4803	353	--	1792	7122	
			НР - 40% СП - 8%			2225,04	14,67	4450	29		528		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				50963	3158	--	19526	76128	
								47805	1009	--	5640		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-6	Тенге								4398238	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

на Электроснабжение и электроосвещение Блок А подвал

303	1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	9301,46	701,14	9301	701	--	4625	15040	
			НР - 52% СП - 8%			8600,32	293,95	8600	294		1114		
304	2	Ц13-080306-0308 1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования**	шт.	1	56510,22	122,22	56510	122	--	29322	92698	
			НР - 52% СП - 8%			56388,00	--	56388	--		6867		
305	3	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1356,97	31,09	1357	31	--	697	2218	
			НР - 52% СП - 8%			1325,88	14,67	1326	15		164		
306	4	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	1470,78	25,78	8825	155	--	4508	14400	
			НР - 52% СП - 8%			1445,00	--	8670	--		1067		
307	5	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	16	1188,87	45,87	19022	734	--	9676	30994	
			НР - 52% СП - 8%			1143,00	19,95	18288	319		2296		
308	6	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	4	211,19	0,22	845	--	--	439	1387	
			НР - 52% СП - 8%			210,97	0,10	844	--		103		
309	7	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	1589,82	65,82	1590	65	--	808	2590	
			НР - 52% СП - 8%			1524,00	29,34	1524	29		192		
			РАЗДЕЛ 1.Заземление										
310	8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,43	1826,44	--	4438	--	--	2308	7286	
			НР - 52% СП - 8%			1826,44	--	4438	--		540		
311	9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,43	952,56	--	2315	--	--	1204	3800	
			НР - 52% СП - 8%			952,56	--	2315	--		281		
312	10	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	9	211,85	12,91	1907	116	--	946	3081	
			НР - 52% СП - 8%			198,94	3,23	1790	29		228		
313	11	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	1087,50	92,80	3262	279	--	1584	5233	
			НР - 52% СП - 8%			994,70	20,54	2984	62		388		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11922	395	--	56117	178727	
								11527	91	--	13240		
			РАЗДЕЛ 2.Проводниковая продукция										
314	12	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	48	193,85	2,16	9305	104	--	4786	15218	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 52% СП - 8%			191,69	0,06	9201	3		1127		
315	13	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	16	394,14	3,35	6306	53	--	3256	10327	
			НР - 52% СП - 8%			390,79	0,57	6253	9		765		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15611	157	--	8042	25545	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-7	Тенге								204274	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8

на Электроснабжение и электроосвещение Блок А выше отметки 0,000

316	1	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	21	1188,87	45,87	24966	963	--	12699	40679	
			НР - 52% СП - 8%			1143,00	19,95	24003	419		3013		
317	2	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	36	981,16	5,80	35322	209	--	18286	57897	
			НР - 52% СП - 8%			975,36	1,47	35113	53		4289		
318	3	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	688	211,19	0,22	145299	152	--	75512	238476	
			НР - 52% СП - 8%			210,97	0,10	145147	69		17665		
319	4	Е11-210401-0110 1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	174	398,56	10,76	69349	1873	--	35507	113245	
			НР - 52% СП - 8%			387,80	4,63	67477	806		8389		
			РАЗДЕЛ 1.Проводниковая продукция										
320	5	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3511	193,85	2,16	680607	7584	--	350082	1113144	
			НР - 52% СП - 8%			191,69	0,06	673024	211		82455		
321	6	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	54	394,14	3,35	21284	181	--	10989	34855	
			НР - 52% СП - 8%			390,79	0,57	21103	31		2582		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-8	Тенге								1598295	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9

на Газоснабжение Блок А выше отметки 0,000

322	1	Е11-160301-0305 1116-0301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17Н15=22	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	100	435,68	23,45	43568	2345	--	41290	91647	
			НР - 48% СП - 8%			412,23	9,10	41223	910		6789		
323	2	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11Н15=22	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	12,52	1032,58	51,86	12928	649	--	12262	27206	
			НР - 48% СП - 8%			980,72	18,69	12279	234		2015		
324	3	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17Н15=22	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72	435,68	23,45	31369	1688	--	29729	65986	
			НР - 48% СП - 8%			412,23	9,10	29681	655		4888		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
325	4	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Н15=22	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	172	2080,55	98,99	357855	17026	--	336485	749887	
			ЗП - 98%, СП - 8%			1981,56	14,67	340828	2523		55547		
326	5	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015 Н15=22	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	36	1569,72	--	56510	--	--	42382	106804	
			ЗП - 75%, СП - 8%			1569,72	--	56510	--		7911		
327	6	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16Н15=22	Счетчик газовый мембранный.Установка	шт.	36	1276,00	--	45936	--	--	34452	86819	
			ЗП - 75%, СП - 8%			1276,00	--	45936	--		6431		
328	7	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Н15=22	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	36	1798,92	248,72	64761	8954	--	58832	133480	
			ЗП - 98%, СП - 8%			1550,20	117,36	55807	4225		9887		
329	8	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 Н15=22	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20	51,82	2,67	1036	54	--	682	1856	
			ЗП - 69%, СП - 8%			49,15	0,29	983	6		137		
330	9	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 Н15=22	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	20	25,01	3,44	500	69	--	304	868	
			ЗП - 69%, СП - 8%			21,57	0,44	431	9		64		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-9	Тенге								1264550	
			ИТОГО: по акту									114882012	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		13785841					
			Итого с НДС									128667853	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, ОКПО, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табын Курылыс"
(наименование организации, ОКПО, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нагрызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО: Сеилханов Б.О.