Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство 9-этажного 207-квартирного жилого дома в мкр. Батыс-2, уч. 350, г. Актобе (третья очередь) (без наружных инженерных сетей и сметной документации)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство 9-этажного 207-квартирного жилого дома в мкр. Батыс-2, уч. 350, г. Актобе (третья очередь) (без наружных инженерных сетей и сметной документации)»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от**09.10.2020**

Акт выполненных работ № 2

за **февраль 2024** (месяц, год) на **Блок Б** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 2-2-1										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
			Земляные работы Блока Б										
1	1	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1630,514	313,18	313,18	510644	510644	--	17088	569950
			НР - 50% СП - 8%			--	52,40	--	85439		42219	
2	2	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1630,514	21,63	18,22	35268	29708	--	3616	41995
			НР - 20% СП - 8%			3,41	7,68	5560	12522		3111	
3	3	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1369,4344	234,25	234,25	320790	320790	--	10736	358048
			НР - 20% СП - 8%			--	39,20	--	53682		26522	
4	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	149,99742	2191,73	--	328754	--	--	65751	426065
			НР - 20% СП - 8%			2191,73	--	328754	--		31560	
5	5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	м3 грунта	1519,43182	51,34	51,34	78008	78008	--	6126	90865
			НР - 20% СП - 8%			--	20,16	--	30632		6731	
6	6	Е11-010104-0111 1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	м3 грунта	3038,86364	45,98	45,98	139727	139727	--	10976	162760
			НР - 20% СП - 8%			--	18,06	--	54882		12056	
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1519,43182	171,87	78,99	261145	120020	--	39928	325158
			НР - 20% СП - 8%			92,88	38,51	141125	58513		24086	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1674336	1198897	--	154221	1974841
								475439	295670	--	146285	
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
8	8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	38,5	2520,74	1132,94	97048	43618	--	12734	118565
			НР - 20% СП - 8%			1387,80	265,97	53430	10240		8783	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	188,5	3893,72	1695,60	733966	319621	--	98244	898787	
			НР - 20% СП - 8%			2198,12	407,83	414346	76876		66577		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				831014	363239	--	110978	1017352	
								467776	87116	--	75360		
			РАЗДЕЛ 3.Блоки стен подвала										
10	10	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	26	1496,98	1055,36	38921	27440	--	3770	46107	
			НР - 20% СП - 8%			441,62	283,45	11482	7370		3415		
11	11	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	143	1545,75	1034,85	221042	147983	--	22561	263091	
			НР - 20% СП - 8%			510,90	277,94	73059	39745		19488		
12	12	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	54	2095,86	1318,27	113176	71187	--	12222	135430	
			НР - 20% СП - 8%			777,59	354,07	41990	19120		10032		
13	13	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	87	3496,55	2312,10	304200	201153	--	31415	362464	
			НР - 20% СП - 8%			1184,45	620,99	103047	54026		26849		
14	14	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Арматурные сетки .Укладка	т металлических изделий	0,5676	75716,46	2396,46	42977	1361	--	8413	55501	
			НР - 20% СП - 8%			73320,00	792,18	41616	450		4111		
15	15	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки из бетона В15.Устройство	м3	16,7	3893,72	1695,60	65025	28317	--	8704	79627	
			НР - 20% СП - 8%			2198,12	407,83	36709	6811		5898		
					изоляция								
11	16	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида	м2 поверхности	84,51	246,16	6,78	20803	573	--	4080	26873	
			НР - 20% СП - 8%			239,38	1,99	20230	168		1991		
12	17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	338,04	326,44	20,10	110350	6794	--	20909	141760	
			НР - 20% СП - 8%			306,34	2,93	103555	990		10501		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				916494	484808	--	112074	1110853	
								431688	128680	--	82285		
			РАЗДЕЛ 4.Монолитный железобетонный пояс										
13	18	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	28,8	15758,46	4835,46	453844	139262	--	68956	564624	
			НР - 20% СП - 8%			10923,00	1048,46	314582	30196		41824		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				453844	139262	--	68956	564624	
								314582	30196	--	41824		
			РАЗДЕЛ 5.Перекрытие над подвалом										
14	19	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	49	1870,81	933,46	91670	45740	--	11215	111115	
			НР - 20% СП - 8%			937,35	206,99	45930	10143		8231		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	20	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера.Установка НР - 20% СП - 8%	т стальных элементов	0,0896	281947,95 268770,00	13177,95 1569,69	25263 24082	1181 141	--	4844 2409	32516	
16	21	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка НР - 20% СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	437,13 188,59	248,54 58,53	874 377	497 117	--	99 78	1051	
17	22	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж НР - 20% СП - 8%	т конструкций	0,1566	19612,31 17991,60	1620,71 499,08	3071 2817	254 78	--	579 292	3942	
18	23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 20% СП - 8%	м2	5,1678	51,82 49,15	2,67 0,29	268 254	13 1	--	51 26	345	
19	24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 20% СП - 8%	м2	5,1678	30,60 28,71	1,89 0,29	158 148	9 1	--	30 15	203	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				121304 73608	47694 10481	-- --	16818 11051	149172	
			РАЗДЕЛ 6.Проемы										
20	25	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 20% СП - 8%	м2	1,92	1951,82 1763,69	188,13 89,46	3747 3386	361 172	--	712 357	4815	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3747 3386	361 172	-- --	712 357	4815	
			РАЗДЕЛ 7.Полы										
21	26	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 20% СП - 8%	м3 уплотненного грунта	82,875	171,87 92,88	78,99 38,51	14244 7697	6547 3192	--	2178 1314	17736	
22	27	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 20% СП - 8%	м3 подстилающего слоя	33,15	5472,67 3648,24	1824,43 806,85	181419 120939	60480 26747	--	29537 16877	227833	
23	28	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 20% СП - 8%	м3 подстилающего слоя	33,15	4128,84 4121,16	7,68 --	136871 136616	255 --	--	27323 13136	177330	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				332534 265252	67282 29939	-- --	59038 31327	422899	
			РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы										
			Потолки										
24	29	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 20% СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	263,6	79,21 76,56	2,65 1,35	20880 20181	699 356	--	4107 1999	26986	
25	30	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР - 20% СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	263,6	50,40 49,54	0,86 0,42	13285 13059	227 111	--	2634 1274	17192	
			Стены										
26	31	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	686	50,40	0,86	34574	590	--	6855	44743	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 20%, СП - 8%			49,54	0,42	33984	288		3314		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				68739	1516	--	13596	88921	
								67224	755	--	6587		
			РАЗДЕЛ 9.Крыльцо										
27	32	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	20,22	111,17	30,40	2248	614	--	374	2831	
			НР - 20%, СП - 8%			80,77	11,59	1633	234		210		
28	33	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестница и площадка из бетона В15.Устройство	м3	3,2	3893,72	1695,60	12460	5426	--	1668	15258	
			НР - 20%, СП - 8%			2198,12	407,83	7034	1305		1130		
29	34	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00552	267556,89	652,89	1477	4	--	295	1914	
			НР - 20%, СП - 8%			266904,00	308,07	1473	2		142		
30	35	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлическое ограждение.Монтаж	т конструкций	0,08861	45233,17	4166,27	4008	369	--	736	5123	
			НР - 20%, СП - 8%			41066,90	443,99	3639	39		380		
31	36	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические стойки ,балки ,прогоны.Монтаж	т конструкций	1,07282	14145,39	1317,19	15175	1413	--	2850	19467	
			НР - 20%, СП - 8%			12828,20	454,77	13762	488		1442		
32	37	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,5	51,82	2,67	492	26	--	94	633	
			НР - 20%, СП - 8%			49,15	0,29	467	3		47		
33	38	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	19	30,60	1,89	581	36	--	110	747	
			НР - 20%, СП - 8%			28,71	0,29	545	6		55		
34	39	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	19,5	952,73	106,21	18578	2071	--	3493	23837	
			НР - 20%, СП - 8%			846,52	49,16	16507	959		1766		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				55019	9959	--	9620	69810	
								45060	3036	--	5172		
			РАЗДЕЛ 10.Приямки										
35	40	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,28	2325,60	1368,50	651	383	--	91	802	
			НР - 20%, СП - 8%			957,10	674,82	268	189		59		
36	41	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	4,2	17923,12	174,83	75277	734	--	14958	97453	
			НР - 20%, СП - 8%			17748,29	58,39	74543	245		7219		
37	42	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	866,43	39,69	12130	555	--	2356	15644	
			НР - 20%, СП - 8%			826,74	14,52	11574	203		1159		
38	43	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,13622	58483,78	1258,98	7967	172	--	1567	10296	
			НР - 20%, СП - 8%			57224,80	278,73	7795	38		763		
39	44	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,52	51,82	2,67	131	7	--	25	168	
			НР - 20%, СП - 8%			49,15	0,29	124	1		12		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	5,04	30,60	1,89	154	9	--	29	198	
			НР - 26% СП - 8%			28,71	0,29	145	1		15		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				96310	1860	--	19026	124561	
								94449	677	--	9227		
			РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка										
41	46	Е11-150106-102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	87,552	3871,40	34,70	338949	3038	--	67471	438933	
			НР - 26% СП - 8%			3836,70	16,47	335911	1442		32514		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				338949	3038	--	67471	438933	
								335911	1442	--	32514		
			РАЗДЕЛ 12.Отмостка										
42	47	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,398	5472,67	1824,43	56905	18971	--	9265	71463	
			НР - 26% СП - 8%			3648,24	806,85	37934	8390		5294		
43	48	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка из бетона В10.Устройство	м3 подстилающего слоя	10,398	4128,84	7,68	42932	80	--	8570	55623	
			НР - 26% СП - 8%			4121,16	--	42852	--		4120		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				99837	19051	--	17835	127086	
								80786	8390	--	9414		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2-1	Тенге								6093875	
			СМЕТА 2-2-2										
			ОТДЕЛ 1. 9 этажей										
			РАЗДЕЛ 1.Монолитный керамзитовый пояс 4 шт										
44	1	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	54,3	11361,79	438,79	616945	23826	--	32248	701128	
			НР - 5,44% СП - 8%			10923,00	3,96	593119	215		51935		
45	2	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Связевые сетки	т металлических изделий	1,05786	73320,00	--	77562	--	--	4216	88320	
			НР - 5,44% СП - 8%			73320,00	--	77562	--		6542		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				694507	23826	--	36464	789448	
								670681	215	--	58477		
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытие 1 го этажа										
46	3	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	51	991,90	54,55	50587	2782	--	2598	57440	
			НР - 5,44% СП - 8%			937,35	--	47805	--		4255		
47	4	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,0896	278621,32	9851,32	24964	883	--	1309	28375	
			НР - 5,44% СП - 8%			268770,00	--	24082	--		2102		
48	5	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	шт. сборных конструкций	4	188,59	--	754	--	--	41	859	
			НР - 5,44% СП - 8%			188,59	--	754	--		64		
49	6	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,3132	18201,18	209,58	5701	66	--	306	6488	
			НР - 5,44% СП - 8%			17991,60	--	5635	--		481		
50	7	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,3356	51,34	2,19	531	23	--	28	603	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 5,44% СП - 8%			49,15	0,15	508	2		45		
51	8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	20,6712	30,19	1,48	624	30	--	32	709	
			НР - 5,44% СП - 8%			28,71	0,15	593	3		53		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				83161	3784	--	4314	94474	
								79377	5	--	7000		
			РАЗДЕЛ 3.Перекрытие 2-4 го этажей										
52	9	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	147	991,90	54,55	145809	8019	--	7489	165562	
			НР - 5,44% СП - 8%			937,35	--	137790	--		12264		
53	10	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,28	278621,32	9851,32	78014	2758	--	4090	88672	
			НР - 5,44% СП - 8%			268770,00	--	75256	--		6568		
54	11	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	шт. сборных конструкций	12	188,59	--	2263	--	--	123	2577	
			НР - 5,44% СП - 8%			188,59	--	2263	--		191		
55	12	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,9396	18201,18	209,58	17102	197	--	919	19462	
			НР - 5,44% СП - 8%			17991,60	--	16905	--		1442		
56	13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,0068	51,34	2,19	1592	68	--	83	1809	
			НР - 5,44% СП - 8%			49,15	0,15	1524	5		134		
57	14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	62,0136	30,19	1,48	1872	91	--	97	2127	
			НР - 5,44% СП - 8%			28,71	0,15	1780	9		158		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				246652	11133	--	12801	280209	
								235518	14	--	20757		
			РАЗДЕЛ 4.Перекрытие 5-8 го этажей										
58	15	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	252	991,90	54,55	249959	13747	--	12838	283821	
			НР - 5,44% СП - 8%			937,35	--	236212	--		21024		
59	16	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,35	278621,32	9851,32	97517	3448	--	5113	110840	
			НР - 5,44% СП - 8%			268770,00	--	94070	--		8210		
60	17	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	шт. сборных конструкций	10	188,59	--	1886	--	--	102	2148	
			НР - 5,44% СП - 8%			188,59	--	1886	--		159		
61	18	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	1,4094	18201,18	209,58	25653	295	--	1378	29194	
			НР - 5,44% СП - 8%			17991,60	--	25357	--		2162		
62	19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,5102	51,34	2,19	2388	102	--	125	2714	
			НР - 5,44% СП - 8%			49,15	0,15	2286	7		201		
63	20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	93,0204	30,19	1,48	2808	138	--	146	3190	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 5,44% СП - 8%			28,71	0,15	2671	14		236		
			Плита лоджий ПЛ1 8 шт										
64	21	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	22,4	19552,55	21,35	437977	479	--	23783	498701	
			НР - 5,44% СП - 8%			19531,20	3,96	437499	89		36941		
65	22	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,957872	20508,91	369,79	40154	724	--	2143	45681	
			НР - 5,44% СП - 8%			20139,12	--	39430	--		3384		
66	23	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Крышки металлические. Установка	т металлических изделий	0,37944	54990,00	--	20865	--	--	1134	23759	
			НР - 5,44% СП - 8%			54990,00	--	20865	--		1760		
67	24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,24	51,34	2,19	526	23	--	27	598	
			НР - 5,44% СП - 8%			49,15	0,15	503	2		44		
68	25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	20,48	30,19	1,48	618	30	--	32	702	
			НР - 5,44% СП - 8%			28,71	0,15	588	3		52		
69	26	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка	т	0,192	266904,00	--	51246	--	--	2785	58354	
			НР - 5,44% СП - 8%			266904,00	--	51246	--		4322		
			Плита лоджий ПЛ2 8 шт										
70	27	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	28	19552,55	21,35	547471	598	--	29729	623376	
			НР - 5,44% СП - 8%			19531,20	3,96	546874	111		46176		
71	28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,958976	20508,91	369,79	60685	1094	--	3239	69038	
			НР - 5,44% СП - 8%			20139,12	--	59591	--		5114		
72	29	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка	т	0,192	266904,00	--	51246	--	--	2785	58354	
			НР - 5,44% СП - 8%			266904,00	--	51246	--		4322		
73	30	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Крышки металлические. Установка	т металлических изделий	0,3796	54990,00	--	20874	--	--	1135	23769	
			НР - 5,44% СП - 8%			54990,00	--	20874	--		1761		
74	31	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,24	51,34	2,19	526	23	--	27	598	
			НР - 5,44% СП - 8%			49,15	0,15	503	2		44		
75	32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	20,48	30,19	1,48	618	30	--	32	702	
			НР - 5,44% СП - 8%			28,71	0,15	588	3		52		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1613017**	**20731**	**--**	**86553**	**1835539**	
								1592289	**231**	**--**	**135964**		
			РАЗДЕЛ 5.Перекрытие 9 го этажа										
76	33	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	49	991,90	54,55	48603	2673	--	2496	55187	
			НР - 5,44% СП - 8%			937,35	--	45930	--		4088		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	34	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера.Установка НР - 5,44%, СП - 8%	т стальных элементов	0,0896	278621,32 268770,00	9851,32 --	24964 24082	883 --	--	1309 2102	28375	
78	35	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка НР - 5,44%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	10	188,59 188,59	-- --	1886 1886	-- --	--	102 159	2148	
79	36	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж НР - 5,44%, СП - 8%	т конструкций	1,4094	18201,18 17991,60	209,58 --	25653 25357	295 --	--	1378 2162	29194	
80	37	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 5,44%, СП - 8%	м2	46,5102	51,34 49,15	2,19 0,15	2388 2286	102 7	--	125 201	2714	
81	38	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 5,44%, СП - 8%	м2	93,0204	30,19 28,71	1,48 0,15	2808 2671	138 14	--	146 236	3190	
				Плита монолитная									
82	39	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 5,44%, СП - 8%	м3	2,8	19552,55 19531,20	21,35 3,96	54747 54687	60 11	--	2973 4618	62337	
				Монолитный участок МУ 1									
83	40	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 5,44%, СП - 8%	м2 покрытия	6	405,49 404,49	1,00 --	2433 2427	6 --	--	132 205	2770	
84	41	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР - 5,44%, СП - 8%	м3	0,9	10494,32 10278,92	215,40 3,96	9445 9251	194 4	--	503 796	10744	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				172927 168577	4351 36	-- --	9164 14567	196659	
						РАЗДЕЛ 6.Лифт							
				стены лифта									
85	42	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл 1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 из силикатного кирпича М125 на растворе М50 НР - 5,44%, СП - 8%	м3 кладки	121,09878	9934,27 7435,61	2498,66 560,39	1203028 900443	302585 67863	--	52627 100452	1356108	
86	43	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 5,44%, СП - 8%	т	0,118	266904,00 266904,00	-- --	31495 31495	-- --	--	1712 2657	35863	
87	44	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Скоба весом до 4 кг. Установка НР - 5,44%, СП - 8%	т	0,0028	266904,00 266904,00	-- --	747 747	-- --	--	41 63	851	
88	45	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР - 5,44%, СП - 8%	м2	1,3	1483,78 1483,38	0,40 --	1929 1928	1 --	--	105 163	2197	
89	46	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Металлические балки.Установка	т стальных элементов	0,1078	71631,20	4122,50	7722	444	--	396	8767	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 5,44%, СП - 8%			67508,70	--	7277	--		649		
90	47	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка МЛ-1 и ступени.Монтаж	т конструкций	0,0108	43948,75	2881,85	475	31	--	24	539	
			НР - 5,44%, СП - 8%			41066,90	--	444	--		40		
91	48	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,3882	51,34	2,19	225	10	--	12	256	
			НР - 5,44%, СП - 8%			49,15	0,15	216	1		19		
92	49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	8,7764	30,19	1,48	265	13	--	14	301	
			НР - 5,44%, СП - 8%			28,71	0,15	252	1		22		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1245886	303084	--	54931	1404882	
								942802	67865	--	104065		
			РАЗДЕЛ 7.Лестничная клетка										
93	50	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лобовые балки.Монтаж	т конструкций	0,04452	18201,18	209,58	810	9	--	44	922	
			НР - 5,44%, СП - 8%			17991,60	--	801	--		68		
94	51	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,04452	12496,70	1665,95	556	74	--	26	629	
			НР - 5,44%, СП - 8%			10830,75	--	482	--		47		
95	52	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические косоуры.Монтаж	т конструкций	2,59266	43948,75	2881,85	113944	7472	--	5787	129309	
			НР - 5,44%, СП - 8%			41066,90	--	106473	--		9578		
96	53	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	255	1455,84	--	371239	--	--	20177	422729	
			НР - 5,44%, СП - 8%			1455,84	--	371239	--		31313		
97	54	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	57	1977,03	11,25	112691	641	--	6090	128283	
			НР - 5,44%, СП - 8%			1965,78	--	112049	--		9502		
98	55	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,15808	266904,00	--	42192	--	--	2293	48044	
			НР - 5,44%, СП - 8%			266904,00	--	42192	--		3559		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				641432	8196	--	34417	729916	
								633236	--	--	54067		
			РАЗДЕЛ 8.Стены 1 го этажа										
99	56	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	112,0842	9263,76	--	1038321	--	--	56433	1182334	
			НР - 5,44%, СП - 8%			9263,76	--	1038321	--		87580		
100	57	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка пилонов М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	15,90186	9934,27	2498,66	157973	39733	--	6911	178074	
			НР - 5,44%, СП - 8%			7435,61	560,39	118240	8911		13191		
101	58	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	92,28768	9209,00	2498,66	849877	230595	--	36469	957253	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 5,44% СП - 8%			6710,34	560,39	619282	51717		70908		
102	59	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4536	73320,00	--	33258	--	--	1808	37871	
			НР - 5,44% СП - 8%			73320,00	--	33258	--		2805		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2079429	270328	--	101621	2355532	
								1809101	60628	--	174484		
			РАЗДЕЛ 9.Перегородки 1 го этажа										
103	60	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	925,287	2156,34	235,48	1995233	217886	--	99255	2262047	
			НР - 5,44% СП - 8%			1920,86	52,81	1777347	48864		167559		
104	61	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,557	2156,34	235,48	100393	10964	--	4994	113818	
			НР - 5,44% СП - 8%			1920,86	52,81	89429	2459		8431		
105	62	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,3018	4657,44	--	29350	--	--	1595	33421	
			НР - 5,44% СП - 8%			4657,44	--	29350	--		2476		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2124976	228850	--	105844	2409286	
								1896126	51323	--	178466		
			РАЗДЕЛ 10.Стены 2-9 го этажа										
106	63	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	878,628	9263,76	--	8139399	--	--	442376	9268317	
			НР - 5,44% СП - 8%			9263,76	--	8139399	--		686542		
107	64	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка пилонов М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	18,24	9934,27	2498,66	181201	45576	--	7927	204258	
			НР - 5,44% СП - 8%			7435,61	560,39	135626	10222		15130		
108	65	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	505,22712	9209,00	2498,66	4652637	1262391	--	199648	5240467	
			НР - 5,44% СП - 8%			6710,34	560,39	3390246	283124		388183		
109	66	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,6288	73320,00	--	266064	--	--	14461	302966	
			НР - 5,44% СП - 8%			73320,00	--	266064	--		22442		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				13239301	1307967	--	664412	15016008	
								11931335	293346	--	1112297		
			РАЗДЕЛ 11.Перегородки 2-9 го этажа										
110	67	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7402,296	2156,34	235,48	15961867	1743092	--	794037	18096376	
			НР - 5,44% СП - 8%			1920,86	52,81	14218774	390915		1340472		
111	68	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м2 перегородок (за вычетом проемов)	372,456	2156,34	235,48	803142	87706	--	39953	910543	
			НР - 5,44% СП - 8%			1920,86	52,81	715436	19669		67448		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	69	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	50,4144	4657,44	--	234802	--	--	12761	267369	
			НР - 5,44% СП - 8%			4657,44	--	234802	--		19805		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				16999811	1830798	--	846751	19274288	
								15169012	410584	--	1427725		
			РАЗДЕЛ 12.Ограждение лоджии										
113	70	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,4192	71631,20	4122,50	173290	9973	--	8876	196740	
			НР - 5,44% СП - 8%			67508,70	--	163317	--		14573		
114	71	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4536	51,34	2,19	23	1	--	1	26	
			НР - 5,44% СП - 8%			49,15	0,15	22	--		2		
115	72	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,9072	30,19	1,48	27	1	--	1	31	
			НР - 5,44% СП - 8%			28,71	0,15	26	--		2		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				173340	9975	--	8878	196797	
								163365	--	--	14577		
			РАЗДЕЛ 13.Вентканалы										
116	73	Е11-080201-0104 1108-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м вентканалов из керамического кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	135,04788	9297,49	2014,63	1255606	272071	--	56772	1417368	
			НР - 5,44% СП - 8%			7282,86	451,84	983535	61020		104990		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1255606	272071	--	56772	1417368	
								983535	61020	--	104990		
			РАЗДЕЛ 14.Перемычки										
117	74	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	62	1037,39	--	64318	--	--	3496	73239	
			НР - 5,44% СП - 8%			1037,39	--	64318	--		5425		
118	75	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	739	188,59	--	139368	--	--	7575	158698	
			НР - 5,44% СП - 8%			188,59	--	139368	--		11755		
119	76	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Металлические перемычки.Установка	т стальных элементов	3,80308	71631,20	4122,50	272419	15678	--	13954	309283	
			НР - 5,44% СП - 8%			67508,70	--	256741	--		22910		
120	77	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	106,105932	51,34	2,19	5447	232	--	284	6190	
			НР - 5,44% СП - 8%			49,15	0,15	5215	16		459		
121	78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	212,211864	30,19	1,48	6407	314	--	333	7279	
			НР - 5,44% СП - 8%			28,71	0,15	6093	32		539		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				487959	16224	--	25642	554689	
								471735	48	--	41088		
			РАЗДЕЛ 15.Окна										
122	79	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	819,72	7589,52	--	6221281	--	--	338127	7084160	
			НР - 5,44% СП - 8%			7589,52	--	6221281	--		524753		
123	80	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	327,9	1047,50	5,65	343475	1853	--	18567	391006	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 5.44% СП - 8%			1041,85	--	341623	--		28963		
124	81	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	36,45	1427,92	8,88	52048	324	--	2811	59248	
			НР - 5.44% СП - 8%			1419,04	--	51724	--		4389		
125	82	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	281,2	262,55	--	73829	--	--	4013	84069	
			НР - 5.44% СП - 8%			262,55	--	73829	--		6227		
126	83	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	281,2	502,68	1,85	141354	520	--	7654	160929	
			НР - 5.44% СП - 8%			500,83	--	140833	--		11921		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				6831987	2697	--	371172	7779412	
								6829290	--	--	576253		
			РАЗДЕЛ 16.Двери										
127	84	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,46	2389,42	1,26	13046	7	--	709	14855	
			НР - 5.44% СП - 8%			2388,16	--	13039	--		1100		
128	85	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	77,7	2568,37	1,31	199562	102	--	10841	227235	
			НР - 5.44% СП - 8%			2567,06	--	199461	--		16832		
129	86	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	55,44	1652,45	9,47	91612	525	--	4951	104288	
			НР - 5.44% СП - 8%			1642,98	--	91087	--		7725		
130	87	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	260,82	1247,20	2,72	325295	709	--	17641	370371	
			НР - 5.44% СП - 8%			1244,48	--	324585	--		27435		
131	88	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	79,38	1652,45	9,47	131171	752	--	7088	149320	
			НР - 5.44% СП - 8%			1642,98	--	130420	--		11061		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				760686	2095	--	41230	866069	
								758592	--	--	64153		
			РАЗДЕЛ 17.Полы										
			ТИП 1										
132	89	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3463,99	745,37	1,56	2581954	5404	--	140036	2939749	
			НР - 5.44% СП - 8%			743,81	--	2576550	--		217759		
133	90	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3463,99	341,59	--	1183264	--	--	64310	1347380	
			НР - 5.44% СП - 8%			341,59	--	1183264	--		99806		
134	91	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3463,99	381,30	1,45	1320819	5023	--	71514	1503719	
			НР - 5.44% СП - 8%			379,85	--	1315797	--		111387		
135	92	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3463,99	10,12	0,74	35056	2563	--	1766	39768	
			НР - 5.44% СП - 8%			9,38	--	32492	--		2946		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	93	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	3463,99	445,41	--	1542896	--	--	83856	1756893	
			НР - 5.44% СП - 8%			445,41	--	1542896	--		130140		
137	94	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	3741,1092	94,96	0,32	355256	1197	--	19243	404459	
			НР - 5.44% СП - 8%			94,64	--	354059	--		29960		
					Тип 2								
138	95	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	87,62	745,37	1,56	65309	137	--	3542	74359	
			НР - 5.44% СП - 8%			743,81	--	65173	--		5508		
139	96	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	87,62	341,59	--	29930	--	--	1627	34081	
			НР - 5.44% СП - 8%			341,59	--	29930	--		2525		
140	97	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,62	381,30	1,45	33410	127	--	1809	38036	
			НР - 5.44% СП - 8%			379,85	--	33282	--		2817		
141	98	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	87,62	10,12	0,74	887	65	--	45	1006	
			НР - 5.44% СП - 8%			9,38	--	822	--		75		
142	99	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	87,62	1370,79	18,23	120109	1598	--	6466	136701	
			НР - 5.44% СП - 8%			1352,56	5,28	118511	463		10126		
					Тип3								
143	100	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	644,3	377,00	0,75	242901	483	--	13175	276563	
			НР - 5.44% СП - 8%			376,25	--	242418	--		20486		
144	101	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	644,3	29,35	2,23	18910	1437	--	950	21448	
			НР - 5.44% СП - 8%			27,12	--	17473	--		1589		
					Тип4								
145	102	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,255	4128,84	7,68	5182	10	--	281	5900	
			НР - 5.44% СП - 8%			4121,16	--	5172	--		437		
146	103	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,55	377,00	0,75	4731	9	--	257	5387	
			НР - 5.44% СП - 8%			376,25	--	4722	--		399		
147	104	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	12,55	9,78	0,74	123	9	--	6	139	
			НР - 5.44% СП - 8%			9,04	--	113	--		10		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				7540737	18062	--	408883	8585588	
								7522674	463	--	635970		
			РАЗДЕЛ 18.Внутренняя отделка										
					Потолки								
148	105	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	2923,5	76,56	--	223823	--	--	12165	254867	
			НР - 5.44% СП - 8%			76,56	--	223823	--		18879		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	106	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 5,44% СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	2923,5	774,43 772,40	2,03 --	2264046 2258111	5935 --	--	122728 190942	2577716	
150	107	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 5,44% СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2923,5	344,24 344,24	-- --	1006386 1006386	-- --	--	54697 84887	1145970	
					Стены								
151	108	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 5,44% СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	8059,3	1118,14 1051,54	66,60 57,72	9011426 8474676	536750 465183	--	485881 759785	10257092	
152	109	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 5,44% СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	8059,3	421,67 420,31	1,36 --	3398365 3387404	10961 --	--	184105 286598	3869068	
153	110	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 5,44% СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	8059,3	305,84 305,84	-- --	2464856 2464856	-- --	--	133965 207906	2806727	
154	111	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 5,44% СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	664,2	942,80 876,20	66,60 57,72	626208 581972	44236 38338	--	33714 52794	712716	
155	112	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 5,44% СП - 8%	м2 поверхности облицовки	664,2	2011,75 2011,10	0,65 --	1336204 1335773	432 --	--	72599 112704	1521508	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				20331314	598314	--	1099854	23145664	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				86931826					
			ОТДЕЛ 2.Техэтаж										
			РАЗДЕЛ 19.Стены техэтажа										
156	113	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл 1 п.3 1	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 5,44% СП - 8%	м3 кладки	186,526848	6469,32 6469,32	-- --	1206702 1206702	-- --	--	65584 101783	1374069	
157	114	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл 1 п.3 1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 5,44% СП - 8%	м3 кладки	59,71928	9209,00 6710,34	2498,66 560,39	549955 400737	149218 33466	--	23599 45884	619438	
158	115	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 5,44% СП - 8%	т металлических изделий	0,4536	73320,00 73320,00	-- --	33258 33258	-- --	--	1808 2805	37871	
159	116	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР - 5,44% СП - 8%	м3 кладки	10,5672	4657,44 4657,44	-- --	49216 49216	-- --	--	2675 4151	56042	
					ПЕРЕМЫЧКИ								
160	117	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 5,44% СП - 8%	шт. сборных конструкций	18	188,59 188,59	-- --	3395 3395	-- --	--	184 286	3866	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**1842526**	**149218**	**--**	**93850**	**2091286**	
								1693308	**33466**	**--**	**154909**		
			РАЗДЕЛ 20.Покрытие										
161	118	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** НР - 5,44% СП - 8%	шт. сборных конструкций	47	991,90 937,35	54,55 --	46619 44055	2564 --	--	2394 3921	52935	
162	119	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** НР - 5,44% СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	802,69 773,26	29,43 --	803 773	29 --	--	42 68	913	
163	120	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера диаметром 12АIII.Установка** НР - 5,44% СП - 8%	т стальных элементов	0,0896	278621,32 268770,00	9851,32 --	24964 24082	883 --	--	1309 2102	28375	
			Плита монолитная										
164	121	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** НР - 5,44% СП - 8%	м3	2,1	19552,55 19531,20	21,35 3,96	41060 41016	45 8	--	2230 3463	46753	
165	122	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка** НР - 5,44% СП - 8%	т	0,01481	266904,00 266904,00	-- --	3953 3953	-- --	--	215 333	4501	
166	123	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков** НР - 5,44% СП - 8%	м2	1	1483,78 1483,38	0,40 --	1484 1483	-- --	--	81 125	1690	
167	124	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Металлическая стремянка МЛ-1 и ступени.Монтаж** НР - 5,44% СП - 8%	т конструкций	0,121	43948,75 41066,90	2881,85 --	5318 4969	349 --	--	270 447	6035	
168	125	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** НР - 5,44% СП - 8%	м2	4,477	51,34 49,15	2,19 0,15	230 220	10 1	--	12 19	261	
169	126	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза** НР - 5,44% СП - 8%	м2	8,954	30,19 28,71	1,48 0,15	270 257	13 1	--	14 23	307	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**124701**	**3893**	**--**	**6567**	**141770**	
								120808	**10**	**--**	**10501**		
			РАЗДЕЛ 21.Кровля техэтажа										
170	127	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** НР - 5,44% СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	353,5416	220,26 220,26	-- --	77871 77871	-- --	--	4232 6568	88672	
171	128	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** НР - 5,44% СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	353,5416	582,34 582,34	-- --	205881 205881	-- --	--	11190 17366	234436	
172	129	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 к=1	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой** НР - 5,44% СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	353,5416	450,84 450,84	-- --	159391 159391	-- --	--	8663 13444	181498	
173	130	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** НР - 5,44% СП - 8%	м2 стяжки	353,5416	318,07 249,80	68,27 18,48	112451 88315	24136 6533	--	5155 9408	127014	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	131	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 50мм	м2 стяжки	12373,956	1,94	1,01	24005	12497	--	820	26812	
			НР - 5,44% СП - 8%			0,93	0,29	11508	3588		1986		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				579599	36633	--	30060	658432	
								542966	10121	--	48772		
			РАЗДЕЛ 22.Крыша										
			Над лестничной клеткой										
175	132	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,112	220,26	--	9276	--	--	504	10563	
			НР - 5,44% СП - 8%			220,26	--	9276	--		782		
176	133	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	42,112	582,34	--	24524	--	--	1333	27925	
			НР - 5,44% СП - 8%			582,34	--	24524	--		2069		
177	134	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 к=1	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	42,112	450,84	--	18986	--	--	1032	21619	
			НР - 5,44% СП - 8%			450,84	--	18986	--		1601		
178	135	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,68512	3899,96	1114,08	22172	6334	--	961	24983	
			НР - 5,44% СП - 8%			2785,88	322,74	15838	1835		1851		
179	136	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	42,112	318,07	68,27	13395	2875	--	614	15130	
			НР - 5,44% СП - 8%			249,80	18,48	10520	778		1121		
180	137	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Распределительная сетка диаметром 4ВР I.Установка	т металлических изделий	0,0522189	73320,00	--	3829	--	--	208	4360	
			НР - 5,44% СП - 8%			73320,00	--	3829	--		323		
181	138	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	42,112	318,07	68,27	13395	2875	--	614	15130	
			НР - 5,44% СП - 8%			249,80	18,48	10520	778		1121		
182	139	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1473,92	1,94	1,01	2859	1488	--	98	3193	
			НР - 5,44% СП - 8%			0,93	0,29	1371	427		237		
183	140	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	42,112	162,19	4,35	6830	183	--	363	7769	
			НР - 5,44% СП - 8%			157,84	0,88	6647	37		575		
184	141	Е11-120101-0409 1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	19,76	787,83	24,38	15568	482	--	822	17701	
			НР - 5,44% СП - 8%			763,45	1,91	15086	38		1311		
			Над балконами.										
185	142	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	42	318,07	68,27	13359	2867	--	612	15089	
			НР - 5,44% СП - 8%			249,80	18,48	10492	776		1118		
186	143	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	630	1,94	1,01	1222	637	--	42	1365	
			НР - 5,44% СП - 8%			0,93	0,29	586	183		101		
187	144	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	42	162,19	4,35	6812	183	--	362	7748	
			НР - 5,44% СП - 8%			157,84	0,88	6629	37		574		
			Основная крыша										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
188	145	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	353,5416	220,26	--	77871	--	--	4232	88672	
			НР - 5.44% СП - 8%			220,26	--	77871	--		6568		
189	146	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	47,728116	3899,96	1114,08	186138	53173	--	8064	209738	
			НР - 5.44% СП - 8%			2785,88	322,74	132965	15404		15536		
190	147	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	388,89576	318,07	68,27	123696	26550	--	5670	139716	
			НР - 5.44% СП - 8%			249,80	18,48	97146	7187		10349		
191	148	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Распределительная сетка диаметром 4ВР 1.Установка	т металлических изделий	0,4383916	73320,00	--	32143	--	--	1747	36601	
			НР - 5.44% СП - 8%			73320,00	--	32143	--		2711		
192	149	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	353,5416	318,07	68,27	112451	24136	--	5155	127014	
			НР - 5.44% СП - 8%			249,80	18,48	88315	6533		9408		
193	150	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	12373,956	1,94	1,01	24005	12497	--	820	26812	
			НР - 5.44% СП - 8%			0,93	0,29	11508	3588		1986		
194	151	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	353,5416	162,19	4,35	57341	1538	--	3050	65222	
			НР - 5.44% СП - 8%			157,84	0,88	55803	311		4831		
195	152	Е11-120101-0409 1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	103,6	787,83	24,38	81619	2526	--	4309	92803	
			НР - 5.44% СП - 8%			763,45	1,91	79093	198		6874		
196	153	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	170,17	--	340	--	--	18	387	
			НР - 5.44% СП - 8%			170,17	--	340	--		29		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				847831	138344	--	40630	959540	
								709488	38110	--	71076		
			РАЗДЕЛ 23.Вентканалы										
197	154	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Утепление вентканалов минплитой	м3 изоляции	1,2342	14780,26	--	18242	--	--	991	20772	
			НР - 5.44% СП - 8%			14780,26	--	18242	--		1539		
198	155	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,68	1584,89	7,09	39115	175	--	2119	44533	
			НР - 5.44% СП - 8%			1577,80	2,05	38940	51		3299		
199	156	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы .Установка	т стальных элементов	0,1272	71631,20	4122,50	9111	524	--	467	10344	
			НР - 5.44% СП - 8%			67508,70	--	8587	--		766		
200	157	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,5	51,34	2,19	1309	56	--	68	1488	
			НР - 5.44% СП - 8%			49,15	0,15	1253	4		110		
201	158	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	51	30,19	1,48	1540	76	--	80	1750	
			НР - 5.44% СП - 8%			28,71	0,15	1464	8		130		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	159	Е11-200701-0406 1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	5	2400,15	38,70	12001	194	--	642	13654	
			НР - 5,44% СП - 8%			2361,45	--	11807	--		1011		
203	160	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4190,34	40,74	8381	81	--	451	9539	
			НР - 5,44% СП - 8%			4149,60	--	8299	--		707		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				89699	1106	--	4818	102080	
								88592	63	--	7562		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2-2	Тенге								90884927	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3.

РАЗДЕЛ 1.Отопление техподполья

204	1	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	866,43	39,69	17329	793	--	8749	28164	
			НР - 52% СП - 8%			826,74	14,52	16535	290		2086		
205	2	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1028,45	47,73	20569	954	--	10376	33421	
			НР - 52% СП - 8%			980,72	17,02	19614	340		2476		
206	3	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1154,00	70,12	46160	2805	--	23054	74751	
			НР - 52% СП - 8%			1083,88	24,50	43355	980		5537		
207	4	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1596,28	93,48	95777	5609	--	47830	155096	
			НР - 52% СП - 8%			1502,80	30,22	90168	1813		11489		
208	5	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	451,89	16,19	6778	243	--	3448	11044	
			НР - 52% СП - 8%			435,70	6,31	6536	95		818		
209	6	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1268,76	13,15	19031	197	--	9794	31131	
			НР - 52% СП - 8%			1255,61	0,06	18834	1		2306		
210	7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	93,04	--	4652	--	--	2419	7637	
			НР - 52% СП - 8%			93,04	--	4652	--		566		
211	8	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	93,04	--	5582	--	--	2903	9164	
			НР - 52% СП - 8%			93,04	--	5582	--		679		
212	9	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	93,04	--	5582	--	--	2903	9164	
			НР - 52% СП - 8%			93,04	--	5582	--		679		
213	10	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,7	51,82	2,67	2472	128	--	1226	3994	
			НР - 52% СП - 8%			49,15	0,29	2344	14		296		
214	11	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,7	61,21	3,79	2920	181	--	1439	4708	
			НР - 52% СП - 8%			57,42	0,59	2739	28		349		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	12	Е11-260101-0801 1126-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими НР - 52% СП - 8%	м3 изоляции	4,2	24381,44 23178,60	1202,84 557,46	102402 97350	5052 2341	--	51840 12339	166581	
216	13	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 52% СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	81,6	391,03 375,60	15,43 6,31	31908 30649	1259 515	--	16205 3849	51962	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				361162 343940	17221 6417	-- --	182186 43469	586817	
			РАЗДЕЛ 2.Узел управления										
217	14	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 52% СП - 8%	шт.	1	5601,44 5104,00	497,44 234,72	5601 5104	498 235	--	2776 670	9047	
218	15	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 52% СП - 8%	шт.	1	741,11 738,64	2,47 0,65	741 739	3 1	--	384 90	1215	
219	16	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР - 52% СП - 8%	шт.	2	5495,09 5151,30	343,79 30,22	10990 10303	687 60	--	5389 1310	17689	
220	17	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР - 52% СП - 8%	фильтр	2	2301,48 1985,70	315,79 80,08	4603 3971	631 160	--	2148 540	7292	
221	18	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 52% СП - 8%	шт.	6	3751,49 3504,80	246,69 44,01	22509 21029	1480 264	--	11072 2686	36268	
222	19	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 52% СП - 8%	шт.	12	2080,55 1981,56	98,99 14,67	24967 23779	1188 176	--	12456 2994	40417	
223	20	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 52% СП - 8%	комплект	5	345,34 345,34	-- --	1727 1727	-- --	--	898 210	2835	
224	21	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 52% СП - 8%	комплект	4	453,73 453,73	-- --	1815 1815	-- --	--	944 221	2979	
225	22	Е11-180901-0107 1118-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Насосы ручные. Установка НР - 52% СП - 8%	узел	1	8480,97 8221,46	259,51 120,88	8481 8221	260 121	--	4338 1026	13845	
226	23	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 52% СП - 8%	м трубопровода	5	1028,45 980,72	47,73 17,02	5142 4904	239 85	--	2594 619	8355	
227	24	Е11-160401-0403 1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений НР - 52% СП - 8%	соединение	10	2401,63 2225,04	176,59 14,67	24016 22250	1766 147	--	11646 2853	38516	
228	25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7	51,82	2,67	88	4	--	44	142	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 52% СП - 8%			49,15	0,29	84	--		11		
229	26	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,7	25,01	3,44	43	6	--	19	67	
			НР - 52% СП - 8%			21,57	0,44	37	1		5		
230	27	Е11-260101-0801 1126-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,06	24381,44	1202,84	1463	72	--	741	2380	
			НР - 52% СП - 8%			23178,60	557,46	1391	33		176		
231	28	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,55	391,03	15,43	997	39	--	506	1624	
			НР - 52% СП - 8%			375,60	6,31	958	16		120		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				113183	6873	--	55955	182671	
								106312	1299	--	13531		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2-3	Тенге								769486	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2.-2-4

на Отопление и вентиляция 9 ти этажей Блок А выше отметки 0,00

			РАЗДЕЛ 1.Отопление Лестничной клетки										
232	1	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1264,14	8,53	37924	256	--	7534	49094	
			НР - 20% СП - 8%			1255,61	--	37668	--		3637		
233	2	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	9,74	757,20	7,57	7375	73	--	1464	9546	
			НР - 20% СП - 8%			749,63	1,88	7301	18		707		
234	3	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	2262,29	--	2262	--	--	452	2932	
			НР - 20% СП - 8%			2262,29	--	2262	--		217		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47561	329	--	9450	61572	
								47231	18	--	4561		
			РАЗДЕЛ 2.Отопление 9 ти этажей										
235	4	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	126	1264,14	8,53	159282	1075	--	31641	206197	
			НР - 20% СП - 8%			1255,61	--	158207	--		15274		
236	5	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1800	1452,44	11,11	2614392	19998	--	518879	3383932	
			НР - 20% СП - 8%			1441,33	--	2594394	--		250662		
237	6	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	108	1452,44	11,11	156864	1200	--	31133	203036	
			НР - 20% СП - 8%			1441,33	--	155664	--		15040		
238	7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2034	93,04	--	189243	--	--	37849	245259	
			НР - 20% СП - 8%			93,04	--	189243	--		18167		
239	8	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка гильз	м трубопровода	36	1093,66	9,78	39372	352	--	7804	50950	
			НР - 20% СП - 8%			1083,88	--	39020	--		3774		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
240	9	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	136,1	757,20	7,57	103056	1031	--	20456	133393
			НР - 20% СП - 8%			749,63	1,88	102025	257		9881		
241	10	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	10	2262,29	--	22623	--	--	4525	29319
			НР - 20% СП - 8%			2262,29	--	22623	--		2172		
242	11	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	206	1569,72	--	323362	--	--	64672	419077
			НР - 20% СП - 8%			1569,72	--	323362	--		31043		
243	12	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	72	10428,19	62,67	750830	4512	--	149264	972101
			НР - 20% СП - 8%			10365,53	--	746318	--		72007		
244	13	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	36	831,90	5,16	29948	186	--	5953	38773
			НР - 20% СП - 8%			826,74	--	29763	--		2872		
245	14	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	216	831,90	5,16	179690	1115	--	35715	232638
			НР - 20% СП - 8%			826,74	--	178576	--		17232		
246	15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	252	93,04	--	23446	--	--	4689	30386
			НР - 20% СП - 8%			93,04	--	23446	--		2251		
247	16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,27696	51,51	2,36	2178	99	--	417	2802
			НР - 20% СП - 8%			49,15	0,15	2078	6		208		
248	17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,27696	60,58	3,16	2561	133	--	488	3293
			НР - 20% СП - 8%			57,42	0,29	2428	12		244		
249	18	Ц13-110203-0101 1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	36	1276,00	--	45936	--	--	9187	59533
			НР - 20% СП - 8%			1276,00	--	45936	--		4410		
250	19	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	36	1153,27	55,55	41518	2000	--	7904	53375
			НР - 20% СП - 8%			1097,72	--	39518	--		3954		
251	20	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	36	1569,72	--	56510	--	--	11302	73237
			НР - 20% СП - 8%			1569,72	--	56510	--		5425		
252	21	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	36	675,87	1,10	24331	40	--	4858	31525
			НР - 20% СП - 8%			674,77	--	24292	--		2335		
253	22	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	126	195,41	--	24622	--	--	4924	31910
			НР - 20% СП - 8%			195,41	--	24622	--		2364		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4789764	31741	--	951660	6200736
								4758025	275	--	459315	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 3.Вентиляция										
254	23	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	72	371,85	2,71	26773	195	--	5316	34656	
			НР - 29% СП - 8%			369,14	--	26578	--		2567		
255	24	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	7819,06	71,10	7819	71	--	1550	10118	
			НР - 29% СП - 8%			7747,96	--	7748	--		749		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34592	266	--	6866	44774	
								34326	--	--	3316		
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				34592					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2-4	Тенге								6307079	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2.-5

на Водопровод и канализация Блок А подвал

			РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение										
256	1	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	513,43	19,05	10269	381	--	4016	15428	
			НР - 29% СП - 8%			494,38	7,63	9888	153		1143		
257	2	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1	513,43	19,05	513	19	--	201	771	
			НР - 29% СП - 8%			494,38	7,63	494	8		57		
258	3	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	28	513,43	19,05	14376	534	--	5623	21598	
			НР - 29% СП - 8%			494,38	7,63	13843	214		1600		
259	4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	49	93,04	--	4559	--	--	1824	6893	
			НР - 29% СП - 8%			93,04	--	4559	--		511		
260	5	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	49	399,28	77,72	19565	3808	--	7022	28713	
			НР - 29% СП - 8%			321,56	36,68	15756	1797		2127		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49282	4742	--	18686	73403	
								44540	2172	--	5438		
			РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение										
261	6	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	513,43	19,05	10269	381	--	4016	15428	
			НР - 29% СП - 8%			494,38	7,63	9888	153		1143		
262	7	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28	671,53	36,32	18803	1017	--	7280	28170	
			НР - 29% СП - 8%			635,21	14,82	17786	415		2087		
263	8	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	28	809,25	47,79	22659	1338	--	8745	33917	
			НР - 29% СП - 8%			761,46	19,36	21321	542		2512		
264	9	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	93,04	--	4466	--	--	1786	6753	
			НР - 29% СП - 8%			93,04	--	4466	--		500		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	10	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 40% СП - 8%	м трубопровода	28	93,04 93,04	-- --	2605 2605	-- --	--	1042 292	3939	
266	11	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 40% СП - 8%	м трубопровода	76	399,28 321,56	77,72 36,68	30345 24439	5907 2788	--	10890 3299	44534	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				89147 80505	8643 3898	-- --	33759 9833	132741	
			РАЗДЕЛ 3.Канализация										
267	12	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 40% СП - 8%	м трубопровода	58	855,93 853,44	2,49 0,73	49644 49500	144 42	--	19817 5557	75018	
268	13	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра НР - 40% СП - 8%	м трубопровода	1	3643,36 3337,95	305,41 82,89	3643 3338	306 83	--	1368 401	5412	
269	14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 40% СП - 8%	м3 грунта	16,2	1826,44 1826,44	-- --	29588 29588	-- --	--	11835 3314	44737	
270	15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 40% СП - 8%	м3 грунта	16,2	952,56 952,56	-- --	15431 15431	-- --	--	6173 1728	23332	
271	16	Е11-160101-0103 1116-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР - 40% СП - 8%	м труб	9	957,75 905,52	52,23 24,65	8620 8150	470 222	--	3349 957	12926	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				106926 106007	920 347	-- --	42542 11957	161425	
			РАЗДЕЛ 4.Водосток внутренний										
272	17	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 40% СП - 8%	м трубопровода	15	1154,00 1083,88	70,12 24,50	17310 16258	1052 368	--	6650 1917	25877	
273	18	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 40% СП - 8%	м трубопровода	15	93,04 93,04	-- --	1396 1396	-- --	--	558 156	2111	
274	19	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 40% СП - 8%	шт.	1	3751,49 3504,80	246,69 44,01	3751 3505	247 44	--	1420 414	5584	
275	20	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 40% СП - 8%	м трубопровода	3	866,43 826,74	39,69 14,52	2599 2480	120 44	--	1010 289	3897	
276	21	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 40% СП - 8%	шт.	1	2111,64 1981,56	130,08 29,34	2112 1982	130 29	--	804 233	3150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				27168 25621	1549 485	-- --	10442 3009	40619	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2-5	Тенге								408189	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2.-6

на Водопровод и канализация Блок А выше 0,000

			РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение										
277	1	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 40% СП - 8%	м трубопровода	135	1675,17 1656,39	18,78 0,07	226148 223613	2535 9	--	89449 25248	340845	
278	2	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 40% СП - 8%	м трубопровода	165	1829,43 1807,34	22,09 0,12	301856 298211	3645 20	--	119292 33692	454840	
279	3	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 40% СП - 8%	м трубопровода	300	93,04 93,04	-- --	27912 27912	-- --	--	11165 3126	42203	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				555916 549736	6180 29	-- --	219906 62066	837888	
			РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел										
280	4	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР - 40% СП - 8%	счетчик (водомер)	54	1863,70 1733,62	130,08 29,34	100640 93615	7024 1584	--	38080 11098	149818	
281	5	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка НР - 40% СП - 8%	фильтр	54	1265,36 1097,72	167,63 52,88	68329 59277	9053 2856	--	24853 7455	100637	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				168969 152892	16077 4440	-- --	62933 18553	250455	
			РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение										
282	6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 40% СП - 8%	м трубопровода	162	1675,17 1656,39	18,78 0,07	271378 268335	3042 11	--	107339 30297	409014	
283	7	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 40% СП - 8%	м трубопровода	230	1829,43 1807,34	22,09 0,12	420769 415688	5081 28	--	166286 46964	634020	
284	8	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 40% СП - 8%	м трубопровода	37	2023,33 1997,32	26,01 0,18	74863 73901	963 7	--	29563 8354	112780	
285	9	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 40% СП - 8%	м трубопровода	429	93,04 93,04	-- --	39914 39914	-- --	--	15966 4470	60350	
286	10	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка НР - 40% СП - 8%	шт.	126	1027,04 1026,90	0,14 --	129407 129389	18 --	--	51756 14493	195656	
287	11	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР - 40% СП - 8%	шт.	36	3669,81 3638,16	31,65 14,67	132113 130974	1139 528	--	52601 14777	199491	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1068444 1058201	10243 574	-- --	423511 119355	1611311	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 4.Водомерный узел										
288	12	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	1863,70	130,08	100640	7024	--	38080	149818	
			НР - 40% СП - 8%			1733,62	29,34	93615	1584		11098		
289	13	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	54	1265,36	167,63	68329	9053	--	24853	100637	
			НР - 40% СП - 8%			1097,72	52,88	59277	2856		7455		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				168969	16077	--	62933	250455	
								152892	4440	--	18553		
			РАЗДЕЛ 5.Канализация										
290	14	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	137	890,95	0,93	122060	128	--	48789	184517	
			НР - 40% СП - 8%			890,02	0,29	121933	40		13668		
291	15	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	286	855,93	2,49	244796	712	--	97717	369914	
			НР - 40% СП - 8%			853,44	0,73	244084	209		27401		
292	16	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	489090,88	150206,88	1956	601	--	618	2780	
			НР - 40% СП - 8%			338884,00	47137,54	1356	189		206		
293	17	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	54	3402,63	194,73	183742	10515	--	71333	275481	
			НР - 40% СП - 8%			3207,90	94,56	173227	5106		20406		
294	18	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	54	2959,06	98,41	159789	5314	--	62815	240412	
			НР - 40% СП - 8%			2860,65	47,44	154475	2562		17808		
295	19	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	36	2362,06	73,54	85034	2648	--	33469	127983	
			НР - 40% СП - 8%			2288,52	35,71	82387	1286		9480		
296	20	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	36	3188,43	327,78	114783	11800	--	43471	170914	
			НР - 40% СП - 8%			2860,65	158,17	102983	5694		12660		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				912160	31718	--	358212	1372001	
								880445	15086	--	101629		
			РАЗДЕЛ 6.Водосток внутренний										
			Воронка учтена в АС										
297	21	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1154,00	70,12	46160	2805	--	17734	69006	
			НР - 40% СП - 8%			1083,88	24,50	43355	980		5112		
298	22	Е11-160401-0404 1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	2401,63	176,59	4803	353	--	1792	7122	
			НР - 40% СП - 8%			2225,04	14,67	4450	29		528		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				50963	3158	--	19526	76128	
								47805	1009	--	5640		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2-6	Тенге								4398238	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2.-7

на Электроснабжение и электроосвещение Блок Б подвал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
299	1	Ц13-080306-0308 1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР - 52% СП - 8%	шт.	1	56510,22 56388,00	122,22 --	56510 56388	122 --	--	29322 6867	92698	
300	2	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 52% СП - 8%	шт.	1	1356,97 1325,88	31,09 14,67	1357 1326	31 15	--	697 164	2218	
301	3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 52% СП - 8%	шт.	6	1470,78 1445,00	25,78 --	8825 8670	155 --	--	4508 1067	14400	
302	4	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 52% СП - 8%	шт.	16	1188,87 1143,00	45,87 19,95	19022 18288	734 319	--	9676 2296	30994	
303	5	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 52% СП - 8%	шт.	4	211,19 210,97	0,22 0,10	845 844	-- --	--	439 103	1387	
304	6	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 52% СП - 8%	шт.	1	1589,82 1524,00	65,82 29,34	1590 1524	65 29	--	808 192	2590	
			РАЗДЕЛ 1.Проводниковая продукция										
305	7	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 52% СП - 8%	м	48	193,85 191,69	2,16 0,06	9305 9201	104 3	--	4786 1127	15218	
306	8	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР - 52% СП - 8%	м	16	394,14 390,79	3,35 0,57	6306 6253	53 9	--	3256 765	10327	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15611 15454	157 12	-- --	53492 12581	169832	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2-7	Тенге								169833	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2.-8

на Электроснабжение и электроосвещение Блок Б выше отметки 0,000

307	1	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 52% СП - 8%	шт.	21	1188,87 1143,00	45,87 19,95	24966 24003	963 419	--	12699 3013	40679	
308	2	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР - 52% СП - 8%	комплект	36	981,16 975,36	5,80 1,47	35322 35113	209 53	--	18286 4289	57897	
309	3	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 52% СП - 8%	шт.	688	211,19 210,97	0,22 0,10	145299 145147	152 69	--	75512 17665	238476	
310	4	Е11-210401-0110 1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка НР - 52% СП - 8%	шт.	174	398,56 387,80	10,76 4,63	69349 67477	1873 806	--	35507 8389	113245	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Проводниковая продукция										
311	5	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 52%, СП - 8%	м	3511	193,85 191,69	2,16 0,06	680607 673024	7584 211	--	350082 82455	1113144	
312	6	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР - 52%, СП - 8%	м	54	394,14 390,79	3,35 0,57	21284 21103	181 31	--	10989 2582	34855	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2-8	Тенге								1598295	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2.-9

на Газоснабжение Блок Б выше отметки 0,000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
313	1	Е11-160301-0305 1116-0301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17Н15=22	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 18%, СП - 8%	м трубопровода	100	435,68 412,23	23,45 9,10	43568 41223	2345 910	--	41290 6789	91647	
314	2	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11Н15=22	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка футляра НР - 18%, СП - 8%	м трубопровода	12,52	1032,58 980,72	51,86 18,69	12928 12279	649 234	--	12262 2015	27206	
315	3	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17Н15=22	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 18%, СП - 8%	м трубопровода	72	435,68 412,23	23,45 9,10	31369 29681	1688 655	--	29729 4888	65986	
316	4	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Н15=22	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 18%, СП - 8%	шт.	172	2080,55 1981,56	98,99 14,67	357855 340828	17026 2523	--	336485 55547	749887	
317	5	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015 Н15=22	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР - 75%, СП - 8%	шт.	36	1569,72 1569,72	-- --	56510 56510	-- --	--	42382 7911	106804	
318	6	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16Н15=22	Счетчик газовый мембранный.Установка НР - 75%, СП - 8%	шт.	36	1276,00 1276,00	-- --	45936 45936	-- --	--	34452 6431	86819	
319	7	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Н15=22	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР - 18%, СП - 8%	прибор	36	1798,92 1550,20	248,72 117,36	64761 55807	8954 4225	--	58832 9887	133480	
320	8	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 Н15=22	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 18%, СП - 8%	м2	20	51,82 49,15	2,67 0,29	1036 983	54 6	--	682 137	1856	
321	9	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 Н15=22	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 18%, СП - 8%	м2	20	25,01 21,57	3,44 0,44	500 431	69 9	--	304 64	868	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2-9	Тенге								1264550	
			ИТОГО: по акту									111894476	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			НДС			**12 %**		**13427337**					
			Итого с НДС									**125321813**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)