ЗАКАЗЧИК ТОО "Табын құрылыс"

Подрядчик: ТОО "ТОО "МастИнжПроект"

Наименование стройки: **"Строительство 9-этажного 207-квартирного жилого дома в мкрн. "Батыс-2, уч. 350, г.Актобе (наружные инженерные сети)"**

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ФЕВРАЛЬ 2024 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	09.10.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_ФЕВРАЛЬ 2024___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	57352506	51207595	0	51207595	0	0	0	0	6144911	57352506
АКТ № 1	57352506	51207595		51207595					6144911	57352506
итого за месяц	57352506	51207595	0	51207595	0	0	0	0	6144911	57352506

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"

Директор
Сагингалиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табын Құрылыс"

Директор
Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-этажного 207-квартирного жилого дома в мкрн. "Батыс-2, уч. 350, г.Актобе (наружные инженерные сети)"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство 9-этажного 207-квартирного жилого дома в мкрн. "Батыс-2, уч. 350, г.Актобе (наружные инженерные сети)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 1

за **февраль 2024** (месяц, год) на **БЛАГОУСТРОЙСТВО**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

на Сети электроснабжения

КЛ 0,4кВ

1	1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	80,46	1826,44	--	146955	--	--	105808	272984
			НР - 72% СП - 8%			1826,44	--	146955	--		20221	
2	2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2**	м3 грунта	80,46	952,56	--	76643	--	--	55183	142372
			НР - 72% СП - 8%			952,56	--	76643	--		10546	
3	3	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,045	211050,00	--	9497	--	--	7218	18052
			НР - 76% СП - 8%			211050,00	--	9497	--		1337	
4	4	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	15	443,42	223,37	6651	3350	--	3157	10593
			НР - 72% СП - 8%			220,05	72,27	3301	1084		785	
5	5	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	15	598,37	319,64	8976	4795	--	4165	14192
			НР - 72% СП - 8%			278,73	106,91	4181	1604		1051	
6	6	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	15	756,73	404,65	11351	6070	--	5281	17963
			НР - 72% СП - 8%			352,08	136,91	5281	2054		1331	
7	7	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	85	409,49	233,45	34807	19844	--	15745	54596
			НР - 72% СП - 8%			176,04	81,23	14963	6905		4044	
8	8	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	495	610,49	346,43	302193	171483	--	136772	474082
			НР - 72% СП - 8%			264,06	119,70	130710	59252		35117	
9	9	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	10	783,75	549,03	7838	5490	--	2996	11700
			НР - 72% СП - 8%			234,72	181,34	2347	1813		867	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	991,12	697,72	9911	6978	--	3796	14804	
			НР - 72% СП - 8%			293,40	233,86	2934	2339		1097		
11	11	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1287,29	920,54	12873	9206	--	4871	19164	
			НР - 72% СП - 8%			366,75	309,79	3668	3098		1420		
12	12	Ц13-080201-2404 1308-0201-2404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	34626,74	22890,74	138507	91562	--	56024	210093	
			НР - 72% СП - 8%			11736,00	7716,62	46944	30866		15562		
13	13	Ц13-080201-2403 1308-0201-2403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	31699,62	19963,62	126798	79855	--	53196	194394	
			НР - 72% СП - 8%			11736,00	6734,94	46944	26940		14400		
14	14	Ц13-080206-1719 1308-0206-1719 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка гильз по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	20	1026,38	187,99	20528	3760	--	13043	36256	
			НР - 72% СП - 8%			838,39	67,34	16768	1347		2686		
15	15	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,33	31095,00	21317,40	10261	7035	--	2936	14253	
			НР - 72% СП - 8%			9777,60	4808,78	3227	1587		1056		
16	16	Ц13-370102-0105 1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,4	72151,61	9769,71	101012	13678	--	56272	169867	
			НР - 72% СП - 8%			62381,90	3510,67	87335	4915		12583		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1675367	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2

на Сети электроосвещения

			Опоры										
16	1	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	8	3331,80	1045,80	26654	8367	--	17258	47424	
			НР - 72% СП - 8%			2286,00	710,10	18288	5681		3513		
17	2	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3007,91	117,91	24063	943	--	16852	44188	
			НР - 72% СП - 8%			2890,00	35,63	23120	285		3273		
18	3	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	8	1038,58	837,09	8309	6697	--	3311	12550	
			НР - 72% СП - 8%			201,49	373,39	1612	2987		930		
19	4	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,88	7212,18	1194,98	6347	1051	--	5054	12313	
			НР - 94% СП - 8%			6017,20	293,65	5295	258		912		
20	5	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17прим	Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	8	15226,21	6726,13	121810	53809	--	73368	210792	
			НР - 86% СП - 8%			8500,08	2963,70	68001	23710		15614		
21	6	Е11-330101-0201 1133-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фундаментные блоки стальные. Установка	т	0,168	44099,71	20767,71	7409	3489	--	3952	12270	
			НР - 88% СП - 8%			23332,00	6070,29	3920	1020		909		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	7	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4	12222,92	7124,97	48892	28500	--	21602	76134	
			НР - 72% СП - 8%			5097,95	2402,75	20392	9611		5639		
23	8	Ц13-080205-0302 1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	15215,96	8413,71	30432	16827	--	13887	47865	
			НР - 72% СП - 8%			6802,25	2841,57	13604	5683		3546		
24	9	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны однорожковые, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02436	249647,41	64917,41	6081	1581	--	3155	9975	
			НР - 72% СП - 8%			184730,00	2955,10	4500	72		739		
25	10	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны двухрожковые, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02011	249647,41	64917,41	5020	1305	--	2604	8234	
			НР - 72% СП - 8%			184730,00	2955,10	3715	59		610		
26	11	Е11-340101-1501 1134-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны, установленные из труб. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,044	15195,48	1135,84	669	50	--	478	1239	
			НР - 76% СП - 8%			14059,64	234,72	619	10		92		
					Кабельная продукция								
27	12	Е11-010101-0414 1101-0101-0414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3 грунта	24,16	665,14	640,71	16070	15480	--	3943	21614	
			НР - 72% СП - 8%			24,43	202,23	590	4886		1601		
28	13	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,7248	2191,73	--	1589	--	--	1144	2951	
			НР - 72% СП - 8%			2191,73	--	1589	--		219		
29	14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	6,04	952,56	--	5753	--	--	4142	10687	
			НР - 72% СП - 8%			952,56	--	5753	--		792		
30	15	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,151	31095,00	21317,40	4695	3219	--	1344	6522	
			НР - 62% СП - 8%			9777,60	4808,78	1476	726		483		
31	16	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,044	160398,00	--	7058	--	--	5364	13415	
			НР - 76% СП - 8%			160398,00	--	7058	--		994		
32	17	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	151	327,33	165,96	49427	25060	--	23354	78604	
			НР - 72% СП - 8%			161,37	53,44	24367	8069		5822		
33	18	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	35	582,23	406,19	20378	14217	--	7778	30409	
			НР - 72% СП - 8%			176,04	132,62	6161	4642		2253		
34	19	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	44	303,63	156,93	13360	6905	--	6255	21184	
			НР - 72% СП - 8%			146,70	50,74	6455	2233		1569		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1-2	Тенге								668371	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на Общестроительные работы КОТЕЛЬНАЯ										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
35	1	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	19,35	243,06	235,10	4703	4549	--	750	5890
			НР - 72%, СП - 8%			7,96	45,90	154	888		436		
36	2	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	130,38	286,89	286,89	37405	37404	--	4939	45731
			НР - 72%, СП - 8%			--	52,61	--	6859		3387		
37	3	С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	169,3125	66,00	--	11175	--		--	12069
			СП - 8%			--	--	--	--		894		
38	4	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	19,35	17,75	14,95	343	289	--	127	508
			НР - 72%, СП - 8%			2,80	6,31	54	122		38		
39	5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,4919	2191,73	--	9845	--	--	7088	18288
			НР - 72%, СП - 8%			2191,73	--	9845	--		1355		
40	6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	130,38	35,98	35,98	4691	4691	--	1326	6499
			НР - 72%, СП - 8%			--	14,13	--	1842		481		
41	7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,4919	952,56	--	4279	--	--	3081	7949
			НР - 72%, СП - 8%			952,56	--	4279	--		589		
42	8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	130,38	171,87	78,99	22408	10299	--	12334	37521
			НР - 72%, СП - 8%			92,88	38,51	12110	5021		2779		
43	9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Подсыпка грунта 2 группы вручную под полы**	м3 грунта	12,6	1826,44	--	23013	--	--	16569	42749
			НР - 72%, СП - 8%			1826,44	--	23013	--		3167		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				117862	57232	--	46214	177204
								49455	14732	--	13126	
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
44	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	54	171,87	78,99	9281	4266	--	5108	15541
			НР - 72%, СП - 8%			92,88	38,51	5016	2080		1151		
45	11	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	2,88	1929,75	1051,47	5558	3028	--	3553	9840
			НР - 93%, СП - 8%			878,28	448,31	2529	1291		729		
46	12	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	12	1545,75	1034,85	18549	12418	--	11170	32096
			НР - 118%, СП - 8%			510,90	277,94	6131	3335		2378		
47	13	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	33	2095,86	1318,27	69163	43503	--	44067	122288
			НР - 118%, СП - 8%			777,59	354,07	25660	11684		9058	
48	14	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные заделки между фундаментными блоками**	м3	6,7	4918,68	1388,04	32955	9300	--	23564	61040

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 97%, СП - 8%			3530,64	334,14	23655	2239		4521		
49	15	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	18,696	246,16	6,78	4602	127	--	4197	9503	
			НР - 93%, СП - 8%			239,38	1,99	4475	37		704		
50	16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	152,0608	326,44	20,10	49639	3057	--	43736	100845	
			НР - 95%, СП - 8%			306,34	2,93	46582	446		7470		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				189747	75699	--	135395	351153	
								114048	21112	--	26011		
			РАЗДЕЛ 3.Фундаменты под оборудование										
51	17	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,3	5547,13	662,83	18306	2188	--	15430	36435	
			НР - 91%, СП - 8%			4884,30	253,83	16118	838		2699		
52	18	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приямок бетонный. Устройство	м3	1	5246,81	1342,25	5247	1342	--	3867	9843	
			НР - 97%, СП - 8%			3904,56	345,13	3905	345		729		
53	19	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрамление приямка сталью. Монтаж	т конструкций	0,0234	68150,57	27083,67	1595	634	--	812	2600	
			НР - 92%, СП - 8%			41066,90	9232,62	961	216		193		
54	20	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов.Устройство	м2 настила	0,8	8173,70	1370,31	6539	1096	--	4502	11924	
			НР - 7[illegible]%, СП - 8%			6803,39	601,47	5443	481		883		
55	21	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,4658	417,52	--	1030	--	--	710	1880	
			НР - 69%, СП - 8%			417,52	--	1030	--		139		
56	22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,4658	51,82	2,67	128	7	--	84	229	
			НР - 69%, СП - 8%			49,15	0,29	121	1		17		
57	23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4658	30,60	1,89	75	5	--	49	134	
			НР - [illegible]%, СП - 8%			28,71	0,29	71	1		10		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32920	5272	--	25454	63045	
								27649	1882	--	4670		
			РАЗДЕЛ 4.Покрытие										
58	24	Е11-070504-0108 1107-0504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	6	3150,97	1479,45	18906	8877	--	14324	35888	
			НР - 118%, СП - 8%			1671,52	351,64	10029	2110		2658		
59	25	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная подушка. Устройство	м3	0,252	20909,08	4507,88	5269	1136	--	3988	9998	
			НР - [illegible]%, СП - 8%			16401,20	990,29	4133	250		741		
60	26	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04732	268332,54	1428,54	12697	67	--	11520	26154	
			НР - [illegible]%, СП - 8%			266904,00	622,47	12630	29		1937		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36872	10080	--	29832	72040	
								26792	2389	--	5336		
			РАЗДЕЛ 5.Дымовая труба										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	27	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	9,6	4092,76	463,60	39290	4450	--	33105	78187	
			НР - 92% СП - 8%			3629,16	160,33	34840	1539		5792		
62	28	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,17872	160525,54	1461,54	28689	261	--	25945	59005	
			НР - 92% СП - 8%			159064,00	465,67	28428	83		4371		
63	29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,8	326,44	20,10	6137	378	--	5407	12468	
			НР - 92% СП - 8%			306,34	2,93	5759	55		924		
64	30	Е11-090607-0101 1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	1,3201	54852,96	4347,60	72411	5739	--	47289	129276	
			НР - 92% СП - 8%			50505,36	1410,51	66672	1862		9576		
65	31	Е11-090701-0104 1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции каркаса дымовой трубы. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,3201	167183,10	32188,10	220698	42491	--	133749	382803	
			НР - 92% СП - 8%			134995,00	11841,90	178207	15632		28356		
			Оттяжки ОТ 1										
66	32	Е11-330302-0701 1133-0302-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Оттяжки одинарные. Установка к опорам	опора	2	17503,43	6746,15	35007	13492	--	20285	59716	
			НР - 80% СП - 8%			10757,28	1920,99	21515	3842		4423		
67	33	Е11-330104-0501 1133-0104-0501 РСНБ РК 2015	Оттяжки опор. Антикоррозионное покрытие	м оттяжек	2	232,11	193,85	464	388	--	107	617	
			НР - 80% СП - 8%			38,26	28,55	77	57		46		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				402696	67199	--	265887	722072	
								335498	23070	--	53488		
			РАЗДЕЛ 6.Стены										
68	34	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9)	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	73,3106	10229,51	2522,47	749932	184924	--	568465	1423869	
			НР - 92% СП - 8%			7707,04	630,81	565008	46245		105472		
69	35	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,033	75716,46	2396,46	2499	79	--	2275	5155	
			НР - 92% СП - 8%			73320,00	792,18	2420	26		382		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				752431	185003	--	570740	1429024	
								567428	46271	--	105854		
			РАЗДЕЛ 7.Перемычки										
70	36	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	15	437,13	248,54	6557	3728	--	4374	11806	
			НР - 92% СП - 8%			188,59	58,53	2829	878		874		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6557	3728	--	4374	11806	
								2829	878	--	874		
			РАЗДЕЛ 8.Кровля										
71	37	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная из пергамина. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	58,95	246,73	26,47	14545	1560	--	12192	28876	
			НР - 92% СП - 8%			220,26	4,55	12984	268		2139		
72	38	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	5,895	16529,21	1748,95	97440	10310	--	69833	180655	
			НР - 92% СП - 8%			14780,26	806,85	87130	4756		13382		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	39	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	7,95825	4647,44	1861,56	36985	14814	--	24049	65917	
			НР - 92% СП - 8%			2785,88	498,78	22171	3969		4883		
74	40	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство проливной стяжки толщ 50 мм	м2 стяжки	58,95	360,42	110,62	21247	6521	--	15091	39245	
			НР - 92% СП - 8%			249,80	28,46	14726	1678		2907		
75	41	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство проливной стяжки. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	58,95	89,80	57,25	5294	3375	--	2601	8526	
			НР - 92% СП - 8%			32,55	15,40	1919	908		632		
76	42	Е11-120101-0201 1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	58,95	505,10	131,38	29776	7745	--	21292	55154	
			НР - 92% СП - 8%			373,72	18,88	22031	1113		4085		
77	43	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	58,95	1208,25	14,63	71226	862	--	64950	147070	
			НР - 92% СП - 8%			1193,62	3,96	70364	233		10894		
78	44	Е11-120101-0403 1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	21	820,41	60,32	17229	1267	--	14910	34710	
			НР - 92% СП - 8%			760,09	11,65	15962	245		2571		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				293742	46454	--	224918	560153	
								247287	13170	--	41493		
			РАЗДЕЛ 9.Оконные проемы										
79	45	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,48	1233,59	191,74	7994	1243	--	6605	15767	
			НР - 92% СП - 8%			1041,85	90,69	6751	588		1168		
80	46	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6	265,84	5,63	1595	34	--	1420	3256	
			НР - 92% СП - 8%			260,21	2,69	1561	16		241		
81	47	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2048,91	116,53	2049	116	--	1930	4298	
			НР - 92% СП - 8%			1932,38	37,41	1932	37		318		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				11638	1393	--	9955	23321	
								10244	641	--	1727		
			РАЗДЕЛ 10.Ворота										
84	48	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,26422	141150,57	76897,77	37295	20318	--	14470	55906	
			НР - 92% СП - 8%			64252,80	15115,67	16977	3994		4141		
85	49	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (каркас ворот.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,26422	188230,89	12190,89	49734	3221	--	32644	88968	
			НР - 92% СП - 8%			176040,00	3013,78	46513	796		6590		
86	50	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным листом	м2	4,64	401,40	12,70	1862	59	--	1261	3373	
			НР - 92% СП - 8%			388,70	5,30	1804	25		250		
87	51	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,10916	28388,54	1428,54	3099	156	--	2740	6306	
			НР - 92% СП - 8%			26960,00	622,47	2943	68		467		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	52	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности . Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,24	14447,66	990,79	3467	238	--	2537	6485	
			НР - 75%, СП - 8%			13456,87	454,77	3230	109		480		
89	53	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	22,6	41,00	3,29	927	74	--	597	1646	
			НР - 50%, СП - 8%			37,71	0,59	852	13		122		
90	54	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,6	61,21	3,79	1383	85	--	905	2471	
			НР - 60%, СП - 8%			57,42	0,59	1298	13		183		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				97767	24151	--	55154	165155	
								73617	5018	--	12233		
			РАЗДЕЛ 11.Полы										
91	55	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	50,85	114,88	34,11	5842	1734	--	4478	11145	
			НР - 47%, СП - 8%			80,77	12,91	4107	656		826		
92	56	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,102	4128,84	7,68	25194	47	--	23638	52739	
			НР - 29%, СП - 8%			4121,16	--	25147	--		3907		
93	57	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,221	16591,34	1511,34	3667	334	--	3165	7379	
			НР - 21%, СП - 8%			15080,00	658,10	3333	145		547		
94	58	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	50,85	830,42	86,61	42227	4404	--	36196	84697	
			НР - 45%, СП - 8%			743,81	13,44	37823	683		6274		
95	59	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	50,85	491,96	43,17	25016	2195	--	21818	50581	
			НР - 45%, СП - 8%			448,79	7,67	22821	390		3747		
96	60	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	50,85	490,39	105,20	24936	5350	--	20308	48864	
			НР - 45%, СП - 8%			385,19	39,68	19587	2018		3620		
97	61	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	50,85	63,21	18,81	3214	956	--	2568	6245	
			НР - 45%, СП - 8%			44,40	9,33	2258	474		463		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				130096	15020	--	112171	261650	
								115076	4366	--	19384		
			РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка										
98	62	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями Затирка бетонной поверхности	м2 отделываемой поверхности	50,85	404,35	2,65	20561	135	--	16396	39914	
			НР - 84%, СП - 8%			401,70	1,35	20426	69		2957		
99	63	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	50,85	50,40	0,86	2563	43	--	2032	4963	
			НР - 80%, СП - 8%			49,54	0,42	2519	21		368		
100	64	Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,86	998,16	81,52	130619	10668	--	102800	252093	
			НР - 84%, СП - 8%			916,64	65,33	119952	8549		18674		
101	65	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	130,86	104,45	0,86	13668	113	--	10889	26521	
			НР - 80%, СП - 8%			103,59	0,42	13556	55		1965		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				167411	10959	--	132117	323491	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								156453	8694	--	23964		
			РАЗДЕЛ 13.Цоколь										
102	66	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,312	930,60	34,26	5874	216	--	4675	11393	
			НР - 80%; СП - 85%			896,34	29,47	5658	186		844		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				5874	216	--	4675	11393	
								5658	186	--	844		
			РАЗДЕЛ 14.Отмостка и пандус										
103	67	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,756	5472,67	1824,43	20555	6853	--	15729	39187	
			НР - 94%; СП - 85%			3648,24	806,85	13703	3031		2903		
104	68	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,956	4128,84	7,68	16334	30	--	15325	34192	
			НР - 94%; СП - 85%			4121,16	--	16303	--		2533		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				36889	6883	--	31054	73379	
								30006	3031	--	5436		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-1	Тенге								4244882	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2

на Отопление и вентиляция котельной

			РАЗДЕЛ 1.Отопление										
105	1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	455,51	19,81	911	40	--	869	1923	
			НР - 98%; СП - 85%			435,70	7,78	871	16		142		
106	2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	455,51	19,81	11388	495	--	10865	24034	
			НР - 98%; СП - 85%			435,70	7,78	10892	194		1780		
107	3	Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	15	366,56	34,72	5498	521	--	5107	11453	
			НР - 98%; СП - 85%			331,84	15,58	4978	234		848		
108	4	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10	480,87	1,17	4809	12	--	3842	9343	
			НР - 80%; СП - 85%			479,70	0,56	4797	6		692		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22606	1068	--	20683	46753	
								21538	450	--	3462		
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
			Система ВЕ1										
109	5	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	4131,96	83,24	4132	83	--	3983	8764	
			НР - 98%; СП - 85%			4048,72	15,40	4049	15		649		
110	6	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	3645,54	9,43	3646	9	--	3566	7789	
			НР - 98%; СП - 85%			3636,11	3,08	3636	3		577		
111	7	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2048,91	116,53	2049	116	--	1930	4298	
			НР - 98%; СП - 85%			1932,38	37,41	1932	37		318		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9827	208	--	9479	20851	
								9617	55	--	1544		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**67601**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3

на Водопровод и канализация котельной

			РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение										
112	1	**Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	814,42	52,96	4072	264	--	3836	8541
			НР - 98%, СП - 8%			761,46	21,46	3807	107		633	
113	2	**Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	440,10	--	440	--	--	431	941
			НР - 98%, СП - 8%			440,10	--	440	--		70	
114	3	**Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра**	м трубопровода	2	3662,50	324,55	7325	649	--	6720	15169
			НР - 98%, СП - 8%			3337,95	90,64	6676	181		1124	
115	4	**Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,84	480,87	1,17	885	2	--	707	1719
			НР - 98%, СП - 8%			479,70	0,56	883	1		127	
116	5	**Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	3803,20	298,40	3803	298	--	3498	7886
			НР - 98%, СП - 8%			3504,80	64,97	3505	65		584	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				16525	1213	--	15192	34256
								15311	354	--	2538	
			РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел										
117	6	**Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	1863,70	130,08	1864	130	--	1728	3879
			НР - 98%, СП - 8%			1733,62	29,34	1734	29		287	
118	7	**Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	фильтр	1	2418,66	432,96	2419	433	--	2071	4849
			НР - 98%, СП - 8%			1985,70	127,58	1986	128		359	
119	8	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	345,34	--	345	--	--	338	738
			НР - 98%, СП - 8%			345,34	--	345	--		55	
120	9	**Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	3	3803,20	298,40	11410	895	--	10495	23658
			НР - 98%, СП - 8%			3504,80	64,97	10514	195		1752	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				16038	1458	--	14632	33124
								14579	352	--	2453	
			РАЗДЕЛ 3.Канализация производственная										
121	10	**Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	2	1242,07	83,14	2484	166	--	2350	5221
			НР - 98%, СП - 8%			1158,93	40,15	2318	80		387	
122	11	**Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	1	1183,10	53,51	1183	54	--	1127	2494
			НР - 98%, СП - 8%			1129,59	19,95	1130	20		185	
123	12	**Е11-160101-0303 1116-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка**	т фасонных частей	1	40781,71	4032,91	40782	4033	--	37499	84543
			НР - 98%, СП - 8%			36748,80	1515,23	36749	1515		6262	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				44449	4253	--	40976	92258

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								40197	1615	--	6834		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								159637	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-4

на Электроснабжение и электроосвещение Котельная

124	1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	9301,46	701,14	9301	701	--	6404	16961	
			НР - 72% СП - 8%			8600,32	293,95	8600	294		1256		
125	2	Ц13-080306-0308 1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования**	шт.	1	56510,22	122,22	56510	122	--	40599	104878	
			НР - 72% СП - 8%			56388,00	--	56388	--		7769		
126	3	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1412,41	86,53	1412	87	--	980	2584	
			НР - 72% СП - 8%			1325,88	35,63	1326	36		191		
127	4	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	1470,78	25,78	5883	103	--	4162	10848	
			НР - 72% СП - 8%			1445,00	--	5780	--		804		
128	5	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	9	1979,55	836,55	17816	7529	--	11095	31223	
			НР - 72% СП - 8%			1143,00	569,13	10287	5122		2313		
129	6	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	4	211,19	0,22	845	--	--	608	1569	
			НР - 72% СП - 8%			210,97	0,10	844	--		116		
130	7	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	1700,70	176,70	1701	176	--	1149	3078	
			НР - 72% СП - 8%			1524,00	71,26	1524	71		228		
			РАЗДЕЛ 1.Проводниковая продукция										
131	8	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	20	303,77	2,49	6075	50	--	4340	11248	
			НР - 72% СП - 8%			301,28	0,11	6026	2		833		
132	9	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	60	386,66	2,75	23200	165	--	16595	42978	
			НР - 72% СП - 8%			383,91	0,23	23035	14		3184		
133	10	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	80	89,83	1,20	7186	96	--	5106	13275	
			НР - 72% СП - 8%			88,63	0,01	7090	1		983		
134	11	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	45	193,85	2,16	8723	97	--	6213	16131	
			НР - 72% СП - 8%			191,69	0,06	8626	3		1195		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45184	408	--	97251	254773	
								44777	20	--	18872		
			РАЗДЕЛ 2.Заземление										
135	12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	5,4	1826,44	--	9863	--	--	7101	18321	
			НР - 72% СП - 8%			1826,44	--	9863	--		1357		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,4	952,56	--	5144	--	--	3704	9555	
			НР - 72% СП - 8%			952,56	--	5144	--		708		
137	14	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	224,05	25,11	4481	502	--	2978	8055	
			НР - 72% СП - 8%			198,94	7,84	3979	157		597		
138	15	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1477,26	198,36	4432	595	--	2909	7928	
			НР - 72% СП - 8%			1278,90	67,70	3837	203		587		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23920	1097	--	16692	43859	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								298636	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-5

на Оборудование котельной

РАЗДЕЛ 1.Монтаж оборудования

139	1	Е11-180101-0209 1118-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка	котел	2	123344,58	25574,10	246689	51148	--	212520	495945	
			НР - 98% СП - 8%			97770,48	10657,89	195541	21316		36737		
140	2	Е11-190201-0102 1119-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 10 м3/ч. Установка	устройство	2	11772,22	62,18	23544	125	--	23009	50277	
			НР - 98% СП - 8%			11710,04	29,34	23420	59		3724		
141	3	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	19172,11	466,28	76688	1865	--	73928	162665	
			НР - 98% СП - 8%			18705,83	153,27	74823	613		12049		
142	4	Е11-180401-0103 1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	3	5558,15	697,58	16674	2093	--	15020	34229	
			НР - 98% СП - 8%			4860,57	248,24	14582	745		2536		
143	5	Е11-180401-0204 1118-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки конденсационные, вместимость 0,8 м3. Установка	бак	1	15702,83	838,29	15703	838	--	14834	32980	
			НР - 98% СП - 8%			14864,55	272,00	14865	272		2443		
144	6	Е11-180801-0302 1118-0801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1	2991,51	263,23	2992	263	--	2749	6201	
			НР - 98% СП - 8%			2728,28	77,06	2728	77		459		
145	7	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19172,11	466,28	38344	933	--	36964	81332	
			НР - 98% СП - 8%			18705,83	153,27	37412	307		6025		
146	8	Е11-180701-0105 1118-0701-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	шт.	1	11668,46	660,80	11668	661	--	10917	24391	
			НР - 98% СП - 8%			11007,66	131,69	11008	132		1807		
147	9	Е11-180601-0102 1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2	10598,76	233,23	21198	467	--	20460	44991	
			НР - 98% СП - 8%			10365,53	73,40	20731	147		3333		
148	10	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	19172,11	466,28	19172	466	--	18482	40666	
			НР - 98% СП - 8%			18705,83	153,27	18706	153		3012		
149	11	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	5787,24	97,34	23149	390	--	22365	49155	
			НР - 98% СП - 8%			5689,91	15,40	22760	62		3641		
			взрывной клапан на газоходе лист ТМ 6										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	12	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0382	379548,41	103874,41	14499	3968	--	7429	23682
			НР - 92% , СП - 85%			275674,00	6182,50	10531	236		1754		
151	13	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	20	161,34	0,93	3227	19	--	2220	5882
			НР - 92% , СП - 85%			160,41	0,44	3208	9		436		
152	14	Е11-180401-0205 1118-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки питательной воды, вместимость 1 м3. Установка	бак	1	20055,50	1236,16	20056	1236	--	18862	42031
			НР - 85% , СП - 85%			18819,34	427,43	18819	427		3113		
153	15	Е11-180901-0107 1118-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Насосы ручные. Установка	узел	1	8587,49	366,03	8587	366	--	8218	18149
			НР - 92% , СП - 85%			8221,46	164,06	8221	164		1344		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				542190	64838	--	487977	1112576
								477355	24719	--	82413	
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы										
154	16	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	41	455,51	19,81	18676	812	--	17819	39415
			НР - 85% , СП - 85%			435,70	7,78	17864	319		2920		
155	17	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1604,04	101,24	40101	2531	--	37636	83956
			НР - 92% , СП - 85%			1502,80	33,36	37570	834		6219		
156	18	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	41	94,33	1,29	3868	53	--	3738	8215
			НР - 85% , СП - 85%			93,04	--	3815	--		608		
157	19	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	94,33	1,29	2358	32	--	2279	5008
			НР - 92% , СП - 85%			93,04	--	2326	--		371		
158	20	Е11-181101-0304 1118-1101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 подъездов. Сборка и установка обратного узла	1 узел	2	10281,66	186,40	20563	372	--	19964	43770
			НР - 92% , СП - 85%			10095,26	90,66	20191	181		3242		
159	21	Е11-160601-0104 1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	7	8705,69	550,29	60940	3852	--	56938	127308
			НР - 92% , СП - 85%			8155,40	144,61	57088	1012		9430		
160	22	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	3803,20	298,40	38032	2984	--	34984	78857
			НР - 92% , СП - 85%			3504,80	64,97	35048	650		5841		
161	23	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	6	1936,04	338,85	11616	2033	--	10064	23415
			НР - 92% , СП - 85%			1597,19	114,41	9583	686		1734		
162	24	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1270,68	172,96	2541	346	--	2259	5184
			НР - 92% , СП - 85%			1097,72	55,04	2195	110		384		
163	25	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	453,73	--	907	--	--	889	1940

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98% СП - 8%			453,73	--	907	--		144		
164	26	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	345,34	--	1381	--	--	1354	2954	
			НР - 98% СП - 8%			345,34	--	1381	--		219		
165	27	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,5	480,87	1,17	4087	10	--	3266	7941	
			НР - 98% СП - 8%			479,70	0,56	4077	5		588		
166	28	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	9	1553,50	94,62	13982	852	--	9318	25164	
			НР - 98% СП - 8%			1458,88	41,62	13130	375		1864		
167	29	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1	24381,44	1202,84	24381	1202	--	18039	45814	
			НР - 75% СП - 8%			23178,60	557,46	23179	557		3394		
168	30	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	21	391,03	15,43	8212	325	--	6095	15452	
			НР - 70% СП - 8%			375,60	6,31	7888	133		1145		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				251645	15404	--	224642	514393	
								236242	4862	--	38103		
			РАЗДЕЛ 3.Газоходы										
169	31	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	(Люк для прочистки)Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,002512	379548,41	103874,41	953	261	--	489	1557	
			НР - 70% СП - 8%			275674,00	6182,50	692	16		115		
170	32	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	(Фланец)Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,007536	379548,41	103874,41	2860	783	--	1466	4672	
			НР - 70% СП - 8%			275674,00	6182,50	2077	47		346		
171	33	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	10	161,34	0,93	1613	9	--	1110	2941	
			НР - 70% СП - 8%			160,41	0,44	1604	4		218		
172	34	Е11-090607-0102 1109-0607-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж	т	21,456996	97816,65	10308,57	2098851	221191	--	1338755	3712615	
			НР - 98% СП - 8%			87508,08	2915,80	1877661	62564		275009		
173	35	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка патрубка	м трубопровода	0,2	870,05	43,31	174	8	--	165	366	
			НР - 98% СП - 8%			826,74	15,99	165	3		27		
174	36	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,71282	712727,85	453809,75	508047	323485	--	278018	848951	
			НР - 98% СП - 8%			258918,10	135047,63	184562	96265		62885		
175	37	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	73,5	1553,50	94,62	114182	6955	--	76098	205502	
			НР - 98% СП - 8%			1458,88	41,62	107228	3059		15222		
176	38	Е11-260101-0801 1126-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	8	24381,44	1202,84	195052	9623	--	144315	366517	
			НР - 75% СП - 8%			23178,60	557,46	185429	4460		27149		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	39	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	146,9	391,03	15,43	57442	2267	--	42638	108086	
			НР - 76%, СП - 8%			375,60	6,31	55176	927		8006		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2979174	564582	--	1883054	5251207	
								2414594	167345	--	388977		
			РАЗДЕЛ 4.Сбросной колодец										
178	40	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	27	380,87	380,87	10283	10283	--	1401	12618	
			НР - 72%, СП - 8%			--	72,05	--	1945		935		
179	41	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,81	2191,73	--	1775	--	--	1278	3297	
			НР - 72%, СП - 8%			2191,73	--	1775	--		244		
180	42	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,21	35,98	35,98	799	799	--	226	1107	
			НР - 72%, СП - 8%			--	14,13	--	314		82		
181	43	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,21	171,87	78,99	3817	1754	--	2101	6392	
			НР - 72%, СП - 8%			92,88	38,51	2063	855		473		
182	44	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,552	21126,65	9821,29	32789	15243	--	23723	61033	
			НР - 66%, СП - 8%			11305,36	4134,41	17546	6417		4521		
183	45	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2426,40	--	2426	--	--	2378	5188	
			НР - 98%, СП - 8%			2426,40	--	2426	--		384		
184	46	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	3181,28	--	3181	--	--	3118	6803	
			НР - 98%, СП - 8%			3181,28	--	3181	--		504		
185	47	Е11-161201-0104 1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=2	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 800 мм	сальник	1	9659,94	62,18	9660	62	--	9435	20622	
			НР - 98%, СП - 8%			9597,76	29,34	9598	29		1528		
186	48	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянной крышки в сущ колодце	м2	0,33	364,06	135,72	120	45	--	85	222	
			НР - 95%, СП - 8%			228,34	59,29	75	20		16		
187	49	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,08	25071,12	1232,52	2006	99	--	1757	4063	
			НР - 90%, СП - 8%			23838,60	557,46	1907	45		301		
188	50	Е11-070201-0205 1107-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	0,71	19046,07	8181,19	13523	5808	--	11882	27437	
			НР - 118%, СП - 8%			10864,88	3317,59	7714	2355		2032		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				80379	34093	--	57384	148782	
								46285	11980	--	11020		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7026958	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-6

РАЗДЕЛ 1.Узел учета газа

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	1	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 100 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5601,44	497,44	5601	498	--	4004	10373
			НР - 75% СП - 8%			5104,00	234,72	5104	235		768	
190	2	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2940,61	155,45	14703	777	--	14150	31161
			НР - 95% СП - 8%			2785,16	73,35	13926	367		2308	
191	3	Е11-190801-0102 1119-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 100 мм. Установка	фильтр	2	6933,65	477,33	13867	954	--	12856	28860
			НР - 95% СП - 8%			6456,32	102,69	12913	205		2138	
192	4	Е11-160401-0103 1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросваных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,7	1159,17	75,29	4289	278	--	4027	8981
			НР - 98% СП - 8%			1083,88	26,59	4010	98		665	
193	5	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	345,34	--	1036	--	--	1015	2215
			НР - 95% СП - 8%			345,34	--	1036	--		164	
194	6	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1569,72	--	1570	--	--	1177	2967
			НР - 75% СП - 8%			1569,72	--	1570	--		220	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41066	2507	--	37229	84557
								38559	905	--	6263	
			РАЗДЕЛ 2.От ввода до ГРПШ										
195	7	Е11-160401-0103 1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросваных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1159,17	75,29	13910	903	--	13059	29127
			НР - 98% СП - 8%			1083,88	26,59	13007	319		2158	
196	8	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2940,61	155,45	2941	155	--	2830	6233
			НР - 95% СП - 8%			2785,16	73,35	2785	73		462	
197	9	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1569,72	--	1570	--	--	1177	2967
			НР - 75% СП - 8%			1569,72	--	1570	--		220	
198	10	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	870,05	43,31	3480	173	--	3304	7326
			НР - 98% СП - 8%			826,74	15,99	3307	64		543	
199	11	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	16714,97	1068,57	16715	1068	--	15679	34985
			НР - 98% СП - 8%			15646,40	352,10	15646	352		2591	
200	12	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2940,61	155,45	11762	621	--	11320	24928
			НР - 95% СП - 8%			2785,16	73,35	11141	293		1847	
201	13	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка Футляра	м трубопровода	0,51	1604,04	101,24	818	52	--	768	1713
			НР - 98% СП - 8%			1502,80	33,36	766	17		127	
202	14	Е11-160401-0103 1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросваных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	0,51	1159,17	75,29	591	39	--	555	1238
			НР - 98% СП - 8%			1083,88	26,59	553	14		92	
203	15	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,43839	51,82	2,67	230	12	--	151	412
			НР - 95% СП - 8%			49,15	0,29	218	1		31	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204	16	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,43839	61,21	3,79	272	17	--	178	486	
			НР - 60% СП - 8%			57,42	0,59	255	3		36		
205	17	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	16	595,40	--	9526	--	--	9336	20371	
			НР - 98% СП - 8%			595,40	--	9526	--		1509		
					Опоры								
206	18	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1	2878,40	--	288	--	--	207	535	
			НР - 72% СП - 8%			2878,40	--	288	--		40		
207	19	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,1	6115,25	98,05	612	10	--	551	1256	
			НР - 47% СП - 8%			6017,20	35,31	602	4		93		
208	20	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01292	106290,00	7077,20	1373	91	--	889	2443	
			НР - 39% СП - 8%			99212,80	465,28	1282	6		181		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				64088	3141	--	60004	134020	
								60946	1146	--	9930		
					РАЗДЕЛ 3.От ГРПШ до горелок								
209	21	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	870,05	43,31	8700	433	--	8259	18315	
			НР - 98% СП - 8%			826,74	15,99	8267	160		1357		
210	22	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2551,84	153,14	10207	612	--	9539	21325	
			НР - 98% СП - 8%			2398,70	34,62	9595	138		1580		
211	23	Е11-160401-0103 1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросваных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	0,51	1159,17	75,29	591	39	--	555	1238	
			НР - 48% СП - 8%			1083,88	26,59	553	14		92		
					Опоры								
212	24	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1	2878,40	--	288	--	--	207	535	
			НР - 72% СП - 8%			2878,40	--	288	--		40		
213	25	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,1	6115,25	98,05	612	10	--	551	1256	
			НР - 98% СП - 8%			6017,20	35,31	602	4		93		
214	26	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,04714	106290,00	7077,20	5011	334	--	3242	8913	
			НР - 67% СП - 8%			99212,80	465,28	4677	22		660		
215	27	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,1761246	51,82	2,67	372	19	--	245	666	
			НР - 60% СП - 8%			49,15	0,29	353	2		49		
216	28	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,1761246	61,21	3,79	439	27	--	287	784	
			НР - 60% СП - 8%			57,42	0,59	412	4		58		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217	29	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	10	595,40	--	5954	--	--	5835	12732	
			НР - 98% СП - 85%			595,40	--	5954	--		943		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	-			32174	1474	--	28720	65764	
								30701	344	--	4872		
			РАЗДЕЛ 4.Продувочный газопровод										
218	30	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	435,68	23,45	4357	234	--	4129	9165	
			НР - 98% СП - 85%			412,23	9,10	4122	91		679		
219	31	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1	870,05	43,31	87	5	--	83	183	
			НР - 98% СП - 85%			826,74	15,99	83	2		14		
220	32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м	3,38	51,82	2,67	175	9	--	115	314	
			НР - 96% СП - 85%			49,15	0,29	166	1		23		
221	33	Е11-130301-1412 1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	3,38	20,67	2,20	70	7	--	44	123	
			НР - 39% СП - 85%			18,47	0,44	62	1		9		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4689	255	--	4371	9785	
								4433	95	--	725		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								294131	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1

на Наружные сети ВК

			РАЗДЕЛ 1.Канализация наружная										
			Земляные работы										
222	1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	580,23	380,87	380,87	220992	220993	--	30100	271179	
			НР - 72% СП - 85%			--	72,05	--	41806		20087		
223	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,4069	2191,73	--	38151	--	--	27469	70869	
			НР - 72% СП - 85%			2191,73	--	38151	--		5250		
224	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	36,84	952,56	--	35092	--	--	25266	65187	
			НР - 72% СП - 85%			952,56	--	35092	--		4829		
225	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	555,1969	35,98	35,98	19976	19976	--	5648	27674	
			НР - 72% СП - 85%			--	14,13	--	7845		2050		
226	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	555,1969	171,87	78,99	95422	43855	--	52522	159780	
			НР - 72% СП - 85%			92,88	38,51	51567	21381		11836		
			Трубопроводы										
227	6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание и засыпка под трубопроводы песчанного из природного песчанного грунта. Устройство	м3 основания	12,28	1325,76	177,24	16280	2176	--	14587	33336	
			НР - 98% СП - 85%			1148,52	51,34	14104	630		2469		
228	7	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,1535	456438,93	126746,93	70063	19456	--	56026	136177	
			НР - 96% СП - 85%			329692,00	38987,21	50608	5985		10087		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Колодцы лист НВК 8 шт										
229	8	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР - 90% СП - 8%	м3 конструкций колодца	16,652	20618,76 13014,94	7603,82 3209,68	343344 216725	126619 53448	--	267471 48865	659680	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				839320 406247	433075 131095	--	479089 105473	1423882	
			РАЗДЕЛ 2.Наружные сети водопровода										
			Земляные работы										
230	9	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	1104,46	380,87 --	380,87 72,05	420656 --	420655 79576	--	57295 38236	516187	
231	10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	37,1338	2191,73 2191,73	-- --	81387 81387	-- --	--	58599 11199	151185	
232	11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	27,44	952,56 952,56	-- --	26138 26138	-- --	--	18820 3597	48554	
233	12	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	1105,0538	35,98 --	35,98 14,13	39760 --	39759 15614	--	11242 4080	55083	
234	13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72% СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1105,0538	171,87 92,88	78,99 38,51	189926 102637	87289 42556	--	104539 23557	318022	
			Трубопроводы водоснабжения										
235	14	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание и засыпка под трубопроводы песчанного из природного песчанного грунта. Устройство НР - 90% СП - 8%	м3 основания	11,1475	1325,76 1148,52	177,24 51,34	14779 12803	1975 572	--	13242 2242	30262	
236	15	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 90% СП - 8%	км трубопровода	0,012	335898,10 250063,00	85835,10 26191,05	4031 3001	1030 314	--	3282 585	7898	
237	16	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 90% СП - 8%	км трубопровода	0,1605	379869,57 271018,00	108851,57 33571,73	60969 43498	17470 5388	--	48398 8749	118116	
238	17	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 90% СП - 8%	км трубопровода	0,1725	63242,00 63242,00	-- --	10909 10909	-- --	--	10800 1737	23446	
239	18	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 90% СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,28	21126,65 11305,36	9821,29 4134,41	111549 59692	51857 21830	--	80707 15380	207636	
240	19	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 90% СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,528	21126,65 11305,36	9821,29 4134,41	116788 62496	54292 22855	--	84498 16103	217388	
241	20	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 90% СП - 8%	врезка	2	7716,02 3348,66	4367,36 1476,86	15432 6697	8735 2954	--	9555 1999	26985	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
242	21	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** НР - 95% СП - 8%	шт.	2	1494,68 558,07	936,61 278,29	2989 1116	1874 557	--	1656 372	5017	
243	22	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** НР - 95% СП - 8%	задвижка или клапан	5	1913,27 1820,00	93,27 44,01	9566 9100	466 220	--	9227 1503	20296	
244	23	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** НР - 95% СП - 8%	шт.	10	1494,68 558,07	936,61 278,29	14947 5581	9366 2783	--	8280 1858	25085	
245	24	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка** НР - 95% СП - 8%	т фасонных частей	0,0798	54963,25 51698,80	3264,45 1540,35	4386 4126	261 123	--	4206 687	9279	
246	25	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка** НР - 95% СП - 8%	шт.	1	2431,65 2234,96	196,69 85,93	2432 2235	197 86	--	2298 378	5108	
247	26	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** НР - 95% СП - 8%	шт.	5	1494,68 558,07	936,61 278,29	7473 2790	4683 1391	--	4140 929	12542	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1134117 434206	699909 196819	-- --	530784 133191	1798089	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3221974	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.-2-2

на Сети газоснабжения

РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод

248	1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	110,473	380,87 --	380,87 72,05	42076 --	42076 7960	--	5731 3825	51631	
249	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	3,31419	2191,73 2191,73	-- --	7264 7264	-- --	--	5230 999	13493	
250	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2** НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	20,086	952,56 952,56	-- --	19133 19133	-- --	--	13776 2633	35542	
251	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	93,70119	35,98 --	35,98 14,13	3371 --	3371 1324	--	953 346	4670	
252	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** НР - 72% СП - 8%	м3 уплотненного грунта	93,70119	171,87 92,88	78,99 38,51	16104 8703	7401 3608	--	8864 1997	26966	
253	6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** НР - 95% СП - 8%	м3 основания	3,5	1325,76 1148,52	177,24 51,34	4640 4020	621 180	--	4158 704	9501	
254	7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** НР - 95% СП - 8%	км трубопровода	0,121	378405,89 271018,00	107387,89 33010,77	45787 32793	12994 3994	--	36420 6577	88783	
255	8	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** НР - 95% СП - 8%	шт.	2	1494,68 558,07	936,61 278,29	2989 1116	1874 557	--	1656 372	5017	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
256	9	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	122	72,43	24,02	8837	2931	--	4619	14532	
			НР - 72% СП - 8%			48,41	4,17	5906	509		1076		
257	10	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,121	31095,00	21317,40	3762	2580	--	1077	5226	
			НР - 67% СП - 8%			9777,60	4808,78	1183	582		387		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				153963	73848	--	82484	255361	
								80118	18714	--	18916		
			РАЗДЕЛ 2.Выход из земли										
258	11	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1494,68	936,61	2989	1874	--	1656	5017	
			НР - 60% СП - 8%			558,07	278,29	1116	557		372		
259	12	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1474698,94	737776,94	1475	738	--	1010	2684	
			НР - 64% СП - 8%			736922,00	283031,61	737	283		199		
260	13	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-	км трубопровода	0,001	635271,43	240233,43	635	240	--	436	1157	
			НР - 99% СП - 8%			395038,00	45772,38	395	46		86		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5099	2852	--	3102	8858	
								2248	886	--	657		
			РАЗДЕЛ 3.От выхода из земли до котельной и ГРПШ 400										
261	14	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	783178,79	240945,79	3916	1205	--	3229	7717	
			НР - 69% СП - 8%			542233,00	110150,93	2711	551		572		
262	15	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015)РС293028)	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2111,64	130,08	2112	130	--	1971	4409	
			НР - 98% СП - 8%			1981,56	29,34	1982	29		327		
			Опоры										
263	16	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,076	2878,40	--	219	--	--	158	407	
			НР - 72% СП - 8%			2878,40	--	219	--		30		
264	17	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,076	7212,18	1194,98	548	91	--	436	1063	
			НР - 67% СП - 8%			6017,20	293,65	457	22		79		
265	18	Е11-090701-0106 1109-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,02812	100996,56	20458,26	2840	575	--	1702	4906	
			НР - 80% СП - 8%			80538,30	7191,11	2265	202		363		
266	19	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02812	106290,00	7077,20	2989	199	--	1934	5317	
			НР - 69% СП - 8%			99212,80	465,28	2790	13		394		
267	20	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Хомуты весом до 4 кг. Установка	т	0,00006	268332,54	1428,54	16	--	--	15	33	
			НР - 71% СП - 8%			266904,00	622,47	16	--		2		
268	21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,291572	51,82	2,67	119	6	--	78	213	
			НР - 66% СП - 8%			49,15	0,29	113	1		16		
269	22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,291572	30,60	1,89	70	5	--	46	125	
			НР - 59% СП - 8%			28,71	0,29	66	1		9		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
270	23	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	764535,68	223911,68	2294	671	--	1911	4541	
			НР - 97%, СП - 8%			540624,00	102802,50	1622	308		336		
271	24	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	16714,97	1068,57	16715	1068	--	15679	34985	
			НР - 85%, СП - 8%			15646,40	352,10	15646	352		2591		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				31838	3950	--	27159	63716	
								27887	1479	--	4719		
			РАЗДЕЛ 4.Газопровод по фасаду										
272	25	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,502	783178,79	240945,79	393156	120955	--	324222	774768	
			НР - 95%, СП - 8%			542233,00	110150,93	272201	55296		57390		
273	26	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	46	870,05	43,31	40022	1993	--	37990	84253	
			НР - 85%, СП - 8%			826,74	15,99	38030	736		6241		
274	27	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015)РС293028)	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	23	2111,64	130,08	48568	2992	--	45326	101405	
			НР - 98%, СП - 8%			1981,56	29,34	45576	675		7511		
275	28	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,20608	106290,00	7077,20	21904	1459	--	14174	38964	
			НР - 90%, СП - 8%			99212,80	465,28	20446	96		2886		
276	29	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,628	958959,45	808415,45	602227	507685	--	174926	839326	
			НР - 97%, СП - 8%			150544,00	155549,55	94542	97685		62172		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1105877	635084	--	596638	1838716	
								470795	154488	--	136200		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2166652	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

на Вертикальная планировка

			РАЗДЕЛ 1.Рекультивация										
277	1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3269,8	43,93	43,93	143642	143642	--	40611	198993	
			НР - 72%, СП - 8%			--	17,25	--	56404		14740		
278	2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=10	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3269,8	406,70	406,70	1329828	1329828	--	375975	1842267	
			НР - 72%, СП - 8%			--	159,70	--	522187		136464		
			Подраздел 1.Возврат плодородного слоя										
279	3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.(Возврат плодородного слоя) Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	426,5	43,93	43,93	18736	18736	--	5297	25956	
			НР - 72%, СП - 8%			--	17,25	--	7357		1923		
280	4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	426,5	40,67	40,67	17346	17346	--	4904	24030	
			НР - 72%, СП - 8%			--	15,97	--	6811		1780		
281	5	Е11-010102-0411 1101-0102-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	2843,3	528,72	505,96	1503310	1438596	1081	262796	1907394	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72% СП - 8%			22,38	105,99	63633	301361		141288		
282	6	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	24878,875	59,00	--	1467854	--		--	1585282	
			СП - 8%			--	--	--	--		117428		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4480716	2948148	1081	689583	5583922	
								63633	894120	--	413623		
			РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка										
			Выемка										
283	7	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м перемещение грунта	м3 грунта	927,3	63,31	63,31	58707	58707	--	13994	78517	
			НР - 72% СП - 8%			--	20,96	--	19436		5816		
284	8	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта лишнего грунта	м3 грунта	927,3	531,80	531,80	493138	493138	--	117548	659540	
			НР - 72% СП - 8%			--	176,06	--	163260		48855		
			Насыпь										
285	9	Е11-010102-0411 1101-0102-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	6277,2	528,72	505,96	3318881	3176012	2385	580179	4210985	
			НР - 72% СП - 8%			22,38	105,99	140484	665320		311925		
286	10	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	54925,5	59,00	--	3240604	--		--	3499852	
			СП - 8%			--	--	--	--		259248		
287	11	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7204,5	70,06	70,06	504747	504747	--	149859	706975	
			НР - 72% СП - 8%			--	28,89	--	208138		52369		
288	12	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7204,5	33,99	33,99	244881	244881	--	56852	325872	
			НР - 72% СП - 8%			--	10,96	--	78961		24139		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7860958	4477485	2385	918432	9481741	
								140484	1135115	--	702352		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15065664	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2

на Покрытие

			РАЗДЕЛ 1.Покрытие асфальтобетонное проездов и парковки 5926+703 м2										
289	1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	994,35	1276,08	1119,55	1268870	1113224	--	282353	1675321	
			НР - 67,51% СП - 8%			156,53	264,06	155646	262568		124098		
290	2	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	6629	353,84	296,12	2345605	1962979	--	664837	3251277	
			НР - 67,51% СП - 8%			57,72	90,83	382626	602112		240835		
291	3	Е11-270403-0804 1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия	6629	-42,88	-42,88	-284252	-284252	--	-59659	-371423	
			НР - 67,51% СП - 8%			--	-13,33	--	-88365		-27513		
292	4	Е11-270602-901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	3,64595	2072,34	2072,34	7556	7556	--	2503	10863	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 67,51%, СП - 8%			--	1016,74	--	3707		805		
293	5	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6629	222,21	197,51	1473030	1309293	--	229907	1839172	
			НР - 67,51%, СП - 8%			24,70	26,67	163736	176795		136235		
294	6	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	6629	8,76	0,08	58070	530	--	38847	104671	
			НР - 67,51%, СП - 8%			8,68	--	57540	--		7753		
295	7	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6629	233,69	208,99	1549131	1385394	--	226953	1918171	
			НР - 67,51%, СП - 8%			24,70	26,01	163736	172420		142087		
296	8	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1000	874,58	32,79	874580	32790	--	577354	1568088	
			НР - 67,51%, СП - 8%			841,79	13,37	841790	13370		116155		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7292590	5527514	--	1963095	9996140	
								1765074	1142607	--	740455		
			РАЗДЕЛ 2.Покрытие из тротуарной плитки										
297	9	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	795	1962,21	174,81	1559957	138973	--	998814	2763473	
			НР - 67,51%, СП - 8%			1787,40	73,50	1420983	58432		204702		
298	10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	496	874,58	32,79	433792	16264	--	286367	777772	
			НР - 67,51%, СП - 8%			841,79	13,37	417528	6632		57613		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1993749	155237	--	1285181	3541245	
								1838511	65064	--	262315		
			РАЗДЕЛ 3.Устройство детской и спортивной площадки										
299	11	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	54,7	5472,67	1824,43	299355	99797	--	164527	500993	
			НР - 67,51%, СП - 8%			3648,24	806,85	199559	44135		37111		
300	12	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	109,4	4128,84	7,68	451695	840	--	304391	816572	
			НР - 67,51%, СП - 8%			4121,16	--	450855	--		60487		
301	13	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	1094	745,59	24,40	815675	26694	--	538745	1462774	
			НР - 67,51%, СП - 8%			721,19	8,22	788982	8993		108354		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1566725	127331	--	1007663	2780339	
								1439396	53128	--	205952		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16317722	
			ИТОГО: по акту									51207595	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		6144911					
			Итого с НДС									57352506	

Сдал (Подрядчик) Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО " Табын Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)