Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Сарайшык, 47**	**050140003610**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41**	**940140001393**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) доп.соглашение №52-8 от 31.05.2024 г. к договору №52 от 16.06.2021 (Жайык-Шалкар)

Номер документа	Дата составления
70	**05.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО			усл	1	125 059 252,60	125 059 252,60	13 399 205,64
				Итого	1	x	125 059 252,60	13 399 205,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Нурсеитов Т.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.08.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"

Объект: «Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО» Корректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				Доп.соглашение №52-8 к договору №52 от 16.06.2021 года	31.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО» Корректировка	**125 062 052,60**	**125 059 252,60**	**125 059 252,60**				**13 399 205,64**	**125 059 252,60**
Удержание аванса 30%		**37 517 775,78**	**37 517 775,78**				**4 019 761,69**	**37 517 775,78**
Итого к оплате		**87 541 476,82**	**87 541 476,82**				**9 379 443,95**	**87 541 476,82**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: АО "Павлодарский речной порт

Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"_____**Мулдашев М.Т.**

Председатель правления_____**Нурсеитов Т.Р.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО Строй Потенциал

Айкожаев Б.Т.

Заказчик: ГУ " Управление строительстваЗападно-Казахстанской области"

Подрядчик: Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"

Наименование объекта: «Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО» Корректировка

принятых актов выполненных работ по объекту:

"Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО". Корректировка

Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Общая стоимость строительства	Выполнено с начало строительства	2024 год			остаток к выполнению	Процентное отношение (%) с начала строительства
				Акт №1 за август	Акт №2 за август	Акт №3 за август		
2	3							
	"Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО". Корректировка.	**4 668 117 674,09**	**125 062 052,60**	**87 898 816,66**	**933 590,69**	**36 226 845,25**	**4 543 055 621,49**	**2,67907%**
	Линейные сооружения оросительной системы							
2-01	Линейные сооружения оросительной системы	859 532 040,52	87 898 816,66	87 898 816,66				
	ИТОГО	**859 532 040,52**	**87 898 816,66**	**87 898 816,66**				
	Гидротехнические решения. Водозаборный ковш.							
2-02	Водозаборный ковш	61 298 929,56						
	ИТОГО	**61 298 929,56**						
	Гидротехнические решения. Сооружения на канале.							
2-03-01	Сооружения на канале	744 262 564,30						
	ИТОГО	**744 262 564,30**						
	Конструкции железобетонные. Емкость, фундаменты.							
2-04	Конструкции железобетонные. Емкость, фундаменты.	19 892 129,39	933 590,69		933 590,69			
	ИТОГО	**19 892 129,39**	**933 590,69**		**933 590,69**			
	Плавучая насосная станция на понтоне 8м3/с							
2-05-01	ТХ	1 416 645 379,45						
2-05-02	Наружное водоснабжение	232 210 888,14						
2-05-03	Земляные работы	5 840 014,03						
	ИТОГО	**1 654 696 281,62**						
	Блочно-модульная насосная станция							
2-06-01	ТХ	557 786 151,63						
2-06-02	Земляные работы	2 287 819,11						
2-06-03	Наружное водоснабжение	53 223 222,61						
	ИТОГО	**613 297 193,35**						
	Аванкамер №1							
2-07	Строительные работы	58 556 457,52	36 229 645,25			36 226 845,25		
	ИТОГО	**58 556 457,52**	**36 229 645,25**			**36 226 845,25**		
	Авнкамера №2							
2-08	Строительные работы	43 318 935,10						
	ИТОГО	**43 318 935,10**						
	Пешеходный мостик							
2-09-01	Конструкции металлические	3 344 073,18						
2-09-02	Конструкции железобетонные	3 257 248,06						
	ИТОГО	**6 601 321,24**						
	Конструкции металлические							
2-10	Конструкции металлические. Площадка обслуживания	1 914 425,62						
	ИТОГО	**1 914 425,62**						
	Жилой дом с хозпостройками							
3-01-01	Жилой дом	36 101 691,52						
3-01-02	Отопление и электричество жилого дома	5 695 718,21						
3-01-03	Сарай	9 981 288,77						
3-01-04	Мобильное здание КПП	4 867 373,55						
	ИТОГО	**56 646 072,06**						
	1-ЭСН Электротехнические решения							
4-01	Сети ВЛЗ-10кВ, КЛ-10кВ иКЛ-0,4 кВ	258 949 334,76						
	ИТОГО	**258 949 334,76**						
	2-ЭСН Электротехническое решение							
4-02	Сети ВЛ-10кВ, КЛ-0.4кВ часть 1	167 410 520,28						
	ИТОГО	**167 410 520,28**						
	Благоустройство территории насосной станции и аванкамеры №1							
7-01	Благоустройство территории насосной станции и аванкамеры №1	37 684 895,90						
	ИТОГО	**37 684 895,90**						
	Благоустройство территории насосной станции и аванкамеры №2							
7-02	Благоустройство территории насосной станции и аванкамеры №2	45 412 962,75						

	ИТОГО	**45 412 962,75**						
8-01	**Временная дорога**							
8-01	Временная дорога	38 643 610,01						
	ИТОГО	**38 643 610,01**						
	ВСЕГО	**4 668 117 674,09**						

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области" _____ Мулдашев М.Т.

ПОДРЯДЧИК: АО "Павлодарский речной порт

Председатель правления _____ Нурсеитов Т.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2021/93 Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р.Урал в Теректинском районе ЗКО. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Линейные сооружения оросительной системы**
(наименование)

Доп.соглашение №52-8 от 31.05.2024 года к договору №52 от 16.06.2021 года

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-01 Линейные сооружения оросительной системы** работы

В текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Канал Солянка										
1	45	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	5 298,216	148,0 0,0	148,0 35,0	784 136,09 0,0	784 136,09 185 437,56			784 136,09	
2	46	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	85 543,2768	311,0 0,0	311,0 58,0	26 603 959,28 0,0	26 603 959,28 4 961 510,03			26 603 959,28	
3	49	6101-0102-0220 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 658,0715	309,0 0,0	309,0 58,0	512 343,88 0,0	512 344,49 96 168,33			512 343,88	
4	50	412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т*км	21 223,3152	50,0		1 061 165,76				1 061 165,76	
5	51	6101-0109-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	64 188,0308	341,0 288,0	53,0 11,0	21 888 118,21 18 486 153,09	3 401 965,73 706 068,29			21 888 118,21	
6	52	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	22 005,4511	4,0 0,0	4,0 1,0	88 021,78 0,0	88 022,39 22 005,75			88 021,78	
7	53	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	47 633,4848	164,0 111,0	53,0 10,0	7 811 891,8 5 287 316,52	2 524 574,67 476 334,97			7 811 891,8	
			Итого по разделу 3: Канал Солянка					58 749 636,8 23 773 469,61	33 915 002,65 6 447 524,93	0,0 0,0	0,0 0,0	58 749 636,8	
			ИТОГО по акту					58 749 636,8 23 773 469,61	33 915 002,65 6 447 524,93	0,0 0,0	0,0 0,0	58 749 636,8	
												6 051 212,59	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,3%)									**64 800 849,39**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									3 240 042,47	
			Сметная прибыль (5%)									1 944 025,48	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)									**69 984 917,34**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29 393 665,28	
			в том числе на 2024 год-42%									40 591 252,06	
			в том числе на 2025 год-58%									31 598 190,18	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									46 882 896,13	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155									**78 481 086,31**	
			ВСЕГО										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												9 417 730,35	
		НДС (12%)										87 898 816,65	
		Итого с НДС											

Сдал (Подрядчик АО "Павлодарский речной порт)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель правления Нурсентов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области")

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов ГУ "Управление природных Мулдашев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО Строй Потенциал Айкожаев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО фирма "Строй-ТЕХ" Ахметов Ж.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2021/93 Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р.Урал в Теректинском районе ЗКО. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-04 Конструкции железобетонные. Емкость, фундаменты.**

(наименование)

Доп.соглашение №52-8 от 31.05.2024 года к договору №52 от 16.06.2021 года

Акт выполненных работ №2

за **Август 2024 (месяц, год) на 2-04 Конструкции железобетонные. Емкость, фундаменты. работы**

В текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Фундамент под трубопровод Фм-1										
1	36	6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1	м³	33,95	329,0 0,0	329,0 66,0	11 169,5 0,0	11 169,5 2 240,5			11 169,5	
2	37	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м³	1,05	5 586,0 5 586,0	0,0 0,0	5 865,5 5 865,5	0,0 0,0			5 865,5	
3	38	6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1	м³	23,5	329,0 0,0	329,0 66,0	7 731,5 0,0	7 731,5 1 551,0			7 731,5	
4	39	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	23,5	607,0 371,0	236,0 74,0	14 264,5 8 718,5	5 546,0 1 739,0			14 264,5	
5	43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3775	331 379,0		125 095,5		125 095,5		125 095,5	
6	44	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1831	314 413,0		57 569,0		57 569,0		57 569,0	
7	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0333	340 531,0		11 339,5		11 339,5		11 339,5	
8	47	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,3549	403 749,0		143 290,5		143 290,5		143 290,5	
9	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	340 531,0		2 452,0		2 452,0		2 452,0	
			Итого по разделу 2: Фундамент под трубопровод Фм-1					378 777,5 14 584,0	24 447,0 5 530,5	339 746,5 0,0	0,0 0,0	378 777,5	
			Раздел 3: Площадка под КПП										
10	59	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0394	358 821,0		14 138,0		14 138,0		14 138,0	
11	60	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01482	331 379,0		4 911,0		4 911,0		4 911,0	
			Итого по разделу 3: Площадка под КПП					19 049,0 0,0	0,0 0,0	19 049,0 0,0	0,0 0,0	19 049,0	
			Раздел 4: Фундамент под БКТП										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	61	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³	м³ грунта	63,3701	551,0 0,0	551,0 114,0	34 917,0 0,0	34 917,0 7 224,0			34 917,0	
13	62	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м³ грунта	1,9599	5 586,0 5 586,0	0,0 0,0	10 948,0 10 948,0	0,0 0,0			10 948,0	
14	63	1101-0107-1301 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	65,33	128,0 0,0	128,0 29,0	8 362,0 0,0	8 363,0 1 895,0			8 362,0	
15	66	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,376	358 821,0		134 917,0		134 917,0		134 917,0	
16	67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01056	340 531,0		3 596,0		3 596,0		3 596,0	
17	69	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм	м	32,38904	1 032,0		33 425,0		33 425,0		33 425,0	
			Итого по разделу 4: Фундамент под БКТП					226 165,0 10 948,0	43 280,0 9 119,0	171 938,0 0,0	0,0 0,0	226 165,0	
			ИТОГО по акту					623 991,5 25 532,0	67 727,0 14 649,5	530 733,5 0,0	0,0 0,0	623 991,5	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,3%)										64 271,12	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР										**688 262,62**	
		Сметная прибыль (5%)										34 413,13	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)										20 647,88	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**743 323,63**	
		в том числе на 2024 год-42%										312 195,92	
		в том числе на 2025 год-58%										431 127,71	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										335 610,62	
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155										497 952,50	
		ВСЕГО										**833 563,12**	
		НДС (12%)										100 027,57	
		Итого с НДС										**933 590,69**	

Сдал (Подрядчик АО "Павлодарский речной порт)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель правления

Нурсеитов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области")

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов ГУ "Управление природных

Мулдашев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Строй Потенциал

Айкожаев Б Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО фирма "Строй-ТЕХ"

Ахметов Ж.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2021/93 Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р.Урал в Теректинском районе ЗКО. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-07 Аванкамера №1**

(наименование)

Доп.соглашение №52-8 от 31.05.2024 года к договору №52 от 16.06.2021 года

Акт выполненных работ №3

за **август 2024** (месяц, год) на **2-07 Строительные работы** работы

В текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1	м³	917	329,0 0,0	329,0 66,0	301 693,0 0,0	301 693,0 60 522,0			301 693,0	
2	2	6101-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях и котлованах вручную с подъемом краном при наличии креплений, глубина более 3 м, группа грунта 1	м³	28	11 273,0 8 333,0	2 940,0 1 299,0	315 644,0 233 324,0	82 320,0 36 372,0			315 644,0	
3	3	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	123	22 496,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	2 767 008,0 454 977,0	637 878,0 192 741,0	1 674 153,0		2 767 008,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					3 384 345,0 688 301,0	1 021 891,0 289 635,0	1 674 153,0 0,0	0,0 0,0	3 384 345,0	
			Раздел 2: Конструкции железобетонные										
4	5	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	45,2	45 562,0 5 359,0	2 705,0 512,0	2 059 402,0 242 227,0	122 266,0 23 142,0	1 694 909,0		2 059 402,0	
5	7	217-203-0111 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,0 мм, гладкая	м³	429	1 607,0		689 403,0		689 403,0		689 403,0	Казахстан
6	13	1137-0401-0402 *РСНБ РК 2022*	Стены подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона. Устройство	м³ бетона в конструкции	117,6	97 165,0 27 066,0	3 750,0 1 141,0	11 426 604,0 3 182 962,0	441 000,0 134 182,0	7 802 642,0		11 426 604,0	
7	15	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	8,425	79 911,0 75 241,0	845,0 109,0	673 250,0 633 905,0	7 119,0 918,0	32 226,0		673 250,0	
8	16	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	8,425	109 071,0 79 316,0	26 901,0 7 036,0	918 923,0 668 237,0	226 641,0 59 278,0	24 045,0		918 923,0	
9	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27354	340 531,0		93 149,0		93 149,0		93 149,0	
10	18	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,943	314 413,0		2 497 382,0		2 497 382,0		2 497 382,0	
11	19	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,208	331 379,0		68 927,0		68 927,0		68 927,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	22	1137-0401-0103 РСНБ РК 2022	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м³ конструкции	19,88	89 777,0 22 025,0	3 143,0 951,0	1 784 767,0 437 857,0	62 483,0 18 906,0	1 284 427,0		1 784 767,0	
13	24	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,211848	79 911,0 75 241,0	845,0 109,0	96 840,0 91 181,0	1 024,0 132,0	4 635,0		96 840,0	
14	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32552	331 379,0		107 870,0		107 870,0		107 870,0	
15	26	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,82768	314 413,0		260 233,0		260 233,0		260 233,0	
16	27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0586	340 531,0		19 955,0		19 955,0		19 955,0	
17	28	1137-0401-0301 РСНБ РК 2022	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	1,211848	109 071,0 79 316,0	26 901,0 7 036,0	132 177,0 96 119,0	32 600,0 8 527,0	3 458,0		132 177,0	
			Итого по разделу 2: Конструкции железобетонные					20 828 882,0 5 352 488,0	893 133,0 245 085,0	14 583 261,0 0,0	0,0 0,0	20 828 882,0	
			ИТОГО по акту					24 213 227,0 6 040 789,0	1 915 024,0 534 720,0	16 257 414,0 0,0	0,0 0,0	24 213 227,0	
												2 493 962,38	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,3%)										26 707 189,38	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР										1 335 359,47	
		Сметная прибыль (5%)										801 215,68	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)										28 843 764,53	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										12 114 381,10	
		в том числе на 2024 год-42%										16 729 383,43	
		в том числе на 2025 год-58%										13 022 959,69	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										19 322 437,86	
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155										32 345 397,54	
		ВСЕГО										3 881 447,71	
		НДС (12%)										36 226 845,25	
		Итого с НДС											

Сдал (Подрядчик АО "Павлодарский речной порт)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель правления Нурсеитов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области")

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов ГУ "Управление природных Мулдашев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО Строй Потенциал Айкожаев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО фирма "Строй-ТЕХ" Ахметов Ж.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)