Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Tauman Qurylys"**

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик **ТОО "Премьер - Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Алматы Бостандыкский район, ул. Нахимова, 51, ул. Шолом- Алейхем,25**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1.1 по ул. Нахимова, 51**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 07/09** от **07.09.2021**

Дата составления
05.07.2022 год

Акт приемки выполненных работ №3
за 04 июль месяц 2022 год

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Примечание
			на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	3	4	5	6	7	8	9
	Пятно 1.1 по ул. Нахимова, 51						
	От отм. +11,900 до отм. +14,900						
1	**Ригели, Балки, Плита перекрытия, Лм на отм.+14,900. Устройство**	**м3**	**84,0000**		**21000,00**	**1 764 000,00**	**17.03.2022 год**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	84,0000	20089,29	1 687 500,00	
	От отм. +14,900 до отм. +17,900 (6-этаж)						
	Стены ДЖМ, колонны, Стм на отм. +14,900						
2	**Стены, колонны, Стм. Устройство**	**м3**	**55,5000**		**21000,00**	**1 165 500,00**	**29.03.2022 г., 01.04.2022г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	55,5000	20089,29	1 114 955,36	
3	**Ригели, Балки, Плита перекрытия, Лм на отм.+17,900. Устройство**	**м3**	**82,5000**		**21000,00**	**1 732 500,00**	**16.04.2022 год**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	82,5000	20089,29	1 657 366,07	
	От отм. +17,900 до отм. +20,900 (7-этаж)						
	Стены ДЖМ, колонны, Стм на отм. +17,900						

1	3	4	5	6	7	8	9
4	**Стены, колонны, Стм. Устройство**	**м3**	**50,5000**		**21000,00**	**1 060 500,00**	**21.04.2022 г., 23.04.2022г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	50,5000	20089,29	1 014 508,93	
5	**Ригели, Балки, Плита перекрытия, Лм на отм.+20,900. Устройство**	**м3**	**83,0000**		**21000,00**	**1 743 000,00**	**27.04.2022 год**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	83,0000	20089,29	1 667 410,71	
	От отм. +20,900 до отм. +23,900 (8-этаж)						
	Стены ДЖМ, колонны, Стм на отм. +20,900						
6	**Стены, колонны, Стм. Устройство**	**м3**	**49,5000**		**21000,00**	**1 039 500,00**	**30.04.2022 г., 03.05.2022г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	49,5000	20089,29	994 419,64	
7	**Ригели, Балки, Плита перекрытия, Лм на отм.+23,900. Устройство**	**м3**	**83,0000**		**21000,00**	**1 743 000,00**	**10.05.2022 год**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	83,0000	20089,29	1 667 410,71	
	От отм. +23,900 до отм. +26,900 (9-этаж)						
	Стены ДЖМ, колонны, Стм на отм. +23,900						
8	**Стены, колонны, Стм. Устройство**	**м3**	**49,5000**		**21000,00**	**1 039 500,00**	**14.05.2022 г., 16.05.2022г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	49,5000	20089,29	994 419,64	
9	**Ригели, Балки, Плита перекрытия, Лм на отм.+26,900. Устройство**	**м3**	**83,0000**		**21000,00**	**1 743 000,00**	**23.05.2022 год**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	83,0000	20089,29	1 667 410,71	
	Фундамент под Башенный кран						
10	**Фундамент под башенный кран. Устройство**	**м3**	**56,0000**		**9000,00**	**504 000,00**	**14.05.2022 г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	56,0000	20089,29	1 125 000,00	
	От отм. +26,900 до отм. +29,900 (10-этаж)						
	Стены ДЖМ, колонны, Стм на отм. +26,900						
11	**Стены, колонны, Стм. Устройство**	**м3**	**49,5000**		**21000,00**	**1 039 500,00**	**14.05.2022 г., 16.05.2022г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	49,5000	20089,29	994 419,64	
12	**Ригели, Балки, Плита перекрытия, Лм на отм.+29,900. Устройство**	**м3**	**83,0000**		**21000,00**	**1 743 000,00**	**23.05.2022 год**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	83,0000	20089,29	1 667 410,71	
	От отм. +29,900 до отм. +32,900 (11-этаж)						
	Стены ДЖМ, колонны, Стм на отм. +29,900						
13	**Стены, колонны, Стм. Устройство**	**м3**	**49,5000**		**21000,00**	**1 039 500,00**	**07.06.2022 г., 09.06.2022г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	49,5000	20089,29	994 419,64	
14	**Ригели, Балки, Плита перекрытия, Лм на отм.+32,900. Устройство**	**м3**	**83,0000**		**21000,00**	**1 743 000,00**	**13.06.2022 год**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	83,0000	20089,29	1 667 410,71	
	От отм. +32,900 до отм. +35,900 (12-этаж)						
	Стены ДЖМ, колонны, Стм на отм. +32,900						

1	3	4	5	6	7	8	9
15	**Стены, колонны, Стм. Устройство**	**м3**	**49,5000**		**21000,00**	**1 039 500,00**	**16.06.2022 г., 20.06.2022г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	49,5000	20089,29	994 419,64	
16	**Ригели, Балки, Плита перекрытия, Лм на отм.+35,900. Устройство**	**м3**	**83,0000**		**21000,00**	**1 743 000,00**	**13.06.2022 год**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	84,0000	20089,29	1 687 500,00	по факту 84м3
	Отм. +35,900 (Машинное отделение и Парапет)						
	Колонны на отм. +35,900						
17	**Колонна. Устройство**	**м3**	**1,0000**		**21000,00**	**21 000,00**	**29.06.2022г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	1,0000	20089,29	20 089,29	
18	**Плита перекрытия лифтовой шахты. Устройство**	**м3**	**2,3000**		**21000,00**	**48 300,00**	**29.06.2022г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	2,3000	20089,29	46 205,36	
19	**Фундамент под корону. Устройство**	**м3**	**1,7000**		**21000,00**	**35 700,00**	**29.06.2022г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	1,7000	20089,29	34 151,79	
	Всего - Опалубочные работы колонны, стен ДЖМ, стм						
1	**Опалубочные работы колонны, стен ДЖМ, стм**	**м3**	**827,7000**				
	Расходные материалы:						
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	124,1550			
	в том чиле:						
	Смазка Монолит-3 (боч-186кг)	кг		124,1550	943,76	117 172,52	
	Пиломатериал (за 1м3 бетона)	м3	0,0020	1,6554			
	в том чиле:						
	Пиломатериал обрезной	м3		1,6554	110714,28	183 276,42	
	Гвозди (за 1м3 бетона)	кг	0,3	248,3100			
	в том чиле:						
	Гвозди	кг		0,9500	801,53	761,45	
	Гвозди 100	кг		151,9000	517,89	78 667,49	
	Гвозди 70	кг		95,4600	510,08	48 692,24	
	Дюбель (за 1м3 бетона)	кг	0,05	41,3850			
	в том чиле:						
	Дюбель 5	кг		16,6750	1500,00	25 012,50	
	Гвоздь дюбельный 4,5*70	кг		20,0000	1428,57	28 571,40	
	Дюбель по бетону Россия 4,5*50	кг		4,7100	1294,64	6 097,75	
	Труба ПНД (за 1м3 бетона)	м	0,24	198,6480			
	в том чиле:						
	Труба ПНД 25	м		3,0100	98,22	295,64	
	Труба 20	м		188,0000	360,64	67 800,32	
	Труба гладкая жесткая 16мм 3м ПВХ (156 м)	м		7,0000	114,29	800,03	
	Всего - Опалубочные работы Плит перекрытий, ригеля, балки, лестниц						
1	**Опалубочные работы Плит перекрытий, ригеля, балки, лестниц**	**м3**	**666,8000**				
	Расходные материалы:						

1	3	4	5	6	7	8	9
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	100,0200			
	в том чиле:						
	Смазка Монолит-3 (боч-186кг)	кг		72,6300	943,76	68 545,29	
	Пиломатериал (за 1м3 бетона)	м3	0,0240	16,0032			
	в том чиле:						
	Пиломатериал обрезной	м3		6,1326	110714,28	678 966,39	
	Пиломатериал обрезной	м3		9,8706	106993,27	1 056 087,77	
	Гвозди (за 1м3 бетона)	кг	0,3	200,0400			
	в том чиле:						
	Гвозди 100	кг		100,0000	517,89	51 789,00	
	Гвозди 70	кг		100,0400	510,08	51 028,40	
	Дюбель (за 1м3 бетона)	кг	0,05	33,3400			
	в том чиле:						
	Дюбель по бетону Россия 4,5*50	кг		1,1650	1294,64	1 508,26	
	Дюбель 70	кг		32,1750	1344,44	43 257,36	
	Пленка ПХВ (за 1м3 бетона)	м	0,12	80,02		0,00	
	в том чиле:						
	Пленка	м					
	Пластиковый фиксатор (звездочка) (за 1м3 бетона)	шт	12	8001,60		0,00	
	в том чиле:						
	Опора напольная-Прищепка, код 251-30	шт		342,0000	16,07	5 496,42	
	Опора бетонная - Стульчик, код Н/20	шт		7659,6000	4,02	30 791,59	
	Фанера (за 1м3 бетона)	м2	0,55555	370			
	в том чиле:						
	Фанера береза ЛБФФ Х ФСФ 8*4 F\F 2440*1220*18мм сорт 1\1	лист	96м2	32,0000	25000,00	800 000,00	
	Фанера ламинированная 2440мм*1220мм, 18мм сорт 1/1	лист	273м2	91,0	25446,43	2 315 625,13	
	Арматурные изделия для стен ДЖМ, колонны, Стм						
	Катанка /**6,5мм**/	т	1,0400	0,0030	281690,00	845,07	
	Катанка /**8мм**/	т	1,0400	1,1708	383928,57	449 511,07	
	Круг /**10мм**/	т	1,0400	4,1661	423371,42	1 763 795,61	
	Круг /**10мм**/	т	1,0400	1,9858	404427,58	803 131,04	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=10**/	т	1,0400	2,9469	381309,81	1 123 697,68	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=12**/	т	1,0400	0,5081	411605,38	209 142,02	Киргизия
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=12**/	т	1,0400	22,0830	364294,07	8 044 713,50	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А3 /**d=12**/	т	1,0400	2,2734	306250,00	696 239,78	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=14**/	т	1,0400	5,6847	365689,32	2 078 843,86	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=16**/	т	1,0400	17,7300	374089,44	6 632 590,48	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=18**/	т	1,0400	2,7514	400050,17	1 100 708,41	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=18**/	т	1,0400	13,0734	385628,12	5 041 468,27	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А3 /**d=18**/	т	1,0400	1,1367	301785,72	343 045,26	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=20**/	т	1,0400	1,3629	368689,65	502 496,30	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=22**/	т	1,0400	4,7441	358320,02	1 699 903,36	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А3 /**d=22**/	т	1,0400	1,1367	301785,72	343 045,26	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=25**/	т	1,0400	1,0952	380802,52	417 065,51	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А3 /**d=25**/	т	1,0400	3,9785	301785,71	1 200 658,38	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=32**/	т	1,0400	12,9393	371321,59	4 804 627,00	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А3 /**d=32**/	т	1,0400	1,7051	301785,71	514 567,88	
	Расходные материалы:						
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	256,1882		0,00	
	в том чиле:						
	Электроды Уони 13/55 ТМ Monolith д.4мм (пачка 5кг)	кг		100,0000	1180,36	118 036,00	
	Электроды МР 3 d 3,2мм Китай "Золотой Мост" Упк 5 кг	кг		20,0000	944,00	18 880,00	
	Электроды 3,2	кг		13,2770	1000,83	13 288,02	
	Электроды Арсенал 3 в пачке 2,5 кг	пачка	7,5кг	3,0000	3200,00	9 600,00	
	Электроды МР-3 АРС d 3,0мм Арсенал Упк 2,5 кг	кг		0,8190	1329,72	1 089,04	
	Электроды Уони 13/55 Плазма д.4,0мм Monolith(пачка 5кг)	кг		114,5922	1064,04	121 930,68	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,5513		0,00	
	в том чиле:						
	Проволока вязальная толщ. 1,2 мм	кг		100,0000	600,00	60 000,00	
	Проволока ОК 1,2	т		0,4503	634786,72	285 844,46	
	Проволока вязальная 1,2 оцинкованная	т		0,0010	13839290,00	13 839,29	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге				**87 756 275,18**	
	в том числе:						

1	3	4	5	6	7	8	9
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				21 987 000,00	
	- Материалы	Тенге				65 769 275,18	
	Накладные расходы по оборотно-сальдовой ведомости №_____ тенге (Объем опл.за СМР)	**Тенге**					
	Зарплата АУП с отчислениями	**Тенге**					
	Итого:	**Тенге**				**87 756 275,18**	
	Плановые накопления - 5%	Тенге				4 387 813,76	
	Итого:	**Тенге**				**92 144 088,94**	
	НДС - 12%	Тенге				11 057 290,67	
	Итого по акту:	**Тенге**				**103 201 379,62**	

Заказчик:

Директор ТОО "Tauman Qurylys"

_____ Турлин Д.С.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Премьер - Строй"

_____Рузиев Е.С.

Начальник участка ТОО "Премьер - Строй"

_____ Ибраимов Б.О.

Начальник ПТО ТОО "Премьер - Строй"

_____ Алмагамбетов Д.А.