ма 2-В

Заказчик **ТОО "Tauman Qurylys"**

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик **ТОО "Премьер - Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Алматы Бостандыкский район, ул. Нахимова, 51, ул. Шолом- Алейхем,25**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1.2 по ул. Шолом-Алейхем,24**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 07/09** от **07.09.2021**

Дата составления
07.09.2022 год

Акт приемки выполненных работ №7
за 07 сентябрь месяц 2022 год

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Примечание
			на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту	
1	3	4	5	6	7	8	9
	Пятно 1.2 по ул. Шолом - Алейхема, 24						
	От отм. +2,900 до отм. +5,900 (2-этаж)						
1	**Кладка стен из автоклавного газобетона**	**м3**	**53,7**		**17000,00**	**912 900,00**	
	Газоблок 600х300х200	м3	1,02	54,77	25000,00	1 369 250,00	
	От отм. +5,900 до отм. +8,900 (3-этаж)						
2	**Кладка стен из автоклавного газобетона**	**м3**	**49,8**		**14500,00**	**722 100,00**	
	Газоблок 600х300х200	м3	1,02	50,80	25000,00	1 270 000,00	
	От отм. +8,900 до отм. +11,900 (4-этаж)						
2	**Кладка стен из автоклавного газобетона**	**м3**	**38,0**		**17000,00**	**646 000,00**	
	Газоблок 600х300х200	м3	1,02	38,76	25000,00	969 000,00	
	От отм. +23,900 до отм. +26,900 (9-этаж)						
3	**Ригели, Балки, Плита перекрытия, Лм на отм.+26,900. Устройство**	**м3**	**83,0000**		**21000,00**	**1 743 000,00**	**30.05.2022 год. Оплачено за 83м3 (по факту 90м3)**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	90,0000	20089,29	1 808 035,71	
	От отм. +26,900 до отм. +29,900 (10-этаж)						
	Стены ДЖМ, колонны, Стм на отм. +26,900						

1	3	4	5	6	7	8	9
4	**Стены, колонны, Стм. Устройство**	**м3**	**49,50**		**21000,00**	**1 039 500,00**	**11.06..2022 г., 13.06.2022г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	49,5000	20089,29	994 419,64	
5	**Ригели, Балки, Плита перекрытия, Лм на отм.+29,900. Устройство**	**м3**	**83,0000**		**21000,00**	**1 743 000,00**	**16.06.2022 год**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	83,0000	20089,29	1 667 410,71	
	От отм. +29,900 до отм. +32,900 (11-этаж)						
	Стены ДЖМ, колонны, Стм на отм. +29,900						
6	**Стены, колонны, Стм. Устройство**	**м3**	**49,50**		**21000,00**	**1 039 500,00**	**22.06.2022 г., 24.06.2022г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	49,5000	20089,29	994 419,64	
7	**Ригели, Балки, Плита перекрытия, Лм на отм. Устройство**	**м3**	**3,5000**		**21000,00**	**73 500,00**	**27.06.2022 год**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	3,5000	20089,29	70 312,50	
	От отм. +32,900 до отм. +35,900 (12-этаж)						
	Стены ДЖМ, колонны, Стм на отм. +32,900						
8	**Стены, колонны, Стм. Устройство**	**м3**	**51,00**		**21000,00**	**1 071 000,00**	**30.06.2022 г., 02.07.2022г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	51,0000	20089,29	1 024 553,57	
9	**Ригели, Балки, Плита перекрытия, Лм. Устройство**	**м3**	**80,0000**		**21000,00**	**1 680 000,00**	**28.06.2022 год**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	80,0000	20089,29	1 607 142,86	
	От отм. +36,260 (кровля)						
10	**Ригели, Балки, Плита перекрытия, Лм. Устройство**	**м3**	**84,0000**		**21000,00**	**1 764 000,00**	**06.07.2022 год**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	84,0000	20089,29	1 687 500,00	
11	**Устройство плиты перекрытия (ПМ) (Ось А,Б-2,3)**	**м3**	**15,0000**		**21000,00**	**315 000,00**	**12.07.2022 год**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	15,0000	20089,29	301 339,29	
12	**Стены, шахта лифта. Устройство**	**м3**	**4,50**		**21000,00**	**94 500,00**	**14.07.2022г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	4,5000	20089,29	90 401,79	
13	**Плита перекрытия , РМ на отм.+39,100м (+парапеты, балконы)**	**м3**	**30,0000**		**21000,00**	**630 000,00**	**15.07.2022 г., 19.07.2022г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	30,0000	20089,29	602 678,57	
	Всего - Кладочные работы из газоблока, кирпича						
а)	**Кладочные работы из газоблока**	**м3**	**91,7000**				
	Расходные материалы:						
	Клей кладочный для газоблоков и пеноблоков (25 кг)	мешок	1,30	119,21	765,31	91 232,61	
	Гнутый швеллер оцинкованный 100*40*1,5мм	п.м.	4,40	403,48	1286,26	518 980,18	
	Гнутый швеллер оцинкованный 120*40*1,5мм	п.м.	1,30	119,21	1444,20	172 163,08	
	Гвозди 100	кг	0,04	3,6680	504,46	1 850,36	
	Гвозди 70	кг	0,03	2,7510	501,79	1 380,42	
	Всего - Опалубочные работы колонны, стен ДЖМ, стм						

1	3	4	5	6	7	8	9
б)	**Опалубочные работы колонны, стен ДЖМ, стм**	**м3**	**154,5000**				
	Расходные материалы:						
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	23,1750			
	в том чиле:						
	Смазка Монолит-3 (боч-186кг)	кг		23,1750	943,76	21 871,64	
	Гвозди (за 1м3 бетона)	кг	0,3	46,3500			
	в том чиле:						
	Гвозди 100	кг		41,7150	504,46	21 043,55	
	Гвозди 70	кг		4,6350	501,79	2 325,80	
	Дюбель (за 1м3 бетона)	кг	0,05	7,7250			
	в том чиле:						
	Дюбель 70	кг		7,7250	1344,44	10 385,80	
	Труба ПНД (за 1м3 бетона)	м	0,24	37,0800			
	в том чиле:						
	Труба 60*60*2,0*6000	м		30,0000	1469,64	44 089,20	
	Труба 60*40*3г\к (1320)	тн		0,2320	415178,58	96 321,43	
	Труба 40*40*2 г/х	м		6,8480	971,43	6 652,35	
	Всего - Опалубочные работы Плит перекрытий, ригеля, балки, лестниц						
в)	**Опалубочные работы Плит перекрытий, ригеля, балки, лестниц**	**м3**	**378,5000**				
	Расходные материалы:						
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	56,7750			
	в том чиле:						
	Смазка Монолит-3 (боч-186кг)	кг		56,7750	1102,68	62 604,66	
	Гвозди (за 1м3 бетона)	кг	0,3	113,5500			
	в том чиле:						
	Гвозди 100	кг		68,1300	504,46	34 368,86	
	Гвозди 70	кг		45,4200	501,79	22 791,30	
	Дюбель (за 1м3 бетона)	кг	0,05	18,9250			
	в том чиле:						
	Дюбель 70	кг		15,1400	1344,44	20 354,82	
	Дюбель 5	кг		3,7850	1500,00	5 677,50	
	Пленка ПХВ (за 1м3 бетона)	м	0,12	45,42		0,00	
	в том чиле:						
	Пленка	м		45,4200			
	Пластиковый фиксатор (звездочка) (за 1м3 бетона)	шт	12	4542,00			
	в том чиле:						

1	3	4	5	6	7	8	9
	Опора бетонная - Стульчик, код Н/20	шт		4542	4,02	18 258,84	
	Фанера (за 1м3 бетона)	м2	0,55555	210,28			
	в том чиле:						
	Фанера береза ламинированная 2440х1220х18 мм	м2	333м2	200,28	8194,35	1 641 128,98	
	Фанера береза ламинированная 2440*1220, сорт 1/1 DB LOGO	лист	0,0476	10	25446,43	254 464,30	
	Арматурные изделия для стен ДЖМ, колонны, Стм						
г)	Катанка /**8мм**/	т	1,0400	4,9706	361340,10	1 796 085,43	
	Круг /**10мм**/	т	1,0400	1,1125	359134,39	399 537,60	
	Круг 10 (6-ти м) ст3пс	т	1,0400	0,7294	404427,58	294 976,71	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=10**/	т	1,0400	17,4877	330953,77	5 787 605,92	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=12**/	т	1,0400	26,1936	334000,90	8 748 677,99	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А3 /**d=12**/	т	1,0400	1,3551	306250,00	415 005,20	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=14**/	т	1,0400	10,3967	326310,40	3 392 537,98	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=16**/	т	1,0400	2,2412	374089,44	838 400,95	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=18**/	т	1,0400	3,1823	373921,98	1 189 943,49	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А3 /**d=18**/	т	1,0400	0,1542	301785,70	46 524,22	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=20**/	т	1,0400	1,6958	320204,47	543 000,89	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=22**/	т	1,0400	5,5231	329713,06	1 821 032,59	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А3 /**d=22**/	т	1,0400	0,1542	301785,70	46 524,22	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=25**/	т	1,0400	5,4907	380802,52	2 090 885,34	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А3 /**d=25**/	т	1,0400	0,5373	301785,71	162 148,36	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=32**/	т	1,0400	1,7463	371321,59	648 453,56	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А3 /**d=32**/	т	1,0400	0,2305	301785,71	69 557,53	
	Расходные материалы:						
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	1,2020	100,00			
	в том чиле:						
	Электроды Уони 13/55 ТМ MONOLITH д.4мм (пачка 5кг)	кг		100,00	1198,21	119 821,00	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0248	2,0667			
	в том чиле:						

1	3	4	5	6	7	8	9
	Проволока ОК 1,2	т		2,0667	624532,42	1 290 698,36	
ИТОГО ПО АКТУ:							
		Тенге				**60 679 827,31**	
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				12 751 900,00	
	- Материалы	Тенге				47 927 927,31	
	Накладные расходы по оборотно-сальдовой ведомости (за июль месяц по поступлению ТМЗ)	**Тенге**				**4 863 605,00**	
	Зарплата АУП с отчислениями (за июль месяц)	**Тенге**				**5 226 368,68**	
	Итого:	**Тенге**				**70 769 800,99**	
	Плановые накопления - 5%	Тенге				3 538 490,05	
	Итого:	**Тенге**				**74 308 291,04**	
	НДС - 12%	Тенге				8 916 994,92	
	Итого по акту:	**Тенге**				**83 225 285,96**	

Заказчик:

Директор ТОО "Tauman Qurylys"

_____ Турлин Д.С.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Премьер - Строй"

_____ Рузиев Е.С.

Начальник участка ТОО "Премьер - Строй"

_____ Ибраимов Б.О.

Начальник ПТО ТОО "Премьер - Строй"

_____ Айназаров А.Д.