Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Tauman Qurylys"**
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик **ТОО "Премьер - Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Алматы Бостандыкский район, ул. Нахимова, 51, ул. Шолом- Алейхем,25**
(наименование, адрес)

Объект **Подземный паркинг на 40 парковочных мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 07/09** от **07.09.2021**

Дата составления
07.09.2022 год

Акт приемки выполненных работ №8
за 07 сентябрь месяц 2022 год

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Примечание
			на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	3	4	5	6	7	8	9
Подземный паркинг на 40 парковочных мест							
ПП2. На отметке -4,9 (Ось А,1-А,3. 1,1-1,2)							
1	**Устройство бетонного основания**	**м3**	**10,0**		**3500,00**	**35 000,00**	
	Бетон В7,5 (М100)	м3	1,00	10,00	17857,14	178 571,40	
2	**Устройство фундамента из монолитного бетона**	**м3**	**19,0000**		**11000,00**	**209 000,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	19,0000	20091,24	381 733,56	
ПП4. На отметке -4,9 (Ось А,Г. 4,1-4,2)							
3	**Устройство бетонного основания**	**м3**	**10,0**		**3500,00**	**35 000,00**	
	Бетон В7,5 (М100)	м3	1,00	10,00	17857,14	178 571,40	
4	**Устройство фундамента из монолитного бетона**	**м3**	**38,0000**		**11000,00**	**418 000,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	38,0000	20091,24	763 467,12	
5	**Устройство стен (Км, ДЖМ, Стм) из монолитного бетона**	**м3**	**27,00**		**21000,00**	**567 000,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	27,0000	20091,24	542 463,48	
ПП5. На отметке -4,9 (Ось А,Г. 1,1-1,2)							
6	**Устройство бетонного основания**	**м3**	**9,0**		**3500,00**	**31 500,00**	
	Бетон В7,5 (М100)	м3	1,00	9,00	17857,14	160 714,26	
7	**Устройство фундамента из монолитного бетона**	**м3**	**26,0000**		**11000,00**	**286 000,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	26,0000	20091,24	522 372,24	
8	**Устройство стен (Км, ДЖМ, Стм) из монолитного бетона**	**м3**	**40,50**		**21000,00**	**850 500,00**	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	40,5000	20091,24	813 695,22	
9	**Устройство плиты перекрытия (Рм, Бм, Пм) из монолитного бетона**	**м3**	**15,00**		**21000,00**	**315 000,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	15,0000	20091,24	301 368,60	
	Всего - Опалубочные работы колонны, стен ДЖМ, стм						
а)	**Опалубочные работы колонны, стен ДЖМ, стм**	**м3**	**67,5000**				
	Расходные материалы:						
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	10,1250			
	в том чиле:						
	Смазка Монолит-3 (боч-186кг)	кг		10,1250	943,76	9 555,57	
	Гвозди (за 1м3 бетона)	кг	0,3	20,2500			
	в том чиле:						
	Гвозди 100	кг		12,1500	504,46	6 129,19	
	Гвозди 70	кг		8,1000	501,79	4 064,50	
	Дюбель (за 1м3 бетона)	кг	0,05	3,3750			
	в том чиле:						
	Дюбель 70	кг		3,3750	1344,44	4 537,49	
	Труба ПНД (за 1м3 бетона)	м	0,24	16,2000			
	в том чиле:						
	Труба 40*40*2 г/х	м		5,1520	971,43	5 004,81	
	Труба стальная	м		11,0880	5941,96	65 884,45	
	Всего - Опалубочные работы Плит перекрытий, ригеля, балки, лестниц						
б)	**Опалубочные работы Плит перекрытий, ригеля, балки, лестниц**	**м3**	**98,0000**				
	Расходные материалы:						
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	14,7000			
	в том чиле:						
	Смазка Монолит-3 (боч-186кг)	кг		14,7000	1102,68	16 209,40	
	Гвозди (за 1м3 бетона)	кг	0,3	29,4000			
	в том чиле:						
	Гвозди 100	кг		17,6400	504,46	8 898,67	
	Гвозди 70	кг		11,7600	501,79	5 901,05	
	Дюбель (за 1м3 бетона)	кг	0,05	4,9000			
	в том чиле:						
	Дюбель 70	кг		3,9200	1344,44	5 270,20	
	Дюбель 5	кг		0,9800	1500,00	1 470,00	
	Пленка ПХВ (за 1м3 бетона)	м	0,12	11,76		0,00	
	в том чиле:						
	Пленка	м		11,7600			

1	3	4	5	6	7	8	9
	Пластиковый фиксатор (звездочка) (за 1м3 бетона)	шт	12	1176,00			
	в том чиле:						
	Опора бетонная - Стульчик, код Н/20	шт		1176	4,02	4 727,52	
	Фанера (за 1м3 бетона)	м2	0,55555	54,44			
	в том чиле:						
	Фанера береза ламинированная 2440х1220х18 мм	м2	333м2	54,44	8194,35	446 132,37	
	Арматурные изделия для стен ДЖМ, колонны, Стм						
в)	Катанка /**8мм**/	т	1,0400	1,5434	361340,10	557 696,32	
	Круг /**10мм**/	т	1,0400	0,3454	359134,39	124 059,05	
	Круг 10 (6-ти м) ст3пс	т	1,0400	0,2265	404427,58	91 592,20	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=10**/	т	1,0400	5,4300	330953,77	1 797 089,64	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=12**/	т	1,0400	8,1333	334000,90	2 716 521,97	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A3 /**d=12**/	т	1,0400	0,4208	306250,00	128 861,84	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=14**/	т	1,0400	3,2282	326310,40	1 053 405,32	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=16**/	т	1,0400	0,6959	374089,44	260 329,00	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=18**/	т	1,0400	0,9881	373921,98	369 485,27	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A3 /**d=18**/	т	1,0400	0,0479	301785,70	14 446,08	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=20**/	т	1,0400	0,5266	320204,47	168 605,34	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=22**/	т	1,0400	1,7150	329713,06	565 442,58	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A3 /**d=22**/	т	1,0400	0,0479	301785,70	14 446,08	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=25**/	т	1,0400	1,7049	380802,52	649 233,63	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A3 /**d=25**/	т	1,0400	0,1668	301785,71	50 348,13	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=32**/	т	1,0400	0,5422	371321,59	201 349,09	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A3 /**d=32**/	т	1,0400	0,0716	301785,71	21 598,07	
	Расходные материалы:						
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	1,9350	50,00			
	в том чиле:						
	Электроды МР-3 АРС Арсенал д 3 мм (пачка 2,5 кг)	кг		50,00	1435,71	71 785,50	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0248	0,6417			

1	3	4	5	6	7	8	9
	в том чиле:						
	Проволока ОК 1,2	т		0,6417	624532,42	400 770,32	
ИТОГО ПО АКТУ:							
		Тенге				**16 430 807,92**	
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2 747 000,00	
	- Материалы	Тенге				13 683 807,92	
	Накладные расходы по оборотно-сальдовой ведомости (Объем опл.за СМР)	**Тенге**				**0,00**	
	Зарплата АУП с отчислениями (за июнь месяц)	**Тенге**				**3 970 996,50**	
	Итого:	**Тенге**				**20 401 804,42**	
	Плановые накопления - 5%	Тенге				1 020 090,22	
	Итого:	**Тенге**				**21 421 894,64**	
	НДС - 12%	Тенге				2 570 627,36	
	Итого по акту:	**Тенге**				**23 992 522,00**	

Заказчик:

Директор ТОО "Tauman Qurylys"

_____ Турлин Д.С.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Премьер - Строй"

_____ Рузиев Е.С.

Начальник участка ТОО "Премьер - Строй"

_____ Ибраимов Б.О.

Начальник ПТО ТОО "Премьер - Строй"

_____ Айназаров А.Д.