Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Tauman Qurylys"**

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик **ТОО "Премьер - Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Алматы Бостандыкский район, ул. Нахимова, 51, ул. Шолом- Алейхем,25**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1.1 , 1.2 по ул. Нахимова, 51, ул. Шолом- Алейхем, 24**

(наименование)

Договор генподряда **№ 07/09 от 07.09.2021**

Дата составления
30.11.2022 год

Акт приемки выполненных работ №14
за ноябрь месяц 2022 год

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Примечание
			на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5,00	6	7	8
	Пятно 1.1 -1,2, по ул. Нахимова, 51, ул. Шолом- Алейхем, 24						
	Подземный паркинг. Устройство гидроизоляции кровли паркинга						
1	**Устройство гидроизоляции кровли паркинга , включая: стяжка уклонообразующая из пескобетона на отм. -0,500, пароизоляция из ПЭТ пленки толщ. 0,15 мм, разделительно-дренажный слой из геотекстиля, устройство гидроизоляции из ТРО-мембраны Firestone UltraPly TPO (1,14 мм), разделительно-дренажный слой из геотекстиля, устройство геомембраны толщиной 8 мм, устройство распределительной плиты бетонной с армированием сеткой 4Вр-1 100х100 толщиной 80 мм. Гидроизоляция парапетов по периметру с высотой заведения 1.00 м. Гидроизоляция деформационных швов к блоку. Устройство горизонтального дефшва на плоскости.**	**м2**	**1200,0**		**28037,90**	**33 645 476,00**	
	Пескобетон М200	м3	1,0000	120,00	17857,14	2 142 856,80	
	Бетон В22,5 (М300)	м3	1,0000	120,00	20089,29	2 410 714,29	
	Сетка 4Вр-1 - 100х100 мм	м2	1,0200	1224,00	1500,00	1 836 000,00	
	Работа бетононасоса	**усл**	**1,0**		**420000,00**	**420 000,00**	
	Бетонные работы						

1	2	3	4	5,00	6	7	8
2	**Устройство входной группы , плита перекрытия паркинга, фундаменты под оборудование, въезд в паркинг**	**м3**	212,0		**21000,00**	**4 452 000,00**	
	Бетон (М100) с доставкой	м3		8,00	17670,01	141 360,08	
	Бетон (М350) с доставкой	м3		206,50	19530,46	4 033 039,99	
	Арматурные изделия для стен ДЖМ, колонны, Стм						
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=10**/	т	1,0400	2,62	330357,77	865 537,36	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=12**/	т	1,0400	12,16	321428,57	3 907 928,55	
	Арматура А III 12	т		7,49	330203,67	2 473 555,69	
	Арматура 12 (11,75) Киргизия	т		0,89	411605,38	367 975,21	
	Арматура 12	м		18,82	325,91	6 133,63	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=14**/	т	1,0400	3,43	316964,29	1 087 187,51	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса AIII /**d=16**/	т	1,0400	6,90	374089,44	2 581 217,14	
	Арматура А III 16	т		0,50	368908,02	184 454,01	
	Арматура А III 20	т		0,40	319508,48	127 803,39	
	Арматура А III 22	т		2,50	328023,08	820 057,70	
	Арматура А III 25	т		2,50	319508,48	798 771,20	
	Катанка 6,5	т		1,20	356954,70	428 345,64	
	Катанка 8	т		2,38	361340,10	859 989,44	
	Катанка А I 8 тян	т		2,06	357142,86	735 714,29	
	Расходные материалы:						
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	90,00			
	в том числе:						
	Электроды МР-3 АРС Арсенал д 2,5 мм (пачка 2,5 кг)	кг		90,00	1556,25	140 062,50	
	гвозди 100	кг		24,55	586,97	14 412,46	
	гвозди 70	кг		0,06	510,00	30,60	
	Гвозди строительные 3,0*70мм	кг		148,01	504,46	74 667,14	
	Гвозди строительные 4,0*100	кг		177,08	501,79	88 856,97	
	Пластина 10 х 400*500	шт		40,00	7875,00	315 000,00	
	Пластина 10 х 50*400	шт		80,00	1276,79	102 143,20	
	Пластина 20 х 400*400 (для крана)	шт		6,00	18669,64	112 017,84	
	Пластина 20х150х500	шт		10,00	8919,64	89 196,40	
	Пластина 8 х 200*200	шт		24,00	1258,93	30 214,32	
	Тайротная трубка	шт		1002,00	145,00	145 290,00	
	Всего - Опалубочные работы колонны, стен ДЖМ, стм						
	Опалубочные работы колонны, стен ДЖМ, стм	**м3**	**0,0000**				
	Расходные материалы:						
	Труба ПНД 25 (за 1м3 бетона)	м	0,24	1700,00	94,64	160 888,00	
	Пленка ПХВ (за 1м3 бетона)	м	0,12			0,00	
	в том числе:						
	Пленка п/эт t 1	м		700,00	458,33	320 831,00	

1	2	3	4	5,00	6	7	8
	Пиломатериал	м3	0,0020	205,0000	124000,00	25 420 000,00	
	Фанера (за 1м3 бетона)	м2	0,55555				
	в том числе:						
	Фанера ламинированная 2440х1220х18 мм	л		286,00	28000,00	8 008 000,00	
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге				**99 347 728,36**	
	Накладные расходы	**Тенге**				**1 986 954,57**	
	Итого:	**Тенге**				**101 334 682,92**	
	Плановые накопления - 5%	Тенге				5 066 734,15	
	Итого:	**Тенге**				**106 401 417,07**	
	НДС - 12%	Тенге				12 768 170,05	
	Итого по акту:	**Тенге**				**119 169 587,12**	

Заказчик:

Директор ТОО "Tauman Qurylys"

_____ Турлин Д.Т.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Премьер - Строй"

_____Рузиев Е.С.

Начальник участка ТОО "Премьер - Строй"

_____ Ибраимов Б.О.

Начальник ПТО ТОО "Премьер - Строй"

_____ Ким В.