Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Tauman Qurylys"**
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик **ТОО "Премьер - Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Алматы Бостандыкский район, ул. Нахимова, 51, ул. Шолом- Алейхем,25**
(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1.1 , 1.2 по ул. Нахимова, 51, ул. Шолом- Алейхем, 24**
(наименование)

Договор генподряда **№ 07/09 от 07.09.2021**

Дата составления
30.11.2022 год

Акт приемки выполненных работ №18
за ноябрь месяц 2022 год

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Примечание
			на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	3	4	5	6	7	8	9
Монтаж и пуско-наладка системы автоматического пожаротушения							
1	**Монтаж системы автоматического пожаротушения**	**компл**	**1,000**		**6534275,00**	**6 534 275,00**	
2	**Пуско-наладка системы автоматического пожаротушения**	**компл**	**1,000**		**1719546,00**	**1 719 546,00**	
	Повысительная насосная установка пожаротушения из двух Насосов : CO 2 MVI Китай 5801/SK-FFS-R.a=58.10M3/4.H=19.0M.P=9KBm. Монтаж	компл		1,00	4760000,00	4 760 000,00	
	Шкаф управления пожарными насосами	шкаф		1,00	487250,00	487 250,00	
	Мембранный бак 40 л	шт		1,00	64300,00	64 300,00	
	Узел управления спринклерный воздушный Ду 100	шт		4,00	478500,00	1 914 000,00	
	Затвор с электроприводом	шт		2,00	286400,00	572 800,00	
	Ороситель спринклерный водяной "СВВ-10"	шт		375,00	1340,00	502 500,00	
	Ороситель для водяных завес "ЗВН-8"	шт		4,00	2470,00	9 880,00	
	Воздушный компрессор Q=120л.мин, P=1,1кВт	шт		1,00	287200,00	287 200,00	
	Затвор дисковый поворотный с эл.приводом PN16. Ду100	шт		1,00	286400,00	286 400,00	
	Затвор дисковый поворотный. PN16. Ду100	шт		1,00	63700,00	63 700,00	
	Обратный двухстворчатый клапан Ду80	шт		1,00	34200,00	34 200,00	
	Соединительная головка с заглушкой ГМ80. Г380	шт		1,00	3260,00	3 260,00	
	Дисковый затвор Ø50 мм /16. 32ч34р	шт		6,00	5780,00	34 680,00	
	Кран шаровый муфтовый Ду32. 15ч8р2	шт		1,00	3420,00	3 420,00	
	Сливная воронка, переход приварной Ду159-57	шт		1,00	3200,00	3 200,00	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Муфта приварная Ду15	шт		380,00	1100,00	418 000,00	
	Манометр с краном 3-ходовым Ду15	шт		3,00	3970,00	11 910,00	
	Хомут для крепления труб Ду25	шт		120,00	1210,00	145 200,00	
	Хомут для крепления труб Ду32	шт		42,00	1270,00	53 340,00	
	Хомут для крепления труб Ду40	шт		20,00	1280,00	25 600,00	
	Хомут для крепления труб Ду76	шт		14,00	1310,00	18 340,00	
	Хомут для крепления труб Ду89	шт		32,00	2080,00	66 560,00	
	Хомут для крепления труб Ду108	шт		54,00	2230,00	120 420,00	
	Шпилька резьбовая М8х1000	шт		190,00	2180,00	414 200,00	
	Шпилька резьбовая М10х1000	шт		115,00	2510,00	288 650,00	
	Дюбель металлический М8	шт		190,00	76,00	14 440,00	
	Дюбель металлический М10	шт		115,00	170,00	19 550,00	
	Труба стальная водогазопроводная Ø 25х2.2	м		198,00	874,00	173 052,00	
	Труба стальная водогазопроводная Ø 32х2.2	м		128,00	1187,00	151 936,00	
	Труба стальная водогазопроводная Ø 40х2,8	м		62,00	1420,00	88 040,00	
	Труба стальная электросварная Ø 76х3,0	м		28,00	3020,00	84 560,00	
	Труба стальная электросварная Ø 89х3,2	м		125,00	3123,00	390 375,00	
	Труба стальная электросварная Ø 108х3,5	м		242,00	4390,00	1 062 380,00	
	Краска эмалевая ПФ 115, на два слоя	кг		81,60	987,00	80 539,20	
	Резервуар из полиэтилена высокого качества, для воды объемом 10 000л, Диаметр 2400мм, высота 2700мм. В комплекте с дыхательным клапаном.	компл		2,00	1970300,00	3 940 600,00	
	Труба стальная электросварная Ø 89х3,2	м		120,00	3123,00	374 760,00	
	Дисковый затвор Ø 80 мм /16, 32ч34р	м		2,00	6210,00	12 420,00	
Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации							
3	**Монтаж системы пожарной сигнализации**	**компл**	**1,000**		**2250555,00**	**2 250 555,00**	
4	**Пуско-наладка системы пожарной сигнализации**	**компл**	**1,000**		**618903,00**	**618 903,00**	
	Пульт контроля и управления Сигнал 20М	шт		2,00	69700,00	139 400,00	
	Устройство коммутационное УК ВК -02	шт		5,00	14000,00	70 000,00	
	Управление прибором Поток-ЗН и отображение состояний насосной станции	шт		1,00	20560,00	20 560,00	
	Источник резервного питания РИП 24-12	шт		2,00	62875,00	125 750,00	
	Прибор управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода.Поток-ЗН (не ниже вер. 1.05)	шт		1,00	57800,00	57 800,00	
	Аккумулятор 12 В, емкость 7 Ачас	шт		2,00	8736,00	17 472,00	
	Извещатель пожарный ручной электро контактный, питается по двухпроводной линии ИПР 513-10	шт		40,00	3208,00	128 320,00	
	Дымовой оптико-электронный аналоговый извещатель, питается по двухпроводной линии ДИП212-45	шт		206,00	5970,00	1 229 820,00	
	Сирена строб LDH-95	шт		34,00	2444,00	83 096,00	
	Шкаф управления задвижкой "ШУЗ" (2х0,18кВт)	шт		2,00	467000,00	934 000,00	
	Табло оповещение Выход 220 v МПО Люкс	шт		36,00	6630,00	238 680,00	
	Манометр элекгроконтактный (сигнализирующий)	шт		1,00	12700,00	12 700,00	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Извещатель пожарный газовый GB AC10	шт		7,00	6850,00	47 950,00	
	Коробка распределительная КСК10	шт		34,00	410,00	13 940,00	
	Колодка клемная КК10-05	шт		34,00	200,00	6 800,00	
	Кабели для систем пожарной сигнализации КВВГНГ 4х2, не распространяющие горение, огнестойкие, на напряжение переменного тока частотой 50 Гц до 300 В	м		250,00	1140,00	285 000,00	
	Кабели для систем пожарной сигнализации, не распространяющие горение, огнестойкие, КвВНг(А)- 2х0,8	м		300,00	305,00	91 500,00	
	Кабели для систем пожарной сигнализации, не распространяющие горение, огнестойкие, КвВНг(А) - 4х0,8	м		2800,00	637,00	1 783 600,00	
	Рукав гибкий металлический оцинкованный РЗ-ЦХ Д 12 мм	м		150,00	360,00	54 000,00	
	Кабель-канал ПВХ,	Короб		350,00	200,00	70 000,00	
	Крепеж КМП	компл		60,00	1280,00	76 800,00	
	Труба ПВХ 25	м		120,00	1160,00	139 200,00	
	Дымовой оптико-электронный комбинированный тепловой + дымовой автономный извещатель GB-2688	шт		275,00	6870,00	1 889 250,00	
	Элемент питания 9V Crona	шт		275,00	750,00	206 250,00	
3	**Управление клапанами дымоудаления включая шкафы управления вентиляцией . Монтаж**	**компл**	**1,000**		**675694,00**	**675 694,00**	
	Блок релейный С2000 СП 01	шт		16,00	32740,00	523 840,00	
	Резервированный источник питания РИП 24-12	шт		2,00	62875,00	125 750,00	
	Панель управления автоматизацией С2000-М	шт		1,00	98450,00	98 450,00	
	Шкаф контрольно-пусковой для двигателя с смухим ротором ШКП-4	шт		2,00	297800,00	595 600,00	
	Шкаф контрольно-пусковой для двигателя с сухим ротором ШКП-10	шт		2,00	386200,00	772 400,00	
	Кабель для управления клапанами 3*1,5 КввГнг	м		300,00	396,00	118 800,00	
	Аккумулятор 12 В , емкость 7 Ачас DTM 1207	шт		2,00	8736,00	17 472,00	
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге				**38 754 835,20**	
	Накладные расходы	**Тенге**				**775 096,70**	
	Итого:	**Тенге**				**39 529 931,90**	
	Плановые накопления - 5%	Тенге				1 976 496,60	
	Итого:	**Тенге**				**41 506 428,50**	
	НДС - 12%	Тенге				4 980 771,42	
	Итого по акту:	**Тенге**				**46 487 199,92**	

Заказчик:

Директор ТОО "Tauman Qurylys"

_____ Турлин Д.Т.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Премьер - Строй"

_____ Рузиев Е.С.

1	3	4	5	6	7	8	9

Начальник участка ТОО "Премьер - Строй"

_____ Ибраимов Б.О.

Начальник ПТО ТОО "Премьер - Строй"

_____ Ким В.