Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б** — **140340017022**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ENDEAVOUR ПВ",Республика Казахстан, Павлодар, Промышленная зона Восточная, дом № 1742** — **141140019034**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №18 от 26.01.2024

Номер документа	Дата составления
00000000023	22.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция кровли детского сада №6 города Экибастуза. Корректировка.			Работа	1	65 671 494,98	65 671 494,98
				Итого	1	x	65 671 494,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) директор / / Лавренюк Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ"
Наименование стройки: Реконструкция кровли детского сада №6 города Экибастуза. Корректировка

Договор подряда: № 18 от 26.01.2024 г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за 22 июля 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№18	26.01.24 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция кровли детского сада №6 города Экибастуза. Корректировка	**72 224 512,28**	**58 635 263,38**	**58 635 263,38**	**58 635 263,38**					**7 036 231,61**	**65 671 494,98**
Аванс 30%	21 667 353,68									19 701 448,49
Удержание 5%	3 611 225,61									3 283 574,75
Итого к оплате	**46 945 032,98**									**42 686 471,74**

Подрядчик:
ТОО "ENDEAVOUR ПВ"

Директор _____ **Шимолин М. В.**
(подпись) (ФИО)

Технадзор:
ТОО "KBG City", СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № KZ93VWC00199323

_____ **Таскужин Д.С.**
(подпись) (ФИО)

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Руководитель _____ **Ажмурат А.К.**
(подпись) (ФИО)

Заказ 1290

SANA 2023.2.2 от 08.06.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ", БИН/ИИН 141140019034, Павлодарская область, г.Павлодар, Майры, 29, 16, Тел.: +77751864666
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция кровли детского сада №6 города Экибастуза. Корректировка

Наименование объекта: Реконструкция кровли детского сада №6 города Экибастуза. Корректировка

Договор подряда (контракт) № 18 от 26.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за 22 июля 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 01-01-01. Реконструкция кровли					
			Раздел 1. Демонтажные работы лист АС-3					
			Кровля (переходная галерея, эвакуационные площадки)					
1	5	6110-0302-0101 Кклим = 1,12 ;К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных	м2	315	925	291 375	
							291 375	
Итого								
			Локальная смета № 02-01-01. Реконструкция кровли					
			Раздел 1. Кровля из рулонных материалов лист АС9, ИТОГО:				1 829 751	
2	6	6111-0402-0202 Кклим = 1,12	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3 утеплителя	15,9174	14452	230 041	
3	7	211-302-0301	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	1 м3	16,394922	21243,9653	348 293	
4	8	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	315	1172	369 180	

5	9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	9,639	3385	32 628	+
6	10	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	4,8195	19538	94 163	+
7	11	6110-0302-0102 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	4725	7	33 075	+
8	12	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	4,8195	19538	94 163	+
9	13	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,063	58618	3 693	+
10	14	217-202-0503	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	1 м2	315	278	87 570	+
11	27	1208-0101-1806 Кклим = 1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	40	625	25 000	+
12	28	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	1 т	0,1108	550599	61 006	+
13	29	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,06	444413	26 665	+
14	30	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых+кладка парапета	м3	5,84	32571	190 215	+
15	31	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	1,4016	22350	31 326	+
16	32	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,997	101519	202 733	+
			Раздел 2. Слуховое окно лист АС-8- 4шт. , ИТОГО:				**840 954**	
17	33	6107-0101-0213 Кклим = 1,12	Устройство слуховых окон	шт.	4	30510	122 040	+
18	34	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,756	139715	105 625	+
19	35	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,8	161672	129 338	+
20	36	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	33,2	4415	146 578	+
21	37	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	0,18924	954	181	+
22	38	6110-0101-0505 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	28	6297	176 316	+

23	39	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	30,968	4120	127 588	+
24	40	6118-0202-0202 Кклим = 1,06	Установка решеток жалюзийных стальных, неподвижных, односекционных размер 150х580 мм	шт.	4	6290	25 160	+
25	41	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	16	508	8 128	+
			Раздел 3. Реконструкция кровли основного корпуса лист АС-10.1, ИТОГО:				**34 970 171**	
			Элементы крыши , ИТОГО				**11 342 016**	
26	42	6107-0102-0207 Кклим = 1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев+стойки, диаг.нога, затяжка, Хобраз.верт.связи, накладки, подкладная доска, антисепт. пробки, коньковый прогон	м3	7,17	112558	807 041	+
27	43	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	7,17	161672	1 159 188	+
28	44	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	1 т	0,0215817	1189326	25 668	+
29	45	6107-0102-0205 Кклим = 1,12	Устройство карнизов	м2	64,5	6456	416 412	+
30	46	215-204-0902	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	1,8281	161672	295 553	+
31	47	6107-0101-0202 Кклим = 1,12	Укладка прогона по фермам из досок	м3	3,2	250261	800 835	+
32	48	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	1 т	0,00384	1189326	4 567	+
33	49	6107-0101-0214 Кклим = 1,12	Установка стропилы с изготовлением	м3	10,84	305018	3 306 395	+
34	50	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	1 т	0,0212464	1189326	25 269	+
35	51	1208-0101-1402 Кклим = 1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	1187	827	981 649	+
36	52	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	2,34	139715	326 933	+
37	53	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	10,84	3699	40 097	+
38	54	217-701-0117	Сульфат аммония	1 т	0,018428	121212	2 234	+
39	55	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	1 т	0,072628	1649038	119 766	+

40	56	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	1 т	0,01084	108426	1 175	+
41	57	6107-0115-0105 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м3	12,18	17549	213 747	+
42	58	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	1187	142	168 554	+
43	59	217-701-0117	Сульфат аммония	1 т	0,07122	121212	8 633	+
44	60	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	1 т	0,27301	1649038	450 204	+
45	61	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	1 т	0,04748	108426	5 148	+
46	62	6105-0201-0602 Кклим = 1,12	Кладка столбов прямоугольных неармированных	м3	4,6	40425	185 955	+
47	63	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	1,012	22350	22 618	+
48	64	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,8584	101519	188 663	+
49	65	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	16,65	2768	46 087	+
50	66	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	0,857	38608	33 087	+
51	67	1208-0101-1601 Кклим = 1,09	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок	м2 слоя	198,2	204	40 433	+
52	68	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1 м2	227,93	441	100 517	+
53	69	1146-0301-0101 Кклим = 1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	195	2903	566 085	+
54	70	6103-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	1	27406	27 406	+
55	71	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,02	25372	25 879	+
56	72	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	7094	1 085	+
57	73	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,151708	269221	40 843	+
58	74	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,06208	320952	19 925	+
59	75	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,089628	360143	32 279	+

60	76	6111-0402-0303 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2 изолируемой поверхности	1187	347	411 889	+
61	77	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	1187	137	162 619	+
62	78	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	274,83	1010	277 578	+
			Металлические элементы крыши лист АС 10.2, ИТОГО				**15 943 301**	
63	81	6110-0101-0505 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	1187	4554	5 405 598	+
64	82	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	22,1	161672	3 572 951	+
65	83	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	1312,822	4120	5 408 827	+
66	84	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	213	1209	257 517	+
67	85	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	223	3590	800 570	+
68	86	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	1 кг	1,115	2154	2 402	+
69	87	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	127	1501	190 627	+
70	88	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,224	236909	53 068	+
71	89	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,224	1074856	240 768	+
72	90	222-519-0101	Кронштейн Л-ККР, Л-ККО	1 т	0,009	1219174	10 973	+
			Лестница Л-1 лист АС-10.2, ИТОГО				**1 420 787**	
73	92	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,592	236909	140 250	+
74	93	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	24,16	2922	70 596	+
75	94	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,8024	1063547	853 390	+
76	95	222-506-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные	1 т	0,1928	917429	176 880	+

77	96	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,2262	584143	132 133	+
78	97	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,11069	381789	42 258	+
79	98	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	1 шт.	160	33	5 280	+
			Водосточная желобов настенных АС-10.2, ИТОГО				**4 168,714**	
80	99	6110-0401-0101 Кклим = 1,12	Устройство желобов настенных	м	315	4485	1 412 775	+
81	100	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	315	2957	931 455	+
82	101	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	631	886	559 066	+
83	102	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	8	1175	9 400	+
84	103	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	159	1726	274 434	+
85	104	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	24	3281	78 744	+
86	105	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	20	3299	65 980	+
87	106	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	20	1175	23 500	+
88	107	1208-0101-1901 Кклим = 1,09	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	156	3960	617 760	+
89	108	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	76	904	68 704	+
90	109	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	24	3299	79 176	+
91	110	224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	8	5965	47 720	+
			Вентшахта ВШ1 лист АС-10.2, ИТОГО				**1 546 676**	

92	111	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	37,04	2280	84 451	+
93	112	224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	37,04	2062	76 376	+
94	113	224-105-0104	Галстук для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	36	1425	51 300	+
95	114	6105-0201-0302 Кклим = 1,12	Кладка стен приямков и каналов+кладка вентшахт	м3	6,08	32074	195 010	+
96	115	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	1,4592	19538	28 510	+
97	116	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	2,432	107929	262 483	+
98	117	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,00703	58441	411	+
99	118	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	1 кг	7,03	631	4 436	+
100	119	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали + обшивка вентшахт	м2	43,2	7666	331 171	+
101	120	6110-0402-0101 Кклим = 1,12	Устройство колпаков над шахтами в два канала	шт	8	24597	196 776	+
102	121	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,14537	269221	39 137	+
103	122	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,14537	487427	70 857	+
104	123	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	43,2	2768	119 578	+
105	124	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	2,2248	38608	85 895	+
106	125	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,000792	360143	285	+
			Фановый стояк лист АС-10.2, ИТОГО				**548 677**	
107	133	6121-0106-0101 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб, диаметр до 300 мм	км	0,01336	2187659	29 227	+
108	134	241-302-0101	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 300	1 м	13,36	38881	519 450	+
			ДОБАВИТЬ					
			Локальная смета 02-01-01. Реконструкция кровли					
			Раздел 3. Реконструкция кровли основного корпуса лист АС-10 1				**5 768 562**	

			Элементы крыши			2 344 079	
109	1-42	6107-0102-0207 Кклим = 1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев+стойки, диаг.нога, затяжка, Хобраз.верт.связи, накладки, подкладная доска, антисепт. пробки, коньковый прогон	м3	0,37	112558	41 646
110	2-43	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,37	161672	59 819
111	3-44	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	1 т	0,00111	1189326	1 325
112	4-45	6107-0102-0205 Кклим = 1,12	Устройство карнизов	м2	135,5	6456	874 788
113	5-46	215-204-0902	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	3,84	161672	620 820
114	6-49	6107-0101-0214 Кклим = 1,12	Установка стропилы и мауэрлата с изготовлением	м3	0,9	305018	274 516
115	7-50	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	1 т	0,00176	1189326	2 098
116	8-51	1208-0101-1402 Кклим = 1,09	Контробрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	134,76	827	111 447
117	9-52	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,27	139715	37 723
118	10-53	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,9	3699	3 329
119	11-54	217-701-0117	Сульфат аммония	1 т	0,00153	121212	185
120	12-55	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	1 т	0,00603	1649038	9 944
121	13-56	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	1 т	0,0009	108426	98
122	14-57	6107-0115-0105 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады+стойки, диаг.нога, затяжка, Хобраз.верт.связи, накладки, подкладная доска, антисепт. пробки, коньковый прогон	м3	4,21	17549	73 881
123	15-58	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	134,76	142	19 136
124	16-59	217-701-0117	Сульфат аммония	1 т	0,00809	121212	980
125	17-60	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	1 т	0,03099	1649038	51 112
126	18-61	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	1 т	0,00539	108426	584

127	19-62	6105-0201-0602 Кклим = 1,12	Кладка столбов прямоугольных неармированных	м3	0,74	40425	29 915	+
128	20-63	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	0,163	22350	3 643	+
129	21-64	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,299	101519	30 354	+
130	22-76	6111-0402-0303 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2 изолируемой поверхности	134,76	347	46 762	+
131	23-77	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	134,76	137	18 462	+
132	24-78	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	31,2	1010	31 512	+
			Металлические элементы крыши лист АС 10.2				**3 424 483**	
133	25-81	6110-0101-0505 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	134,76	4554	613 697	+
134	26-82	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	2,51	161672	405 797	+
135	27-83	224-101-0302 Коб=1,106	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	149,04456	4120	614 064	+
136	28-84	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	4,6	1209	5 561	+
137	29-85	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	5,1	3590	18 309	+
138	30-86	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	1 кг	0,0255	2154	55	+
139	31-91	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	200	4414	882 800	+
140	32-92	214-204-0622	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	200	4421	884 200	+
Итого							**43 409 438**	
Всего							**43 700 813**	+
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)							2 753 151	+
Итого с общеплощадочными затратами							**46 453 964**	+
Сметная прибыль (5%)							2 322 698	+

Непредвиденные работы и затраты: (5%)	2 322 698
Итого в текущих ценах с 03.04.2023 г.	51 099 361
- 2024 год - 100 %, К=1,163	59 428 556,62
Тендерная скидка к=0,98	58 239 985,49
Ошибочно принят не верный коэффициент скидки в акте №1 (разница по сумме)	395 277,89
Всего акт № 1 и акт № 2	58 635 263,38
НДС (12%)	7 036 231,61
Итого по акту №2	65 671 494,98

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ENDEAVOUR ПВ", БИН/ИИН 141140019034
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шимолин М. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО "KBG City", СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № KZ93VWC00199323

Таскужин Д.С.
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор:
ИП Шакирова Р.К.

Эксперт Сапарова А.А
(подпись) (ФИО)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя управления Сатабаев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКС Музафар С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКС Алиев Р.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела ПГС Садыков Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расценка соотв ПСД