Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство уличного освещения в селе Калинское,Жаксынского района,Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за февраль 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		70	03.07.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудовани		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения в селе Калинское,Жаксынского района,Акмолинской области	18 047 947,85	16 114 239,15	16 114 239,15						1 933 708,70	18 047 947,85

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"Акмолинская область Жаксынский район, с.Жаксы, Дружбы, 14, БИН 040440005656

Руководитель _____ Карашин Е.М.

Подрядчик

ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Руководитель _____ Гладковская-Медведева А.А.

Технического надзора ТОО " PSK SAMRUK-INGINIRING " БИН:121040021920

Эксперт _____ Газизов С.Г. аттестат KZ40VJE00027801 от 27.03.2012 г

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование стройки - Строительство уличного освещения в селе Калинское,Жаксынского района,Акмолинской области

Наименование объекта - Строительство уличного освещения в селе Калинское,Жаксынского района,Акмолинской области
ДОГОВОР №70 от 03. 07. 2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2024г.
№1

Составлен(а) в ценах 2022 г

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение										
1	1	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,539	134917,52	45897,81	207638	70636	35561	100107	332364	
			НР - 80%; СП - 8%			65913,71	15394,58	101441	23692		24620		
2	2	С1243-701-0718 243-701-0718 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	км	1,56978	1189508,00	--	1867266	--	1867266	--	2016647	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		149381		
3	3	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования**	шкаф	1	37831,77	9101,06	37832	9101	2545	21671	64263	
			НР - 72%; СП - 8%			26186,16	3912,66	26186	3913		4760		
4	4	515-301-0269 515-301-0269 РСНБ РК 2022 прим.	**Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474-У3.1**	шт.	1	200784,00	--	200784	--		--	200784	Казахстан
						--	--	--	--	200784	--		
5	5	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	шт.	1	6333,41	1983,88	6333	1984	166	3578	10704	
			НР - 72%; СП - 8%			4183,42	785,51	4183	786		793		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	С1247-201-0309 247-201-0309 РСНБ РК 2022 прим.	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРУ 1Н-6 IP54	шт.	1	23434,00	--	23434	--	23434	--	25309	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1875		
7	7	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3826,70	33,81	3827	34	1810	1428	5675	
			НР - 72%; СП - 8%			1982,71	--	1983	--		420		
8	8	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1879,00	--	1879	--	1879	--	2029	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		150		
9	9	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1970,81	113,76	1971	114	37	1345	3582	
			НР - 72%; СП - 8%			1819,79	48,91	1820	49		265		
10	10	С1247-301-0225 247-301-0225 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э720 ТХ RS,5(60) А,3х220/380 В,20 мА,класс точности 1	шт.	1	26020,00	--	26020	--	26020	--	28102	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2082		
			Арматура уличного освещения										
11	11	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические,количество рожков 1.Монтаж на опорах для светильников	шт.	52	14670,69	6957,03	762876	361766	37166	385545	1240294	
			НР - 72%; СП - 8%			6998,92	3298,75	363944	171535		91874		
12	12	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°,толщиной 3,2 мм	шт.	52	11173,00	--	580996	--	580996	--	627476	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		46480		
13	13	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники с лампами люминесцентными.Установка	светильник	52	8553,12	4837,58	444762	251555	1459	223141	721335	
			НР - 80%; СП - 8%			3687,47	1676,51	191748	87179		53432		
14	14	ТОО «КазТехникс»	Светильник светодиодный ПСС КТ 100	шт	52	57566,25	--	2993445	--	2993445	--	3232921	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		239476		
15	15	С1252-207-3206 252-207-3206 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.6	шт.	104	3756,00	--	390624	--	390624	--	421874	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		31250		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С1252-207-4403 252-207-4403 СпрСЦ 09.2022 прим.	Корпус предохранителя SV 29.6	шт.	52	1640,00	--	85280	--	85280	--	92102	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6822		
17	17	С1247-207-0501 247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33,габарит 00,от 2А до 160А	шт.	104	1010,00	--	105040	--	105040	--	113443	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8403		
18	18	С1252-207-0906 252-207-0906 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	3	410,00	--	1230	--	1230	--	1328	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		98		
19	19	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	104	454,20	195,47	47237	20329	5959	20299	72939	
			НР - 72%; СП - 8%			201,43	69,66	20949	7245		5403		
20	20	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,104	130589,00	--	13581	--	13581	--	14668	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1087		
21	21	С1252-207-1046 252-207-1046 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа RDP/CNA 95 (Al 7-95/ abc 6-35) прокалывающий	шт.	1	2980,00	--	2980	--	2980	--	3218	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		238		
			Заземление										
22	22	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	4,5	2090,20	--	9406	--	--	6772	17472	
			НР - 72%; СП - 8%			2090,20	--	9406	--		1294		
23	23	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,5	1224,13	--	5509	--	--	3966	10233	
			НР - 72%; СП - 8%			1224,13	--	5509	--		758		
24	24	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	25	993,28	33,01	24832	825	17182	5108	32335	
			НР - 72%; СП - 8%			273,00	10,76	6825	269		2395		
25	25	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	6	5172,65	224,05	31036	1344	21502	6193	40207	
			НР - 72%; СП - 8%			1365,01	68,47	8190	411		2978		
			Линейная арматура										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4326,00	--	4326	--	4326	--	4672	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		346		
27	27	С1252-207-1002 252-207-1002 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	2	2060,00	--	4120	--	4120	--	4450	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		330		
28	28	С1252-207-1033 252-207-1033 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	1	1431,00	--	1431	--	1431	--	1545	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
29	29	С1252-202-0529 252-202-0529 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PS4120	шт.	2	2450,00	--	4900	--	4900	--	5292	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		392		
30	30	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	3792,00	--	3792	--	3792	--	4095	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		303		
			РАЗДЕЛ 2. Опора ж/б промежуточная одноцепная П1 (44 шт)										
31	31	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтрп Кзм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	44	11583,63	5174,30	509680	227669	39681	278454	851185	
			НР - 80%; СП - 8%			5507,51	2403,12	242330	105737		63051		
32	32	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,002	1193871,00	--	26265	--	26265	--	28366	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2101		
33	33	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	44	50637,00	--	2228028	--	2228028	--	2406270	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		178242		
			Линейная арматура										
34	34	С1252-207-1033 252-207-1033 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	44	1431,00	--	62964	--	62964	--	68001	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5037		
35	35	С1252-202-0529 252-202-0529 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PS4120	шт.	44	2450,00	--	107800	--	107800	--	116424	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8624		
36	36	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	44	2873,00	--	126412	--	126412	--	136525	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10113		
			РАЗДЕЛ 3. Опора ж/б ответвительная анкерная одноцепная АО3 (1 шт)										
37	37	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтрп Кзм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	23626,91	11962,05	23627	11962	902	13056	39618	
			НР - 80%; СП - 8%			10763,04	5556,99	10763	5557		2935		
38	38	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,0005	1193871,00	--	597	--	597	--	645	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		48		
39	39	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	50637,00	--	101274	--	101274	--	109376	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8102		
40	40	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	6994,00	--	13988	--	13988	--	15107	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1119		
41	41	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1669		
42	42	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		118		
43	43	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10620,00	--	10620	--	10620	--	11470	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		850		
			Линейная арматура										
44	44	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4326,00	--	4326	--	4326	--	4672	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		346		
45	45	С1252-207-1202 252-207-1202 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа Al 95 соединительный	шт.	1	2242,00	--	2242	--	2242	--	2421	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		179		
46	46	С1252-207-1002 252-207-1002 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	4	2060,00	--	8240	--	8240	--	8899	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		659		
47	47	С1252-207-1033 252-207-1033 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	1	1431,00	--	1431	--	1431	--	1545	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
48	48	С1252-202-0529 252-202-0529 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PS4120	шт.	1	2450,00	--	2450	--	2450	--	2646	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		196		
49	49	С1252-207-1190 252-207-1190 СпрСЦ 09.2022	Зажим анкерный PA 450	шт.	1	4374,00	--	4374	--	4374	--	4724	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		350		
50	50	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	3792,00	--	3792	--	3792	--	4095	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		303		
			РАЗДЕЛ 4. Опора ж/б концевая анкерная одноцепная К1(3 шт)										
51	51	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	3	23626,91	11962,05	70881	35886	2706	39168	118853	
			НР - 80%; СП - 8%			10763,04	5556,99	32289	16671		8804		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,0015	1193871,00	--	1791	--	1791	--	1934	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		143		
53	53	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	6	50637,00	--	303822	--	303822	--	328128	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24306		
54	54	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	6994,00	--	41964	--	41964	--	45321	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3357		
55	55	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	10431,00	--	62586	--	62586	--	67593	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5007		
56	56	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1477,00	--	4431	--	4431	--	4785	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		354		
57	57	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	10620,00	--	31860	--	31860	--	34409	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2549		
			Линейная арматура										
58	58	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	6	125,00	--	750	--	750	--	810	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		60		
59	59	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	7,8	647,00	--	5047	--	5047	--	5451	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		404		
60	60	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	3	4326,00	--	12978	--	12978	--	14016	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1038		
61	61	С1252-207-1202 252-207-1202 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа Al 95 соединительный	шт.	3	2242,00	--	6726	--	6726	--	7264	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		538		
62	62	С1252-207-1002 252-207-1002 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	12	2060,00	--	24720	--	24720	--	26698	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1978		
63	63	С1252-207-1033 252-207-1033 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	3	1431,00	--	4293	--	4293	--	4636	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		343		
64	64	С1252-202-0529 252-202-0529 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PS4120	шт.	3	2450,00	--	7350	--	7350	--	7938	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		588		
65	65	С1252-207-1190 252-207-1190 СпрСЦ 09.2022	Зажим анкерный PA 450	шт.	6	4374,00	--	26244	--	26244	--	28344	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		2100		
66	66	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	3	3792,00	--	11376	--	11376	--	12286	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		910		
67	67	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	2873,00	--	8619	--	8619	--	9309	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		690		
РАЗДЕЛ 5. Опора ж/б угловая анкерная одноцепная УА1 (2 шт)													
68	68	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	23626,91	11962,05	47254	23924	1804	26112	79235	
			НР - 80%; СП - 8%			10763,04	5556,99	21526	11114		5869		
69	69	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,001	1193871,00	--	1194	--	1194	--	1290	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		96		
70	70	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	50637,00	--	202548	--	202548	--	218752	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16204		
71	71	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	6994,00	--	27976	--	27976	--	30214	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2238		
72	72	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	10431,00	--	41724	--	41724	--	45062	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3338		
73	73	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		236		
74	74	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10620,00	--	21240	--	21240	--	22939	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1699		
			Линейная арматура										
75	75	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	125,00	--	500	--	500	--	540	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		40		
76	76	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,2	647,00	--	3364	--	3364	--	3633	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		269		
77	77	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	4326,00	--	8652	--	8652	--	9344	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		692		
78	78	С1252-207-1202 252-207-1202 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа Al 95 соединительный	шт.	2	2242,00	--	4484	--	4484	--	4843	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		359		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	С1252-207-1002 252-207-1002 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	8	2060,00	--	16480	--	16480	--	17798	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1318		
80	80	С1252-207-1033 252-207-1033 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	2	1431,00	--	2862	--	2862	--	3091	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
81	81	С1252-202-0529 252-202-0529 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PS4120	шт.	2	2450,00	--	4900	--	4900	--	5292	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		392		
82	82	С1252-207-1190 252-207-1190 СпрСЦ 09.2022	Зажим анкерный PA 450	шт.	4	4374,00	--	17496	--	17496	--	18896	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1400		
83	83	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	2	3792,00	--	7584	--	7584	--	8191	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		607		
84	84	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		460		
			РАЗДЕЛ 6. Опора ж/б угловая промежуточная одноцепная УП1 (2 шт)										
85	85	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	23626,91	11962,05	47254	23924	1804	26112	79235	
			НР - 80%; СП - 8%			10763,04	5556,99	21526	11114		5869		
86	86	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,001	1193871,00	--	1194	--	1194	--	1290	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		96		
87	87	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	50637,00	--	202548	--	202548	--	218752	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16204		
88	88	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		236		
89	89	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10620,00	--	21240	--	21240	--	22939	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1699		
			Линейная арматура										
90	90	С1252-207-1202 252-207-1202 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа Al 95 соединительный	шт.	2	2242,00	--	4484	--	4484	--	4843	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		359		
91	91	С1252-207-1033 252-207-1033 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	2	1431,00	--	2862	--	2862	--	3091	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		229		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	С1252-202-0529 252-202-0529 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа PS4120**	шт.	2	2450,00	--	4900	--	4900	--	5292	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		392		
93	93	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	2	3792,00	--	7584	--	7584	--	8191	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		607		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									14730588
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1070618					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1041053				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					445272				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10179795			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						200784			
			- Накладные расходы	Тенге							1162055		
			- Сметная прибыль	Тенге							1076281		
			ИТОГО	Тенге									14730588
			Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге									348715
			ИТОГО	Тенге									15079303
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительсных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,7%	Тенге									252935
			ИТОГО	Тенге									15332238
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									302629
			ИТОГО	Тенге									15634867
			В текущих ценах на 2023год 100% к=1,0849057	Тенге						217832			16962357
К=		0,95	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге									16114239,15
			НДС 12%	Тенге									1933708,70
			ВСЕГО С НДС	Тенге									18047947,85

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"Акмолинская область Жаксынский район, с.Жаксы, Дружбы, 14, БИН 040440005656

Директор _____Гладковская-Медведева А.А

Руководитель _____ Карашин Е.М.

Технического надзора ТОО "PSK SAMRUK-INGINIRING"

Авторский надзор ТОО"МПК Проект"

Эксперт _____ Газизов С.Г. аттестат KZ40VJE00027801 от 27.03.2012 г.

ГИП_____ Саулембаев К.Б. Приказ №67-АН/2023 от 26.12.2023г.