Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова СКО"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес:Строительство наружных сетей электроснабжения к комплексу по переработке молока расположенного по адресу: село Новоишимское, улица Абылай-хана, района им.Габита Мусрепова СКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		71	29.04.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей электроснабжения к комплексу по переработке молока расположенного по адресу: село Новоишимское, улица Абылай-хана, района им.Габита Мусрепова СКО	15 336 593,57	13 693 387,12	13 693 387,12						1 643 206,45	15 336 593,57

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова СКО" СКО, район им.Габита Мусрепова, С.Новоишимское, Ленина, 2, БИН 050140006645

Руководитель _____ **Шаменов М.Т.**

Технического надзора ТОО "Асыл НГ" БИН 160840025045

Эксперт _____ **Жетеров С.Б. аттестат KZ49VJE00056157 от 21.07.2020 г.**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Руководитель _____ **Гладковская-Медведева А.А.**

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусренова СКО"

ПОДРЯДЧИК ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование стройки - Строительство наружных сетей электроснабжения к комплексу по переработке молока расположенного по адресу: село Новоишимское, улица Абылай-хана, района им.Габита Мусрепова СКО

Наименование объекта - Строительство наружных сетей электроснабжения к комплексу по переработке молока расположенного по адресу: село Новоишимское, улица Абылай-хана, района им.Габита Мусрепова СКО

ДОГОВОР №71 от 29.04.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 18 ИЮЛЯ 2024г.

№1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Переходная анкерная концевая опора ПА(к)мБ10-17 1 комплект													
1	1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	20756,18	10569,60	20756	10570	828	11351	34676	
			НР - 80%; СП - 8%			9358,70	4830,00	9359	4830		2569		
2	2	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	шт.	2	68920,00	--	137840	--	137840	--	148867	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11027		
3	3	С290-000-0015 СТ290-000-0015	**Крепление подкоса У52 (кпл)**	шт	1	3768,00	--	3768	--	3768	--	4069	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		301,44		
4	4	С290-000-0090 СТ290-000-0090	**Траверса ТМ-77 (кпл)**	шт	1	17815,00	--	17815	--	17815	--	19240	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1425,20		
5	5	С290-000-0091 СТ290-000-0091	**Траверса ТМ-80 (кпл)**	шт	1	2680,00	--	2680	--	2680	--	2894	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		214,4		
6	6	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	0,1	783,00	--	78	--	78	--	84	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6		
7	7	С1252-102-0101 252-102-0101 РСНБ РК 2022	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10**	шт.	1	4615,00	--	4615	--	4615	--	4984	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		369		
8	8	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	1	55,00	--	55	--	55	--	59	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4		

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	00
	9	9	С1252-207-3932 252-207-3932 РСНБ РК 2022	Подвеска В 51, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2678,00	--	16068	--	16068	--	17353	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		1285			
	10	10	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	359,00	--	1077	--	1077	--	1163	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		86			
	11	11	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	544,00	--	1088	--	1088	--	1175	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		87			
	12	12	С1252-207-1602 252-207-1602 РСНБ РК 2022	Зажим временный заземления SEW20.3	шт.	3	6011,00	--	18033	--	18033	--	19476	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		1443			
	13	13	С1261-102-0211 261-102-0211 РСНБ РК 2022	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 1,2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,00	226496,00	--	5	--	5	--	5	Казахстан	
							--	--	--	--	--	--			
				РАЗДЕЛ 2.Переходная угловая промежуточная опора ПУПмБ10-17 1 комплект											
	14	16	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	20756,18	10569,60	20756	10570	828	11351	34676		
				НР - 80%; СП - 8%			9358,70	4830,00	9359	4830		2569			
	15	17	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	68920,00	--	137840	--	137840	--	148867	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		11027			
	16	18	С290-000-0015 СТ290-000-0015	Крепление подкоса У52 (кпл)	шт	1	3768,00	--	3768	--	3768	--	4069	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		301,44			
	17	19	С290-000-0090 СТ290-000-0090	Оголовок ОГ60А (кпл)	шт	1	87430,00	--	87430	--	87430	--	94424	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		6994			
	18	20	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	6	2839,00	--	17034	--	17034	--	18397	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		1363			
	19	21	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	55,00	--	330	--	330	--	356	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		26			
	20	22	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	359,00	--	1077	--	1077	--	1163	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		86			
	21	23	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	544,00	--	1088	--	1088	--	1175	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		87			
	22	24	С1252-207-1602 252-207-1602 РСНБ РК 2022	Зажим временный заземления SEW20.3	шт.	6	6011,00	--	36066	--	36066	--	38951	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		2885			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	25	С1252-207-2101 252-207-2101 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	6	431,00	--	2586	--	2586	--	2793	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		207		
РАЗДЕЛ 3.Промежуточная опора П10-1.2с 2 комплект													
24	29	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	68920,00	--	137840	--	137840	--	148867	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11027		
25	30	С290-000-0095 СТ290-000-0095	Оголовок ОГs55 Коб=2(кпл)	шт	2	17680,00	--	35360	--	35360	--	38189	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2829		
26	31	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	1060,00	--	2120	--	2120	--	2289	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		170		
27	32	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	433,00	--	2598	--	2598	--	2806	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		208		
28	33	С1252-207-2109 252-207-2109 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО120	шт.	12	1158,00	--	13896	--	13896	--	15007	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1112		
РАЗДЕЛ 4.Концевая анкерная опора КР10-1 2с 1 комплект													
29	34	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	20756,18	10569,60	20756	10570	828	11351	34676	
			НР - 80%; СП - 8%			9358,70	4830,00	9359	4830		2569		
30	35	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	68920,00	--	137840	--	137840	--	148867	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11027		
31	36	С290-000-0028 СТ290-000-0028	Траверса ТМ-73 (кпл)	шт	1	4321,00	--	4321	--	4321	--	4667	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		345,68		
32	37	С290-000-0096 СТ290-000-0096	Траверса ТМs60А (кпл)	шт	1	11745,00	--	11745	--	11745	--	12685	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		939,60		
33	38	С290-000-0097 СТ290-000-0097	Накладка ОГ-52 (кпл)	шт	1	4580,00	--	4580	--	4580	--	4946	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		366,40		
34	39	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096,00	--	2096	--	2096	--	2264	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		168		
35	40	С290-000-0097 СТ290-000-0097	Крепление подкоса У-1 (кпл)	шт	1	4580,00	--	4580	--	4580	--	4946	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		366,40		
36	41	С290-000-0012 СТ290-000-0012	Заземляющий проводник ЗП21 (кпл)	шт	2	745,00	--	1490	--	1490	--	1609	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		119,20		
37	42	С1261-107-0984 261-107-0984 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,04	940,00	--	38	--	38	--	41	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	43	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1060,00	--	5300	--	5300	--	5724	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		424		
39	44	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433,00	--	2165	--	2165	--	2338	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		173		
40	45	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	13904,00	--	55616	--	55616	--	60065	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4449		
41	46	С1252-207-2109 252-207-2109 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО120	шт.	5	1158,00	--	5790	--	5790	--	6253	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		463		
42	47	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1038,00	--	3114	--	3114	--	3363	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		249		
43	48	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	5	14295,00	--	71475	--	71475	--	77193	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5718		
44	49	С1252-207-1151 252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO256	шт.	3	31085,00	--	93255	--	93255	--	100715	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7460		
			РАЗДЕЛ 5.Разъединитель										
45	50	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 РСНБ РК 2022	Разъединители. Установка вручную	комплект	2	15738,52	1475,56	31477	2951	285	23850	59753	
			НР - 80%; СП - 8%			14120,26	785,51	28241	1571		4426		
46	51	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	174008,00	--	348016	--		--	348016	Казахстан
						--	--	--	--	348016	--		
47	52	С290-000-0011 СТ290-000-0011	Привод ПРНЗ-10У1 (кпл)	шт	2	6696,00	--	13392	--	13392	--	14463	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1071		
48	53	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3787,00	--	7574	--	7574	--	8180	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		606		
49	54	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,2	783,00	--	1723	--	1723	--	1861	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		138		
50	55	С1252-206-0605 252-206-0605 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93	шт.	12	3182,00	--	38184	--	38184	--	41239	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3055		
51	56	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18015,00	--	36030	--	36030	--	38912	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2882		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	57	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3417,00	--	6834	--	6834	--	7381	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		547		
53	58	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16909,00	--	101454	--	101454	--	109570	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8116		
54	59	С1252-207-3918 252-207-3918 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2771,00	--	5542	--	5542	--	5985	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		443		
55	60	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1682,00	--	10092	--	10092	--	10899	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		807		
56	61	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1728,00	--	3456	--	3456	--	3732	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		276		
57	62	С290-000-0012 СТ290-000-0012	Заземляющий проводник ЗП1 (кпл)	м	9	745,00	--	6705	--	6705	--	7241	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		536		
			РАЗДЕЛ 6.Трансформаторная подстанция										
			6.1 Фундамент										
58	63	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,6	9192,23	2400,28	5515	1440	3371	1313	7374	
			НР - 93%; СП - 8%			1173,85	1179,54	704	708		546		
59	64	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	7648,00	3478,20	15296	6956	5434	5550	22514	
			НР - 118%; СП - 8%			1452,83	898,50	2906	1797		1668		
60	65	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	1,63	57019,00	--	92941	--	92941	--	100376	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7435		
			6.2 Монтаж										
61	66	Е11-330208-0203 1133-0208-0203 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	20315,24	12239,96	20315	12240	2305	9904	32637	
			НР - 80%; СП - 8%			5770,28	6609,88	5770	6610		2418		
62	67	Е11-330208-0205 1133-0208-0205 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка, Монтажные работы	подстанция	1	77543,91	25283,05	77544	25283	18167	36294	122945	
			НР - 80%; СП - 8%			34093,80	11273,72	34094	11274		9107		
63	68	515-102-0418 515-102-0418 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1691378,00	--	1691378	--		--	1691378	Казахстан
						--	--	--	--	1691378	--		

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	00
	64	69	515-101-0107 515-101-0107 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	2579470,00 --	-- --	2579470 --	-- --	2579470	-- --	2579470	Казахстан	
				6.3 Заземление											
	65	70	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	5001,54 1219,40	198,55 72,17	35011 8536	1390 505	25085	6510 3322	44843		
	66	71	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	22	960,52 243,88	29,37 11,34	21131 5365	646 249	15120	4043 2014	27187		
				6.4 Ограда											
	67	72	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м НР - 91%; СП - 8%	секция	6,5	75665,20 5977,00	2810,00 1242,00	491823 38851	18265 8073	434707	42701 42762	577286		
	68	73	У86-010605-0404 8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	151651,00 14874,00	206,00 87,00	151651 14874	206 87	136571	13615 13221	178487		
				РАЗДЕЛ 7.Заземление опор ВЛ-10кВ											
	69	74	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	3550,07 1219,40	136,64 41,24	17750 6097	683 206	10970	4538 1783	24071		
	70	75	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	3550,07 1219,40	136,64 41,24	17750 6097	683 206	10970	4538 1783	24071		
				РАЗДЕЛ 8.Гидроизоляция опор ВЛ-10кВ											
	71	76	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м² поверхности	11	383,43 375,45	7,98 4,25	4218 4130	88 47	--	3885 648	8751		
	72	77	С290-000-0099 СТ290-000-0099	Гидроизоляция BETEK Aquaset(кпл) СП - 8%	кг	25	2317,00 --	-- --	57925 --	-- --	57925	-- 4634	62559	Казахстан	

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
				РАЗДЕЛ 9.Провода											
	73	78	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,20	119567,28	807,55	23615	160	6191	13873	40487		
				НР - 80%; СП - 8%			87413,73	388,22	17264	77		2999			
	74	79	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,62	561777,00	--	348864	--	348864	--	376773	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		27909			
				РАЗДЕЛ 10.Модернизация существующей ВЛ-10кВ											
	75	80	Ц13-080101-2702 1308-0101-2702 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Ячейка распределительного устройства 110 кВ трансформатора. Монтаж оборудования	ячейка	1	590377,56	212620,40	590378	212620	44942	323667	987169		
				НР - 72%; СП - 8%			332815,00	116721,50	332815	116722		73124			
	76	81	580-000-0008	КРУ 2-10-2005TR, Комплектное распределительное устройство	ru	1	3720080,00	--	3720080	--		--	3720080	Казахстан	
							--	--	--	--	3720080	--			
	77	82	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 РСНБ РК 2022	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	15738,52	1475,56	15739	1476	143	11925	29877		
				НР - 80%; СП - 8%			14120,26	785,51	14120	786		2213			
	78	83	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	174008,00	--	174008	--		--	174008	Казахстан	
							--	--	--	--	174008	--			
	79	84	С290-000-0011 СТ290-000-0011	Привод ПРНЗ-10У1 (кпл)	шт	1	6696,00	--	6696	--	6696	--	7232	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		536			
	80	85	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787,00	--	3787	--	3787	--	4090	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		303			
	81	86	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,1	783,00	--	861	--	861	--	930	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		69			
	82	87	С1252-206-0605 252-206-0605 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93	шт.	6	3182,00	--	19092	--	19092	--	20619	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		1527			
	83	88	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015,00	--	18015	--	18015	--	19456	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		1441			
	84	89	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690	Казахстан	
				СП - 8%			--	--	--	--		273			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	90	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4058		
86	91	С1252-207-3918 252-207-3918 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2771,00	--	2771	--	2771	--	2993	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		222		
87	92	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682,00	--	5046	--	5046	--	5450	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		404		
88	93	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728,00	--	1728	--	1728	--	1866	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		138		
89	94	С290-000-0012 СТ290-000-0012	Заземляющий проводник ЗП1 (кпл)	м	4,5	745,00	--	3353	--	3353	--	3620	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		268,20		
ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ													
РАЗДЕЛ 3.Промежуточная опора П10-1.2с 2 комплект													
90	1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	10188,62	4571,84	20377	9143	1656	11004	33892	
			НР - 80%; СП - 8%			4788,90	2088,73	9578	4177		2511		
РАЗДЕЛ 11.ПРОЧИЕ													
91	2	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж	шт.	3	2413,42	105,56	7240	317	464	4745	12944	
			НР - 72%; СП - 8%			2153,11	43,68	6459	131		959		
92	3	Ц13-080303-0605 1308-0303-0605 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	13761,38	203,41	13761	204	5389	5912	21247	
			НР - 72%; СП - 8%			8168,00	43,68	8168	44		1574		
93	4	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1765,60	103,18	1766	104	37	1202	3205	
			НР - 72%; СП - 8%			1625,16	43,68	1625	44		237		
94	5	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Ограничитель перенапряжений нелинейный. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	59898,81	23297,47	179696	69893	45039	69254	268866	
			НР - 72%; СП - 8%			21588,00	10473,88	64764	31422		19916		
Материалы													
95	6	С1252-207-3937 252-207-3937 РСНБ РК 2022	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	105870,00	--	423480	--	423480	--	457358	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		33878		
96	7	С1247-302-0512 247-302-0512 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	3	2385,00	--	7155	--	7155	--	7727	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		572		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	8	С1247-204-3433 247-204-3433 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА57 39 3Р 500А	шт.	1	102988,00	--	102988	--	102988	--	111227	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8239		
98	9	С1247-301-0310 247-301-0310 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	27671,00	--	27671	--	27671	--	29885	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2214		
99	10	С1252-207-1727 252-207-1727 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа Uнр = 12.7 кВ, Iн = 10 кА, НЕ-15SGA ОПН 10 КВ	шт.	3	34460,00	--	103380	--	103380	--	111650	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8270		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									13948733
			СКИДКА ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге									82946
			ИТОГО ПО АКТУ со скидкой:	Тенге									13865787
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				638535					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					396459				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					199226				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3365776			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						8512952			
			- Накладные расходы	Тенге							632371		
			- Сметная прибыль	Тенге							402645		
			ИТОГО	Тенге									13865787
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									107057
			ИТОГО	Тенге									13972844
К=		0,9800000021	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге									13693387,12
			НДС 12%	Тенге									1643206,45
			ВСЕГО С НДС	Тенге									15336593,57

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____ **Гладковская-Медведева А.А**

Технического надзора ТОО "Асыл НГ" БИН 160840025045

Эксперт _____ **Жетпров С.Б. аттестат KZ49VJE00056157 от 21.07.2020 г.**

Авторский надзор ТОО "HALF TO HALF ING" Лицензия 001010-1 от 30.01.2013г БИН 090240003929

ГИП _____ **Ергуленов Е.И. Приказ №10/24 от 09.07.2024г.**

Заказчик
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова СКО", СКО, район им.Габита Мусрепова, С.Новоишимское, Ленина, 2, БИН 050140006645

Руководитель _____ **Шаменов М.Т.**