Наименование объекта **"Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка 2)"** Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная договорная стоимость работ **2 091 884 417,29 тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2024 год **272 272 000,00 тенге, в т.ч. НДС**

Подрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Адрес: 08000,Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Казыбек Би, дом 115
ИИК: KZ1007G000652N00321
БИН:030140007312
БИК KKMFKZ2A
В РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала строительства	**1 579 083 323,61**	**тенге, в т.ч. НДС**
б) за 2020 год	**9 893 629,17**	**тенге, в т.ч. НДС**
в) за 2021 год	**1 256 855 869,96**	**тенге, в т.ч. НДС**
г) за 2022 год	**263 682 614,78**	**тенге, в т.ч. НДС**
д) с начала года	**48 651 209,70**	**тенге, в т.ч. НДС**
е) за отчетный месяц	**48 651 209,70**	**тенге, в т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2024 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		113	20.12.2020	№113/13	01.08.2024				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка 2)	тенге	**272 272 000,00**	**168 435 691,03**	**14 595 362,91**	**153 840 328,12**	**0,00**	**48 651 209,7**		**34 055 846,79**	**48 651 209,70**
	ИТОГО:		**272 272 000,00**	**168 435 691,03**	**14 595 362,91**	**153 840 328,12**	**0,00**	**48 651 209,7**		**34 055 846,79**	**48 651 209,70**

Заказчик:
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК

Заместитель Председателя
_____А.Б Аубакиров

Технический надзор:
ТОО "SPC Enjineering"

_____М.Абитаев

Подрядчик:
ТОО "СК MEGARON"

_____А.Б Джагупаров

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Строительство насосной станции III подъема (новая)

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33093-3 Автоматическое пожаротушение
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-100701-0106 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		2	23609,94	2,24	47220	4	431	28538	81819
							23392	0	46784	0		6061	
2	2	С Прайс-лист "Размах"	Приборы приемно-контрольные и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ	шт.		2	40178,57		80357		80357		86786
												6429	
3	3	Ц13-080105-0101	Аккумулятор.Монтаж оборудования	шт.		4	3134,62	0	12538	0	1482	7960	22139
							2764	0	11056	0		1640	
4	4	С123-080306-0207	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.		4	1998		7992		7992		8631
												639	
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	2725,06	25,13	5452	50	2679	1960	8004
							1361	0	2722	0		593	
6	6	С123-070204-0705	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	642		1284		1284		1387
												103	
7	7	Ц13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.		2	2314	0	4628	0	0	2823	8047
							2314	0	9256	0		596	
8	8	С123-080302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.		2	1762		3524	0	3524		3806
										0		282	
9	9	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.		4	1447,45	0	5790	0	262	3372	9895
							1382	0	5528	0		733	
10	10	С123-080301-0102	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт.		4	957		3828		3828		4134
												306	
11	11	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: световой в нормальном исполнении	шт		4	2833,94	2,24	11336	9	271	6744	19526
							2764	0	11056	0		1446	
12	12	С123-080304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КПМ1 ГОСТ Р 54126-2010	шт.		4	1575		6300		6300		6804
												504	
13	13	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Монтаж пожарного светового оповещателя	шт		6	2833,94	2,24	17004	13	406	10116	29289
							2764	0	16584	0		2176	
14	14	С123-080304-0308	Оповещатели модели ЛЮКС-24 "Порошок! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		2	2020		4040		4040		4363
												323	
15	15	С123-080304-0309	Оповещатели модели ЛЮКС-24 "Порошок! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		2	2020		4040		4040		4363
												323	
16	16	С123-080304-0310	Оповещатели модели ЛЮКС-24 "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		2	1988		3976		3976		4294
												318	

2

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
17	17	Ц13-100701-0503 Изм. и доп. вып. 18	Кабель двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	м		4	563,71	1,4	2255	6	425	1113	3637
							456,06	0	1824	0		269	
18	18	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		245	332,99	149,41	81583	36604	11119	32810	123544
							138,2	47,8	33859	11711		9151	
19	19	С Прайс-лист "Размах"	Кабель огнестойкий симметричный парной скрутки для промышленного интерефейса RS-485, КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,5, ТУ 3574-020-39793330-2012	м		2	892,86		1786		1786		1929
												143	
20	20	С123-060146-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,03	350586		10518		10518		11359
												841	
21	21	С123-060206-1703	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0,04	397304		15892		15892		17164
												1271	
22	22	С123-060206-2701	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-FRLS 19х0,75 ГОСТ 1508-78	км		0,097	953096		92450		92450		99846
												7396	
23	23	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Кабель огнестойкий для систем пожарной безопасности КСРВнг(А)-FRLS 4х0,8 ТУ3581-014-39793330-2009	м		80	1500		120000		120000		129600
												9600	
24	24	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		245	366,57	15	89809	3676	14015	52576	153777
							294,36	3,69	72118	904		11391	
25	25	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		245	40		9800		9800		10584
												784	
26	26	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт		16	4784,11	0	76546	0	2498	45169	131452
							4628	0	74048	0		9737	
27	27	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.		14	154		2156		2156		2328
												172	
28	28	С123-080306-0401	Коробка распределительная для радиоволнового извещателя модели Forteza Барьер-КР-(30)	шт.		2	20643		41286		41286		44589
												3303	
29	29	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт		1	4329,11	1363,98	4329	1364	95	2454	7326
							2870	538,96	2870	539		543	
30	30	С Прайс-лист "Размах"	Бокс навесной 1ряд, 4 модуля КМПн 2/4	шт		1	714,29		714		714		771
												57	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1041193
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					287705				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						41726			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						13154			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							443626		
			- Накладные расходы	тенге								195635	
			- Сметная прибыль	тенге								77124	
			ИТОГО по акту:	тенге									1 041 193
			Итого по акту без оборудования										1 041 193
			Временные здания и сооружения	2%									20 824
			Итого с временными										1 062 017

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									16 992
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										**1 079 009**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									21 580
			Оборудование										-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**1 100 589**
			Итого в ценах 2020г.г. К=1	1,000000									**1 100 589**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									**990 530,3**
			НДС	12%									**118 863,6**
			Итого с НДС										**1 109 393,9**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.Б Аубакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А. Лесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джаугаров**

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Строительство насосной станции III подъема (новая)

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33093-4 Приобретение и монтаж технологического оборудования (остаточные работы по смете 4-21204)
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	5	Е11-181101-102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		6	2521,76	0	15131	0	13180	1912	18406
							325,17	0	1951	0		1363	
2	6	Ц13-121101-0316	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования./Затвор/	шт.		1	154108,73	63508,7	154109	63509	25784	53735	224471
							64815,8	23273,56	64816	23274		16627	
3	7	5101-0201-2105 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с964нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25, DN 800 мм ГОСТ 9698-86./Затвор поворотный дисковый фланцевый с эл.приводом 32с910р диам.800мм/	шт.		1	4058449		4058449				4058449
											4058449		
4	10	Ц13-121101-0119	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	82524,39	30900	165049	61800	32435	57309	240147
							35406,84	11567,82	70814	23136		17789	
5	11	5101-1001-0106 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 600, типа FAF ГОСТ 33423-2015./19ч21бр диам.600мм/	шт.		2	706569		1413138				1413138
											1413138		
6	14	Ц13-121101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.		1	10261,98	3558,57	10262	3559	526	4564	16012
							6177,54	1304,82	6178	1305		1186	
7	15	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт		1	26234		26234		26234		28333
												2099	
8	24	С121-060801-0301	Переход эксцентрический 600/300 мм, переход эксцентрический 600/500 мм	т		0,39	553167		215735		215735		232994
												17259	
9	25	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		14	2776,8	1313,41	38875	18388	172	15494	58719
							1451,1	363,22	20315	5085		4350	
10	26	С123-010201-0186	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м		14	2532		35448		35448		38284
												2836	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									6328953
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					164073				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						147255			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						52799			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							349513		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							5471587		

5

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			- Накладные расходы	тенге								133014	
			- Сметная прибыль	тенге								63509	
			ИТОГО по акту:	тенге									6 328 953
			Итого по акту без оборудования										857 366
			Временные здания и сооружения	2%									17 147
			Итого с временными										874 513
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									13 992
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										888 506
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									17 770
			Оборудование										5 471 587
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										6 377 863
			Итого в ценах 2020г.г. К=1	1,050036									6 696 985
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									6 027 286,2
			НДС	12%									723 274,3
			Итого с НДС										6 750 560,5

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.Б Аубакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А.Э Лесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Ф. Ергагупаров**

6

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Строительство насосной станции III подъема (новая)

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33093-5 Приобретение и монтаж технологического оборудования, "Дренажные насосные" (остаточные работы по смете 5-21204)
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
3	5	Ц13-121101-0308	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.		4	21762,04	9809,47	87048	39238	3199	36032	132926
							11152,74	3614,42	44611	14458		9846	
4	6	5101-0101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.		4	281681		1126724		1126724		1126724
5	7	Ц13-121101-0106	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	4556,92	0	9114	0	269	5395	15670
							4422,4	0	8845	0		1161	
6	8	С123-040702-0105	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт		2	5044		10088		10088		10895
												807	
7	9	Ц13-121305-0104 Изм. и доп. вып. 7	Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	17539,55	2243,79	35079	4488	5716	16281	55469
							12438	907,13	24876	1814		4109	
8	10	С123-041001-1107	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт		2	39168		78336		78336		84603
												6267	
9	11	Ц13-121101-0106	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	4556,92	0	9114	0	269	5395	15670
							4422,4	0	8845	0		1161	
10	12	С123-041001-0804	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.		2	9012		18024		18024		19466
												1442	
13	15	Ц13-120101-0206	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		4	2340,19	1104,53	9361	4418	84	3720	14127
							1214,78	309,85	4859	1239		1046	
14	16	С123-010101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м		4	840		3360		3360		3629
												269	
15	17	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		1	2776,8	1313,41	2777	1313	12	1107	4194
							1451,1	363,22	1451	363		311	
16	18	С123-010301-0171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм			1	3690		3690		3690		3985

7

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
				м								295	
17	19	Ц13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		21	3260,03	1564,5	68461	32854	489	26858	102944
							1672,22	424,43	35117	8913		7626	
18	20	С123-010301-0237	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 159х6 мм	м		21	8186		171906		171906		185658
												13752	
19	21	Ц13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		13	3874,9	1641,34	50374	21337	650	20800	76868
							2183,56	439,42	28386	5712		5694	
20	22	С123-010301-0245	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 219х7 мм	м		13	14228		184964		184964		199761
												14797	
21	23	С123-020103-0312	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт		12	5308		63696		63696		68792
												5096	
22	24	С123-020101-0637	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		1	15264		15264		15264		16485
												1221	
23	25	С123-020101-0140	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт		1	351		351		351		379
												28	
24	26	С123-020101-0233	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт		2	4141		8282		8282		8945
												663	
25	27	С123-020101-0260	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт		1	11797		11797		11797		12741
												944	
26	28	С123-020101-1060	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт		2	2966		5932		5932		6407
												475	
27	29	С123-020101-1114	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	шт		1	5454		5454		5454		5890
												436	
28	30	С121-130816-1601	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг		28,6	771		22051		22051		23815
												1764	
29	31	С121-130816-1601	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг		66,6	771		51349		51349		55456
												4108	
31	33	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км		0,021	2341744,22	213547,88	49177	4485	37499	7941	61687
							342528	39430,7	7193	828		4569	
32	34	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		1,26	916,63	1,06	1155	1	157	798	2109
							791,35	0,53	997	1		156	
33	35	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			9,28	577,31	1,06	5357	10	1153	3360	9415

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
				м2			452,03	0,53	4195	5		697	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									2324710
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					169375				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						108144			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						33333			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							704041		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							1126724		
			- Накладные расходы	тенге								127687	
			- Сметная прибыль	тенге								88740	
			ИТОГО по акту:	тенге									2 324 710
			Итого по акту без оборудования										1 197 986
			Временные здания и сооружения	2%									23 960
			Итого с временными										1 221 946
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									19 551
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										1 241 497
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									24 830
			Оборудование										1 126 724
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										2 393 051
			Итого в ценах 2020г.г. К=1	1,050036									2 512 789
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									2 261 510
			НДС	12%									271 381
			Итого с НДС										2 532 892

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.Б Аубакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А. Лесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК МЕГАРОН"

_____ **А.Б. Джаутаров**

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Строительство насосной станции III подъема (новая)

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33093-7 Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		2	33971,98	2,24	67944	4	687	41024	117685
							33626	0	67252	0		8717	
2	2	С Прайс-лист "ТОО Аспект Безопасности Караганда"	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "С2000-4"	шт		1	12258,04		12258		12258		13239
												981	
3	3	С123-080303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.		1	12612		12612		12612		13621
												1009	
4	4	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Резервированный источник питания "СКАТ-2400И7"	шт		1	45632,14		45632		45632		49283
												3651	
5	5	Ц13-080105-0101	Аккумуляторная батарея	шт		2	3134,62	0	6269	0	741	3980	11069
							2764	0	5528	0		820	
6	6	С123-080306-0209	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.		2	4437		8874		8874		9584
												710	
7	7	Ц13-110401-0501 Изм. и доп. вып. 17	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования	шт.		1	27355,8	3797,62	27356	3798	1112	18010	48995
							22446	1567,46	22446	1567		3629	
8	8	С Прайс-лист "ТОО Аспект Безопасности Караганда"	Пульт контроля и управления пожарный "С2000М"	шт		1	37887,5		37888		37888		40919
												3031	
9	9	Ц13-110401-0701	Установка блоков	шт		1	1206,79	27,79	1207	28	0	895	2270
							1179	13,82	1179	14		168	
10	10	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Блок защитный коммутационный "БЗК исп.02"	шт		1	7935,71		7936		7936		8571
												635	
11	11	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		1	33971,98	2,24	33972	2	344	20512	58843
							33626	0	33626	0		4359	
12	12	С123-080303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.		1	11741		11741		11741		12680
												939	
13	13	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		2	33971,98	2,24	67944	4	687	41024	117685
							33626	0	67252	0		8717	
14	14	С Прайс-лист "Размах"	Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ вер. 1.05"	шт		2	26785,71		53571		53571		57857
												4286	
15	15	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		11	2833,94	2,24	31173	25	745	18547	53698
							2764	0	30404	0		3978	

10

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
16	16	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.		11	1653		18183	0	18183		19638
									0	0		1455	
17	17	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный ручной	шт.		6	1748,39	328,36	10490	1970	228	6550	18404
							1382	134,24	8292	805		1363	
18	18	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.		6	1349		8094		8094		8742
												648	
19	19	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		4	2833,94	2,24	11336	9	271,2	6744	19526
							2764	0	11056	0		1446	
20	20	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Оповещатель световой "Янтарь-С",табло "ШЫГУ",12В,20мА	шт		4	1636,61		6546	0	6546		7070
									0	0		524	
21	21	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.		11	777,37	4,32	8551	48	0	5196	14847
							773,05	1,38	8504	15		1100	
22	22	С123-080304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.		11	1575		17325		17325		18711
												1386	
23	23	Ц13-100105-0134	Пайка резисторов	конец		26	43,12	0	1121	0	43	658	1921
							41,46	0	1078	0		142	
24	24	С Прайс-лист "Размах"	Резистор МЛТ 1,5кОм+-5%	шт		13	62,5		813		813		878
												65	
25	25	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель в кабельном-канале	м		42	309,05	124,85	12980	5244	1932	5354	19801
							138,2	38,87	5804	1632		1467	
26	26	Ц13-100701-0503 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м		355	563,71	1,4	200116	497	37718	98760	322786
							456,06	0	161901	0		23910	
27	27	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		1	332,99	149,41	333	149	45	134	504
							138,2	47,8	138	48		37	
28	28	С123-060146-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км		0,007	288895		2022		2022		2184
												162	
29	29	С123-060146-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км		0,01	350586		3506		3506		3786
												280	
30	30	Прайс-лист "Размах"	Кабель огнестойкий симметричный парной скрутки для промышленного интерефейса RS-485, КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,5, ТУ 3574-020-39793330-2012	м		5	892,86		4464		4464		4821
												357	
31	31	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Кабель огнестойкий для систем пожарной безопасности КСРВнг(А)-FRLS 4х0,8 ТУ3581-014-39793330-2009	м		158	1500		237000		237000		255960
												18960	
32	32	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Кабель огнестойкий для систем пожарной безопасности КСРВнг(А)-FRLS 2Х2х1,38 ТУ3581-014-39793330-2009	м		198	484,82		95995		95995		103674
												7680	
33	33	С123-060206-1703	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0,01	397304		3973		3973		4291
												318	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
34	34	С123-060206-1903	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 5x1,5 ГОСТ 1508-78**	км		0,005	457913		2290		2290		2473
												183	
35	35	С123-060206-2103	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 7x1,5 ГОСТ 1508-78**	км		0,005	633530		3168		3168		3421
												253	
36	36	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Монтаж коробки**	шт		31	714,79	0	22158	0	334	13313	38309
							704	0	21824	0		2838	
37	37	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	**Коробка монтажая КК-8**	шт.		31	168,75		5231		5231		5650
												419	
38	38	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Монтаж кабель-канала**	м		42	240,51	2,24	10101	94	696	6708	18154
							221,71	0,12	9312	5		1345	
39	39	С123-061710-0106	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм**	м		42	95		3990		3990		4309
												319	
40	40	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м		1	217,3	9,18	217	9	21	138	383
							187,32	3,69	187	4		28	
41	41	С123-011305-0103	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м		1	90		90		90		97
												7	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**1516339**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					455783				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						11881			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						4090			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							648806		
			- Накладные расходы	тенге								287547	
			- Сметная прибыль	тенге								112321	
			ИТОГО по акту:	тенге									1 516 339
			Итого по акту без оборудования										1 516 339
			Временные здания и сооружения	2%									30 327
			Итого с временными										1 546 666
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									24 747
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										1 571 412
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									31 428
			Оборудование										-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										1 602 840
			Итого в ценах 2020г.г. К=1	1,000000									1 602 840
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									1 442 556
			НДС	12%									173 107
			Итого с НДС										1 615 663

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК

А.Б Дубакиров

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

А. Лесбеков

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джагупаров

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Строительство насосной станции III подъема (новая)

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33093-8 Автоматическое пожаротушение (Камера трансформатора ТМ-100/10)
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг /Монтаж модуля порошкового пожаротушения МПП потолочного (2-резервных)/**			2	754,32	0	1509	0	74	1076	2792
				шт			717,5	0	1435	0		207	
2	2	ТОО "Гарант Контракт"	**Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н-РП)-9(п)-И-ГЭ-У2(в том числе огнетушащий порошок ИСТО-1, кронштейн для крепления, гайка, шайба ТУ2149-001-54572789-00), ТУ 4854-014-54572789-06**			2	44910,71		89821				89821
				компл							89821		
3	3	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат /кнопка, ключ управления, замокэлектромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов /Монтаж устройства сигнально-пусковго автоматическго УСП-101-72-Э/**			2	1748,39	328,36	3497	657	76	2183	6135
				шт			1382	134,24	2764	268		454	
4	4	"РАЗМАХ" Казахстан	**Устройство сигнально-пусковое автоматическое УСП-101-72-Э**			2	17857,14		35714				35714
				шт							35714		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									134462
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					4199				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						657			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						268			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							150		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							125535		
			- Накладные расходы	тенге								3259	
			- Сметная прибыль	тенге								661	
			ИТОГО по акту:	тенге									134 462
			Итого по акту без оборудования										8 927
			Временные здания и сооружения	2%									179
			Итого с временными										9 106
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									146
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										9 251
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									185
			Оборудование										125 535
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										134 972
			Итого в ценах 2020г.г. К=1	1,000000									134 971

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									**121 474,11**
			НДС	12%									**14 576,89**
			Итого с НДС										**136 051**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ А.Б Асбакиров

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ М.С. Абитаев

_____ А. Лесбеков

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ А.Б. Джагупаров

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Участок приготовления и хранения ГПХН

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33097-7 Пожарная сигнализация.Оповещение о пожаре
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		2	33971,98	2,24	67944	4	687	41024	117685
							33626	0	67252	0		8717	
2	2	С123-080303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.		2	12612		25224		25224		27242
												2018	
3	3	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		1	18261,44	2020,92	18261	2021	1382	9435	29912
							14859	608,08	14859	608		2216	
4	4	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Резервированный источник питания "СКАТ-2400И7"	шт		1	45632,14		45632		45632		49283
												3651	
5	5	Ц13-080105-0101	Аккумуляторная батарея	шт		2	3134,62	0	6269	0	741	3980	11069
							2764	0	5528	0		820	
6	6	С123-080306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.		2	6917		13834		13834		14941
												1107	
7	7	Ц13-110401-0501 Изм. и доп. вып. 17	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования	шт.		1	27355,8	3797,62	27356	3798	1112	18010	48995
							22446	1567,46	22446	1567		3629	
8	8	С Прайс-лист "ТОО Аспект Безопасности Караганда"	Пульт контроля и управления пожарный "С2000М"	шт		1	37887,5		37888		37888		40919
												3031	
9	9	Ц13-110401-0701	Установка блоков	шт		1	1206,79	27,79	1207	28	0	895	2270
							1179	13,82	1179	14		168	
10	10	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Блок защитный коммутационный "БЗК исп.02"	шт		1	7935,71		7936		7936		8571
												635	
11	11	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		1	33971,98	2,24	33972	2	344	20512	58843
							33626	0	33626	0		4359	
12	12	С123-080303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.		1	11741		11741		11741		12680
												939	
13	13	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		2	33971,98	2,24	67944	4	687	41024	117685
							33626	0	67252	0		8717	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
14	14	С Прайс-лист "Размах"	Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ вер. 1.05"	шт		2	26785,71		53571		53571		57857
												4286	
15	15	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		18	2833,94	2,24	51011	40	1219	30349	87868
							2764	0	49752	0		6509	
16	16	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.		18	1653		29754		29754		32134
												2380	
17	17	Ц13-100701-0305 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		3	11168,29	1,82	33505	5	331	20232	58036
							11056	0	33168	0		4299	
18	18	С123-080302-0403	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели ИП330-301 Пульсар3-01	шт.		3	25533		76599		76599		82727
												6128	
19	19	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный ручной	шт.		10	1748,39	328,36	17484	3284	380	10917	30673
							1382	134,24	13820	1342		2272	
20	20	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.		10	1349		13490		13490		14569
												1079	
21	21	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.		9	1513,87	0	13625	0	1187	7587	22909
							1382	0	12438	0		1697	
22	22	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Оповещатель световой "Янтарь-С",табло "ШЫГУ",12В,20мА	шт		9	1636,61		14729		14729		15908
												1178	
23	23	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.		13	787,89	4,32	10243	56	137	6141	17694
							773,05	1,38	10050	18		1311	
24	24	С123-080304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.		13	1575		20475		20475		22113
												1638	
25	25	Ц13-100105-0134	Пайка резисторов	конец		36	43,12	0	1552	0	60	910	2660
							41,46	0	1493	0		197	
26	26	С Прайс-лист "Размах"	Резистор МЛТ 2,2кОм+-5%	шт		18	133,93		2411		2411		2604
												193	
27	27	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель в кабельном-канале	м		42	309,05	124,85	12980	5244	1932	5354	19801
							138,2	38,87	5804	1632		1467	
28	28	Ц13-100701-0503 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м		415	563,71	1,4	233939	581	44093	115452	377341
							456,06	0	189265	0		27951	
29	29	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		1	332,99	149,41	333	149	45	134	504
							138,2	47,8	138	48		37	
30	30	С123-060146-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км		0,007	288895		2022		2022		2184
												162	
31	31	С123-060146-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км		0,01	350586		3506		3506		3786
												280	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
32	32	С Прайс-лист "Размах"	Кабель огнестойкий симметричный парной скрутки для промышленного интерефейса RS-485, КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,5, ТУ 3574-020-39793330-2012	м		5	892,86		4464		4464		4821
												357	
33	33	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Кабель огнестойкий для систем пожарной безопасности КСРВнг(А)-FRLS 4х0,8 ТУ3581-014-39793330-2009	м		231	1500		346500		346500		374220
												27720	
34	34	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Кабель огнестойкий для систем пожарной безопасности КСРВнг(А)-FRLS 2Х2х1,38 ТУ3581-014-39793330-2009	м		185	484,82		89692		89692		96867
												7175	
35	35	С123-060206-1703	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0,01	397304		3973		3973		4291
												318	
36	36	С123-060206-1903	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0,005	457913		2290		2290		2473
												183	
37	37	С123-060206-2103	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0,005	633530		3168		3168		3421
												253	
38	38	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Монтаж коробки	шт		47	714,79	0	33595	0	507	20184	58081
							704	0	33088	0		4302	
39	39	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Коробка монтажая КК-8	шт.		47	189		8883		8883		9594
												711	
40	40	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Монтаж кабель-канала	м		42	240,51	2,24	10101	94	696	6708	18154
							221,71	0,12	9312	5		1345	
41	41	С123-061710-0106	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м		42	95		3990		3990		4309
												319	
42	42	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		1	217,3	9,18	217	9	21	138	383
							187,32	3,69	187	4		28	
43	43	С123-010501-1603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		1	159		159		159		172
												13	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1968250
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					570657				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						15320			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						5238			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							877493		
			- Накладные расходы	тенге								358986	
			- Сметная прибыль	тенге								145795	
			ИТОГО по акту:	тенге									1 968 250
			Итого по акту без оборудования										1 968 250
			Временные здания и сооружения	2%									39 365
			Итого с временными										2 007 615
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									32 122
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										2 039 737
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									40 795
			Оборудование										-

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**2 080 532**
			Итого в ценах 2020г.г. К=1	1,000000									**2 080 532**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									**1 872 478,2**
			НДС	12%									**224 697,4**
			Итого с НДС										**2 097 175,60**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ А.Б Аубакиров

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ М.С. Абитаев

_____ А. Леебеков

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ А.Б. Джагупаров

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Склад оборудования

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33100-2 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		32	1421,61	0,84	45492	27	1241	26977	78266
							1382	0	44224	0		5797	
2	2	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.		32	334		12024		12024		12986
												962	
3	3	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный ручной	шт		2	1748,39	328,36	5245	985	76	2183	8023
							1382	134,24	4146	403		594	
4	4	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.		2	1349		4047		4047		4371
												324	
5	5	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.		2	1513,87	0	3028	0	264	1686	5091
							1382	0	2764	0		377	
6	6	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		2	632		1264		1264		1365
												101	
7	7	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки во бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.		6	787,89	4,32	4727	26	63	2834	8167
							773,05	1,38	4638	8		605	
8	8	С123-080304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КПМ ГОСТ Р 54126-2010	шт.		6	1575		9450		9450		10206
												756	
9	9	Ц13-100105-0134	Пайка резисторов	конец		72	43,12	0	3105	0	120	1821	5320
							41,46	0	2985	0		394	
10	10	С Прайс-лист "Размах"	Резистор МЛТ-4,7 кОм	шт		36	178,57		6429		6429		6943
												514	
11	11	Ц13-100701-0503 Изм. и доп. вып. 18	Кабель двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м		263	563,71	1,4	148255	368	27943	73166	239134
							456,06	0	119944	0		17714	
12	12	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель в кабельном-канале	м кабеля		10	309,05	124,85	3090	1248	460	1275	4715
							138,2	38,87	1382	369		349	
13	13	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		1	332,99	149,41	333	149	45	134	504
							138,2	47,8	138	48		37	
14	14	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Кабель огнестойкий для систем пожарной безопасности КСРВнг(А)-FRLS 4х0,8 ТУ3581-014-39793330-2009	м		150	1500		225000		225000		243000
												18000	
15	15	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Кабель огнестойкий для систем пожарной безопасности КСРВнг(А)-FRLS 2х2х1,38	м		114	484,82		55270		55270		59691
												4412	
16	16	С123-060206-1903	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0,005	457913		2290		2290		2473
												183	
17	17	С123-060206-2103	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 7х1,5 ГОСТ 1508-78			0,005	633530		3168		3168		3421

19

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
				км								253	
18	18	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка коммутационная			11	714,79	0	7863	0	119	4724	13593
				шт.			704	0	7744	0		1007	
19	19	С123-080306-0401	Коробка распределительная для радиоволнового извещателя модели Forteza Барьер-КР-12			1	20643		20643		20643		22294
				шт.								1651	
20	20	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Коробка коммутационная (без резисторов), КК-8			10	168,75		1688		1688		1823
				шт								135	
21	21	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Кабель-канал. Монтаж оборудования			10	240,51	2,24	2405	22	166	1597	4322
				м			221,71	0,12	2217	1		320	
22	22	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 20 мм х 20 мм			10	95		950		950		1026
				м								76	
23	23	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола			1	217,3	9,18	217	9	21	138	383
				м			187,32	3,69	187	4		28	
24	24	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм			1	90		90		90		97
				м								7	
25	25	С123-011305-0101	Трубка изоляционная электромонтажная пластмассовая ХВТ6УХЛ2,5 ТУ 36-501-80			1	53		53		53		57
				м								4	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									737270
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					190369				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						2834			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						853			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							372884		
			- Накладные расходы	тенге								116535	
			- Сметная прибыль	тенге								54610	
			ИТОГО по акту:	тенге									737 270
			Итого по акту без оборудования										737 270
			Временные здания и сооружения	2%									14 745
			Итого с временными										752 016
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									12 032
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										764 048
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									15 281
			Оборудование										-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										779 329
			Итого в ценах 2020г.г. К=1	1,000000									779 329
			Итого с ценовой скидкой К=0,8999999	0,8999999									701 395,8
			НДС	12%									84 167,5
			Итого с НДС										785 563,3

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МСХ РК

А.Б Аубакиров

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абиталев

А. Лесбеков

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джагупаров

20

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Склад оборудования

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33100-3 Внутриплощадочные сети пожарной сигнализации и оповещение о пожаре
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-100701-0503 Изм. и доп. вып. 18	Кабель двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м		36	563,71	1,4	20293	50	3825	10015	32733
							456,06	0	16418	0		2425	
2	2	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		162	332,99	149,41	53944	24204	7352	21695	81690
							138,2	47,8	22388	7743		6051	
3	3	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		81	356,62	158,01	28886	12799	3774	11802	43943
							152,02	50,34	12314	4078		3255	
4	4	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		33,5	492,55	409,63	16500	13723	0	6039	24343
							82,92	167,46	2778	5610		1803	
5	5	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		19,5	145,03	117,39	2828	2289	0	1062	4201
							27,64	47,99	539	936		311	
6	6	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		14	290,06	234,78	4061	3287	0	1525	6032
							55,28	95,98	774	1344		447	
7	7	С123-060206-1703	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0,045	397304		17879		17879		19309
												1430	
8	8	С123-060206-1903	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0,117	457913		53576		53576		57862
												4286	
9	9	С123-060206-2103	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-FRLS 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0,072	633530		45614		45614		49263
												3649	
10	10	С123-060206-2503	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-FRLS 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0,045	1196938		53862		53862		58171
												4309	
11	11	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		30,5	247,04	11,68	7535	356	649	4804	13326
							214,08	4,7	6529	143		987	
12	12	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,0475	152783,52	0	7257	0	81	5454	13728
							151088	0	7177	0		1017	
13	13	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПНД диаметром 40 мм	м		78	194		15132		15132		16343
												1211	
14	14	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		84	479,14	33,45	40248	2809	4845	24137	69536
							388,02	11,07	32594	930		5151	

21

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
15	15	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		84	91		7644		7644	612	8256
16	16	Е11-010101-0316	Разработка грунта 4 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3		5,8491	327,69 17,62	310,07 78,17	1917 103	1814 457	0	403 186	2506
17	17	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,1809	3324,19 3324,19	0 0	601 601	0 0	0	433 83	1117
18	18	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт /130 л.с./ с перемещением до 5 м	м3		5,8491	42,35 0	42,35 13,25	248 0	248 77	0	56 24	328
19	19	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	м3		0,1809	1283,81 1283,81	0 0	232 232	0 0	0	167 32	431
20	20	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3		5,8491	196,46 104,49	91,97 43,19	1149 611	538 253	0	622 142	1913
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									505031
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					103059				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						62117			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						21572			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							214232		
			- Накладные расходы	тенге								88214	
			- Сметная прибыль	тенге								37411	
			ИТОГО по акту:	тенге									505 031
			Итого по акту без оборудования										505 031
			Временные здания и сооружения	2%									10 101
			Итого с временными										515 132
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									8 242
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										523 374
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									10 467
			Оборудование										-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										533 841
			Итого в ценах 2020г.г. К=1	1,000000									533 841
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									480 457
			НДС	12%									57 655
			Итого с НДС										538 112

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК

А.Б.Аубакиров

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

А. Лесбеков

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джагупаров

22

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Склад соли

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33105-6 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт		9	2833,94	2,24	25505	20	609	15174	43934
							2764	0	24876	0		3254	
2	2	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.		9	1653		14877		14877		16067
												1190	
3	3	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный ручной	шт		5	1748,39	328,36	8742	1642	190	5458	15586
							1382	134,24	6910	671		1126	
4	4	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.		5	1349		6745		6745		7285
												540	
5	5	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.		2	1447,45	0	2895	0	131	1686	4947
							1382	0	2764	0		366	
6	6	С Прайс-лист "ТОО АлирофЭлектро"	Оповещатель световой "Янтарь-С",табло "ШЫГУ",12В,20мА	шт		2	1636,61		3273		3273		3535
												262	
7	7	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: световой в нормальном исполнении	шт		6	2833,94	2,24	17004	13	406	10146	29289
							2764	0	16584	0		2170	
8	8	С123-080304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КПМ ГОСТ Р 54126-2010	шт.		6	1575		9450		9450		10206
												756	
9	9	Ц13-100105-0134	Пайка резисторов	конец		18	43,12	0	776	0	30	455	1330
							41,46	0	746	0		99	
10	10	С Прайс-лист "Размах"	Резистор МЛТ-2,2 кОм	шт		9	133,93		1205		1205		1302
												96	
11	11	Ц13-100701-0503 Изм. и доп. вып. 18	Кабель двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м		143	563,71	1,4	80610	200	15193	39782	130024
							456,06	0	65217	0		9631	
12	12	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель в кабельном-канале	м кабеля		10	308,32	124,85	3083	1248	453	1275	4707
							138,2	38,87	1382	389		349	
13	13	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		1	352,99	149,41	333	149	45	134	504
							138,2	47,6	138	48		37	
14	14	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Кабель огнестойкий для систем пожарной безопасности КСРВнг(А)-FRLS 4х0,8 ТУ3581-014-39793330-2009	м		89	1500		133500		133500		144180
												10680	
15	15	С Прайс-лист "ТОО АлирофЭлектро"	Кабель огнестойкий для систем пожарной безопасности КСРВнг(А)-FRLS 2х2х1,38	м		45	484,82		21817		21817		23562
												1745	
16	16	С123-060206-1703	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0,01	397504		3973		3973		4291
												318	

23

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
17	17	С123-060206-1903	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0,005	457913		2290		2290	183	2473
18	18	С123-060206-2503	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-FRLS 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0,005	1196938		5985		5985	479	6463
19	19	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка коммутационная	шт.		21	708,14 704	0 0	14871 14784	0 0	87	9018 1911	25800
20	20	С123-080306-0401	Коробка распределительная для радиоволнового извещателя модели Forteza Барьер-КР	шт.		1	20643		20643		20643	1651	22294
21	21	С Прайс-лист "ТОО АлипрофЭлектро"	Коробка коммутационная (без резисторов), КК-8	шт		20	168,75		3375		3375	270	3645
22	22	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Кабель-канал. Монтаж оборудования	м		10	233,87 221,71	2,24 0,12	2339 2217	22 1	99	1597 315	4251
23	23	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 20 мм х 20 мм	м		10	95		950		950	76	1026
24	24	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		1	217,3 187,32	9,18 3,69	217 187	9 4	21	138 28	383
25	25	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		1	90		90		90	7	97
26	26	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Трубка изоляционная электромонтажная пластмассовая ХВТ6УХЛ2,5 ТУ 36-501-80	м		1	156		156		156	12	168
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**507102**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО по акту:	тенге									**507 102**
			Итого по акту без оборудования										**507 102**
			Временные здания и сооружения	2%									10 142
			Итого с временными										**517 244**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									8 276
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										**525 520**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									10 510
			Оборудование										-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**536 030**
			Итого в ценах 2020г.г. К=1	1,000000									**536 030**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									**482 427**
			НДС	12%									**57 891**
			Итого с НДС за 2020 г.										**540 318,5**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.Б.Аубакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А. Лесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагупаров**

24

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Участок приготовления и хранения ГПХН

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33097-2 Вентиляция(остаточные объемы по смете №12-21279)
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка воздуховодов диаметром 200 мм из листовой стали толщиной 2 мм, l=1 м	т		0,0099	58817,59	2638,87	582	26	22	372	1030
							53916,2	499,46	534	5		76	
2	2	С121-060405-1302	Стоимость воздуховода	т		0,0099	473959		4692		4692		5068
												375	
3	3	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм, l=8 м	м2		5,02	7358,38	54,2	36939	272	26910	9671	50338
							1943,63	22,1	9757	111		3729	
4	4	Е11-200301-0210	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт		4	1749,28	33,15	6997	133	1260	5549	13550
							1401	14,51	5604	58		1064	
5	5	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт		1	3342,43	8,04	3342	8	200	3074	6930
							3134,31	2,9	3134	3		513	
6	6	С123-050310-0101	Узлы прохода без клапана, модели УП 2 диаметром 200 мм /Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм/	шт.		1	30319		30319		30319		32745
												2426	
7	7	Е11-200801-0102	Установка дефлекторов	шт		1	11565,64	75,63	11566	76	7675	3753	16544
							3814,63	14,51	3815	15		1225	
8	8	С123-021104-0405	Крепления воздуховодов	кг		3,5	537		1880		1880		2030
												150	
9	9	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка воздуховодов диаметром 160 мм из листовой стали толщиной 2 мм, l=1,5 м	т		0,0118	58817,59	2638,87	694	31	27	443	1228
							53916,2	499,46	636	6		91	
10	10	С121-060405-1302	Стоимость воздуховода	т		0,0118	473959		5593		5593		6040
												447	
11	11	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 160 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм, l=8 м	м2		4,02	7358,38	54,2	29581	218	21549	7744	40311
							1943,63	22,1	7813	89		2986	
12	12	Е11-200301-0210	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт		6	1749,28	33,15	10496	199	1891	8323	20324
							1401	14,51	8406	87		1506	
13	13	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт		1	3342,43	8,04	3342	8	200	3074	6930
							3134,31	2,9	3134	3		513	
14	14	С123-050310-0101	Узлы прохода без клапана, модели УП 2 диаметром 200 мм /Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм/	шт.		1	30319		30319		30319		32745
												2426	
15	15	Е11-200801-0102	Установка дефлекторов	шт		1	11565,64	75,63	11566	76	7675	3753	16544
							3814,63	14,51	3815	15		1225	
16	16	С123-021104-0405	Крепления воздуховодов	кг		3,5	537		1880		1880		2030
												150	

25

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
17	17	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка воздуховодов диаметром 315 мм из листовой стали толщиной 1,5 мм, l=1,5 м			0,0174	58817,59	2638,87	1023	46	39	653	1811
				т			53916,2	499,46	938	9		134	
18	18	С121-060405-1302	Стоимость воздуховода			0,0174	473959		8247		8247		8907
				т								660	
19	19	Е11-200901-0102 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм			1	3660,75	8,73	3661	9	226	3360	7583
				шт			3425,88	2,9	3426	3		562	
20	20	С123-050310-0503	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-13 диаметром 315 мм /Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-2-13, d патрубка 315 мм/			1	83896		83896		83896		90608
				шт.								6712	
21	21	Е11-200801-0102	Установка дефлекторов			1	11565,64	75,63	11566	76	7675	3753	16544
				шт			3814,63	14,51	3815	15		1225	
22	22	Е11-201401-0101	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т			1	8197,03	170,54	8197	171	737	7178	16605
				шт			7289,1	35,24	7289	35		1230	
23	23	С123-050407-0202	Вентиляторы ВР80-75-2,5 с электродвигателем АИР56А4			1	118292		118292		118292		127755
				компл								9463	
24	25	Е11-202401-0101	Установка виброизоляторов номер 38			4	1648,83	2,92	6595	12	4354	2191	9489
				шт			557,5	1,45	2230	6		703	
25	26	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам			0,51	7448,71	29,18	3799	15	83	3634	8028
				м2			7257,08	14,51	3701	7		595	
26	27	С123-050307-0402	Вставки гибкие № 2,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46			1	3732		3732		3732		4031
				шт.								299	
27	28	С123-050307-0502	Вставки гибкие № 2,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46			1	3928		3928		3928		4242
				шт.								314	
28	29	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка воздуховодов диаметром 200 мм из листовой стали толщиной 2 мм, l=1,5 м			0,0148	58817,59	2638,87	871	39	33	556	1540
				т			53916,2	499,46	798	7		114	
29	30	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Переход с 205 х205 мм на диам. 200 из листовой стали толщиной 2 мм, l=0,2 м			0,0022	58817,59	2638,87	129	6	5	83	229
				т			53916,2	499,46	119	1		17	
30	31	С121-060405-1302	Стоимость воздуховодов и перехода			0,017	473959		8057		8057		8702
				т								645	
31	32	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм, l=17 м			10,68	7358,38	54,2	78587	579	57251	20574	107095
				м2			1943,63	22,1	20758	236		7933	
32	33	Е11-200301-0210	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм			4	1749,28	33,15	6997	133	1260	5549	13550
				шт			1401	14,51	5604	58		1004	
33	34	Е11-200901-0104 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм			1	5663,17	40,05	5663	40	472	5061	11582
				шт			5150,96	13,47	5151	13		858	
34	35	С123-050310-0108	Узлы прохода без клапана модели УП 1-07, диаметром 710 мм /Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП1-7, d патрубка 710 мм/			1	73663		73663		73663		79556
				шт.								5893	
35	36	Е11-200701-0108	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 710 мм			1	7856,5	102,17	7857	102	6018	1730	10354
				шт			1736,44	29,02	1736	29		767	
36	37	С123-021104-0405	Крепления воздуховодов			9	537		4833		4833		5220
				кг								387	
37	38	Е11-201401-0101	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т			1	8197,03	170,54	8197	171	737	7178	16605
				шт			7289,1	35,24	7289	35		1230	
38	39	С123-050407-0202	Вентиляторы ВР80-75-2,5 с электродвигателем АИР56А4			1	118292		118292		118292		127755
				компл								9463	
39	41	Е11-202401-0101	Установка виброизоляторов номер 38			4	1648,83	2,92	6595	12	4354	2191	9489

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
				шт			557,5	1,45	2230	6		703	
40	42	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам			0,51	7448,71	29,18	3799	15	83	3634	8028
				м2			7257,08	14,51	3701	7		595	
41	43	С123-050307-0402	Вставки гибкие № 2,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46			1	3732		3732		3732		4031
				шт.								299	
42	44	С123-050307-0502	Вставки гибкие № 2,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46			1	3928		3928		3928		4242
				шт.								314	
43	45	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка воздуховодов диаметром 200 мм из листовой стали толщиной 2 мм, l=1,5 м			0,0148	58817,59	2638,87	871	39	33	556	1540
				т			53916,2	499,46	798	7		114	
44	46	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Переход с 205 х205 мм на диам. 200 из листовой стали толщиной 2 мм, l=0,2 м			0,0022	58817,59	2638,87	129	6	5	83	229
				т			53916,2	499,46	119	1		17	
45	47	С121-060405-1302	Стоимость воздуховодов и перехода			0,017	473959		8057		8057		8702
				т								645	
46	48	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм, l=10 м			6,28	7358,38	54,2	46211	340	33664	12098	62973
				м2			1943,63	22,1	12206	139		4665	
47	49	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 160 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм, l=5 м			2,51	7358,38	54,2	18470	136	13455	4835	25169
				м2			1943,63	22,1	4879	55		1864	
48	50	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 125 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм, l=3 м			1,18	7358,38	54,2	8683	64	6325	2273	11833
				м2			1943,63	22,1	2293	26		876	
49	51	Е11-200301-0210	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм			3	1749,28	33,15	5248	99	945	4162	10162
				шт			1401	14,51	4203	44		753	
50	52	С123-021104-0405	Крепления воздуховодов			9,5	537		5102		5102		5510
				кг								408	
51	53	Е11-201401-0102	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т			2	11199,14	427,1	22398	854	1475	19932	45717
				шт			10034,66	134,74	20069	269		3386	
52	54	С123-050404-0234	Вентиляторы ВР80-75-5 с электродвигателем АИР90L4			2	140061		280122		280122		302532
				компл								22410	
53	56	Е11-202401-0103	Установка виброизоляторов номер 40			10	2152,79	2,92	21528	29	14266	7102	30920
				шт			723,24	1,45	7232	15		2290	
54	57	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам			2,02	7448,71	29,18	15046	59	328	14395	31797
				м2			7257,08	14,51	14659	29		2355	
55	58	С123-050307-0408	Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46			2	6084		12168		12168		13141
				шт.								973	
56	59	С123-050307-0508	Вставки гибкие № 5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46			2	8901		17802		17802		19226
				шт.								1424	
57	60	Е11-201801-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка калориферов			1	6612,57	424,75	6613	425	272	5930	13546
				шт			5916,32	134,74	5916	135		1003	
58	61	"Кэусар LTD "Г.Кызылорда	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марки КСК4-9-02А с площадью поверхности теплообмена 29,57 м2			1	96000		96000		96000		103680
				шт								7680	
59	62	Е11-201301-0101	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование			8,4	732,35	3,11	6152	26	5553	566	7255
				кг			68,15	0,58	572	5		537	
60	63	Е11-200501-0301	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм			1	5585,46	270,08	5585	270	1428	3907	10252
				шт			3887,52	99,5	3888	99		759	
61	64	С123-050302-0101	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000			1	34780		34780		34780		37562
				шт								2782	
62	65	Е11-201101-0101	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм			2	34660,92	341,78	69322	684	62384	6299	81671

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
				шт			3126,9	87,07	6254	174		6050	
63	66	Е11-200401-0102	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм			2	1974,59	48	3949	96	560	3255	7781
				шт			1646,4	14,51	3293	29		576	
64	67	"Кэусар LTD "Г.Кызылорда	Клапаны обратные d-500 мм КО-3			2	199000		398000		398000		429840
				шт								31840	
65	68	Е11-200101-0106 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 450 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм, l=3 м			4,24	7111,2	40,14	30152	170	23453	6465	39546
				м2			1539,76	16,15	6529	68		2929	
66	69	Е11-200101-0106 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 400 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм, l=10 м			12,56	7111,2	40,14	89317	504	69473	19151	117146
				м2			1539,76	16,15	19339	203		8677	
67	70	Е11-200101-0105 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 315 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм, l=7 м			6,92	7358,08	44,41	50918	307	38296	12190	68156
				м2			1779,56	17,91	12315	124		5049	
68	71	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Переход с 1000х600 мм на 977х575 мм из листовой стали толщиной 3 мм, l=0,4 м			0,0297	58817,59	2638,87	1747	78	67	1115	3091
				т			53916,2	499,46	1601	15		229	
69	72	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Переходной короб 2500 х800х1600			0,6	58817,59	2638,87	35291	1583	1358	22528	62444
				т			53916,2	499,46	32350	300		4625	
70	73	С121-060405-1302	Стоимость перехода и переходного короба			0,6297	473959		298452		298452		322328
				т								23876	
71	74	Е11-200101-0106 Изм. и доп. вып. 11	Переход с 380х380 на диам. 400 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм, l=0,2 м			0,56	7111,2	40,14	3982	22	3098	854	5223
				м2			1539,76	16,15	862	9		387	
72	75	Е11-200301-0205	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм			12	2555	56,96	30660	684	13164	16646	51091
				шт			1401	14,51	16812	174		3785	
73	76	С123-021104-0405	Крепления воздуховодов			12	537		6444		6444		6960
				кг								516	
74	77	Е11-260101-1102	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке			30,67	29812,76	1424,09	914357	43677	71706	623650	1661048
				м2			26050,7	704,82	798975	21617		123041	
75	78	С121-110206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011			1,84	35817		65903		65903		71176
				м3								5272	
76	79	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/Изоляция стеклопластиком/			34,4	553,61	27,58	19044	949	5125	10027	31397
				м2 поверхности покрытия изоляции			377,04	6,5	12970	223		2326	
77	80	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В			0,03956	392322		15520		15520		16762
				1000 м2								1242	
78	81	Е11-201401-0101	Установка вентиляторов радиальных			1	8197,03	170,54	8197	171	737	7178	16605
				шт			7289,1	35,24	7289	35		1230	
79	82	"Кэусар LTD "Г.Кызылорда	Вентиляторы ВР80-75-3,15 с электродвигателем АИР80А2			1	200000		200000		200000		216000
				компл								16000	
80	84	Е11-202401-0101	Установка виброизоляторов номер 38			4	1648,83	2,92	6595	12	4354	2191	9489
				шт			557,5	1,45	2230	6		703	
81	85	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам			0,88	7448,71	29,18	6555	26	143	6271	13852
				м2			7257,08	14,51	6386	13		1026	
82	86	С123-050307-0404	Вставки гибкие № 3,15 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46			1	4651		4651		4651		5023
				шт.								372	
83	87	С123-050307-0504	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46			1	4928		4928		4928		5322
				шт.								394	
84	88	Е11-201801-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка калориферов массой до 0,1 т			1	6612,57	424,75	6613	425	272	5930	13546
				шт			5916,32	134,74	5916	135		1003	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
85	89	"Кэусар LTD "Г.Кызылорда	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марки КСК4-6-02А с площадью поверхности теплообмена 17,42 м2			1	96000		96000		96000		103680
				шт								7680	
86	90	Е11-201301-0101	Подставка под калорифер			8,4	732,35	3,11	6152	26	5553	566	7255
				кг			68,15	0,58	572	5		537	
87	91	Е11-200501-0301	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм			1	5585,46	270,08	5585	270	1428	3907	10252
				шт			3887,52	99,5	3888	99		759	
88	92	С123-050302-0101	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000			1	34780		34780		34780		37562
				шт								2782	
89	93	"Кэусар LTD "Г.Кызылорда	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯПБ			6	2500		15000		15000		16200
				шт								1200	
90	94	Е11-202001-0101	Установка фильтров ячейковых			1,5	8787,75	177,28	13182	266	4191	8635	23562
				м2			5816,29	58,04	8724	87		1745	
91	95	Е11-201301-0101	Коробка для 6-ти фильтров			29	732,35	3,11	21238	90	19171	1953	25047
				кг			68,15	0,58	1976	17		1855	
92	96	Е11-200101-0105 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм, l=3 м			3,344	7358,08	44,41	24605	149	18506	5891	32936
				м2			1779,56	17,91	5951	60		2440	
93	97	Е11-200101-0105 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 315 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм, l=10 м			9,89	7358,08	44,41	72771	439	54732	17421	97408
				м2			1779,56	17,91	17600	177		7215	
94	98	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм, l=3 м			2,75	7358,38	54,2	20236	149	14741	5298	27576
				м2			1943,63	22,1	5345	61		2043	
95	99	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 160 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм, l=7 м			3,52	7358,38	54,2	25901	191	18869	6781	35297
				м2			1943,63	22,1	6842	78		2615	
96	100	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 125 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм, l=5 м			1,96	7358,38	54,2	14422	106	10507	3776	19654
				м2			1943,63	22,1	3810	43		1456	
97	101	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Переход с 1000х600 мм на 602х575 мм из листовой стали толщиной 3 мм, l=0,4 м			0,0261	58817,59	2638,87	1535	69	59	980	2716
				т			53916,2	499,46	1407	13		201	
98	102	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Переход с 602 х575 мм на диам. 315 мм из листовой стали толщиной 3 мм, l=0,3 м			0,0118	58817,59	2638,87	694	31	27	443	1228
				т			53916,2	499,46	636	6		91	
99	103	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Переход с 255х255 мм на диам. 355 мм из листовой стали толщиной 3 мм, l=0,2 м			0,005	58817,59	2638,87	294	13	11	188	520
				т			53916,2	499,46	270	2		39	
100	104	С121-060405-1302	Стоимость перехода			0,043	473959		20380		20380		22011
				т								1630	
101	105	Е11-200401-0101	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм			2	1605,79	44,47	3212	89	473	2625	6304
				шт			1324,84	14,51	2650	29		467	
102	106	"Кэусар LTD "Г.Кызылорда	Клапаны обратные d-250 мм			2	125000		250000		250000		270000
				шт								20000	
103	107	С123-021104-0405	Крепления воздуховодов			30	537		16110		16110		17399
				кг								1289	
104	108	Е11-200301-0206	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-2			3	3118,84	56,96	9357	171	4983	4162	14600
				шт			1401	14,51	4203	44		1081	
105	109	Е11-260101-1102	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке			26,83	29812,76	1424,09	799876	38208	62728	545566	1453078
				м2			26050,7	704,82	698940	18910		107635	
106	110	С121-110206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011			1,61	35817		57665		57665		62279
				м3								4613	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
107	111	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/Изоляция стеклопластиком/**			30,8	553,61	27,58	17051	849	4589	8978	28111
			м2 поверхности покрытия изоляции				377,04	6,5	11613	200		2082	
108	112	С121-100406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**			0,03542	392322		13896		13896		15008
				1000 м2								1112	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									7284894
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					1899815				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						95324			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						44639			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							3200286		
			- Накладные расходы	тенге								1549840	
			- Сметная прибыль	тенге								539617	
			ИТОГО по акту:	тенге									7 284 894
			Итого по акту без оборудования										7 284 894
			Временные здания и сооружения	2%									145 698
			Итого с временными										7 430 592
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									118 889
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										7 549 481
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									150 990
			Оборудование										-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										7 700 471
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036									8 085 772
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									7 277 194
			НДС	12%									873 263
			Итого с НДС										8 150 457

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МИВР РК

А.Б.Аубакиров

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

А. Лесбеков

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джагупаров

30

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Склад соли

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33105-2 Вентиляция(остаточные объемы по смете №11-21296)
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-201401-0101	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт		1	8197,03	170,54	8197	171	737	7178	16605
							7289,1	35,24	7289	35		1230	
2	3	С123-050484-0122	Вентиляторы радиальные ВР-300-45 из углеродистой стали N3,15 с электродвигателем АИР80А6	компл		1	85594		85594		85594		92442
												6848	
3	4	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2		0,8	7448,71	29,18	5959	23	130	5701	12593
							7257,08	14,51	5806	12		933	
4	5	С123-050307-0404	Вставки гибкие № 3,15 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46/Гибкая вставка ВН-14/	шт.		1	4651		4651		4651		5023
												372	
5	6	С123-050307-0504	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46/Гибкая вставка ВВ-18/	шт.		1	4928		4928		4928		5322
												394	
6	7	Е11-201801-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка калориферов массой до 0,1 т	шт		2	6612,57	424,75	13225	849	543	11860	27092
							5916,32	134,74	11833	269		2007	
7	8	"Кэусар LTD "Г.Кызылорда	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марки КСК3-6-02А с площадью поверхности теплообмена 13,26 м2	шт		2	90000		180000		180000		194400
												14400	
8	9	Е11-201301-0101	Установка подставок под калорифер,фильтр	кг		16,8	732,35	3,11	12303	52	11106	1132	14510
							68,15	0,58	1145	10		1075	
9	10	Е11-200501-0301	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	шт		1	5585,46	270,08	5585	270	1428	3907	10252
							3887,52	99,5	3888	99		759	
10	11	С123-050302-0101	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б/Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-0,63/63-0.25 КВУ 400х500 N=0,023кв/	шт.		1	34780		34780		34780		37562
												2782	
11	12	Е11-202001-0101	Установка фильтров ячейковых	м2		0,25	8787,75	177,28	2197	44	699	1439	3927
							5816,29	58,04	1454	15		291	
12	13	"Кэусар LTD "Г.Кызылорда	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯВБ	шт		1	2500		2500		2500		2700
												200	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
13	14	Е11-201301-0101	Установка коробки для фильтра			6	732,35	3,11	4394	19	3967	404	5182
				кг			68,15	0,58	409	3		384	
14	15	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов 400х400 из листовой стали толщиной 0,6 мм длиной 3 м.			4,8	7237,2	40,14	34739	193	27155	7319	45422
				м2			1539,76	16,15	7391	78		3365	
15	16	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов 200х200 из листовой стали толщиной 0,6 мм длиной 10 м.			8	7508,07	43,06	60065	344	45484	14088	80085
				м2			1779,56	17,35	14236	139		5932	
16	17	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж перехода 400х500 на 500х500 из листовой стали толщ.2 мм.длиной 500 мм.			0,0155116	60909,35	2638,87	945	41	68	582	1649
				т			53916,2	499,46	836	8		122	
17	18	С121-060501-0112	Конструкции перехода 400х 500 на 500х500 из листовой стали толщ.2 мм.длиной 500 мм.			0,0155116	775714		12033		12033		12995
				т								963	
18	19	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж перехода 500х500 на 530х503 из листовой стали толщ.2 мм.длиной 500 мм.			0,0166546	60909,35	2638,87	1014	44	73	625	1771
				т			53916,2	499,46	898	8		131	
19	20	С121-060501-0112	Конструкции перехода 500х 500 на 530х503 из листовой стали толщ.2 мм.длиной 500 мм.			0,0166546	775714		12919		12919		13953
				т								1034	
20	21	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж перехода 530х503 на диам.315 мм из листовой стали толщ.2 мм.длиной 500 мм.			0,0124093	60909,35	2638,87	756	33	54	466	1320
				т			53916,2	499,46	669	6		98	
21	22	С121-060501-0112	Конструкции перехода 530х 503 на диам.315 мм из листовой стали толщ.2 мм.длиной 500 мм.			0,0124093	775714		9626		9626		10396
				т								770	
22	23	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж перехода 221х221 на 400х200 мм из листовой стали толщ.2 мм.длиной 200 мм.			0,0034289	60909,35	2638,87	209	9	15	129	365
				т			53916,2	499,46	185	2		27	
23	24	С121-060501-0112	Конструкции перехода 221х 221 на 400х200 мм из листовой стали толщ.2 мм.длиной 200 мм.			0,0034289	775714		2660		2660		2873
				т								213	
24	25	С121-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки			0,2	1737		347		347		375
				м2								28	
25	26	С123-021104-0405	Крепление воздуховодов уголком			20	537		10740		10740		11599
				кг								859	
26	28	Е11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими			0,5	146581,61	2300,2	73291	1150	5824	50831	134052
				м3 изоляции			132633,6	1133,24	66317	567		9930	
27	29	С121-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95			0,5	10205		5103		5103		5511
				м3								408	
28	30	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов			15	553,61	27,58	8304	414	2235	4372	13691
				м2 поверхности покрытия изоляции			377,04	6,5	5656	97		1014	
29	31	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/			0,01725	392322		6768		6768		7309
				1000м2								541	
30	32	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т			2	5568,26	223,39	11137	447	97	10536	23406
				шт			5296,52	78,77	10593	158		1734	
31	34	ТОО Каусар LTD Сервис	Вентиляторы канальные RKC/200E1			2	196428,57		392857		392857		424286
				компл								31429	
32	35	Е11-200101-0104 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов диаметром 200 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм длиной 20 м.			12,56	7557,96	54,79	94928	688	69828	24199	128658

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
				м2			1943,63	22,39	24412	281		9530	
33	36	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж воздуховода из листовой стали толщ.2 мм диам.200 длиной 10 м.			0,1025398	60909,35	2638,87	6246	271	446	3850	10903
				т			53916,2	499,46	5529	51		808	
34	37	С121-060501-0101	Конструкции воздуховода из листовой стали толщ.2 мм диам.200 длиной 10 м.			0,1025398	750813		76988		76988		83147
				т								6159	
35	38	Е11-200701-0101	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм			2	2592,49	44,39	5185	89	4119	986	6665
				шт			488,75	14,51	978	29		494	
36	39	С121-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки			0,2	1737		347		347		375
				м2								28	
37	40	С123-021104-0405	Крепление воздуховодов			20	537		10740		10740		11599
				кг								859	
38	42	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж воздуховода из листовой стали толщ.2 мм диам.200 длиной 1 м.			0,010254	60909,35	2638,87	625	27	45	385	1090
				т			53916,2	499,46	553	5		81	
39	43	С121-060501-0101	Конструкции воздуховода из листовой стали толщ.2 мм диам.200 длиной 1 м.			0,010254	750813		7699		7699		8315
				т								616	
40	44	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов диаметром 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм длиной 5 м.			3,14	7358,38	54,2	23105	170	16832	6049	31487
				м2			1943,63	22,1	6103	69		2332	
41	45	С121-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки			0,2	1737		347		347		375
				м2								28	
42	46	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм			1	3342,43	8,04	3342	8	200	3074	6930
				шт			3134,31	2,9	3134	3		513	
43	47	С123-050310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм			1	30319		30319		30319		32745
				шт.								2426	
44	48	Е11-200801-0102	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм			1	11565,64	75,63	11566	76	7675	3753	16544
				шт			3814,63	14,51	3815	15		1225	
45	49	С123-021104-0405	Крепление воздуховодов			3,5	537		1880		1880		2030
				кг								150	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1559531
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					183129				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						5432			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						1959			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1092586		
			- Накладные расходы	тенге								162865	
			- Сметная прибыль	тенге								115522	
			ИТОГО по акту:	тенге									1 559 531
			Итого по акту без оборудования										1 559 531
			Временные здания и сооружения	2%									31 191
			Итого с временными										**1 590 722**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									25 452
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										**1 616 173**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									32 323
			Оборудование										-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**1 648 497**

33

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Итого в ценах 2020г.г. К=1,00000	1,000000									**1 648 497**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									**1 483 647**
			НДС	12%									**178 038**
			Итого с НДС										**1 661 684**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МЭРГИ РК

_____ А.Б.Аубакиров

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ М.С. Абитаев

_____ А. Лесбеков

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ А.Б. Джагупаров

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Строительство насосной станции III подъема (новая)

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33093-2 33093-2 Устройство вентиляции (остаточные работы по смете 3-21204)
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-201601-0102	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	шт		2	15027,12	2058,2	30054	4116	3562	23566	57940
							11187,98	835,36	22376	1671		4290	
2	2	С123-050411-0211	Вентиляторы крышные ВКРМ6,3-02 с электродвигателем 4А100L6	компл		2	222868		445736		445736		481395
												35659	
3	4	Е11-201301-101	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг		20	734,34	3,11	14687	62	13262	1347	17317
							68,15	0,58	1363	12		1283	
4	5	Е11-200501-0101	Установка клапанов воздушных самозакрывающихся диам. до 250 мм	шт		2	1809,5	45,06	3619	90	753	2749	6877
							1387,91	14,51	2776	29		509	
5	6	С123-050302-1302	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 250 мм,/клапан самозакрывающийся АЗЕ 034.000-02/	шт.		2	4925		9850		9850		10638
												788	
6	7	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	шт		1	5568,26	223,39	5568	223	48	5268	11703
							5296,52	78,77	5297	79		867	
7	8	С123-050401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84,/СК160, N=0,1кВт/	комплект		1	20055		20055		20055		21659
												1604	
8	10	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт		2	1583,44	56,96	3167	114	251	2774	6417
							1401	14,51	2802	29		475	
9	11	С123-050306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.		2	1579		3158		3158		3411
												253	
10	12	Е11-200101-0118 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов диаметром 150 мм из листовой стали толщиной 1,5 мм	м2		1,41	9804,62	35,45	13825	50	12454	1310	16346
							936,48	11,75	1320	17		1211	
11	13	Е11-200101-0118 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов периметром 150х150 мм из листовой стали толщиной 1,0 мм	м2		1,2	9804,62	35,45	11766	43	10599	1115	13911
							936,48	11,75	1124	14		1030	
12	14	Е11-200701-0101	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт		1	2592,49	44,39	2592	44	2059	493	3333
							488,75	14,51	489	15		247	
13	15	Е11-202601-1603 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система		1	6495,2	10,68	6495	11	145	6213	13725
							6339,84	0	6340	0		1017	
14	16	ТОО "Размах"	Сплит-система LG, N=0,75кВт			1	178571,43		178571				178571
											178571		
15	17	Е11-202601-1603 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система		1	6495,2	10,68	6495	11	145	6213	13725
							6339,84	0	6340	0		1017	

35

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
16	18	"Кэусар LTD "Г.Кызылорда	Стоимость кондиционера LG, N=0,77кВт			1	200000		200000				200000
											200000		
17	19	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т			1	5568,26	223,39	5568	223	48	5268	11703
				шт			5296,52	78,77	5297	79		867	
18	20	С123-050403-0104	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 350-4Е (220В), Р 0,138 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2980 м3/ч ГОСТ 11442-90,/ ВО-14-320-4 С эл.двигателем АИР6,3А4/			1	39932		39932		39932		43127
				комплект								3195	
19	22	Е11-201301-0101	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование			4	734,34	3,11	2937	12	2652	269	3463
				кг			68,15	0,58	273	2		257	
20	23	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2			1	1583,44	56,96	1583	57	125	1387	3208
				шт			1401	14,51	1401	15		238	
21	24	С123-050306-0307	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 100 мм,/Решетка VK-45/			1	3156		3156		3156		3408
				шт.								252	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1121847
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					57198				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						5056			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						1962			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							567990		
			-Оборудование	тенге							378571		
			- Накладные расходы	тенге								57972	
			- Сметная прибыль	тенге								55059	
			ИТОГО по акту:	тенге									1 121 847
			Итого по акту без оборудования										1 121 847
			Временные здания и сооружения	2%									22 437
			Итого с временными										1 144 284
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									18 309
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										1 162 592
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									23 252
			Оборудование										378 571
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										1 564 415
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036									1 642 692
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									1 478 423,0
			НДС	12%									177 410,8
			Итого с НДС										1 655 833,8

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МИВР РК

А.Б.Аубакиров

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

А. Лесбеков

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джагупаров

36

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Участок приготовления и хранения ГПХН

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33097-3 Теплоснабжение установок П-1, П-2, П-3(остаточные объемы по смете №13-21279)
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		30	2051,67	18,47	61550	554	48682	12283	79739
							410,45	7,32	12314	220		5907	
2	2	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	м		25	1919,23	18,47	47981	462	37258	10236	62874
							410,45	7,32	10261	183		4657	
3	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м		5	1324,23	18,47	6621	92	4477	2047	9362
							410,45	7,32	2052	37		693	
4	4	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		60	91,51	1,22	5491	73	160	5152	11495
							87,62	0	5257	0		851	
5	5	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	1916		3832		3832		4139
												307	
6	6	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	1341		2682		2682		2897
												215	
7	7	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		8	804		6432		6432		6947
												515	
8	8	Е11-181001-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр		1	13773,55	159,52	13774	160	12580	1064	16024
							1033,61	51,85	1034	52		1187	
9	9	Е11-181001-0102	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр		1	16592,29	156,2	16592	156	15402	1057	19061
							1033,61	44,53	1034	45		1412	
10	10	С123-020103-0204	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт		4	957		3828		3828		4134
												306	
11	11	С123-020103-0205	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт		4	1216		4864		4864		5253
												389	
12	12	ТОО «AdalGRU»	ВЕНТИЛЬ 25Ч940НЖ ДИАМ.25	шт		2	60267,86		120536				120536
											120536		
13	13	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		6,67	916,63	1,06	6114	7	829	4225	11167
							791,35	0,53	5278	4		827	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									353626
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					37230				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1504			

37

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						539			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							141027		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							120536		
			- Накладные расходы	тенге								36064	
			- Сметная прибыль	тенге								17266	
			ИТОГО по акту:	тенге									353 626
			Итого по акту без оборудования										233 090
			Временные здания и сооружения	2%									4 662
			Итого с временными										237 752
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									3 804
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										241 556
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									4 831
			Оборудование										120 536
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										366 923
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036									385 282
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									346 754
			НДС	12%									41 610
			Итого с НДС										388 365

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ ДБ Аубакиров

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ М.С. Абитаев

_____ А. Лесбеков

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ А.Б. Джагупаров

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Склад соли

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33105-3 Теплоснабжение калориферов(остаточные объемы по смете №14-21296)
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м		3	1500,23	18,47	4501	55	3214	1228	6187
							410,45	7,32	1231	22		458	
2	2	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м		5	1324,23	18,47	6621	92	4477	2047	9362
							410,45	7,32	2052	37		693	
3	3	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	м		15	1919,23	18,47	28788	277	22355	6141	37724
							410,45	7,32	6157	110		2794	
4	4	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 58 мм	м		23	91,51	1,22	2105	28	61	1975	4406
							87,62	0	2015	0		326	
5	5	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	804		804		804		868
												64	
6	6	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		5	1341		6705		6705		7241
												536	
7	7	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	1916		7664		7664		8277
												613	
8	11	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. /диам.50/Приварка	фланец		2	583,46	34,02	1167	68	42	1046	2390
							528,32	0	1057	0		177	
9	12	С123-020103-0204	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт		2	957		1914		1914		2067
												153	
10	13	С123-020103-0205	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 32 мм	шт		2	1216		2432		2432		2627
												195	
11	14	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /уголок/			15	537		8055		8055		8699

39

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
				кг								644	
12	15	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**			2	916,63	1,06	1833	2	248	1267	3348
				м2			791,35	0,53	1583	1		248	
13	16	Е11-260101-0801	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**			0,1	146581,61	2300,2	14658	230	1165	10166	26810
				м3 изоляции			132633,6	1133,24	13263	113		1986	
14	17	С121-110103-0102	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95**			0,1	10205		1021		1021		1102
				м3								82	
15	18	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**			3	553,61	27,58	1661	83	447	874	2738
				м2 поверхности покрытия изоляции			377,04	6,5	1131	19		203	
16	19	С121-100406-0301	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**			0,00345	392322		1354		1354		1462
				1000м2								108	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									125308
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					28489				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						835			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						302			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							61958		
			- Накладные расходы	тенге								24744	
			- Сметная прибыль	тенге								9280	
			ИТОГО по акту:	тенге									125 308
			Итого по акту без оборудования										125 308
			Временные здания и сооружения	2%									2 506
			Итого с временными										127 814
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									2 045
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										129 859
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									2 597
			Оборудование										-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										132 456
			Итого в ценах 2020г.г. К=1	1,000000									102 517
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036									31 437
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									120 559
			НДС	12%									14 467
			Итого с НДС за 2020 г.										103 337
			Итого с НДС за 2021 г.										31 689
			Итого с НДС										135 026

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МЭРГИ РК

А.Б Аубакиров

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

А. Лесбеков

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джагупаров

40

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Склад соли

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33105-1 Строительные работы (Остаточные объемы сметы №1-21296)
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	**Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	**м2 покрытия**		**14,8**	**1871,78**	**463,43**	**27702**	**6859**	**13296**	**7057**	**37540**
							509,96	**181,1**	**7547**	**2680**		**2781**	
2	2	**С121-060201-0408**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012 /с двухсторонним покрытием/**	**м2**		**14,8**	**10269**		**151981**		**151981**		**164140**
												12158	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**201680**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					7547				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						6859			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						2680			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							165277		
			- Накладные расходы	тенге								7057	
			- Сметная прибыль	тенге								14939	
			ИТОГО по акту:	тенге									201 680
			Итого по акту без оборудования										201 680
			Временные здания и сооружения	2%									4 034
			Итого с временными										205 714
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									3 291
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										209 005
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									4 180
			Оборудование										-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										213 185
			Итого в ценах 2020г.г. К=1	1,000000									213 185
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									191 867
			НДС	12%									23 024
			Итого с НДС										214 891

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ А.Б. Абенгаров

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SMC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А.С. Илесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалиев**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джатпаров**

41

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Склад соли

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33105-4 Трубопровод холодной и горячей воды(остаточные объемы по смете №15-21296)
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м		24	1719,96	21,04	41279	505	29597	11156	56629
							465,73	8,57	11178	206		4195	
2	2	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м		54	2076,97	21,04	112156	1136	85871	25100	148237
							465,73	8,57	25150	463		10980	
3	3	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м		78	91,51	1,22	7138	95	209	6698	14943
							87,62	0	6835	0		1107	
4	4	С123-040501-0101	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.		6	804		4824		4824		5210
												386	
5	5	С123-040501-0103	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.		4	1341		5364		5364		5793
												429	
6	10	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2		5,5	916,63	1,06	5041	6	683	3484	9208
							791,35	0,53	4352	3		682	
7	11	Ц13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17	**Электронагреватель мощностью 1,2 кВт**	шт		1	2955,73	85,73	2956	86	0	2091	5450
							2870	33,56	2870	34		404	
8	12	5104-0106-0111 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003/Электронагреватель "ARISTON" емк.80 л. мощн.1,2 квт/**	комплект		1	83137		83137				83137
											83137		
9	13	"РАЗМАХ" Казахстан	**Клапан обратный 19Б1НЖ диам.15 мм**	шт		1	17321,43		17321		17321		18707
												1386	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									347314
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					50384				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1827			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						705			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							143866		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							83137		
			- Накладные расходы	тенге								49529	
			ИТОГО по акту:	тенге									264 177
			Итого по акту без оборудования										264 177
			Временные здания и сооружения	2%									5 284
			Итого с временными										269 461
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									4 311
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										273 772
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									5 475
			Оборудование										83 137
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										362 384
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										362 384
			Итого в ценах 2020г.г. К=1	1,000000									359 508

42

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									**323 557**
			НДС	12%									**38 827**
			Итого с НДС										**362 384**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МЭРГИ РК

А.Ф.Аубакиров

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

А. Лесбеков

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джагупаров

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Склад соли

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33105-11 Приобретение и монтаж технологического и нестандартизированного оборудования
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
12	12	" Гарант-Контракт" Караганда	**Таль шестеренная ручная г/п=0,5т,высота подъема=9м**	шт		2	153660,71		307321		307321		307321
13	13	Ц13-030110-0115 #прим	**Монтаж тали г/п=0,5т,высота подъема=9м**	шт		2	26849,26 15327	11522,26 4195,45	53699 30654	23045 8391	0	23817 6201	83717
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									391038
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					91555				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						32626			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						12948			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							79690		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							307321		
			- Накладные расходы	тенге								68904	
			ИТОГО по акту:	тенге									391 038
			Итого по акту без оборудования										83 717
			Временные здания и сооружения	2%									1 674
			Итого с временными										85 391
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									1 366
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										86 758
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									1 735
			Оборудование										307 321
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										395 814
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036									415 619
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									374 057
			НДС	12%									44 887
			Итого с НДС										418 944

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.Б. Атбаев**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **Б. Кенжаликов**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А.С. Илесбеков**

Генподрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джугунаров**

44

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Участок приготовления и хранения ГПХН

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33097-1 Ремонтно-строительные работы на участке приготовления ГПХН
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	29	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5,/Демонтаж вытяжной трубы Ф630 мм/	т конструкций		2,243	16358,15	8116,41	36691	18205	2216	14837	55651
							7253,73	2332,92	16270	5233		4122	
2	30	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5,/балки монорельса,стойки,балки/	т конструкций		1,41445	19538,67	7250,29	27636	10255	2998	12026	42835
							10168,92	2153,1	14383	3045		3173	
3	31	Е11-90301-602 Изм. и доп. вып. 16 К=1,15 К=1,25	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку		11,4	6677,08	4396,73	76119	50123	1756	30536	115187
							2126,34	1755,64	24240	20014		8532	
4	32	С121-060408-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М",/из стали С255 ГОСТ 27772-2015/	т		0,22308	504185		112474		112474		121471
												8998	
5	33	Е11-090601-0104 Изм. и доп. вып. 16 К=1,15 К=1,25	Конструкции стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей. Монтаж	т конструкций		0,10264	42572,33	4438,36	4370	456	224	2645	7576
							35949	1399,17	3690	144		561	
6	34	С121-060405-2602	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т,/Упор У-1/	т		0,10264	584968		60041		60041		64844
												4803	
7	35	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17 К=1,15 К=1,25	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2,566	645,37	1,32	1656	3	319	1068	2942
							519,83	0,66	1334	2		218	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									410506
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					59947				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						79042			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						28438			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							180028		
			- Накладные расходы	тенге								61112	
			- Сметная прибыль	тенге								30407	
			ИТОГО по акту:	тенге									410 506
			Итого по акту без оборудования										410 506
			Временные здания и сооружения	2%									8 210

45

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными										**418 716**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									6 699
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										**425 416**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									8 508
			Оборудование										-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**433 924**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036									**455 636**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									**410 072**
			НДС	12%									**49 209**
			Итого с НДС										**459 281**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.К. Атбакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А. Лесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагупаров**

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Участок приготовления и хранения ГПХН

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33097-11 Установка крана гп 0,5т
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	" Гарант-Контракт" Караганда	Кран электрический мостовой подвесной г/п 0,5т, Lпр.=5000мм, Н=9м, масса-0,4т(в комплекте с талью шестеренной ручной)	шт		1	1026785,71		1026786		1026786		1026786
2	2	Ц13-030102-0201 #к=0,7#прим	Кран электрический мостовой подвесной г/п 0,5т(в комплекте с талью шестеренной ручной). Монтаж оборудования	кран		1	1118127,39 504015,4	583774,76 218906,44	1118127 504015	583775 218906	30337	440982 124729	1683838
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									2710624
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					504015				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						583775			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						218906			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							30337		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							1026786		
			- Накладные расходы	тенге								440982	
			- Сметная прибыль	тенге								124729	
			ИТОГО по акту:	тенге									2 710 624
			Итого по акту без оборудования										1 683 838
			Временные здания и сооружения	2%									33 677
			Итого с временными										1 717 515
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									27 480
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										1 744 995
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									34 900
			Оборудование										1 026 786
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										2 806 681
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036									2 947 116
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									2 652 404
			НДС	12%									318 289
			Итого с НДС										2 970 693

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
_____ **А.Б. Мухакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"
_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А.С. Илесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"
_____ **А.Б. Джагупаров**

47

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Строительство насосной станции III подъема (новая)

Акт выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета 33093-4 Приобретение и монтаж технологического оборудования/включаемые работы/
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	3	ТОО «ТеплоТехСнаб»	**Электропривод многооборотный Тула под Ду 600**		7		2176785,71	–	15237500	–		–	15237500
							–	–	–	–	15237500	–	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**15237500**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	тенге							15237500		
			- Накладные расходы	тенге									
			- Сметная прибыль	тенге									
			ИТОГО по акту:	тенге									15 237 500
			Итого по акту без оборудования										-
			Временные здания и сооружения	2%									-
			Итого с временными										-
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									-
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										-
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									-
			Оборудование										15 237 500
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										15 237 500
			Итого в ценах 2020г.г. К=1,00000	1,050036									15 999 924
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									14 399 930
			НДС	12%									1 727 992
			Итого с НДС										16 127 921,1

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
_____ **А.Б Аскакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"
_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А.С. Илесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ **Б.Сижалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"
_____ **А.Б. Джумаров**

48