Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес:Строительство уличного освещения в селе Енбек, Ерейментауского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23	22.04.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу борудовани		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения в селе Енбек, Ерейментауского района, Акмолинской области	24 802 914,64	22 145 459,50	22 145 459,50						2 657 455,14	24 802 914,64

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"Акмолинская область Еременгауский район, г.Ерейментау, Абая Кунанбаева, 121 БИН 180840005470

Руководитель _____ **Хамитов Д.К.**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Руководитель _____ **Гладковская-Медведева А.А.**

Технического надзора ТОО "Green Delta" (ТОО "Абигуль")

Эксперт _____ **Каиржанов А.Б. аттестат KZ17VJE00075939 от 19.08.2022 г.**

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование стройки - Строительство уличного освещения в селе Енбек, Ерейментауского района, Акмолинской области

Наименование объекта - Строительство уличного освещения в селе Енбек, Ерейментауского района, Акмолинской области
ДОГОВОР №23 от 22 апреля 2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 3 ИЮНЯ 2024г.
№1

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ОСВЕЩЕНИЕ										
			ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	15	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	6307,28	2000,81	6307	2001	123	3578	10675	
			НР - 72%; СП - 8%			4183,42	785,51	4183	786		791		
2	16	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1973,23	116,18	1973	116	37	1345	3584	
			НР - 72%; СП - 8%			1819,79	48,91	1820	49		266		
3	17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	3796,56	33,81	15186	135	7120	5710	22568	
			НР - 72%; СП - 8%			1982,71	--	7931	--		1672		
4	18	1308-0303-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Переключатель универсальный пылеводозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	6819,27	33,81	13639	68	5771	5616	20795	
			НР - 72%; СП - 8%			3900,02	--	7800	--		1540		
5	19	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	7	2107,97	--	14756	--	114	10542	27322	
			НР - 72%; СП - 8%			2091,71	--	14642	--		2024		
6	30	247-204-0755 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1800,00	--	1800	--	1800	--	1944	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		144		
7	33	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	2	510,64	19,67	1021	40	123	626	1778	
			НР - 72%; СП - 8%			429,00	5,38	858	11		132		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	34	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2	122.84	1.16	246	2	49	141	418	
			НР - 72%; СП - 8%			97.50	0.49	195	1		31		
9	35	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2	26.00	--	52	--	52	--	56	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4		
10	36	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.00204	105369.00	--	215	--	215	--	232	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17		
			РАЗДЕЛ 2.ОПОРЫ ОПОВЕЩЕНИЯ										
11	39	247-306-0107 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	47	116393.00	--	5470471	--	5470471	--	5908109	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		437638		
12	41	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17.625	40717.00	--	717637	--	717637	--	775048	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		57411		
13	43	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.57528	105369.00	--	60617	--	60617	--	65466	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4849		
14	44	211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1.6	6090.00	--	9744	--	9744	--	10524	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		780		
15	45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	141	1218.86	29.66	171859	4182	106778	57180	247362	
			НР - 93%; СП - 8%			431.91	4.14	60899	584		18323		
16	46	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники. Установка	светильник	47	8553.12	4837.58	401997	227366	1320	201685	651977	
			НР - 80%; СП - 8%			3687.47	1676.51	173311	78796		48294		
17	47	247-306-0308 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	47	9049.00	--	425303	--	425303	--	459327	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		34024		
18	48	247-103-0255 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	47	43610.00	--	2049670	--	2049670	--	2213644	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		163974		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	49	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	47	3796.56	33.81	178438	1589	83662	67095	265176	
			НР - 72%; СП - 8%			1982.71	--	93187	--		19643		
20	50	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	47	604.00	--	28388	--	28388	--	30659	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2271		
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР										
21	51	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	47	8352.46	265.38	392566	12473	297608	62534	491509	
			НР - 72%; СП - 8%			1755.01	92.93	82485	4368		36408		
22	52	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	47	1048.63	33.54	49286	1577	34878	9603	63600	
			НР - 72%; СП - 8%			273.00	10.76	12831	506		4711		
			ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.ОСВЕЩЕНИЕ										
			ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
23	1	515-301-0116 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А	шт.	1	319475.00	--	319475	--		--	319475	Казахстан
						--	--	--	--	319475	--		
24	2	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	79615.00	--	79615	--	79615	--	85984	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6369		
			25										
25	3	1133-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	47	10965.53	6205.08	515380	291639	--	280682	859747	
			НР - 80%; СП - 8%			4760.45	2704.49	223741	127111		63685		
26	4	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	22.03304	41292.28	34.27	909794	755	852539	45200	1031393	
			НР - 80%; СП - 8%			2564.31	--	56500	--		76400		
27	5	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.849	40717.00	--	197425	--	197425	--	213219	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15794		
28	6	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1.692	40059.90	2024.70	67781	3426	--	59915	137912	
			НР - 91%; СП - 8%			38035.20	878.00	64356	1486		10216		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	7	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1.692	959622.00	--	1623680	--	1623680	--	1753574	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		129894		
30	8	1133-0302-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Оттяжки двойные. Установка к опорам	опора	9	36707.00	8155.94	330363	73403	83594	160299	529915	
			НР - 80%; СП - 8%			19262.88	3000.82	173366	27007		39253		
31	9	252-207-1501 РСНБ РК 2022	Комплект изолированного троса оттяжки	шт.	9	190119.00	--	1711071	--	1711071	--	1847957	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		136886		
32	10	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1.73	143157.52	45897.81	247663	79404	54228	112531	389009	
			НР - 80%; СП - 8%			65913.71	15394.58	114031	26633		28815		
33	11	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	21	1359.00	--	28539	--	28539	--	30822	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2283		
34	12	252-207-2616 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа PSP 25-120	шт.	98	2901.00	--	284298	--	284298	--	307042	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		22744		
35	13	252-207-2338 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	63	3601.00	--	226863	--	226863	--	245012	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18149		
36	14	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	41	4640.00	--	190240	--	190240	--	205459	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15219		
37	15	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	126	175.00	--	22050	--	22050	--	23814	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1764		
38	16	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	126	647.00	--	81522	--	81522	--	88044	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6522		
39	17	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1.7646	450441.00	--	794848	--	794848	--	858436	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		63588		
40	18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1081	455.15	196.42	492017	212330	61941	210990	759251	
			НР - 72%; СП - 8%			201.43	69.66	217746	75302		56244		
41	19	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.52734	105369.00	--	55565	--	55565	--	60010	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4445		
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге									21017849
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1309882					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					910506				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					342640				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15649498			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						319475			
			- Накладные расходы	Тенге							1295272		
			- Сметная прибыль	Тенге							1533217		
			ИТОГО	Тенге									21017848
			Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге									496761
			ИТОГО	Тенге									21514609
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительсных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,7%	Тенге									360317
			ИТОГО	Тенге									21874927
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									431109
			ИТОГО	Тенге									22306036
			В текущих ценах на 2023год 100% к=1,0450539	Тенге						332415			23311010
К=		0,95	ИТОГО с дониж коэф согласно договора	Тенге						315795			22145459.50
			НДС 12%	Тенге									2657455.14
			ВСЕГО С НДС	Тенге									24802914.64

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А
БИН 160240007656

Директор _____Гладковская-Медведева А.

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"Акмолинская область
Ерементауский район, г.Ерейментау, Абая Кунанбаева, 121 БИН 180840005470

Руководитель _____ Хамитов Д.К

Технического надзора ТОО "Green Delta" (ТОО "Абитуриент")

Эксперт _____Каиржанов А.Б. аттестат KZ17VJE00075939 от 19.08.2022 г.

Авторский надзор ТОО"Игілік Стройпроект" Лицензия 17017332 от 06.10.2017г

ГИП_____ Тойгажа Ж.Б. Приказ №37Л/С от 04.07.2023г.