Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Қонаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН 930940000233 Тел.: 87277223069, 87075009994**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок №3**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	финансирования: наименован.	финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 49	**18.04.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительсва по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок №3	**87 153 695,00**	**77 815 799,11**							**9 337 895,89**	**87 153 695,00**
аванс 30%		**23 344 739,73**							**2 801 368,77**	**26 146 108,50**
ИТОГО по справке		**77 815 799,11**							**6 536 527,13**	**61 007 586,50**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау" , БИН 030440007859

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Заместитель Генерального Директора Сұраншиев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
Балтабаев Д.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)
Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» БИН 930940000233

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Баймуканбетов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5131 Форма 2В

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Қонаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН 930940000233 Тел.: 87277223069, 87075009994**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок № 3**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2024г.

на Демонтажные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Демонтаж по разделу АР

1	1	1207-0101-0208	Полы мозаичные. Разборка покрытия НР=72 %	м2	455,1	2613,61	856,65	1189454	389861	–	703741	2044651
						1756,96	390,74	799592	177826	–	151456	
2	2	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	899,41	153,86	3,28	138383	2950	–	98839	256200
						150,58	2,05	135433	1844	–	18978	
3	3	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	85,58	1140,31	36,36	97588	3112	–	69425	180374
						1103,95	22,75	94476	1947	–	13361	
4	4	1207-0101-0208	Стяжки цементные. Разборка НР=72 %	м2	984,99	2613,61	856,65	2574380	843792	–	1523133	4425314
						1756,96	390,74	1730588	384875	–	327801	
5	5	1146-0401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР=72 %	м3	93,62	34333,35	19054,75	3214288	1783906	–	1603529	5203242
						15278,6	8510,37	1430383	796741	–	385425	

6	6 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	87	1944,24	78,94	169149	6868	–	119249	311470
					1865,3	38,42	162281	3343	–	23072	
7	7 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %	м2	240,67	668,1	23,48	160792	5651	–	114247	297042
					644,62	14,69	155141	3535	–	22003	
8	8 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	54	2908,22	167,72	157044	9057	–	109463	287828
					2740,5	74,91	147987	4045	–	21321	
9	9 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	115,92	498,12	–	57742	–	–	41574	107261
					498,12	–	57742	–	–	7945	
10	10 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски эмульсионной с земли и лесов НР=72 %	м2	5248,4	339,75	–	1783144	–	–	1283864	3312369
					339,75	–	1783144	–	–	245361	
11	11 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	1800,87	235,32	–	423781	–	–	305122	787215
					235,32	–	423781	–	–	58312	

12	12 1213-0103-0105										
		Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	206,4	1078,95	78,13	222695	16126	–	154151	406994
					1000,82	36,48	206569	7529	–	30148	
13	13 1207-0101-0208										
		Стяжки цементные. Разборка НР=72 %	м2	117,76	2613,61	856,65	307779	100879	–	182098	529067
					1756,96	390,74	206900	46014	–	39190	
14	14 1111-0101-1508										
		Покрытия цементные. Железнение НР=72 %	м2 покрытия	117,76	206,5	4,47	24317	526	1911	15903	43438
					185,8	1,76	21880	207	–	3218	
15	15 1209-0101-0501										
		Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР=72 %	м решетки	35	721,18	3,71	25241	130	2381	16366	44936
					649,43	–	22730	–	–	3329	
16	16 1146-0201-0802										
		Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	5454,8	301,68	–	1645604	–	–	1184835	3056874
					301,68	–	1645604	–	–	226435	

17	17 1109-0403-0601	Роллеты защитные для окон. Установка НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2 роллет	8,67	344,89	0,32	2990	3	–	2151	5552
					344,57	–	2987	–	–	411	
18	18 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	447,12	138,76	0,08	62042	36	–	44645	115222
					138,68	–	62007	–	–	8535	
19	19 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	947,56	301,68	–	285860	–	–	205819	531013
					301,68	–	285860	–	–	39334	
	Раздел 2 Демонтаж по разделу КЖ										
20	20 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %	м2 перегородок	414	2514,88	283,92	1041160	117543	–	702804	1883481
					2230,96	126,81	923617	52499	–	139517	
21	21 1146-0401-0102	Крыльца бетонные. Разборка НР=72 %	м3	7	25834,71	11999	180843	83993	–	96742	299792
					13835,71	5359,08	96850	37514	–	22207	

22	22 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	530	230,41	0,25	122117	133	–	87829	226742
					230,16	–	121985	–	–	16796	
23	23 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (парапет) НР=72 %	м3 кладки	23	33940,7	6688,5	780636	153836	–	501407	1384606
					27252,2	3025,99	626801	69598	–	102563	
24	24 1147-0101-0104	Кровля. Очистка от мусора (примен) НР=72 %	м2	401	51,69	–	20728	–	–	14924	38504
					51,69	–	20728	–	–	2852	

Раздел 3 Демонтаж по разделу ВК

3.1 Холодное водоснабжение

25	25 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	59	986,66	8,79	58213	519	4931	38105	104023
					894,3	2,69	52764	159	–	7705	
26	26 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	89	573,57	5,14	51048	457	4319	33417	91222
					519,9	1,58	46271	141	–	6757	

27	27	1116-0501-0201									
			Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Разборка НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	84	1194,94	10,66	100375	895	–	71631	185766
						1184,28	0,08	99480	7	–	13760	
		3.2 Горячее водоснабжение										
28	28	1215-0101-0101									
			Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	224	573,57	5,14	128480	1151	10871	84105	229592
						519,9	1,58	116458	354	–	17007	
		3.3 Канализация										
29	29	1215-0101-0410	Биде. Демонтаж НР=72 %	прибор	2	1482,03	5,05	2964	10	–	2131	5503
						1476,98	3,16	2954	6	–	408	
30	30	1215-0101-0402										
			Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	12	1015,99	7,32	12192	88	–	8754	22622
						1008,67	4,58	12104	55	–	1676	
31	31	1215-0101-0401										
			Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	26	817,11	6,57	21245	171	–	15250	39415
						810,54	4,11	21074	107	–	2920	

32	32 1215-0101-0404	Поддон душевой . Демонтаж НР=72 %	прибор	4	4695,81	66,41	18783	266	–	13452	34814
					4629,4	41,55	18518	166	–	2579	
33	33 1215-0101-0202	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	75	1331,08	8,08	99831	606	–	71716	185271
					1323	5,06	99225	380	–	13724	
34	34 1215-0101-0201	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	145	1071,13	4,04	155314	586	–	111668	288341
					1067,09	2,53	154728	367	–	21359	

Раздел 4 Демонтаж по разделу ОВ

35	35 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	92	1538,26	56,56	141520	5204	–	100492	261373
					1481,7	35,39	136316	3256	–	19361	
36	36 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	1930	573,57	5,14	1106990	9920	93663	724648	1978169
					519,9	1,58	1003407	3049	–	146531	

37	37 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	345	986,66	8,79	340398	3033	28832	222813	608268
					894,3	2,69	308534	928	–	45057	
38	38 1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	4	1512,05	6,31	6048	25	–	4348	11228
					1505,74	3,95	6023	16	–	832	
39	39 1215-0101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	4	90,31	0,25	361	1	–	260	671
					90,06	0,16	360	1	–	50	
40	40 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	решетка	256	758,31	29	194127	7424	–	135818	356341
					729,31	7,55	186703	1933	–	26396	
	Раздел 5 Демонтаж по разделу ЭЛ										
41	41 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %	шт.	315	252,12	2,02	79418	636	–	57009	147341
					250,1	1,26	78782	397	–	10914	

42	42 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	142	77,2	–	10962	–	–	7893	20363
					77,2	–	10962	–	–	1508	
43	43 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	100	127,69	0,25	12769	25	–	9187	23712
					127,44	0,16	12744	16	–	1756	
44	44 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72 %	м	3300	33,58	–	110814	–	–	79786	205848
					33,58	–	110814	–	–	15248	
45	45 1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шкаф	9	3504,08	120,91	31537	1088	–	22247	58087
					3383,17	49,86	30449	449	–	4303	
	Раздел 8 Демонтаж по разделу ПС										
46	60 1310-0701-0108	Прибор ОПС на 4 луча. Демонтаж оборудования НР=72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	1	8424,98	0,98	8425	1	–	6065	15649
					8424	–	8424	–	–	1159	

47	61 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	78	943,95	0,45	73628	35	–	52987	136744
					943,5	–	73593	–	–	10129	
48	62 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Демонтаж оборудования НР=72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	6	530,86	2,81	3185	17	–	2285	5908
					528,05	0,94	3168	6	–	438	
49	63 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	550	127,69	0,25	70230	138	–	50530	130421
					127,44	0,16	70092	88	–	9661	

50	64	1310-0702-0501									
		Коробка коммутационная. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	8	481	–	3848	–	–	2771	7149
					481	–	3848	–	–	530	
		Раздел 9 Разные работы									
51	65	414-104-0601									
		Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	358,8	924		331531		–	–	358053
					–		–		–	26522	
52	66	414-104-0501									
		Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	538,2	170		91494		–	–	98814
					–		–		–	7320	
53	67	412-102-0110									
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	8970	58		520260		–	–	561881
					–		–		–	41621	
		Итого									31 951 776

			ИТОГО по Акту :								**31 951 776**
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего							-	

			Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8			0,012		383 421				
			Итого с временными зданиями и сооружениями								**32 335 197**	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)			0,02		646 704				
			Итого								**32 981 901**	
			в текущих ценах с 01.01.22г.					32 981 901		-	32 981 901	
			в текущих ценах и прогнозах ценах			1,045053868		34 467 863			34 467 863	
			НДС								4 136 144	
			Итого сумма с НДС								38 604 007	
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС			**0,98**	-				**37 831 926,94**	
			НДС, 12%		**12%**						***4 053 420,74***	

Заказчик

ГККП «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области»

(наименование организации)

Баймуканбетов Н.Н. _____ **м.п**

(ФИО, подпись)

Подрядчик

ТОО «Асыл-Тау»

(наименование организации)

Суранчиев Е.А. _____ **м.п**

(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "D&J EMPORIO"

(наименование организации)

Балтабаев Д.Б. _____ **м.п**

(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: "Компания "СТРОЙТЕКС"

(наименование организации)

Жамаш Д.С. _____ **м.п**

(ФИО, подпись)

Расценки верны

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

5131 Форма 2В

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Қонаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН 930940000233 Тел.: 87277223069, 87075009994**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок № 3**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2

за август 2024г.

Конструктивная часть

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Сейсмоусиление наружных стен										
1	**1**	**1146-0201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %**	**м2**	**2205**	301,68	–	665204	–	–	478947	1 235 683
						301,68	–	739116	–	–	91532	
2	**2**	**1219-0101-0201**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %**	**отверстие**	**895**	87,58	0,84	78384	752	–	55895	145 021

					86,74	–	77632	–	–	10742	
3	3 1219-0101-0202	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72 %**	**отверстие**	**895**	84,23	0,81	75386	725	–	53756	139 473
					83,42	–	74661	–	–	10331	
4	4 1219-0101-0201	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %**	**отверстие**	**4900**	87,58	0,84	429142	4116	–	306019	793 974
					86,74	–	425026	–	–	58813	
5	5 1219-0101-0203	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм НР=72 % ктрр1=4,6; ктрм1=4,6; кэкс1=4,6; кмат1=4,6;**	**отверстие**	**4900**	463,05	4,44	2268945	21756	–	1617976	4 197 875
					458,61	–	2247189	–	–	310954	
6	6 1106-0301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 %**	**т**	**0,8914**	559906,47	3884,92	499101	3463	–	357960	925 626
					556021,55	1715,24	495638	1529	–	68565	
7	7 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1074**	389901		41875	41875	–	–	45 225
					–		–	–		3350	
8	8 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,784**	408502		320266	320266	–	–	345 887

					–		–		–	25621	
9	9 1115-0207-0201	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2205**	462,76	9,87	1020385,8	24182	–	734678	1 896 434
					452,89	4,46	1109581	10927	–	141370	
10	10 261-102-0251	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**16,3135**	354275		5779465		5779465	–	6 241 822
					–		–		–	462357	
11	11 1115-0203-0301	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое (первый слой) НР=72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2205**	1544,55	134,89	3405732,75	330481	168683	2452128	6 343 499
					1340,81	112,98	3284985	276801	–	485639	
12	12 1115-0203-0301	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое (второй слой) НР=72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1962,068065**	1544,55	134,89	3030512,229	330481	168683	2181969	5 644 616
					1340,81	112,98	3284985	276801	–	432135	

13	13 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3		98	23184		2272032		2272032	–	2 453 795
						–		–		–	181763	
		ИТОГО по Акту :										30 408 930
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего								-		
		Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8				0,012		364 907				
		Итого с временными зданиями и сооружениями										30 773 837
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				0,02		615 477				
		Итого										31 389 314
		в текущих ценах с 01.01.22г.						31 389 314		-	31 389 314	
		в текущих ценах и прогнозах ценах				1,045053868		32 803 524			32 803 524	
		НДС									3 936 423	
		Итого сумма с НДС									36 739 947	
		Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС				0,98	-				36 003 147,82	
		НДС, 12%		12%							*3 854 694,41*	

Заказчик

ГККП «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области»
(наименование организации)

Подрядчик

ТОО «Асыл-Тау»
(наименование организации)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "D&J EMPORIO"
(наименование организации)

Эксперт(ы) авторского надзора: "Компания "СТРОЙТЕКС"
(наименование организации)

Баймуканбетов Н.Н.
(ФИО, подпись) м.п

Сураншиев Е.А.
(ФИО, подпись) м.п

Балтабаев Д.В.
(ФИО, подпись) м.п

Жамаш А.С.
(ФИО, подпись) м.п

Расценки верны

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5131

Форма 2В

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Қонаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН 930940000233 Тел.: 87277223069, 87075009994**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок № 3**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2024г.

на Архитектурная часть

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 6 Внутренняя отделка										
		6.5 4 этаж										
1	**35**	**1212-0104-0501**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %**	**м2**	**361,58**	235,32	–	85087	–	–	61263	158058
						235,32	–	85087	–	–	11708	

2	38	1146-0201-0802	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %**	м2	**1084,78**	301,68	–	327256	–	–	235624	607910
						301,68	–	327256	–	–	45030	
3	39	1213-0103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %**	м2 облицовки	**31,9**	1078,95	78,13	34419	2492	–	23825	62903
						1000,82	36,48	31926	1164	–	4659	
4	40	1115-0201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72 %**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**1052,88**	1789,69	54,67	1884329	57561	430754	1041063	3159423
						1325,9	47,4	1396014	49907	–	234031	
5	41	1115-0203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**31,9**	1815,01	125,85	57899	4015	12513	32201	97308
						1296,91	105,08	41371	3352	–	7208	

Итого 4 085 602

			ИТОГО по Акту :									**4 085 602**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							-		
			Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8			0,012		49 027				

			Итого с временными зданиями и сооружениями									**4 134 629**
			Непредвиденные работы и затраты (2%)			0,02		82 693				
			Итого									**4 217 322**
			в текущих ценах с 01.01.22г.					4 217 322		-	4 217 322	
			в текущих ценах и прогнозах ценах			1,045053868		4 407 328			4 407 328	
			НДС								528 879	
			Итого сумма с НДС								4 936 208	
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС			**0,98**	**-**				**4 837 483,72**	
			НДС, 12%		**12%**						***518 301,83***	

Заказчик

ГККП «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области»

(наименование организации)

Баймуканбетов Н.Н. _____ **м.п**

(ФИО, подпись)

Подрядчик

ТОО «Асыл-Тау»

(наименование организации)

Суранчиев К.А. _____ **м.п**

(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "D&J EMPORIO"

(наименование организации)

Балтабаев Д.Б. _____ **м.п**

(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: "Компания "СТРОЙТЕКС"

(наименование организации)

Жамаш Д.С. _____ **м.п**

(ФИО, подпись)

Расценки верны

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5131 Форма 2 В

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Қонаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН 930940000233 Тел.: 87277223069, 87075009994**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок № 3**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ №4

за август 2024г.

на Электрооборудование, электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы										
1	**1**	**1217-0101-0705**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %**	**шт.**	**290**	252,12	2,02	73115	586	–	52484	135647
						250,1	1,26	72529	365	–	10048	
2	**2**	**1217-0101-0701**	**Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %**	**шт.**	**132**	77,2	–	10190	–	–	7337	18929

					77,2	–	10190	–	–	1402	
		Итого по разделу 1					**154 576**				
		Раздел 2 Сопутствующие работы									
3	3	1146-0302-0401	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=72 %**								
				отверстие	**6**	426,82	183,79	2561	1103	–	1404	4282
						243,03	82,08	1458	492	–	317	
4	4	1146-0302-0602	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР=72 %**								
				м борозд	**990**	1094,38	446,16	1083436	441698	–	604091	1822529
						648,22	199,27	641738	197277	–	135002	
		Итого по разделу 2					**1 826 811**				
		Раздел 6 Кабельная продукция									
5	67	1121-0201-0103	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %**	**м**	**3100**	167,36	1,79	518816	5549	46128	336675	923930
						150,69	0,15	467139	465	–	68439	
6	68	1121-0201-0105	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %**	**м**	**720**	204,89	2,61	147521	1879	17690	92389	259103

					177,71	0,51	127951	367	–	19193	
7	69	1121-0201-0107	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	20	342,08	3,24	6842	65	2032	3428	11092
						237,24	0,78	4745	16	–	822	
8	70	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,515	208719		107490		107490	–	116089
						–		–		–	8599	
9	71	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,678	307513		823520		823520	–	889402
						–		–		–	65882	
10	72	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,7416	460164		341258		341258	–	368559
						–		–		–	27301	
11	73	243-105-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,0515	1252713		64515		64515	–	69676
						–		–		–	5161	
12	74	247-202-0601	Коробка ответвительная У195	шт.	500	170		85000		85000	–	91800
						–		–		–	6800	
13	75	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	45	874,94	466,33	39372	20985	6499	15000	58722

					264,18	198,79	11888	8946	–	4350	
14	76	243-403-0301	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 150 Вт	м	45	5201		234045		234045	–	252769
					–		–		–	18724	
			Итого по разделу 6				3 041 142				
			Раздел 7 Трубы								
15	77	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	3360	318,09	4,03	1068782	13541	18178	747049	1961098
						308,65	0,15	1037064	504	–	145267	
16	78	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	50	343,71	4,29	17186	215	285	12026	31549
						333,73	0,31	16687	16	–	2337	
17	79	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	50,5	172		8686		8686	–	9381

18	80 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм				–	–	–	695	
			м	40,4	111	4484	4484	–		4843
19	81 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм				–	–	–	359	
			м	727,2	44	31997	31997	–		34557
20	82 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм				–	–	–	2560	
			м	2626	26	68276	68276	–		73738
21	83 241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 16 мм, приварная				–	–	–	5462	
			шт.	700	18	12600	12600	–		13608
22	84 241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная				–	–	–	1008	
			шт.	400	23	9200	9200	–		9936
						–	–	–	736	

			ИТОГО по Акту :								7 161 239
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						-		
			Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8			0,012		85 935			
			Итого с временными зданиями и сооружениями							7 247 174	

			Непредвиденные работы и затраты (2%)			0,02		144 943				
			Итого								**7 392 117**	
			в текущих ценах с 01.01.22г.					7 392 117		-	7 392 117	
			в текущих ценах и прогнозах ценах			1,045053868		7 725 161			7 725 161	
			НДС								927 019	
			Итого сумма с НДС								8 652 180	
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС			**0,98**	-				**8 479 136,52**	
			НДС, 12%		**12%**						*908 478,91*	

Заказчик

ГККП «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области»
(наименование организации)

Баймуканбетов Н.Н. _____ **м.п**
(ФИО, подпись)

Подрядчик

ТОО «Асыл-Тау»
(наименование организации)

Суранчиев Е.А. _____ **м.п**
(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "D&J EMPORIO"
(наименование организации)

Балтабаев Д.Б. _____ **м.п**
(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: "Компания "СТРОЙТЕКС"
(наименование организации)

Жаманбаев С.С. _____ **м.п**
(ФИО, подпись)

Расценка верна