Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима сельского округа Тасарык"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " СК Орда- Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Работы по водоснабжению населенного пункта Тасарык по ул.Тасарык, позиция 1"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Работы по водоснабжению населенного пункта Тасарык по ул.Тасарык, позиция 1"**

(наименование)

Меморандум **№9 от 01.07.2023г**

Акт выполненных работ

за **август 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	27,57	338,00	338,00	9318,66	9318,66			9318,66
						0,00	68,00	0,00	1874,76			
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	2,43	8301,00	0,00	20171,43	0,00			20171,43
						8301,00	0,00	20171,43	0,00			
3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	8,96672	62,00	62,00	555,94	555,94			555,94
						0,00	15,00	0,00	134,50			
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,99168	3609,00	0,00	14405,97	0,00			14405,97
						3609,00	0,00	14405,97	0,00			
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	8,96672	578,00	226,00	5182,76	2026,48			5182,76
						352,00	70,00	3156,29	627,67			
6	6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	11,232	12809,00	421,00	143870,69	4728,67			143870,69
						4305,00	94,00	48353,76	1055,81			
			Итого вне раздела					193505,45	16629,75	90788,00	0,00	193505,45
								86087,45	3692,74	0,00	0,00	
			Раздел 1: Водопровод В1									
7	7	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,18	1313171,00	453674,00	236370,78	81661,32			236370,78
						859497,00	110437,00	154709,46	19878,66			
8	8	241-201-1701 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 26 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 90х3,5 мм	м	180	1274,00		229320,00		229320,00		229320,00
9	9	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,02	1243346,00	423743,00	24866,92	8474,86			24866,92
						819603,00	108180,00	16392,06	2163,60			
10	10	241-201-0906 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	2	358,00		716,00		716,00		716,00
11	13	241-216-0204 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	4	1760,00		7040,00		7040,00		7040,00
12	14	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4366,00		8732,00		8732,00		8732,00

13	15	242-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**4**	**6963,00**		**27852,00**		**27852,00**		**27852,00**
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					**534897,70**	**90136,18**	**273660,00**	**0,00**	**534897,70**
								171101,52	**22042,26**	**0,00**	**0,00**	
			ИТОГО по акту					**728403,15**	**106765,93**	**364448,00**	**0,00**	**728403,15**
								257188,97	**25735,00**	**0,00**	**0,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%			**6,70%**		**48803**				
			Итого									**777206**
			Сметная прибыль 5%			**5%**		**38860**				
			Итого с зимними удорожаниями									**816066**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**16321**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**832388**
			НДС			**12 %**		**99887**				
			Итого с НДС									**932274**

Сдал (Подрядчик)

ТОО " СК Орда- Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нуртай Н.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима сельского округа Тасарык"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Карибаев А.Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шынгыс-1987" Мейірбеков С.М
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "AI-Sultan Company" Алматов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №