Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

**Заказчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымкент-2020" БИН/ИИН 191240019364

**Подрячик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Ердәуіт-Н Стройтранс" БИН/ИИН 100440000768

**Технический надзор:** ТОО "R Story Group"

**Наименование стройки** "Строительство птицефермы для разведение птиц на участке №006, квартал 020, с/о Акдала, городе Арыс, Туркестанской области"

**Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1**
**за март 2024 года**
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | | код | |
| заказчика | подрядчика | № 144 | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из гр 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав | дополнительные затраты | | Налог на добавленную сумму за отчетный месяц | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **"Строительство птицефермы для разведение птиц на участке №006, квартал 020, с/о Акдала, городе Арыс, Туркестанской области"** | **65 498 119,68** | **58 480 464,00** | | | | | | | **7 017 655,68** | **65 498 119,68** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **65 498 119,68** |

**Заказчик:**
**ТОО "Шымкент-2020"**
**БИН 191240019364**
**Директор** _____ **Шоланбаев Н.О.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Ердәуіт-Н Стройтранс"**
**БИН 100440000768**
**Директор** _____ **Танирбергенов С.Н.**

**Технический надзор:**
**ТОО "R Story Group"**
**БИН 200640022876**
**Директор** _____ **Сейілбекова Б.К.**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымкент-2020" БИН/ИИН 191240019364**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ердәуіт-Н Стройтранс" БИН/ИИН 100440000768**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство птицефермы для разведение птиц на участке №006, квартал 020, с/о Акдала, городе Арыс, Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 144 от 2024-01-03**

# Акт выполненных работ № 1

март 2024 (месяц, год) на работы

Составлен(а) в ценах на 01.03.2024г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | $м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера | 245 | | 2,31 | 2,31 | 566 | 566 | -- | 137 | 760 |
| | | | | | | -- | 0,78 | -- | 191 | | 56 | |
| 2 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 122,5 | | 68,54 | 68,54 | 8396 | 8396 | -- | 2024 | 11253 |
| | | | | | | -- | 22,95 | -- | 2811 | | 833 | |
| 3 | 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | $м^3$ грунта | 122,5 | | 216,98 | 216,98 | 26580 | 26580 | -- | 6408 | 35627 |
| | | | | | | -- | 72,65 | -- | 8900 | | 2639 | |
| 4 | 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 52,5 | | 267,71 | 254,92 | 14055 | 13383 | -- | 3273 | 18714 |
| | | | | | | 12,79 | 73,79 | 671 | 3874 | | 1386 | |
| 5 | 211-201-0607 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 0,1644 | | 5928,00 | -- | 975 | -- | 975 | -- | 1053 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 6 | 412-102-0210 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 708,75 | 39,00 | -- | 27641 | -- | | -- | 29852 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2211 | |
| 7 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | $м^3$ грунта | 702 | 42,21 | 36,72 | 29631 | 25778 | -- | 9014 | 41733 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 5,49 | 12,35 | 3854 | 8670 | | 3089 | |
| 8 | 211-201-0607 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 0,01274 | 5928,00 | -- | 76 | -- | 76 | -- | 82 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 9 | 1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 318,5 | 143,92 | 143,92 | 45839 | 45839 | -- | 11052 | 61442 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 48,19 | -- | 15349 | | 4551 | |
| 10 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ уплотненного грунта | 61,25 | 154,32 | 154,32 | 9452 | 9452 | -- | 2296 | 12687 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 52,05 | -- | 3188 | | 940 | |
| 11 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ уплотненного грунта | 306,25 | 52,03 | 52,03 | 15934 | 15935 | -- | 4257 | 21805 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 19,31 | -- | 5914 | | 1614 | |
| 12 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 306,25 | 121,25 | 101,07 | 37133 | 30953 | 1010 | 10070 | 50979 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 16,88 | 28,78 | 5170 | 8814 | | 3776 | |
| 13 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 245 | 55,87 | 55,87 | 13688 | 13688 | -- | 3354 | 18404 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 19,01 | -- | 4657 | | 1362 | |
| 14 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 245 | 272,05 | 122,66 | 66652 | 30051 | -- | 37274 | 112242 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 149,39 | 61,92 | 36601 | 15170 | | 8315 | |
| 15 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 75 | 1824,37 | 1570,32 | 136828 | 117775 | 172 | 54779 | 206935 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 251,74 | 424,54 | 18881 | 31841 | | 15329 | |
| 16 | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 1,22 | 1361,00 | -- | 1660 | -- | 1660 | -- | 1793 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 133 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 4,7666667 | 3910,50 | 1679,47 | 18640 | 8005 | 1 | 11532 | 32586 |
| | | ПР - 91% СП - 8% | | | 2230,96 | 427,64 | 10634 | 2038 | | 2414 | |
| 18 | 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 4,862 | 14025,00 | -- | 68190 | -- | 68190 | -- | 73645 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5455 | |
| 19 | 218-103-0206 РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | $10\ м^2$ | 1,1916667 | 7094,00 | -- | 8454 | -- | 8454 | -- | 9130 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 676 | |
| 20 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1,4 | 26657,68 | 2232,36 | 37321 | 3125 | 248 | 32241 | 75127 |
| | | ПР - 91% СП - 8% | | | 24248,64 | 1058,05 | 33948 | 1481 | | 5565 | |
| 21 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1 | 320090,00 | -- | 320090 | -- | 320090 | -- | 345697 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 25607 | |
| 22 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4 | 339988,00 | -- | 135995 | -- | 135995 | -- | 146875 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10880 | |
| 23 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 6 | 15500,83 | 2661,36 | 93005 | 15968 | 24780 | 51316 | 155867 |
| | | ПР - 92% СП - 8% | | | 8709,57 | 688,95 | 52257 | 4134 | | 11546 | |
| 24 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | $м^3$ | 6,6733333 | 16918,06 | 3107,52 | 112900 | 20737 | 41943 | 50166 | 176111 |
| | | ПР - 92% СП - 8% | | | 7525,44 | 735,35 | 50220 | 4907 | | 13045 | |
| 25 | 1106-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | $м^3$ | 50 | 38213,89 | 3725,76 | 1910695 | 186289 | 4096518 | 614076 | 2726753 |
| | | ПР - 92% СП - 8% | | | 12557,75 | 938,43 | 627888 | 46922 | | 201982 | |
| 26 | 221-103-0109 РСНБ РК 2022 | Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий 3БФ6 класс бетона В15 ГОСТ 28737-90 | $м^3$ | 3,69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 27 | 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | $м^3$ | 30 | 23439,00 | -- | 703170 | -- | 703170 | -- | 759424 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 56254 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | $м^3$ | 30,336 | 42835,58 | 7936,99 | 1299460 | 240776 | 632292 | 441028 | 1879727 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 14055,65 | 1920,30 | 426392 | 58254 | | 139239 | |
| 29 | 222-103-0301 РСНБ РК 2022 | Колонна поперечного сечения 400х400 мм связевого каркаса 3,3 м; 3,6 и 4,2 м ГОСТ 13015-2012 | $м^3$ | 30,336 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 30 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 64,5 | 3832,85 | 27,44 | 247219 | 1769 | 213681 | 29829 | 299211 |
| | | НР - 93%, СП - 8% | | | 492,55 | 4,72 | 31769 | 304 | | 22163 | |
| 31 | 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м | т конструкций | 28,14 | 92004,68 | 34457,89 | 2589012 | 969645 | 240840 | 1197921 | 4089887 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 48988,16 | 12707,54 | 1378527 | 357590 | | 302955 | |
| 32 | 222-201-0215 РСНБ РК 2022 | Балка стропильная двухскатная решетчатая ГОСТ 20372-2015 марки 2 БДР 18-3 | шт. | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 33 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | $м^2$ кровли | 1317 | 1339,50 | 32,30 | 1764122 | 42539 | 133057 | 1478464 | 3501996 |
| | | НР - 92%, СП - 8% | | | 1206,17 | 14,05 | 1588526 | 18504 | | 259409 | |
| 34 | 222-502-0302 РСНБ РК 2022 | Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 75 мм | $м^2$ | 1514,55 | 17208,00 | -- | 26062376 | -- | 26062376 | -- | 28147366 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2084990 | |
| 35 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 563,04 | 11634,72 | 4061,20 | 6550813 | 2286618 | 47025 | 4465408 | 11897520 |
| | | НР - 93%, СП - 8% | | | 7490,00 | 1037,84 | 4217170 | 584345 | | 881298 | |
| 36 | 212-401-0202 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | $м^3$ | 61,9344 | 14744,00 | -- | 913161 | -- | 913161 | -- | 986214 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 73053 | |
| 37 | 213-304-0102 РСНБ РК 2022 | Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, цветной | шт. | 7956 | 297,00 | -- | 2362932 | -- | 2362932 | -- | 2551967 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 189035 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | 58480464,00 |
| | | Итого по акту | | | | | | | | | 58480464,00 |
| | | НДС | | 12% | | | | | | | 7017655,68 |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 65498119,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Заказчик:**
**ТОО "Шымкент-2020"**
**БИН 191240019364**
**Директор_____Шоланбаев Н.О.**

**Технический надзор:**
**ТОО "R Story Group"**
**БИН 200640022876**
**Директор_____Сейілбекова Б.К.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Ердәуіт-Н Стройтранс"**
**БИН 100440000768**
**Директор_____Танирбергенов С.Н.**