Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 08 .02.2021г. № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«28» января 2022 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строй Центр-Turkistan», Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Боралдай, Семей Сейдалыулы, 9

наименование организации, юридический адрес

в лице Баймбетов Мухтар Махсутулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы по адресу: город Костанай, улица 1 Мая, дом 151»;

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", индекс 110000, г. Костанай, пр.Аль-Фараби, 112 в лице заместителя руководителя Ихласовой Динары Мырзалиевны, БИН 170740004625, тел.8(7142)56-86-34;

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Ас Строй" Государственная лицензия № 000493 от 26.05.2006 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора – Бахитжан Дамир Бахитжанович;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) Товарищество с ограниченной ответственностью «DIM&AIS» Государственная лицензия № 19021535 от 29.10.2019 года;

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «АСКОС+» заказ №323;

наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность судебно-медицинской экспертизы обще экспертный отдел	исследований в год	1000	1000	1000	1000
судебно-гистологическое отделение	исследований в год	2000	2000	2000	2000
химико-токсилогическое отделение	исследований в год	1500	1500	1500	1500

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	1243,58	1243,58
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	5418,52	5418,52
В том числе подземной части	м3	536,5	536,5
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Площадь участка	га	0,2611			0,2611	
Площадь застройки	м2	829,65			829,65	
Площадь здания	м2	1243,58			1243,58	
Строительный объем здания	м3	5418,52			5418,52	
Количество этажей	этаж	2			2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_Здание двухэтажное с подвальным помещением, размерами в плане 31,84х30,57 м. Высота помещений первого этажа 3,10 м, пристроечных частей здания в осях «1-3» -2,65 м, в осях «4-6» -3,3 м. Высота помещений второго этажа 3,0 м. Высота подвального помещения 2,65 м.

Вертикальная связь между этажами осуществляется посредством лестницы 1-го типа. Ширина лестничного марша 1350 мм.

Эвакуация из подвального пространства осуществляется непосредственно наружу через самостоятельный выход.

В подвальном этаже размещены архивные (макропрепаратов, влажного аутопсийного и биопсийного материала) и инженерно-технические (водомерный узел, тепловой пункт, венткамера) помещения.

На первом этаже размещены группа помещений для освидетельствования живых лиц, приема и выдачи трупов, помещения хранения трупов, частей трупов, биологических отходов и медицинского мусора, секционная и ритуаль-ная группы, служебно-бытовые помещения, электрощитовая, комната охраны.

На втором этаже размещены помещения судебно-медицинское химико-токсикологическое исследования и химико-гистологическое исследования, музей для хранения демонстрационного материала, архив медицинской доку-ментации, комната для занятий с персоналом, комната хранения наркотических средств, вещественных доказательств, кладовая ядов и летучих веществ.

Конструктивные решения

Фундаменты- ленточные из сборных железобетонных плит по СТ РК 956-93 и бетонных блоков по ГОСТ13579-78.

Наружные стены- кладка из блоков из ячеистого бетона автоклавного отвердения D600, толщ.400мм.

Внутренние стены- кладка из блоков из ячеистого бетона автоклавного отвердения D600, толщиной 400мм

Перегородки -кладка из блоков из ячеистого бетона автоклавного отвердения D400, толщ.100м

Крыша, кровля - совмещённая вентилируемая с наружным водостоком, из рулонных битумных кровельных материалов. Утепление выполнен гравием керамзитовым М300 толщ. от 20 до 250мм

Перекрытия, покрытие - сборные пустотные железобетонные плиты по сериям 1.141-1.вып.64;1.241-1 вып.24. Панели покрытия укладывать на стены по свежеуложенному слою цементно- песчаного раствора М-200 толщиной 10 мм.

Лестницы - железобетонные ступени ГОСТ 8717.1-2016 по металлическим косоурам из швеллера по ГОСТ 8240-89.

Перемычки железобетонные по сериям 1.038.1-1

Окна - ПВХ профиль по ГОСТ 30 674-99.

Двери внутренние- по ГОСТ 6629-89.

Двери наружные - металлические утепленные.

Полы - бетонные, керамическая плитка, линолеум, керамогранит.

Отделка фасадов - Навесной вентилируемый фасад, с облицовкой металлосайдингом.

Источник теплоснабжения – котельная ТЭЦ. Внутриквартальная точка подключения - существующая тепловая камера ТК-1.

Водоснабжение -от существующих городских сетей хозяйственно- питьевого водопровода.

Из здания сточные воды отводятся посредством выпусков К1 и К3 диаметром 110 мм в существующую наружную сеть канализации.

Наружное пожаротушение - от существующих пожарных гидрантов.

Питающая подстанция - ТП-10/0,4 кВ - "Областная больница". Точка подключения разные секции шин РУ-0,4 кВ ТП - "Областная больница".

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2020год**;

месяц, год

окончание работ **202 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;

фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Костанай-Су» акимата г.Костанай _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ГКП «КТЭК» акимата г.Костанай Плотников В.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО «ЭПК-Форфайт»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Северной РДТ филиала АО «Казактелеком» Нач. ЦТОМС

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная»

Маматова А.Ф. 2021

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строй Центр-Turkistan» считает объект **«Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы по адресу: город Костанай, улица 1 Мая, дом 151»;** **готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строй Центр-Turkistan»**

Директор – Баймбетов Мухтар Махсутулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподряд: **ТОО «Нұр-АС Строй»**

директор: Бахитжан Д.Б .

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.