Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Bek stroy 2010"**

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция спорт школы в ауле Карикорган Жуалынского района Жамбылской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		29	13.07.2023 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Реконструкция спорт школы в ауле Карикорган Жуалынского района Жамбылской области	72 327 845,00	72 327 845,00	64 578 433,00						7 749 412	72 327 845,00
Аванс 30%	21 698 353,50	21 698 353,50							2 324 823,59	21 698 353,50
5 % удержание за гарантию качества	3 616 392,25	3 616 392,25							116 241,18	3 616 392,25
Итого к оплате:										**47 013 099,25**

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель

_____ **Саурбаев Н.Т.**

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Bek stroy 2010"

Директор

_____ **Усербаев Б.Ф**

М.П.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Bek stroy 2010"

Договор: №29 от 13.07.2023г.

Дополнительное соглашение:

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция спорт школы в ауле Карикорган Жуалынского района Жамбылской области"

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2023 г.

Номера смет и расчетов	№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ни	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-ни	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1-1	1	Демонтажные работы	2 913 549,00			2 913 549,00	100	2 913 549,00			2 913 549,00	100	2 913 549,00			2 913 549,00
2-1-2	2	Архитектурно-строительные решение	49 995 570,00			49 995 570,00	68	33 958 020,00			33 958 020,00	68	33 958 020,00			33 958 020,00
2-1-3	3	Конструкции железобетонные	18 379 060,00			18 379 060,00	100	18 379 059,00			18 379 059,00	100	18 379 059,00			18 379 059,00
2-1-4	4	Электроосвещение	1 763 650,00			1 763 650,00										
2-1-5	5	Отопление и вентиляция	3 969 459,00			3 969 459,00										
2-1-6	6	Пожарный сигнализация	637 216,00			637 216,00										
		Всего	77 658 500,00			77 658 500,00	71	55 250 031			55 250 031	71	55 250 031,00			55 250 031,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	2	Временные здания и сооружения 1,20%	931 902			931 902,00	7,12	66 308			66 308	7,12	66 308			66 308
		Итого по главам 1-8	78 590 402,00			78 590 402,00	70,39	55 316 339			55 316 339	70,39	55 316 339			55 316 339
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в 1,35%	1 060 970			1 060 970	71,15	754 834			754 834	71,15	746 771			754 834
		Итого по главам 1-9	79 651 372			79 651 372	71,15	56 668 473			56 668 473	71,15	56 668 473			56 668 473
ГН ОССС	4	Непредвиденные работы и затраты 2%	1 593 027			1 593 027	71,15	1 133 369			1 133 369	71,15	1 133 369			1 133 369
		Итого	81 244 400			81 244 400	71,15	57 801 842			57 801 842	71,15	57 801 842			57 801 842
		В том числе на 2021 год - 100% , К = 1,050036 1,050036	85 309 550,0			85 309 550		60 694 015			60 694 015		60 694 015			60 694 015
		НДС 12%			10 237 140,00					7 283 282					7 283 282	7 283 282
	18	Итого	85 309 550,00		10 237 140,00	95 546 690,00	71,15	60 694 015		7 283 282	67 977 297	71,15	60 694 015		7 283 282	67 977 297
	19	Всего с понижающим коэффициентом К=0,95000001507 0,95000001507	81 044 073,79			81 044 073,79	79,68	64 578 433			64 578 433	79,68	64 578 433			64 578 433
	20	Итого НДС 12%			9 725 288,85	9 725 288,85	79,68			7 749 412,0	7 749 412,0	79,68			7 749 412,0	7 749 412,0
	21	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС	81 044 073,79		9 725 288,85	90 769 356,94	79,68	64 578 433		7 749 412,0	72 327 845	79,68	64 578 433		7 749 412,0	72 327 845

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Руководитель

_____ **Саурбаев Н.Т.**

Технадзор:

ТОО «ГК инжиниринг»

Эксперт Кошкинбаев Н.Р.

_____

Подрядчик:

ТОО "Bek stroy 2010"

Директор

_____ **Усербаев Б.Ф.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "Bek stroy 2010"**

Договор: **№29 от 13.07.2023г.**

Дополнительное соглашение:

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция спорт школы в ауле Карикорган Жуалынского района Жамбылской области"

Акт выполненных работ

за Августа 2023 (месяц, год) на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен(а) в ценах IV квартала 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы											
		Потолок, стены									
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки	м2	1507,2	207,21	--	312307	--	--	224861	580141
		НР - 72%; СП - 8%			207,21	--	312307	--		42973	
		Двери									
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов. Разборка	м2	22,26	1058,32	166,87	23558	3714	--	15633	42327
		НР - 72%; СП - 8%			891,45	83,98	19844	1869		3135	
		Окна									
3	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка	м2	9	1784,38	166,87	16059	1502	--	11026	29251
		НР - 72%; СП - 8%			1617,51	83,98	14558	756		2167	
		Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-090403-0202 1109-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Витражи. Демонтаж металлических конструкций.	т	0,25	304433,83	6613,03	76108	1654	--	53662	140152
		НР - 72%; СП - 8%			297820,80	302,48	74455	76		10382	
5	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича. Разборка каменной кладки во вновь устраиваемых проемах	м3 кладки	6,16	23462,28	4748,96	144528	29253	--	92215	255682
		НР - 72%; СП - 8%			18713,32	2078,32	115274	12802		18939	
		Кровля									
6	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	870	262,66	1,61	228514	1401	--	163522	423399
		НР - 72%; СП - 8%			261,05	--	227114	--		31363	
7	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка обрешетки	м2 кровли	870	162,21	19,25	141123	16747	--	93283	253159
		НР - 72%; СП - 8%			142,96	5,96	124375	5185		18752	
8	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Стропила. Демонтаж полный в осях В-Д	м3 древесины	7,1	19333,99	1123,59	137271	7977	--	95394	251278
		НР - 72%; СП - 8%			18210,40	450,34	129294	3197		18613	
9	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Стропила. Демонтаж частичный в осях А-Б	м3 древесины	4,5	19333,99	1123,59	87003	5057	--	60461	159261
		НР - 72%; СП - 8%			18210,40	450,34	81947	2027		11797	
		Фасад									
10	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены фасада. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	445,6	207,21	--	92333	--	--	66480	171518
		НР - 72%; СП - 8%			207,21	--	92333	--		12705	
		Отмостка									
11	Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные толщ.15 см. Разборка	м3 конструкции	17,925	1983,09	1222,99	35547	21922	--	14168	53693
		НР - 72%; СП - 8%			760,10	337,72	13625	6054		3977	
		Крыльца									
12	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Крыльца железобетонные. Разборка	м3	5,8	34281,27	16364,73	198831	94916	11903	96719	319194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			15864,12	7296,48	92012	42320		23644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1493182	184143	11903	987424	2679055
							1297138	74286	--	198447	
		РАЗДЕЛ 2.Электромонтажные работы									
13	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	44	173,46	1,72	7632	75	--	5468	14148
		НР - 72%; СП - 8%			171,74	0,87	7557	38		1048	
14	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	33	53,03	--	1750	--	--	1260	3251
		НР - 72%; СП - 8%			53,03	--	1750	--		241	
15	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	270	87,75	0,22	23692	60	--	17037	43988
		НР - 72%; СП - 8%			87,53	0,11	23633	30		3258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33074	135	--	23765	61387
							32940	68	--	4547	
		РАЗДЕЛ 3.Отопление									
16	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	110	392,39	3,05	43163	336	3557	28360	77245
		НР - 72%; СП - 8%			357,00	1,08	39270	119		5722	
17	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	22	1066,89	48,29	23472	1063	--	16520	43191
		НР - 72%; СП - 8%			1018,60	24,30	22409	535		3199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				66635	1399	3557	44880	120436
							61679	654	--	8921	
		РАЗДЕЛ 4.Уборка и вывоз мусора									
18	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	165,3315	107,00	--	17690	--		--	19105
		СП - 8%			--	--	--	--		1415	
19	С341-020102-0102 4102-0102-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	330,663	94,00	--	31082	--		--	33569
		СП - 8%			--	--	--	--		2487	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				48772	--	--	--	52674
							--	--	--	3902	
		Рама РМ-1 - 5 шт									
		Усиление колонн по осям А и Б - 10 шт									
1	Е11-460101-0701 1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	Колонны бетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	1,36	75615,99	17898,88	102838	24342	6600	57838	173530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			52864,56	6202,24	71896	8435		12854	
2	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,36	497891,00	--	677132	--	677132	--	731303
		СП - 8%			--	--	--	--		54171	
3	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м2	61,2	149,75	3,40	9165	208	5852	2259	12338
		НР - 72%; СП - 8%			50,74	0,52	3105	32		914	
		Фундамент									
4	Е12-010101-0204 1201-0101-0204 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 3 группа, без крепления	м3 грунта	24	5037,39	0,27	120897	6	--	87044	224576
		НР - 72%; СП - 8%			5037,12	0,13	120891	3		16635	
5	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3, бетон кл.В15, F50, W4. Устройство	м3	9	26528,52	1909,37	238757	17184	159663	47312	308954
		НР - 72%; СП - 8%			6878,90	422,26	61910	3800		22885	
6	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17815	283988,00	--	50592	--	50592	--	54639
		СП - 8%			--	--	--	--		4047	
7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29	863,49	19,64	25041	569	16621	5707	33208
		НР - 72%; СП - 8%			270,72	2,59	7851	75		2460	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15	841,75	--	12626	--	--	9091	23454
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	12626	--		1737	
		Стены									
9	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены кирпичные. Усиление	т	1,3248	253054,23	4408,57	335246	5840	56624	197993	575898
		НР - 72%; СП - 8%			205904,02	1666,72	272782	2208		42659	
10	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,3248	497891,00	--	659606	--	659606	--	712374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		52768	
11	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м2	59,616	149,75	3,40	8927	203	5699	2200	12017
		НР - 72%; СП - 8%			50,74	0,52	3025	31		890	
12	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	175	60,46	0,89	10580	156	--	7506	19533
		НР - 72%; СП - 8%			59,57	--	10425	--		1447	
13	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219 0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	175	116,29	1,71	20351	299	--	14437	37571
		НР - 72%; СП - 8%			114,58	--	20052	--		2783	
14	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные с гайками. Установка в готовые гнезда длиной до 1 м с заделкой	т	0,157741	568252,53	2229,53	89637	352	36905	37820	137654
		НР - 72%; СП - 8%			332061,00	942,52	52380	149		10197	
		Балки									
15	Е11-460201-0401 1146-0201-0401 РСНБ РК 2015	Балки металлические. Монтаж	т монтируемых конструкций	2,7808	56184,33	13194,14	156237	36690	40811	64257	238133
		НР - 72%; СП - 8%			28314,00	3779,48	78736	10510		17640	
16	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,7808	497891,00	--	1384535	--	1384535	--	1495298
		СП - 8%			--	--	--	--		110763	
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м2	125,136	149,75	3,40	18739	425	11965	4618	25226
		НР - 72%; СП - 8%			50,74	0,52	6349	65		1869	
		Рама РМ-2 - 4 шт									
		Усиление колонн по оси Г - 8 шт									
18	Е11-460101-0701 1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	Колонны кирпичные. Усиление стальными обоймами	т усиления	0,94912	75615,99	17898,88	71769	16989	4605	40364	121104
		НР - 72%; СП - 8%			52864,56	6202,24	50175	5887		8971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,94912	497891,00	--	472558	--	472558	--	510363
		СП - 8%			--	--	--	--		37805	
20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м2	42,7104	149,75	3,40	6396	145	4084	1576	8610
		НР - 72%; СП - 8%			50,74	0,52	2167	22		638	
		Фундамент									
21	Е12-010101-0204 1201-0101-0204 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 3 группа, без крепления	м3 грунта	19,2	5037,39	0,27	96718	5	--	69635	179661
		НР - 72%; СП - 8%			5037,12	0,13	96713	2		13308	
22	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3, бетон кл.В15, F50, W4. Устройство	м3	7,2	26528,52	1909,37	191005	13747	127730	37849	247163
		НР - 72%; СП - 8%			6878,90	422,26	49528	3040		18308	
23	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14252	283988,00	--	40474	--	40474	--	43712
		СП - 8%			--	--	--	--		3238	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,2	863,49	19,64	20033	456	13296	4565	26566
		НР - 72%; СП - 8%			270,72	2,59	6281	60		1968	
25	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	841,75	--	10101	--	--	7273	18764
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	10101	--		1390	
		Стены									
26	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены кирпичные. Усиление	т	0,79872	253054,23	4408,57	202119	3521	34138	119369	347208
		НР - 72%; СП - 8%			205904,02	1666,72	164460	1331		25719	
27	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,79872	497891,00	--	397675	--	397675	--	429489
		СП - 8%			--	--	--	--		31814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м2	35,9424	149,75	3,40	5382	123	3435	1327	7245
		НР - 72%; СП - 8%			50,74	0,52	1824	19		537	
29	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	116	60,46	0,89	7013	103	--	4975	12947
		НР - 72%; СП - 8%			59,57	--	6910	--		959	
30	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219 0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	116	116,29	1,71	13490	198	--	9570	24904
		НР - 72%; СП - 8%			114,58	--	13291	--		1845	
31	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные с гайками. Установка в готовые гнезда длиной до 1 м с заделкой	т	0,1056632	568252,53	2229,53	60043	236	24720	25334	92207
		НР - 72%; СП - 8%			332061,00	942,52	35087	100		6830	
		Балки									
32	Е11-460201-0401 1146-0201-0401 РСНБ РК 2015	Балки металлические. Монтаж	т монтируемых конструкций	1,12316	56184,33	13194,14	63104	14819	16484	25953	96182
		НР - 72%; СП - 8%			28314,00	3779,48	31801	4245		7125	
33	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,12316	497891,00	--	559211	--	559211	--	603948
		СП - 8%			--	--	--	--		44737	
34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м2	50,5422	149,75	3,40	7569	172	4832	1865	10189
		НР - 72%; СП - 8%			50,74	0,52	2565	26		755	
		Усиление существующих фундаментов - 10 шт									
35	Е12-010101-0204 1201-0101-0204 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 3 группа, без крепления	м3 грунта	69,6	5037,39	0,27	350602	19	--	252427	651271
		НР - 72%; СП - 8%			5037,12	0,13	350584	9		48242	
36	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	816	1051,33	457,69	857885	373475	5345	526148	1494755
		НР - 72%; СП - 8%			587,09	308,45	479065	251695		110723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,11281	568252,53	2229,53	64105	251	26394	27048	98445
		НР - 72%; СП - 8%			332061,00	942,52	37460	106		7292	
38	Е11-460101-0801 1146-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Обетонирование, бетон кл.В15, F50, W4	м3	41	62116,49	1243,32	2546776	50976	1201778	946454	3772689
		НР - 72%; СП - 8%			31561,50	499,96	1294022	20498		279458	
39	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,25216	283988,00	--	639586	--	639586	--	690753
		СП - 8%			--	--	--	--		51167	
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	408	863,49	19,64	352304	8013	233837	80288	467199
		НР - 72%; СП - 8%			270,72	2,59	110454	1057		34607	
41	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,6	841,75	--	24074	--	--	17333	44720
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	24074	--		3313	
		Усиление существующих стен									
42	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	697	2112,23	34,34	1472224	23935	476009	708031	2354675
		НР - 72%; СП - 8%			1394,95	15,92	972280	11096		174420	
43	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,50552	283988,00	--	427550	--	427550	--	461754
		СП - 8%			--	--	--	--		34204	
44	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	1394	60,46	0,89	84281	1241	--	59789	155596
		НР - 72%; СП - 8%			59,57	--	83041	--		11526	
45	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	1394	116,29	1,71	162108	2384	--	115002	299278
		НР - 72%; СП - 8%			114,58	--	159725	--		22169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,33456	568252,53	2229,53	190115	746	78275	80215	291956
		НР - 72%; СП - 8%			332061,00	942,52	111094	315		21626	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13317176	597828	7904621	3700472	18379059
							4814730	324816	--	1361413	
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
		Кровля в осях А-В (АС, листы 12, 18)									
79	Е12-080101-0604 1208-0101-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ноги стропильные из досок. Смена	м	180	2289,63	5,26	412133	947	150949	187689	647808
		НР - 72%; СП - 8%			1445,76	2,46	260237	443		47986	
80	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,3	89924,88	1633,84	206827	3758	155764	35198	261387
		НР - 72%; СП - 8%			20567,52	687,45	47305	1581		19362	
81	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса карниза. Установка	м3 древесины в конструкции	0,64	99215,95	1283,69	63498	821	45322	12764	82363
		НР - 72%; СП - 8%			27117,00	583,20	17355	373		6101	
82	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил (карнизных досок) толщиной 40 мм сплошной. Устройство	м2 покрытия	68	3054,49	75,40	207705	5127	177438	19593	245482
		НР - 72%; СП - 8%			369,70	30,49	25140	2073		18184	
83	Е11-100102-0204 1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Устройство лобовых досок	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	22,4	3468,99	35,46	77705	794	57905	13958	98997
		НР - 72%; СП - 8%			848,47	17,01	19006	381		7333	
84	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Устройство досок подшивки	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	28	3855,95	30,52	107967	854	57153	36265	155771
		НР - 72%; СП - 8%			1784,28	14,58	49960	408		11539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,64	8955,88	71,23	5732	46	5051	471	6700
		НР - 72%; СП - 8%			992,08	31,02	635	20		496	
86	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы, карнизы. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	698,4	312,38	3,30	218164	2305	189588	19639	256828
		НР - 72%; СП - 8%			37,62	1,44	26271	1006		19024	
87	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	580	859,56	26,40	498542	15312	41296	322222	886426
		НР - 72%; СП - 8%			761,96	9,65	441934	5597		65661	
88	С121-100104-1016 2110-0104-1016 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	667	3724,00	--	2483908	--	2483908	--	2682621
		СП - 8%			--	--	--	--		198713	
89	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	66,1	942,70	14,43	62312	954	36914	17771	86489
		НР - 72%; СП - 8%			369,81	3,59	24444	237		6407	
90	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66,1	1345,00	--	88904	--	88904	--	96016
		СП - 8%			--	--	--	--		7112	
91	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	107	2004,41	29,21	214472	3125	203005	6601	238759
		НР - 72%; СП - 8%			77,96	7,73	8342	827		17686	
92	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	13,8	99,79	6,28	1377	86	710	443	1965
		НР - 72%; СП - 8%			42,07	2,50	581	34		146	
93	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Переходные мостики. установка	м	25,915	114,15	29,21	2958	757	181	1599	4921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			77,96	7,73	2020	200		365	
94	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Переходные мостики /25,915 м/	т	0,077745	699858,00	--	54410	--	54410	--	58763
		СП - 8%			--	--	--	--		4353	
		Слуховые окна - 4 шт									
95	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	20443,02	1050,84	81772	4203	47224	23095	113257
		НР - 72%; СП - 8%			7586,32	432,85	30345	1731		8389	
96	Е11-100102-0204 1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски обшивки стен, створок. Устройство	м2	64,4	3468,99	35,46	223403	2283	166479	40131	284616
		НР - 72%; СП - 8%			848,47	17,01	54641	1095		21083	
97	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	500,00	--	8000	--	8000	--	8640
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
98	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	8	503,00	--	4024	--	4024	--	4346
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
		Перекрытие в осях А-В									
99	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	492	201,90	11,78	99336	5796	49249	33218	143158
		НР - 72%; СП - 8%			90,02	3,75	44291	1845		10604	
100	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	49,2	17088,96	2074,88	840777	102084	--	566291	1519633
		НР - 72%; СП - 8%			15014,08	972,00	738693	47822		112565	
101	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	50,184	21145,00	--	1061141	--	1061141	--	1146032
		СП - 8%			--	--	--	--		84891	
102	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	492	201,90	11,78	99336	5796	49249	33218	143158
		НР - 72%; СП - 8%			90,02	3,75	44291	1845		10604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	492	701,27	127,09	345023	62529	157656	101017	481723
		НР - 72%; СП - 8%			253,74	31,43	124838	15464		35683	
104	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.40 мм	м2 стяжки	492	476,68	46,94	234524	23095	199830	12655	266954
		НР - 72%; СП - 8%			23,58	12,15	11599	5978		19774	
		Кровля в осях Г-Д (АС, лист 19)									
105	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	7,526	100807,93	1755,61	758680	13213	548456	145661	976688
		НР - 72%; СП - 8%			26177,45	703,65	197011	5296		72347	
106	Е11-100102-0204 1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Устройство лобовых досок	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	8,4	3468,99	35,46	29140	298	21715	5234	37124
		НР - 72%; СП - 8%			848,47	17,01	7127	143		2750	
108	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,526	8955,88	71,23	67402	536	59400	5544	78782
		НР - 72%; СП - 8%			992,08	31,02	7466	233		5836	
109	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы, карнизы. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	37	312,38	3,30	11558	122	10044	1040	13606
		НР - 72%; СП - 8%			37,62	1,44	1392	53		1008	
110	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Крепления арматурные, арматура диам.8 мм. Установка	т стальных элементов	0,008295	540567,08	14901,78	4484	123	2096	1641	6616
		НР - 72%; СП - 8%			273113,50	1733,40	2265	14		490	
111	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	290	859,56	26,40	249271	7656	20648	161111	443213
		НР - 72%; СП - 8%			761,96	9,65	220967	2798		32831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С121-100104-1016 2110-0104-1016 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	333,5	3724,00	--	1241954	--	1241954	--	1341310
		СП - 8%			--	--	--	--		99356	
113	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	42,69	686,67	18,42	29314	786	4994	17043	50065
		НР - 72%; СП - 8%			551,29	3,19	23534	136		3709	
114	С121-100102-0109 2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42,69	1406,00	--	60022	--	60022	--	64824
		СП - 8%			--	--	--	--		4802	
115	С121-100102-0110 2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42,69	1250,00	--	53362	--	53362	--	57631
		СП - 8%			--	--	--	--		4269	
		Перекрытие в осях Г-Д									
116	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	247	201,90	11,78	49870	2909	24726	16676	71870
		НР - 72%; СП - 8%			90,02	3,75	22235	926		5324	
117	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	24,7	17088,96	2074,88	422097	51249	--	284296	762905
		НР - 72%; СП - 8%			15014,08	972,00	370848	24008		56511	
118	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	25,194	21145,00	--	532727	--	532727	--	575345
		СП - 8%			--	--	--	--		42618	
119	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	247	201,90	11,78	49870	2909	24726	16676	71870
		НР - 72%; СП - 8%			90,02	3,75	22235	926		5324	
120	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	247	701,27	127,09	173213	31391	79149	50714	241841
		НР - 72%; СП - 8%			253,74	31,43	62673	7763		17914	
121	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.40 мм	м2 стяжки	247	476,68	46,94	117739	11594	100322	6353	134020
		НР - 72%; СП - 8%			23,58	12,15	5823	3001		9927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11664933	364331	8334068	2232869	15009631
							2966534	134674	--	1111825	
		РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы									
		Потолки									
1	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	50,17	454,25	3,37	22790	169	338	16102	42003
		НР - 72%; СП - 8%			444,14	1,62	22283	81		3111	
2	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе толщ.3 мм	м2 отделываемой поверхности	689,6	879,16	5,88	606270	4055	186599	300167	978952
		НР - 72%; СП - 8%			602,69	1,86	415616	1283		72515	
3	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, моющейся улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	689,6	546,50	3,64	376866	2510	133113	174569	595549
		НР - 72%; СП - 8%			349,83	1,76	241243	1214		44115	
		Стены									
		Заделка трещин, сколов, выбоин (лист 5, п.4,5,6)									
4	Е12-110101-0102 1211-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Стены, колонны, перегородки. Сплошное выравнивание раствором цементым М50. Толщина намета до 20 мм	м2	61,02	1320,51	27,60	80578	1685	25634	38957	129098
		НР - 72%; СП - 8%			872,82	13,89	53259	848		9563	
		Отделка стен									
5	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	888,3	1280,97	90,50	1137888	80391	266668	615542	1893705
		НР - 72%; СП - 8%			890,27	72,15	790829	64091		140274	
6	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе толщ.3 мм	м2 отделываемой поверхности	888,3	726,18	5,88	645068	5223	233658	293644	1013809
		НР - 72%; СП - 8%			457,26	1,86	406187	1652		75097	
7	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, моющейся улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	891	507,04	3,64	451773	3243	171598	200520	704477
		НР - 72%; СП - 8%			310,81	1,76	276932	1568		52183	
		Откосы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,1	3109,51	44,41	37625	537	10361	19438	61628
		НР - 72%; СП - 8%			2208,86	22,35	26727	270		4565	
9	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверные. Выравнивание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,1	2395,65	26,35	28987	318	2028	19253	52100
		НР - 72%; СП - 8%			2201,77	8,22	26641	99		3859	
10	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, моющейся улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3,025	507,04	3,64	1534	11	583	681	2392
		НР - 72%; СП - 8%			310,81	1,76	940	5		177	
		Полы									
		Тип 1									
11	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	669,7	1702,82	105,89	1140380	70914	563259	371630	1632971
		НР - 72%; СП - 8%			755,87	14,85	506207	9945		120961	
12	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя до 2 слоев	м2 изолируемой поверхности	669,7	1061,77	52,40	711065	35092	370545	223992	1009862
		НР - 72%; СП - 8%			456,07	8,47	305428	5672		74805	
13	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщ.70 мм. Устройство	м3 изоляции	46,879	17518,05	2006,89	821229	94081	525931	167879	1068237
		НР - 72%; СП - 8%			4292,26	681,52	201217	31949		79129	
14	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	669,7	1082,59	35,99	725011	24102	368202	247852	1050692
		НР - 72%; СП - 8%			496,80	17,22	332707	11532		77829	
15	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщ.30 мм	м2 стяжки	669,7	296,29	12,19	198423	8163	183760	7429	222320
		НР - 72%; СП - 8%			9,71	5,70	6500	3817		16468	
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, раствор М150. Устройство	м2 стяжки	669,7	778,67	35,93	521473	24062	238862	194458	773206
		НР - 72%; СП - 8%			386,07	17,22	258549	11532		57275	
17	У86-010703-0104 8601-0703-0104 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие резиновое	м2	669,7	4659,00	3,00	3120132	2009	3090665	26788	3398727
		НР - 40 Тенге; СП - 376 Тенге			41,00	2,00	27458	1339		251807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-271301-0301 1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	116,4	158,80	2,24	18485	260	3399	10693	31512
		НР - 72%; СП - 8%			127,37	0,21	14826	24		2334	
		Тип 2									
19	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,9	778,67	35,93	15495	715	7097	5778	22975
		НР - 72%; СП - 8%			386,07	17,22	7683	343		1702	
20	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.15 мм	м2 стяжки	19,9	-99,77	-6,09	-1985	-121	-1769	-109	-2262
		НР - 72%; СП - 8%			-4,77	-2,85	-95	-57		-168	
21	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	19,9	198,57	0,67	3952	13	3082	621	4939
		НР - 72%; СП - 8%			43,04	0,32	857	6		366	
22	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	19,9	2754,04	26,27	54805	523	45278	6667	66390
		НР - 72%; СП - 8%			452,48	12,85	9004	256		4918	
		Тип 3									
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,4	778,67	35,93	54039	2493	24753	20151	80126
		НР - 72%; СП - 8%			386,07	17,22	26793	1195		5935	
24	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 36 мм	м2 стяжки	69,4	319,29	19,50	22159	1353	19746	1218	25247
		НР - 72%; СП - 8%			15,27	9,11	1060	632		1870	
25	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	69,4	1865,84	163,03	129489	11314	35790	62952	207836
		НР - 72%; СП - 8%			1187,10	72,74	82385	5048		15395	
26	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	70,788	2996,00	--	212081	--	212081	--	229047
		СП - 8%			--	--	--	--		16966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип пола 4									
27	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,6	778,67	35,93	6697	309	3068	2497	9930
		НР - 72%; СП - 8%			386,07	17,22	3320	148		735	
28	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм	м2 стяжки	8,6	199,57	12,19	1716	105	1529	94	1955
		НР - 72%; СП - 8%			9,55	5,70	82	49		145	
29	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,6	1294,11	117,84	11129	1013	2720	5661	18133
		НР - 72%; СП - 8%			859,95	54,30	7396	467		1343	
30	С121-040509-0103 2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	8,772	1686,00	--	14790	--	14790	--	15973
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
		Устройство плинтусов									
31	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	245,2	271,41	2,77	66549	679	42302	17154	90400
		НР - 72%; СП - 8%			96,12	1,05	23568	257		6696	
		Ограждение отопительных приборов и кирпичных столбов (АС,лист 17)									
32	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев,досок. Установка	м3 древесины в конструкции	0,533	99215,95	1283,69	52882	684	37745	10630	68593
		НР - 72%; СП - 8%			27117,00	583,20	14453	311		5081	
33	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Рейки. Установка и крепление	м	842,4	470,58	1,35	396418	1138	319901	54667	487172
		НР - 72%; СП - 8%			89,48	0,65	75379	548		36087	
34	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Металлоизделия для крепления решеток. Установка	кг изделия	433,98	739,72	3,71	321024	1608	287508	23187	371748
		НР - 72%; СП - 8%			73,52	0,68	31908	296		27537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12006817	378651	7430824	3140762	16359442
							4197342	156420	--	1211858	
		РАЗДЕЛ 2.Усиление проемов оконных, кладка стен по оси А									
		Усиление проемов оконных (АС, лист 5)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-460302-0503 1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	23,8	841,74	347,69	20033	8275	--	11133	33660
		НР - 72%; СП - 8%			494,05	155,65	11758	3704		2493	
36	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	35	60,46	0,89	2116	31	--	1501	3907
		НР - 72%; СП - 8%			59,57	--	2085	--		289	
37	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219 0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	35	58,15	0,86	2035	30	--	1444	3757
		НР - 72%; СП - 8%			57,29	--	2005	--		278	
38	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,64589	764602,27	2071,03	493849	1338	374014	85722	625936
		НР - 72%; СП - 8%			183463,28	868,32	118497	561		46366	
39	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные из с гайками и шайбами. Установка в готовые гнезда длиной до 1 м с заделкой	т	0,02765	568252,53	2229,53	15712	62	6469	6629	24129
		НР - 72%; СП - 8%			332061,00	942,52	9181	26		1787	
		Кладка стен по оси А (АС, лист 6)									
40	Е11-080201-0102 1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	57,88312	22741,18	1338,49	1316330	77476	884814	267812	1710874
		НР - 72%; СП - 8%			6116,47	309,61	354040	17921		126731	
41	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4341234	351007,43	2215,83	152381	962	123286	20474	186684
		НР - 72%; СП - 8%			64803,60	699,84	28133	304		13828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2002456	88174	1388583	394715	2588947
							525699	22516	--	191772	
		Итого по смете									55250631
		Временные здания и сооружения		**1,20%**		**663008**					
		Итого с временными									**55913639**
		Зимние удорожания		**1,35%**		**754834**					
		Итого с зимними удорожаниями									**56668473**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**1133369**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**57801842**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**60694015**
		НДС		**12 %**		**7283282**					
		Итого с НДС									**67 977 297**
		Итого с понижающим коэффицентом К=0,95000001507									**64 578 433**
		НДС		**12%**							**7 749 412**
		Итого с НДС									**72 327 845**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Bek stroy 2010"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Усербаев Ь.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «ГК инжиниринг»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кошкинбаев Н.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)