Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СК Алаш Құрылыс»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. Капитальный ремонт электроосвещение здания**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. Капитальный ремонт электроосвещение здания**
(наименование)

Акт выполненных работ

за июль 2024 (месяц, год) на ЭЛ Силовое электрооборудования работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ									
1	13	1121-0502-0102 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10617,36 6743,82	198,81 88,01	10617,43 6743,86	198,86 88,00	3674,71	4918,86 1242,86	16779,15
2	15	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	2804,76 2774,19	0,00 0,00	33657,14 33290,29	0,00 0,00	366,86	23968,95 4610,10	62236,19
3	17	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	12	4533,00		54396,00		54396,00	4351,71	58747,71
4	27	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2804,76 2774,19	0,00 0,00	2804,71 2774,14	0,00 0,00	30,57	1997,43 384,14	5186,28
5	28	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1978,00		1978,00		1978,00	158,00	2136,00
6	55	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	12	552,19 508,09	0,58 0,29	6626,27 6097,07	6,94 3,47	522,25	4392,38 881,49	11900,14
7	57	247-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	503,00		6036,00		6036,00	482,91	6518,91
8	59	243-105-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,005	4695103,00		23475,49		23475,49	1878,00	25353,49
9	60	243-105-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,02	1732482,00		34649,61		34649,61	2771,96	37421,57
10	61	243-105-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,03	1204116,00		36123,46		36123,46	2889,87	39013,33
11	64	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4	508038,00		203215,11		203215,11	16257,21	219472,32
12	78	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	130	422,51 348,31	2,72 0,12	54926,28 45280,28	353,61 15,61	9292,39	32613,11 7003,11	94542,50
13	82	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечеиием 100 мм2. Монтаж по строительным основанним	м	15	876,51 401,82	34,19 11,97	13147,50 6027,50	513,00 179,50	6607,50	4469,00 1409,50	19026,00
14	83	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	8554,18 2260,22	301,91 119,66	17108,33 4520,33	604,00 239,33	11984,00	3427,00 1643,00	22178,33
15	84	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечеиием 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	1089,65 351,59	37,70 13,86	10896,50 3516,00	377,00 138,50	7003,50	2631,00 1082,00	14609,50
			Итого по разделу 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ					509657,83	2053,41	399355,45	78417,73	635121,42

								108249,47	664,41	0,00	47045,86	
			Раздел 2: ЭлектроосвещениеП2Пункт силовой распределтельной навесного исполнения на 12модулей распределения ЩРн-12-1Р-40 (3Що)									
16	98	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2804,76 2774,19	0,00 0,00	5609,60 5548,40	0,00	61,20	3994,80 768,40	10372,80
17	100	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	542,00		1084,00		1084,00	86,75	1170,75
18	106	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	542,00		4336,00		4336,00	346,92	4682,92
19	109	1121-0502-0102 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10617,36 6743,82	198,81 88,01	10617,33 6743,83	198,83 88,00	3674,67	4919,00 1242,83	16779,16
20	110	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6762,00		6762,00		6762,00	541,00	7303,00
21	122	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный OPL/S ECO LED300 4000k	шт.	18	60841,18		1095141,19		1095141,19	87611,24	1182752,43
22	123	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный OPL/S ECO LED600 4000k	шт.	36	85894,93		3092217,51		3092217,51	247377,23	3339594,74
23	124	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный OPL/S ECO LED600 4000k	шт.	8	76284,16		610273,20		610273,20	48822,00	659095,20
24	125	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный OPL/S RKL LED29 4000k	шт.	5	76852,45		384262,33		384262,33	30741,00	415003,33
25	126	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный OPL/S RKL LED13 4000k	шт.	6	33901,34		203408,04		203408,04	16272,64	219680,68
26	128	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный OLIMPIK LED160 4000k	шт.	4	239162,68		956650,71		956650,71	76532,00	1033182,71
27	133	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный BAT UNI LZ LED 600 4000k	шт.	15	55745,73		836185,93		836185,93	66894,86	903080,79
28	144	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,8	406276,00		325020,79		325020,79	26001,69	351022,48
29	148	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	50	101,00		5050,00		5050,00	404,00	5454,00
30	149	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	80	101,00		8080,00		8080,00	646,40	8726,40
31	150	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	200	35,00		7000,00		7000,00	560,00	7560,00
			Итого по разделу 2: ЭлектроосвещениеП2Пункт силовой распределтельной навесного исполнения на 12модулей распределения ЩРн-12-1Р-40 (3Що					7551698,63 12292,23	198,83 88,00	7539207,57 0,00	8913,80 604848,96	8165461,39
			ИТОГО по ветку					8061356,46 120541,70	2252,24 752,41	7938563,02 0,00	87331,53 651894,82	8800582,81
			Временные здания и сооружения	%	1,20			105 606,99				
			Итого с временными									8 906 189,80
			Зимние удорожания	%	1,30			115 780,47				
			Итого с зимними удорожаниями									9 021 970,27
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			180 439,41				
												9 202 409,68
			Экология		0,006			53 212,26				9 255 621,94
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,08							9 986 816,07
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки к-0,98									9 787 080,00

			НДС	%	12,00			1 174 449,60				
			Итого с НДС									10 961 529,60

Подрядчик

ТОО «СК Алаш Құрылыс»

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Пазылов Д.С

Генподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Нуртай Н.Н