Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Имтэс Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. Капитальный ремонт электроосвещение здания**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. Капитальный ремонт электроосвещение здания**
(наименование)

Акт выполненных работ

за июль 2024 (месяц, год) на ЭЛ Силовое электрооборудования работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ									
1	13	1121-0502-0102 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10617,36 6743,82	198,81 88,01	10617,43 6743,86	198,86 88,00	3674,71	4918,86 1242,86	16779,15
2	15	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	2804,76 2774,19	0,00 0,00	28047,62 27741,90	0,00 0,00	305,71	19974,13 3841,75	51863,50
3	17	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	10	4533,00		45330,00		45330,00	3626,43	48956,43
4	27	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2804,76 2774,19	0,00 0,00	2804,71 2774,14	0,00 0,00	30,57	1997,43 384,14	5186,28
5	28	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1978,00		1978,00		1978,00	158,00	2136,00
6	55	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	12	552,19 508,09	0,58 0,29	6626,27 6097,07	6,94 3,47	522,25	4392,38 881,49	11900,14
7	57	247-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	503,00		6036,00		6036,00	482,91	6518,91
8	59	243-105-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,005	4695103,00		23475,49		23475,49	1878,00	25353,49
9	60	243-105-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,02	1732482,00		34649,61		34649,61	2771,96	37421,57
10	61	243-105-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,03	1204116,00		36123,46		36123,46	2889,87	39013,33
11	64	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4	508038,00		203215,11		203215,11	16257,21	219472,32
12	78	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	160	422,51 348,31	2,72 0,12	67601,58 55729,58	435,21 19,21	11436,79	40139,21 8619,21	116360,00
13	82	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	876,51 401,82	34,19 11,97	13147,50 6027,50	513,00 179,50	6607,50	4469,00 1409,50	19026,00
14	83	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	8554,18 2260,22	301,91 119,66	17108,33 4520,33	604,00 239,33	11984,00	3427,00 1643,00	22178,33
15	84	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8	1089,65 351,59	37,70 13,86	8717,20 2812,80	301,60 110,80	5602,80	2104,80 865,60	11687,60
			Итого по разделу 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ					505478,31	2059,61	390972,00	81422,81	633853,05

								112447,18	640,31	0,00	46951,93	
			Раздел 2: ЭлектроосвещениеП2Пункт силовой распределтельной навесного исполнения на 12модулей распределения ЩРн-12-1Р-40 (3Що)									
16	98	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2804,76	0,00	5609,60	0,00	61,20	3994,80	10372,80
						2774,19	0,00	5548,40	0,00		768,40	
17	100	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	542,00		1084,00		1084,00		1170,75
											86,75	
18	106	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	542,00		4336,00		4336,00		4682,92
											346,92	
19	109	1121-0502-0102 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10617,36	198,81	10617,33	198,83	3674,67	4919,00	16779,16
						6743,82	88,01	6743,83	88,00		1242,83	
20	110	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6762,00		6762,00		6762,00		7303,00
											541,00	
21	122	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный OPL/S ECO LED300 4000k	шт.	46	60841,18		2798694,15		2798694,15		3022589,54
											223895,39	
22	123	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный OPL/S ECO LED600 4000k	шт.	58	85894,93		4981906,00		4981906,00		5380458,21
											398552,21	
23	127	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный OPL/S CD LED13 4000k	шт.	6	43629,59		261777,48		261777,48		282719,61
											20942,13	
24	128	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный OLIMPIK LED160 4000k	шт.	4	239162,68		956650,71		956650,71		1033182,71
											76532,00	
25	130	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный SLICK OPL LED 5000k	шт.	4	73074,80		292299,16		292299,16		315683,16
											23384,00	
26	132	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный LZ 12 OPL LED 600 5000k	шт.	6	55034,46		330206,67		330206,67		356623,34
											26416,67	
27	133	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный BAT UNI LZ LED 600 4000k	шт.	15	55745,73		836185,93		836185,93		903080,79
											66894,86	
28	134	1308-0305-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	5	2013,70	25,13	10068,67	125,67	785,33	6616,00	18019,34
						1831,51	6,30	9157,67	31,67		1334,67	
29	135	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	326,00		1630,07		1630,07		1760,46
											130,39	
30	136	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	16	552,19	0,58	8835,03	9,30	696,32	5856,47	15866,89
						508,09	0,29	8129,45	4,65		1175,39	
31	137	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	383,00		5361,98		5361,98		5790,93
											428,95	
32	138	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	430,00		7310,11		7310,11		7894,81
											584,70	
33	144	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,2	406276,00		487531,19		487531,19		526533,73
											39002,54	
34	148	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	50	101,00		5050,00		5050,00		5454,00
											404,00	
35	149	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	80	101,00		8080,00		8080,00		8726,40
											646,40	
36	150	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	200	35,00		7000,00		7000,00		7560,00
											560,00	
			Итого по разделу 2: ЭлектроосвещениеП2Пункт силовой распределтельной навесного исполнения на 12модулей распределения ЩРн-12-1Р-40 (3Що					11026996,08	333,80	10997082,97	21386,27	11932252,55
								29579,35	124,32	0,00	883870,20	
			ИТОГО по акту					11532474,39	2393,41	11388054,97	102809,08	12566105,60

								142026,53	764,63	0,00	930822,13	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,20**			**150 793,27**				
			Итого с временными									**12 716 898,87**
			Зимние удорожания	**%**	**1,30**			**165 319,69**				
			Итого с зимними удорожаниями									**12 882 218,55**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**257 644,37**				
												13 139 862,92
			Экология		**0,006**			**75 980,30**				**13 215 843,22**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		**1,08**							**14 259 894,84**
			Итого в текущих ценах с учетом тнедерной скидки к-0,98									**13 974 697,00**
			НДС	**%**	**12,00**			**1 676 963,64**				
			Итого с НДС									**15 651 660,64**

Подрядчик

ТОО "Имтэс Актобе"

Руководитель

Пазылов Д.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Руководитель

Нұртай Н.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)