Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АстанаЛюксСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. Капитальный ремонт электроосвещение здания**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. Капитальный ремонт электроосвещение здания**
(наименование)

Акт выполненных работ

за июль 2024 (месяц, год) на ЭЛ Силовое электрооборудования работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ									
1	13	1121-0502-0102 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10617,36	198,81	10617,43	198,86	3674,71	4918,86	16779,15
						6743,82	88,01	6743,86	88,00		1242,86	
2	15	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	2804,76	0,00	28047,62	0,00	305,71	19974,13	51863,50
						2774,19	0,00	27741,90	0,00		3841,75	
3	17	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	10	4533,00		45330,00		45330,00		48956,43
											3626,43	
4	27	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2804,76	0,00	2804,71	0,00	30,57	1997,43	5186,28
						2774,19	0,00	2774,14	0,00		384,14	
5	28	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1978,00		1978,00		1978,00		2136,00
											158,00	
6	55	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	12	552,19	0,58	6626,27	6,94	522,25	4392,38	11900,14
						508,09	0,29	6097,07	3,47		881,49	
7	57	247-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	503,00		6036,00		6036,00		6518,91
											482,91	
8	59	243-105-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,005	4695103,00		23475,49		23475,49		25353,49
											1878,00	
9	60	243-105-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,02	1732482,00		34649,61		34649,61		37421,57
											2771,96	
10	61	243-105-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,03	1204116,00		36123,46		36123,46		39013,33
											2889,87	
11	64	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4	508038,00		203215,11		203215,11		219472,32
											16257,21	
12	78	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	160	422,51	2,72	67601,58	435,21	11436,79	40139,21	116360,00
						348,31	0,12	55729,58	19,21		8619,21	
13	82	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	876,51	34,19	13147,50	513,00	6607,50	4469,00	19026,00
						401,82	11,97	6027,50	179,50		1409,50	
14	83	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	8554,18	301,91	17108,33	604,00	11984,00	3427,00	22178,33
						2260,22	119,66	4520,33	239,33		1643,00	
15	84	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8	1089,65	37,70	8717,20	301,60	5602,80	2104,80	11687,60
						351,59	13,86	2812,80	110,80		865,60	
			Итого по разделу 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ					505478,31	2059,61	390972,00	81422,81	633853,05

								112447,18	640,31	0,00	46951,93	
			Раздел 2: ЭлектроосвещениеП2Пункт силовой распределтельной навесного исполнения на 12модулей распределения ЩРн-12-1Р-40 (3Що)									
16	98	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2804,76	0,00	5609,60	0,00	61,20	3994,80	10372,80
						2774,19	0,00	5548,40	0,00		768,40	
17	100	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	542,00		1084,00		1084,00		1170,75
											86,75	
18	106	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	542,00		4336,00		4336,00		4682,92
											346,92	
19	109	1121-0502-0102 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10617,36	198,81	10617,33	198,83	3674,67	4919,00	16779,16
						6743,82	88,01	6743,83	88,00		1242,83	
20	110	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6762,00		6762,00		6762,00		7303,00
											541,00	
21	122	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный OPL/S ECO LED300 4000k	шт.	22	60841,18		1338505,90		1338505,90		1445586,31
											107080,41	
22	123	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный OPL/S ECO LED600 4000k	шт.	26	85894,93		2233268,21		2233268,21		2411929,54
											178661,33	
23	124	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный OPL/S ECO LED600 4000k	шт.	8	76284,16		610273,20		610273,20		659095,20
											48822,00	
24	125	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный OPL/S RKL LED29 4000k	шт.	5	76852,45		384262,33		384262,33		415003,33
											30741,00	
25	126	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный OPL/S RKL LED13 4000k	шт.	6	33901,34		203408,04		203408,04		219680,68
											16272,64	
26	128	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный OLIMPIK LED160 4000k	шт.	4	239162,68		956650,71		956650,71		1033182,71
											76532,00	
27	132	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный LZ 12 OPL LED 600 5000k	шт.	6	55034,46		330206,67		330206,67		356623,34
											26416,67	
28	133	Ценовое *предложение*	Светильник светодиодный BAT UNI LZ LED 600 4000k	шт.	15	55745,73		836185,93		836185,93		903080,79
											66894,86	
29	144	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,8	406276,00		325020,79		325020,79		351022,48
											26001,69	
30	148	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	50	101,00		5050,00		5050,00		5454,00
											404,00	
31	149	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	80	101,00		8080,00		8080,00		8726,40
											646,40	
32	150	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	200	35,00		7000,00		7000,00		7560,00
											560,00	
			Итого по разделу 2: ЭлектроосвещениеП2Пункт силовой распределтельной навесного исполнения на 12модулей распределения ЩРн-12-1Р-40 (3Що					7266320,71	198,83	7253829,65	8913,80	7857253,41
								12292,23	88,00	0,00	582018,90	
			ИТОГО по акту					7771799,02	2258,44	7644801,65	90336,61	8491106,46
								124739,41	728,31	0,00	628970,83	
			Временные здания и сооружения	%	1,20			101 893,28				
			Итого с временными									8 592 999,74
			Зимние удорожания	%	1,30			111 709,00				
			Итого с зимними удорожаниями									8 704 708,73
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			174 094,17				
												8 878 802,91
			Экология		0,006			51 341,03				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 930 143,94

			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		**1,08**							**9 635 625,31**
			Итого в текущих ценах с учетом тнедерной скидки к-0,98									**9 442 913,00**
			НДС	**%**	**12,00**			**1 133 149,56**				
			Итого с НДС									**10 576 062,56**

Подрядчик

ТОО "АстанаЛюксСтрой"

Руководитель

Жалимбетов Д.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Курылыс"

Руководитель

Нуртай Н.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)