Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за август месяц 2024г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"
Договор №225 от 28.11.2022 года доп соглашение №32 15.03.2024 года
Наименование объекта и адрес: Строительство автомобильной дороги "Подъезд к населенному пункту Аккулак"

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автомобильной дороги "Подъезд к населенному пункту Аккулак"	659739031,000	659739031,000	626752079,18	612676877,00	419929333,05	86727768,00	67486313,00	19169840,00	14916812,00
	Итого	**659739031,00**	**659739031,00**	**626752079,18**	**612676877,00**	**419929333,05**	**86727768,00**	**67486313,00**	**19169840,00**	**14916812,00**

Заказчик _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Шамуратов Ж.Н.**
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Турсинбаев М.А.**
ТОО "АДС Сапа"
Аттестат: № KZ05VJE00055009 от 01.06.2020г.
№ KZ32VJE00055008 от 01.06.2020г.
№ KZ75VJE00055010 от 01.06.2020г.

Эксперт авторского надзора _____ **Жусупов Б.**
ТОО ХТ ПТ "Мекен и К"

Форма 4

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Подъезд к населенному пункту Аккулак"
Шифр стройки 2020-АД.Аккулак
Наименование объекта - Строительства автомобильной дороги
Шифр объекта 2-1

Акт
выполненных работ за август месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4квартал 2020 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Обустройство улицы и организация движения										
1		Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка										
			НР - 108%; СП - 8%	шт.	11		4826,68	808,30	53093,48	8891,30	5200,58	45250,56	106211,57
							3545,60	263,37	39001,60	2897,07		7867,52	
			Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему										
2		Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство										
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,88		27161,24	1147,87	23901,89	1010,13	18114,06	4559,93	30738,77
							5429,20	265,02	4777,70	233,22		2276,95	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси										
3		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ. 10 см										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1,76		2685,27	150,49	4726,08	264,86	3982,61	533,63	5680,48
							271,94	50,61	478,61	89,07		420,78	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм ,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	5	8068,00 --	-- --	40340,00 --	-- --	40340,00	-- 3227,20	43567,20
5		С124-010201-0122 2401-0201-0122 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	19885,00 --	-- --	19885,00 --	-- --	19885,00	-- 1590,80	21475,80
6		С124-010201-0125 2401-0201-0125 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 768 мм х 3692 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	39089,00 --	-- --	39089,00 --	-- --	39089,00	-- 3127,12	42216,12
7		С124-010202-0701 2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	3846,00 --	-- --	7692,00 --	-- --	7692,00	-- 615,36	8307,36
8		С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	5	5458,00 --	-- --	27290,00 --	-- --	27290,00	-- 2183,20	29473,20
9		С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	4	6513,00 --	-- --	26052,00 --	-- --	26052,00	-- 2084,16	28136,16
			Устройство присыпных берм									
10		Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (из притрассового резерва). Разработка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, для устройств берм при перемещением до 20 м НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	23,14	32,82 --	32,82 12,88	759,45 --	759,45 298,04	--	214,59 77,92	1051,96
11		Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	23,14	25,97 --	25,97 10,19	600,95 --	600,95 235,80	--	169,77 61,66	832,38
12		Е11-010107-1806 1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности	24,75	72,02 72,02	-- --	1782,49 1782,49	-- --	--	1283,40 245,27	3311,16

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Планировка поверхности по данным визировочных отметок на глаз									
13		Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство подушки, толщ.10 см**	м3 материала основания в плотном теле	0,18	1216,23	1073,50	218,92	193,23	0,26	73,78	316,11
			НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	25,43	42,89		23,42	
			Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
14		С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,2196	13186,15	--	2895,68	--	2895,68	--	3127,33
			СП - 8%			--	--	--	--		231,65	
			Установка сигнальной столбиков									
15		Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	38	1796,52	861,98	68267,76	32755,24	9052,36	43322,23	120517,19
			НР - 108%; СП - 8%			696,32	359,29	26460,16	13653,02		8927,20	
			Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Окраска 3. Наклейка фольги									
16		С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,874	39421,00	--	34453,95	--	34453,95	--	37210,27
			СП - 8%			--	--	--	--		2756,32	
			Рекультивация земель притрассовой полосы									
17		Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Срезка плодородного слоя почвы, грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, при перемещение до 30 м**	м3 грунта	73600	26,50	26,50	1950400,00	1950400,00	--	551116,80	2701638,14
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,40	--	765440,00		200121,34	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
18		Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	73600	45,88	45,88	3376768,00	3376768,00	--	953856,00	4677073,92
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,00	--	1324800,00		346449,92	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	368000	1,11 --	1,11 0,43	408480,00 --	408480,00 158240,00	--	113932,80 41793,02	564205,82
20		Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	61839,28	76,17 --	76,17 29,21	4710298,00 --	4710298,00 1806325,37	--	1300554,27 480868,18	6491720,40
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									14916812,00
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				72526,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10490421,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4072254,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						234048,00		
			- Накладные расходы	Тенге							3014868,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							1104949,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14916812,00
			Временные здания и сооружения, 3,9%	Тенге								581756
			Итого:	Тенге								15498568
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ 1,44%	Тенге								223179
			Экологические бедствия и радиационного риска	Тенге								1122055
			Итого:	Тенге								1345235
			Итого:	Тенге								16843902
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								314435
			Итого:	Тенге								17158237
			ИТОГО сметная стоимость в ценах	Тенге								1801676?
			Пониж коэф	Тенге								17115928
			НДС в текущих ценах 2021 год - 12%:	Тенге								2053911
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге								19169840

Заказчик _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Турсинбаев М. А.**
ТОО "АДС Сапа"

Эксперт авторского надзора _____ **Жусупов Б.**
ТОО ХТ ПТ "Мекен и К"