Сәулет және қала құрылысы істері бойынша басқармасы
Выдан: Отр-во тепломагистрали и рекон-я тепловых выводов
Мемлекеттік мекеменің атауы
№ 22 09. 01 2017 ж.
Бас маман:

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» 12 2016 г.

Технический надзорТОО «СейсмоСтройЗащита –директор Мусин В.А.,
юридический адрес: пр.Достык, 85 в лице экспертов:
Жаманкараев П.Е. – Аттестат №KZ32VJE00013686 от 26.10.2015г.
Моргун Л.В.–Аттестат №KZ67VJE00010825 от03.02.2015г.
Сембаев Б.А. –Аттестат №KZ04VJE00013705 от 26.10.2015г.
действующего на основании договора №68-2-П от 05.08.2016г.
по объекту:: «Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО «АлЭС» для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы». Тепломагистраль от ТЭЦ-2 АО «АлЭС». (наружные внеплощадочные сети)», заказчиком которого являетсяТОО «Алматинские тепловые сети», Генеральный директор Нургазин Ж.М.подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:
   а) Генеральным подрядчикомТОО «Зи-Дан».
   лицензииГСЛ №15018060 и дата получения08.10.2015г.
   в лице управляющего директора : – Бисенов Д.З.
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - август, 2016г.
окончание работ – декабрь, 2016г.
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства6,3 месяцев;
фактически5 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 2 761 584,51 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2 654 224,61 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 16 901,66 тысяч тенге;
Прочие затраты: 90 458,24 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2 761 584,51 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 2 654 224,61тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 16 901,66 тысяч тенге;
Прочие затраты: 90 458,24 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией), №10.2014/237-5, разработанной ТОО «AntaresPlatinum» утвержденным(ой) Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан (приказ №215 от26 мая 2014 года)
требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор: ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Директор Мусин В.А.

«30» 12 2016г. М.П.

эксперт(ы) по технического надзора:

Жаманкараев П.Е.
аттестат № KZ32VJE00013686 от 26.10.2015г._____ М.П.
подпись дата

Сембаев Б.А.

аттестат №KZ04VJE00013705 от 26.10.2015г._____ М.П.

подпись дата

Моргун Л.В.

аттестат №KZ67VJE00010825 от03.02.2015г. _____ М.П.

подпись дата