Счет-фактура № 00000000022 от 7 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140006454, 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0008628, от 15.03.2013

ИИК поставщика: KZ05914398914BC37643, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16Д0021Р от 15.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021140006454, Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640007336, ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Алматинские тепловые сети

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007336, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

ИИК получателя: KZ494500239870008699, в банке АО Банк Астаны, БИК ASFBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО "АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы".Тепломагистраль от ТЭЦ-2 АО "АлЭС" (наружные внеплощадочные сети).	работа	1	367 154 278,57	367 154 278,57	12%	44 058 513,43	411 212 792,00		
Всего по счету:					367 154 278,57		44 058 513,43	411 212 792,00		

Руководитель: Бисенов Д. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Директор

(должность)

Бисенов Д.З.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

15.01.081

Нурлы Тау

Получил

Заказчик:ТОО "Алматинские тепловые сети"
Подрядчик: ТОО "ЗиДан"

Типовая междуведомственная форма №3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Наименование: Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО"АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 07 сентября 2016г

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименовани	код	
	Договор	16Д0021Р	15.06.2016 г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце 07.09.2016г.	из гр.1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ц.2001г)	дополнительные затраты			
				строительно-монтажные работы	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С начала года ВСЕГО	696 241 797,00	411 212 792,00	367 154 278,57						44 058 513,43	411 212 792,00
2	**Итого к**									**44 058 513,43**	**411 212 792,00**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Алматинские тепловые сети"
_____ **Нургазин Ж.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Зи-Дан"
_____ **Бисенов З.Д.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221 — ИИН/БИН 060640007336

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17, тел.: (727) 83130739 — 021140006454

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №16Д0021Р от 15.06.2016г.

Номер документа	Дата составления
22	07.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО "АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы".Тепломагистраль от ТЭЦ-2 АО "АлЭС" (наружные внеплощадочные сети).			работа	1	411 212 792,00	411 212 792,00
				Итого	1	x	411 212 792,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц счет фактура №00000000022 от 07.09.2016 г.

Сдал (Исполнитель) Директор / Бит / Бисенов Д.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.09.2016

М.П.

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО"АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы Наружные внеплощадочные сети**
наименование, адрес

Объект **Тепломагистраль от ТЭЦ-2 АО"АлЭС"Тепловые сети.Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации**

Договор подряда номер **16Д0021Р** дата **15.06.2016**

Номер документа	Дата составления
	07.09.2016

Отчетный период с	по
01.09.2016	30.09.2016

А К Т
о приемке выполненных работ
смета 2-1-1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Трубопроводы подземой прокладки								
1	**33**	**Е0124-2-16**	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	**1,1**	**797655,5**	**300260,75**	**877421**	**330287**	**574649**	**2120**	**2332**
				км	**400500**	**1352,25**	**440550**	**1487**	**130**	**363,11**	**399**
2	**34**	**С130806-376 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**1100**	**60947**		**67041700**				
				м							
3	**38**	**С130806-146 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм**		**16700**		**0**				
				м							
4	**39**	**С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм**	**4,95**	**5646**		**27948**				
				м							
5	**49**	**С130806-2879 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Неподвижная опора Ст 820х9-1300х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**34**	**312426**		**10622484**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
6	50	СПРАЙСТОО "NiMKAz"№1-2	Опора скользящая Ст820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	325	21858,37		7103971				
				шт							
7	51	С130806-395 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 820х9-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	86	230500		19823000				
				шт							
8	52	СПРАЙСТОО "NiMKAz"№1-2	Опора скользящая Ст820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	20	21858,37		437167				
				шт							
			Итого по разделу: Трубопроводы подземой прокладки				105933692				
			ИТОГО:				105933692	330286			2332
							440550	1487			399
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				574649				
			Всего накладных расходов:				574649				
			Итого с накладными				106508341				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				6390500				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				112898841				
			Итого с временными, 1,20217486 %				114256082				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				312693097				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6253862				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				318946959				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				38273635				
			Итого с НДС				357220594				
			Всего:				357220594				

Заказчик:

Генеральный директор ТОО"Алматинские тепловые сети" _____ Нурпеин.Ж.М.

Зам.ген.директора по кап.строительству _____ Кирдяйкин.Д.В.

Начальник УПРиТК _____ Ниязов.И.Р.

Зам.начальника УПРиТК _____ Кулжанраев.Д.А.

Начальник ОТК _____ Атамкулов.Р.Б.

Технический надзор _____ Жаманкараев.Ш.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО"Зи-Дан" _____ Бисенов Д.З.

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Зи-Дан"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО"АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы Наружные внеплощадочные сети**

наименование, адрес

Объект **Тепломагистраль от ТЭЦ-2 АО"АлЭС"Тепловые сети.Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации**

Договор подряда номер **16Д0021Р** дата **15.06.2016**

Номер документа	Дата составления
	12.09.2016

Отчетный период	
с	по
01.09.2016	30.09.2016

А К Т

о приемке выполненных работ

смета 2-1-2

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-30-1**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	**8022,324**	**0,28**	**0,28**	**2221**	**2221**	**0**	**0**	**0**
				м2	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3**
2	**2**	**Е0101-12-1#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях**	**19829,827**	**20,81**	**19,98**	**412629**	**3962■9**	**15927**	**0,01**	**114**
				м3	**0,83**	**0**	**16419**	**0**	**97**	**0,02**	**495**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	Е0101-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	404,017	106,41	50,63	42992	20456	25879	0,37	150
				м3	55,35	10,68	22362	4317	97	0,05	19
4	4	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2130,184	23,53	22,71	50132	48381	1632	0,01	12
				м3	0,79	0	1683	0	97	0,03	60
5	5	Е0101-163-7#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,0006	402,3	0	1	0	0	2,68	0
				м3	402,3	0	0	0	113	0	0
6	6	Е010333-А10-1	Перевозка грузов на 30км	3698,789	68,94	68,94	254995	254995	50999	0	0
				т	0	13,79	0	50999	100	0,29	1071
7	7	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	8022,324	0,28	0,28	2221	2221	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	3
8	11	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	85,78	455,4	17,7	39064	1519	1453	0,05	4
				м2	7,88	4,86	676	417	133	0,02	2
9	12	Е0127-49-7 К=22	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать	85,78	1136,9	8,5	97524	729	528	0,01	1
				м2	1,1	3,53	94	303	133	0,01	1
10	98	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона марки В7,5	2,52	4550,71	66,01	11468	166	584	1,35	3
				м3	195,75	24,93	493	63	105	0,12	0
11	99	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	14,4	7082,46	489,23	101987	7045	14123	4,75	68
				м3	749,25	184,82	10789	2661	105	0,9	13
12	100	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,4	90		1296				
				м3							
13	101	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	14,4	298		4291				
				м3							
14	102	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,05	52102		2605				
				т							
15	103	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3296	50900		16777				
				т							
16	104	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0864	52400		4527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
17	105	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1976	64092,87	304,24	12665	60	715	20	4
				1т	3330	114,75	658	23	105	0,56	0
18	106	Е0108-4-7	Гидроизоляция поверхности бетонной подготовки обмазочная битумом в 2 слоя	41,28	245,44	3,82	10132	158	1889	0,21	9
				м2	37,35	1,44	1542	59	118	0,01	0
			Итого по разделу: Земляные работы				1067526				
			Раздел: Опора неподвижная								
19	107	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона марки В7,5	6,4	4550,71	66,01	29125	422	1483	1,35	9
				м3	195,75	24,93	1253	160	105	0,12	1
20	108	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	74	8727,77	246,05	645855	18208	145761	7,85	581
				м3	1329,75	77,2	98402	5713	140	0,43	32
21	109	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	74	90		6660				
				м3							
22	110	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	74	298		22052				
				м3							
23	111	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,805	50900		142785				
				т							
24	112	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6224	52400		32614				
				т							
25	113	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,016	48300		97373				
				т							
26	114	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,56	61200		34272				
				т							
27	115	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,208	65900		13707				
				т							
28	116	Е0108-4-7	Гидроизоляция поверхности бетонной подготовки обмазочная битумом в 2 слоя	117,76	245,44	3,82	28903	450	5390	0,21	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	37,35	1,44	4398	170	118	0,01	1
29	117	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона марки В7,5	6,4	4550,71	66,01	29125	422	1483	1,35	9
				м3	195,75	24,93	1253	160	105	0,12	1
30	118	E0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	82,8	8727,77	246,05	722659	20373	163094	7,85	650
				м3	1329,75	77,2	110103	6393	140	0,43	35
31	119	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	82,8	90		7452				
				м3							
32	120	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	82,8	298		24674				
				м3							
33	121	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,224	50900		164122				
				т							
34	122	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6224	52400		32614				
				т							
35	123	C12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,4	48300		115920				
				т							
36	124	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,56	61200		34272				
				т							
37	125	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,208	65900		13707				
				т							
38	126	E0108-4-7	Гидроизоляция поверхности бетонной подготовки обмазочная битумом в 2 слоя	117,76	245,44	3,82	28903	450	5390	0,21	25
				м2	37,35	1,44	4398	170	118	0,01	1
39	127	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона марки В7,5	16	4550,71	66,01	72811	1056	3707	1,35	22
				м3	195,75	24,93	3132	399	105	0,12	2
40	128	E0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	185	8727,77	246,05	1614637	45519	364401	7,85	1452
				м3	1329,75	77,2	246004	14283	140	0,43	79
41	129	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	185	90		16650				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	130	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	185	298		55130				
				м3							
43	131	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,013	50900		356962				
				т							
44	132	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,556	52400		81534				
				т							
45	133	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	5,04	48300		243432				
				т							
46	134	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,4	61200		85680				
				т							
47	135	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,52	65900		34268				
				т							
48	136	Е0108-4-7	Гидроизоляция поверхности бетонной подготовки обмазочная битумом в 2 слоя	294,4	245,44	3,82	72258	1125	13475	0,21	62
				м2	37,35	1,44	10996	424	118	0,01	2
49	137	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона марки В7,5	3,4	4550,71	66,01	15472	224	788	1,35	5
				м3	195,75	24,93	666	85	105	0,12	0
50	138	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	43,6	8727,77	246,05	380531	10728	85881	7,85	342
				м3	1329,75	77,2	57977	3366	140	0,43	19
51	139	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	43,6	90		3924				
				м3							
52	140	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	43,6	298		12993				
				м3							
53	141	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,842	50900		93778				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	142	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3352	52400		17564				
				т							
55	143	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,498	48300		72334				
				т							
56	144	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,28	61200		17136				
				т							
57	145	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,104	65900		6854				
				т							
58	146	Е0108-4-7	Гидроизоляция поверхности бетонной подготовки обмазочная битумом в 2 слоя	79,36	245,44	3,82	19478	303	3632	0,21	17
				м2	37,35	1,44	2964	114	118	0,01	1
59	147	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	16	400		6400				
				м							
60	148	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона марки В7,5	9,35	4550,71	66,01	42549	617	2167	1,35	13
				м3	195,75	24,93	1830	233	105	0,12	1
61	149	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	119,9	8727,77	246,05	1046460	29501	236171	7,85	941
				м3	1329,75	77,2	159437	9257	140	0,43	51
62	150	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	119,9	90		10791				
				м3							
63	151	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	119,9	298		35730				
				м3							
64	152	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,067	50900		257890				
				т							
65	153	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9218	52400		48302				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	154	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,118	48300		198919				
				т							
67	155	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,77	61200		47124				
				т							
68	156	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,286	65900		18847				
				т							
69	157	Е0108-4-7	Гидроизоляция поверхности бетонной подготовки обмазочная битумом в 2 слоя	218,24	245,44	3,82	53565	834	9989	0,21	46
				м2	37,35	1,44	8151	314	118	0,01	2
70	158	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	44	400		17600				
				м							
71	159	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона марки В7,5	2,63	4550,71	66,01	11968	174	609	1,35	4
				м3	195,75	24,93	515	66	105	0,12	0
72	160	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	28,6	8727,77	246,05	249614	7037	56334	7,85	225
				м3	1329,75	77,2	38031	2208	140	0,43	12
73	161	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	28,6	90		2574				
				м3							
74	162	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	28,6	298		8523				
				м3							
75	163	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,06	50900		53964				
				т							
76	164	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2772	52400		14525				
				т							
77	165	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,7826	48300		37800				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	166	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2322	61200		14211				
				т							
79	167	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0864	65900		5694				
				т							
80	168	Е0108-4-7	Гидроизоляция поверхности бетонной подготовки обмазочная битумом в 2 слоя	43,276	245,44	3,82	10622	165	1981	0,21	9
				м2	37,35	1,44	1616	62	118	0,01	0
81	169	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	8	400		3200				
				м							
			Итого по разделу: Опора неподвижная				7697092				
			Раздел: Сборные элементы канала								
82	170	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона марки В7,5	188	4550,71	66,01	855533	12410	43562	1,35	254
				м3	195,75	24,93	36801	4687	105	0,12	23
83	171	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	7,73	5239,08	327,33	40498	2530	16344	11,6	90
				1т	1890	123,75	14610	957	105	0,6	5
84	172	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	7,73	60500		467660				
				т							
85	173	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	316,58	2671,83	600,62	845848	190144	262080	3,17	1004
				м3	522	69,32	165255	21945	140	0,84	265
86	174	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	100,48	22000		2210560				
				м3							
			Итого по разделу: Сборные элементы канала				4420100				
			ИТОГО:				13184718	1076858			6147
							1022508	130008			2199

			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**1537454**				
			Всего накладных расходов:				**1537454**				
			Итого с накладными				**14722172**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**883330**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**15605502**				
			Итого с временными, 1,20217486 %				**15793107**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**43222168**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**864443**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**44086611**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5290393**				
			Итого с НДС				**49377004**				
			Всего:				**49377004**				

Заказчик:

Генеральный директор ТОО " Алматинские тепловые сети" _____ Нургазин Ж.М.

Зам. ген. директора по кап. строительству _____ Кирдяйкин Д.В.

Начальник УПРиТК _____ Ниязов И.Р.

Начальник ОТК _____ Атамкулов Г.Б.

Технический надзор _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО " Зи- Дан" _____ Бисенов Д.З.

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО"АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы Наружные внеплощадочные сети**
наименование, адрес

Объект **Устройство временной автодороги**

Договор подряда номер **16Д0021Р** дата **15.06.2016**

Номер документа	Дата составления
	12.09.2016

Отчетный период	
с	по
01.09.2016	30.09.2016

А К Т
о приемке выполненных работ
смета 7-1-1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14874,695	18,51	17,5	275378	260355	78150	0,01	105		
				м3	1,01	4,41	15023	65544	97	0,02	228		
2	2	Е0101-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	303,565	106,48	50,7	32323	15390	20288	0,37	113		
				м3	55,35	13,55	16802	4113	97	0,05	14		
3	3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	15178,26	3,07	2,66	46629	40385	19434	0	41		
				м3	0,39	0,93	5920	14116	97	0	46		
4	4	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	427,368	26,2	25,02	11198	10693	3290	0,01	3		
				м3	1,15	6,79	491	2900	97	0,02	10		
5	5	Е0101-163-7#г.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,722	402,3	0	3509	0	3965	2,68	23		
				м3	402,3	0	3509	0	113	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	7495,89	0,28	0,28	2109	2109	664	0	0
				м2	0	0,09	0	685	97	0	3
7	7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	155,96	122,18	0	19055	0	21532	0,89	138
				м3	122,18	0	19055	0	113	0	0
8	8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	5042,7	5,55	5,55	28012	28012	8822	0	0
				м3	0	1,8	0	9095	97	0,01	35
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5198,66	21,55	4,52	112011	23477	85877	0,11	561
				м3	17,03	0	88533	0	97	0	0
10	10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	741,353	176,4	176,4	130775	130775	26155	0	0
				т	0	35,28	0	26155	100	0,74	549
11	11	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 ммпри укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	856	260,33	34,06	222843	29153	18374	0,03	28
				м2	5	11,14	4280	9535	133	0,04	34
12	12	Е0127-22-2 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	856	101,32	0	86730	0	28462	0,17	141
				м2	25	0	21400	0	133	0,04	34
13	13	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	321,06	260,33	34,06	83582	10934	6891	0,03	11
				м2	5	11,14	1605	3576	133	0,04	13
			ИТОГО:				1054154	551283			1165
							176618	135719			964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**321905**				
			Всего накладных расходов:				**321905**				
			Итого с накладными				**1376059**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**82564**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1458623**				
			Итого с временными, 1,20217486 %				**1476158**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**4039911**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**80798**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4120709**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**494485**				
			Итого с НДС				**4615194**				
			Всего:				**4615194**				

Заказчик:

Генеральный директор ТОО " Алматинские тепловые сети" _____ Нургазин Ж.М.

Зам. ген. директора по кап. строительству _____ Кирдяйкин Д.В.

Начальник УПРиТК _____ Ниязов И.Р.

Начальник ОТК _____ Атамкулов Р.Б.

Технический надзор _____ Жаманкараев Г.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Зи- Дан" _____ Бисенов Д.З.