Счет-фактура № 00000000026 от 14 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140006454, 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0008628, от 15.03.2013

ИИК поставщика: KZ05914398914BC37643, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16Д0021Р от 15.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021140006454, Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640007336, ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Алматинские тепловые сети

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007336, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

ИИК получателя: KZ494500239870008699, в банке АО Банк Астаны, БИК ASFBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО "АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы".Тепломагистраль от ТЭЦ-2 АО "АлЭС" (наружные внеплощадочные сети).	работа	1	333 818 289,29	333 818 289,29	12%	40 058 194,71	373 876 484,00		
Всего по счету:					**333 818 289,29**		**40 058 194,71**	**373 876 484,00**		

Руководитель: Бисенов Д. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Бисенов Д.З.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

15.01.081
Нурлы НЮП

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060640007336**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17, тел.: (727) 83130739** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021140006454**

Договор (контракт) Договор №16Д0021Р от 15.06.2016г.

Номер документа	Дата составления
26	**14.10.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО "АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы".Тепломагистраль от ТЭЦ-2 АО "АлЭС" (наружные внеплощадочные сети).			работа	1	373 876 484,00	373 876 484,00
				Итого	1	x	373 876 484,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц счет фактура №00000000026 от 14.10.2016 г.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бисенов Д.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / / Нургазин К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.10.2016

М.П.

вн. 2200

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Заказчик - ТОО «Алматинские тепловые сети»
Подрядчик - ТОО "Зи-Дан"

Наименование строительства и его адрес - Реконструкция участка тепловых сетей ТМ1 от ТК1-24 до ТК1 ДВ-5 Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО"АлЭС" для теплоснабжения объектов Унивирсиады 2017 в Алатауском раионе город Алматы. ТЭЦ-2 АО "АлЭС (наружные внеплощадочные сети)"

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	
		16Д0021Р	15.06.2016					

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования	прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	с НДС	без НДС								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Алатауском раионе город Алматы. ТЭЦ-2 АО "АлЭС (наружные внеплощадочные сети)"	696 241 797,00	333 818 289,29							40 058 194,71	373 876 484,00

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Генеральный директор _____ *Нургазин Ж.М.*

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

Директор _____ *Бисенов Д.З.*

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО"АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы Наружные внеплощадочные сети**
наименование, адрес

Объект **Тепломагистраль от ТЭЦ-2 АО"АлЭС"Тепловые сети.Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации**

Договор подряда номер **16Д0021Р** дата **15.06.2016**

Номер документа	Дата составления
	14.10.2016

Отчетный период	
с	по
01.10.2016	31.10.2016

А К Т
о приемке выполненных работ
смета 2-1-1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Трубопровод надземной прокладки								
1	1	Е0124-10-7	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 800 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,03	1217920,03	463097,53	36538	13893	28195	3640	109
				км	686250	36697,52	20588	1101	130	453,73	14
2	2	С130806-535 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 820х9-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	500	44005		22002500				
				м							
			Итого по разделу: Трубопровод надземной прокладки				22039038				
			Раздел: Трубопроводы подземой прокладки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	33	Е0124-2-16	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	1,664	797655,5	300260,75	1327299	499634	869287	2120	3528
				км	400500	1352,25	666432	2250	130	363,11	604
4	34	С130806-376 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	440,4	60947		26841059				
				м							
5	44	С12021-262	Опоры скользящие	0,035	107900		3777				
				т							
6	53	СПРАЙСТОО "NiMKAz"№1-2	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ	2	49329,45		98659				
				шт							
7	54	СПРАЙСТОО "NiMKAz"№1-2	Тройник паралельнй Ст 820х9-273х7-1-ППУ-ПЭ	10	133504,09		1335041				
				шт							
8	55	СПРАЙСТОО "NiMKAz"№1-2	Концевой элемент трубопровода с МЗИ и торцевым кабелем вывода Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ-650К-Т	4	127218,34		508873				
				шт							
9	56	СПРАЙСТОО "NiMKAz"№1-2	Рабочая заглушка изоляции Ст 273-1-ППУ-ПЭ	8	2316,33		18531				
				шт							
10	58	СПРАЙСТОО "NiMKAz"№1-2	Комплект изоляции стыка-ПЭ,"1000-700ВК"	450	34810,27		15664623				
				шт							
11	61	Е0125-51-5	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 800 мм	480	3737,82	1979,44	1794154	950131	798335	3,19	1531
				стык	639	747	306720	358560	120	4,78	2294
			Итого по разделу: Трубопроводы подземой прокладки				47592014				
			ИТОГО:				69631054	1463659			5168
							993740	361911			2912
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1695817				
			Всего накладных расходов:				1695817				
			Итого с накладными				71326871				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				4279612				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				75606483				
			Итого с временными, 1,2017486 %				76515083				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				209404505				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4188090				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				213592595				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				25631111				
			Итого с НДС				239223706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:				239223706				

Заказчик:

Генеральный директор ТОО"Алматинские тепловые сети" _____ **Пургазин.Ж.М.**

Зам.ген.директора по кап.строительству _____ **Кирдищкин.Д.В.**

Начальник УПРиТК _____ **Ниязов.И.Р.**

Зам.начальника УПРиТК _____ **Кулжанбаев Д.А.**

Начальник ОТК _____ **Атамкулов.Р.Б.**

Технический надзор _____ **Жаманкараев.П.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО"Зи-Дан" _____ **Бисенов Д.З.**

Проверил: Оналбай М

Таллоп И Шаш

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО"АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы Наружные внеплощадочные сети**
наименование, адрес

Объект **Тепломагистраль от ТЭЦ-2 АО"АлЭС"Тепловые сети.Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации**

Договор подряда номер **16Д0021Р** дата **15.06.2016**

Номер документа	Дата составления
	14.10.2016

Отчетный период	
с	по
01.10.2016	31.10.2016

А К Т
о приемке выполненных работ
смета 2-1-2

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Свайные работы СБ-60 652шт. КЖЗ								
1	13	Е0105-37-2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1600 мм в устойчивых грунтах 1-2 групп свайно-буровой установкой (СБУ) длиной до 15 м	1326,6	17251,41	9347,76	22885721	12400738	3796437	10,5	13929
				м3	2052	436,5	2722183	579066	115	5,51	7044
2	14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1326,6	90		119394				
				м3							
3	15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	1326,6	298		395327				
				м3							
4	16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	144,184	59900		8636598				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	7,702	66000		508345				
				т							
6	18	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	21087	72		1518264				
				кг							
7	19	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	4,633	70437,87	304,24	326353	1410	47626	58	269
				1т	9675	114,75	44826	532	105	0,56	3
8	20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	9,613	40200		386439				
				т							
			Итого по разделу: Свайные работы СБ-60 652шт. КЖЗ				34776439				
			ИТОГО:				34776441	12402148			14198
							2767009	579598			7047
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3844063				
			Всего накладных расходов:				3844063				
			Итого с накладными				38620504				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				2317230				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				40937734				
			Итого с временными, 1,20217486 %				41429877				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				113384218				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2267684				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				115651902				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				13878228				
			Итого с НДС				129530130				
			Всего:				129530130				

Заказчик:

Генеральный директор ТОО"Алматинские тепловые сети" _____ **Нургазин.Ж.М.**

Зам.ген.директора по кап.строительству _____ **Кирдяйкин.Д.В.**

Начальник УПРиТК _____ **Ниязов.И.Р.**

Зам.начальника УПРиТК _____ **Кулжанбаев Д.А.**

Начальник ОТК _____ **Атамкулов.Р.Б.**

Технический надзор _____ **Жаманкараев.П.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО"Зи-Дан" _____ **Бисенов Д.З.**

Проверил: Онаибай М

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО"АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы Наружные внеплощадочные сети**
наименование, адрес

Объект **Внешнее электроснабжение**

Договор подряда

номер	**16Д0021Р**
дата	**15.06.2016**

Номер документа	Дата составления
	14.10.2016

Отчетный период	
с	по
01.10.2016	**31.10.2016**

А К Т
о приемке выполненных работ
смета 4-1-1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГО СТ 530-2012	15,02 / 1000шт	9052		135961				
2	6	С143008-92	Песок природный	190,6 / м3	990		188694				
3	10	С151601-225	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2	0,51 / 1000м	1326400		676464				
4	12	С151610-31	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х150-10У2,5	20 / шт	18800		376000				
5	13	СПРАЙС-ЛИСТ	Медные кабельные наконечники для кабеля сечениемм 150мм2	13 / шт	197,38		2566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	15	С151610-16	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х150-10УЗ	4	5850		23400				
				компл							
7	16	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из а/цементных труб до 2-х отверстий	0,052	230122,38	0	11966	0	1287	144	7
				кан.-км	22500	0	1170	0	110	0	0
8	17	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	491,319	32,17	30,6	15807	15035	748	0,01	5
				м3	1,57	0	771	0	97	0,05	24
9	18	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36,981	218,93	0	8096	0	9149	1,54	57
				м3	218,93	0	8096	0	113	0	0
10	19	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	214,8	54,39	50,5	11683	10847	1653	0,03	6
				м3	3,89	4,05	836	869	97	0,08	17
11	20	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	397,38	97,86		38888				
				т							
12	21	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	475,47	3,35	3,35	1594	1594	536	0	0
				м3	0	1,16	0	553	97	0	2
13	22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	52,83	134,1	0	7085	0	8005	0,97	51
				м3	134,1	0	7085	0	113	0	0
			ИТОГО:				1498204	27476			290
							25736	1422			43
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				29157				
			Всего накладных расходов:				29157				
			Итого с накладными				1527361				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				91642				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1619003				
			Итого с временными, 1,20217486 %				1638466				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				4484111				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				89682				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4573793				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				548855				
			Итого с НДС				5122648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:				5122648				

Заказчик:

Генеральный директор ТОО"Алматинские тепловые сети" _____ **Нургазин.Ж.М.**

Зам.ген.директора по кап.строительству _____ **Кирдяйкин.Г.В.**

Начальник УПРиТК _____ **Пирозов.И.Р.**

Зам.начальника УПРиТК _____ **Кулжанбаев Д.А.**

Начальник ОТК _____ **Атамкулов.Р.Б.**

Технический надзор _____ **Жаманкараев.П.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО"Зи-Дан" _____ **Бисенов Д.З.**

Проверил: Оналбай М

Таллеов И.А