# Счет-фактура № 00000000030 от 2 ноября 2016 г. (наш экземпляр)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140000454, 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-46-17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0008628, от 15.03.2013

ИИК поставщика: KZ05914398914BC37643, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16Д0021Р от 15.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения,поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021140006454, Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-46-17

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 060640007336, ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО Алматинские тепловые сети**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007336, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

ИИК получателя: KZ494500239870008699, в банке АО Банк Астаны, БИК ASFBKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО "АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы".Тепломагистраль от ТЭЦ-2 АО "АлЭС" (наружные внеплощадочные сети). | работа | 1 | 352 273 242,86 | 352 273 242,86 | 12% | 42 272 789,14 | 394 546 032,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **352 273 242,86** | | **42 272 789,14** | **394 546 032,00** | | |

**Руководитель: Бисенов Д. З.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Директор

*(должность)*

Бисенов Д.З.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

оригинал формы 1-кз. отдан в бухг.

03.11.2016г.

| Наименование | СП | Подпись |
|---|---|---|
| Качество | ОТК | |
| Объем поставки | | |
| Код бюджета | 15.01.081 | |
| Регистрация | | |

Нурлы тау.

Форма КС-3

*Утверждена постановлением Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170*

**Заказчик - ТОО «Алматинские тепловые сети»**
**Подрядчик - ТОО "Зи-Дан"**

Наименование стротельства и его адрес - Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО"АлЭС" для теплоснабжения объектов Унивирсиады 2017 в Алатауском раионе город Алматы. ТЭЦ-2 АО "АлЭС (наружные внеплощадочные сети)"

| Код | Код | Договор | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Наименование | | Код | Наименование | |
| | | 16Д0021Р | 15.06.2016 | | | | | |

**С П Р А В К А**

**о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года**

| Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС 12% тенге | Всего к оплате тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц | в отчетном месяце | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметных баз.ценах 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г. | Дополнит.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце в текущих ценах | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | с НДС | без НДС | | | | | | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Алатауском раионе город Алматы. ТЭЦ-2 АО "АлЭС (наружные внеплощадочные сети)" | 1 464 664 313,00 | 352 273 243,00 | | | | | | | 42 272 789,00 | 394 546 032,00 |

*Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"*

*Генеральный директор* _____ *Нургазин Ж.М.*

*Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"*

*Директор* _____ *Бисенов Д.З.*

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 060640007336 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17, тел.: (727) 83130739<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 021140006454 |
| Договор (контракт) | Договор №16Д0021Р от 15.06.2016г. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 30 | 02.11.2016 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО "АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы".Тепломагистраль от ТЭЦ-2 АО "АлЭС" (наружные внеплощадочные сети). | | | работа | 1 | 394 546 032,00 | 394 546 032,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 394 546 032,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц счет фактура №00000000030 от 02.11.2016 г.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Висенов Д. З.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Нургазин Я.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.11.2016

М.П.

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО"АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы Наружные внеплощадочные сети**
наименование, адрес

Объект **Тепломагистраль от ТЭЦ-2 АО"АлЭС"Тепловые сети.Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации**

Договор подряда номер **16Д0021Р** дата **15.06.2016**

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| | 02.11.2016 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.11.2016 | 30.11.2016 |

# А К Т

## о приемке выполненных работ
## смета 2-1-1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | **Раздел: Трубопровод надземной прокладки** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0124-10-7 | Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 800 мм армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,5 | 1217920,03 | 463097,53 | 608960 | 231549 | 469916 | 3640 | 1820 | | |
| | | | | км | 686250 | 36697,52 | 343125 | 18349 | 130 | 453,73 | 227 | | |
| 2 | 2 | С130806-535 Изм. и доп. вып. 20 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 820х9-ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 | 1000 | 44005 | | 44005000 | | | | | | |
| | | | | м | | | | | | | | | |
| 3 | 14 | СПРАЙСТОО "NiMKAz"№1-2 | Отвод стандартный R 1,5 Ст 820х9-90град.-ППУ-ОЦ | 38 | 187916,75 | | 7140837 | | | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Трубопровод надземной прокладки** | | | | 51754797 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел: Трубопроводы подземой прокладки** | | | | | | | | |
| 4 | 33 | Е0124-2-16 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,185 | 797655,5 | 300260,75 | 147566 | 55548 | 96645 | 2120 | 392 |
| | | | | км | 400500 | 1352,25 | 74093 | 250 | 130 | 363,11 | 67 |
| 5 | 34 | С130806-376 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 159,91 | 60947 | | 9746035 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Трубопроводы подземой прокладки** | | | | 9893601 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 61648398 | 287097 | | | 2212 |
| | | | | | | | 417217 | 18599 | | | 294 |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | | **На общестроительные работы** | | | | 566561 | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | 566561 | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | 62214959 | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **СУМННЗ** | | | | 3732898 | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | 65947857 | | | | |
| | | | **Итого с временными, 1,20217486 %** | | | | 66740666 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,73677** | | | | 182654132 | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | 3653083 | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | 186307215 | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | 22356866 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | 208664081 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | 208664081 | | | | |

**Заказчик:**

**Генеральный директор ТОО"Алматинские тепловые сети"** _____ **Нургазин.Ж.М.**

**Зам.ген.директора по кап.строительству** _____ **Кирдяйкин.Д.В.**

**Начальник УПРиТК** _____ **Ниязов.И.Р.**

**Зам.начальника УПРиТК** _____ **Кулжанбаев Д.А.**

**Начальник ОТК** _____ **Атамкулов.Р.Б.**

**Технический надзор** _____ **Жаманкараев.П.Е.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО"Зи-Дан"** _____ **Бисенов Д.З.**

Проверил: Онамбай М.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО"АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы Наружные внеплощадочные сети**

наименование, адрес

Объект **Тепломагистраль от ТЭЦ-2 АО"АлЭС"Тепловые сети.Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации**

Договор подряда

| | |
|---|---|
| номер | 16Д0021Р |
| дата | 15.06.2016 |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| | 02.11.2016 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.11.2016 | 30.11.2016 |

# А К Т

## о приемке выполненных работ
## смета 2-1-2

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 5 | Е0101-163-7#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 43,04 | 402,3 | 0 | 17315 | 0 | 19566 | 2,68 | 115 |
| | | | | м3 | 402,3 | 0 | 17315 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: Земляные работы** | | | | 17315 | | | | |
| | | | **Раздел: Сборные элементы канала** | | | | | | | | |
| 2 | 175 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 | 25,2 | 22600 | | 569520 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 176 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 | 2,9 | 23900 | | 69310 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 4 | 177 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг(сверх учтенных в устройстве непроходных каналов) | 3,272 | 93997,62 | 304,24 | 307549 | 995 | 114023 | 198 | 648 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 108217 | 375 | 105 | 0,56 | 2 |
| 5 | 178 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 1,4 | 5773,65 | 296,6 | 8083 | 415 | 1695 | 5,95 | 8 |
| | | | | м3 | 915,75 | 110,25 | 1282 | 154 | 118 | 0,54 | 1 |
| 6 | 179 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона марки В7,5 | 155,9 | 4550,71 | 66,01 | 709456 | 10291 | 36124 | 1,35 | 210 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 30517 | 3887 | 105 | 0,12 | 19 |
| 7 | 180 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 8,617 | 5239,08 | 327,33 | 45145 | 2821 | 18220 | 11,6 | 100 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 16286 | 1066 | 105 | 0,6 | 5 |
| 8 | 181 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 8,617 | 60500 | | 521324 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 9 | 182 | Е0107-61-3 | Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 350,84 | 2671,83 | 600,62 | 937385 | 210722 | 290442 | 3,17 | 1112 |
| | | | | м3 | 522 | 69,32 | 183138 | 24320 | 140 | 0,84 | 294 |
| 10 | 183 | С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 | 302,4 | 22000 | | 6652800 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 11 | 184 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 | 40,32 | 22600 | | 911232 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 12 | 185 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 | 8,12 | 23900 | | 194068 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 13 | 186 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг(сверх учтенных в устройстве непроходных каналов) | 3,19 | 93997,62 | 304,24 | 299875 | 971 | 111177 | 198 | 632 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 105517 | 366 | 105 | 0,56 | 2 |
| 14 | 187 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 1,6 | 5773,65 | 296,6 | 9238 | 475 | 1937 | 5,95 | 10 |
| | | | | м3 | 915,75 | 110,25 | 1465 | 176 | 118 | 0,54 | 1 |
| 15 | 188 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона марки В7,5 | 171,6 | 4550,71 | 66,01 | 780902 | 11327 | 39762 | 1,35 | 232 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 33591 | 4278 | 105 | 0,12 | 21 |
| 16 | 189 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 7,201 | 5239,08 | 327,33 | 37725 | 2357 | 15225 | 11,6 | 84 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 13609 | 891 | 105 | 0,6 | 4 |
| 17 | 190 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 7,201 | 60500 | | 435644 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 18 | 191 | Е0107-61-3 | Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 289,08 | 2671,83 | 600,62 | 772373 | 173627 | 239314 | 3,17 | 916 |
| | | | | м3 | 522 | 69,32 | 150900 | 20039 | 140 | 0,84 | 242 |
| 19 | 192 | С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 | 268,8 | 22000 | | 5913600 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 20 | 193 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 | 16,8 | 22600 | | 379680 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 21 | 194 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 | 3,48 | 23900 | | 83172 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 22 | 195 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг(сверх учтенных в устройстве непроходных каналов) | 2,66 | 93997,62 | 304,24 | 250041 | 809 | 92702 | 198 | 527 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 87982 | 305 | 105 | 0,56 | 1 |
| 23 | 196 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 1,1 | 5773,65 | 296,6 | 6351 | 326 | 1332 | 5,95 | 7 |
| | | | | м3 | 915,75 | 110,25 | 1007 | 121 | 118 | 0,54 | 1 |
| 24 | 197 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона марки В7,5 | 263,6 | 4550,71 | 66,01 | 1199567 | 17400 | 61080 | 1,35 | 356 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 51600 | 6572 | 105 | 0,12 | 32 |
| 25 | 198 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 11,058 | 5239,08 | 327,33 | 57935 | 3620 | 23382 | 11,6 | 128 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 20900 | 1368 | 105 | 0,6 | 7 |
| 26 | 199 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 11,058 | 60500 | | 669029 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 27 | 200 | Е0107-61-3 | Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 415,02 | 2671,83 | 600,62 | 1108863 | 249269 | 343573 | 3,17 | 1316 |
| | | | | м3 | 522 | 69,32 | 216640 | 28769 | 140 | 0,84 | 348 |
| 28 | 201 | С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 | 315,84 | 22000 | | 6948480 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 29 | 202 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 | 97,44 | 22600 | | 2202144 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 30 | 203 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 | 1,74 | 23900 | | 41586 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 31 | 204 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг(сверх учтенных в устройстве непроходных каналов) | 4,204 | 93997,62 | 304,24 | 395140 | 1279 | 146496 | 198 | 832 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 139038 | 482 | 105 | 0,56 | 2 |
| 32 | 205 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 1,8 | 5773,65 | 296,6 | 10393 | 534 | 2179 | 5,95 | 11 |
| | | | | м3 | 915,75 | 110,25 | 1648 | 198 | 118 | 0,54 | 1 |
| 33 | 206 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона марки В7,5 | 232,2 | 4550,71 | 66,01 | 1056675 | 15328 | 53804 | 1,35 | 313 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 45453 | 5789 | 105 | 0,12 | 28 |
| 34 | 207 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 9,74 | 5239,08 | 327,33 | 51028 | 3188 | 20595 | 11,6 | 113 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 18409 | 1205 | 105 | 0,6 | 6 |
| 35 | 208 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 9,74 | 60500 | | 589267 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 36 | 209 | Е0107-61-3 | Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 358,48 | 2671,83 | 600,62 | 957798 | 215310 | 296767 | 3,17 | 1136 |
| | | | | м3 | 522 | 69,32 | 187127 | 24850 | 140 | 0,84 | 301 |
| 37 | 210 | С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 | 262,08 | 22000 | | 5765760 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 38 | 211 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 | 94,08 | 22600 | | 2126208 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 39 | 212 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 | 2,32 | 23900 | | 55448 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 40 | 213 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг(сверх учтенных в устройстве непроходных каналов) | 3,734 | 93997,62 | 304,24 | 350976 | 1136 | 130123 | 198 | 739 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 123498 | 428 | 105 | 0,56 | 2 |
| 41 | 214 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 1,5 | 5773,65 | 296,6 | 8660 | 445 | 1816 | 5,95 | 9 |
| | | | | м3 | 915,75 | 110,25 | 1374 | 165 | 118 | 0,54 | 1 |
| | | | **Итого по разделу: Сборные элементы канала** | | | | 43489428 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Тепловые камеры** | | | | | | | | |
| 42 | 215 | Е0106-1-11 | Устройство бетонной подготовки | 3,82 | 4550,71 | 66,01 | 17384 | 252 | 885 | 1,35 | 5 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 748 | 95 | 105 | 0,12 | 0 |
| 43 | 216 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,33 | 5239,08 | 327,33 | 1729 | 108 | 698 | 11,6 | 4 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 624 | 41 | 105 | 0,6 | 0 |
| 44 | 217 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,33 | 60500 | | 19968 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 218 | Е0107-62-2 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона | 45,635 | 9762,35 | 412,91 | 445505 | 18843 | 90088 | 7,92 | 361 |
| | | | | м3 | 1296 | 114,08 | 59143 | 5206 | 140 | 0,69 | 31 |
| 46 | 219 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 45,6 | 90 | | 4104 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 47 | 220 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 45,6 | 298 | | 13589 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 48 | 221 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 3,925 | 50900 | | 199805 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 49 | 222 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,2245 | 52102 | | 11697 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 50 | 223 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,5319 | 52400 | | 27873 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 51 | 224 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,2633 | 48300 | | 12717 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 52 | 225 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,1528 | 70437,87 | 304,24 | 10763 | 46 | 1571 | 58 | 9 |
| | | | | 1т | 9675 | 114,75 | 1478 | 18 | 105 | 0,56 | 0 |
| 53 | 226 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 4 | 13400 | | 53600 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 54 | 227 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,3596 | 13369,47 | 5279,87 | 4808 | 1899 | 1666 | 28,9 | 10 |
| | | | | т | 5040 | 108,01 | 1812 | 39 | 90 | 5,46 | 2 |
| 55 | 228 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,3596 | 133700 | | 48079 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 56 | 229 | Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м | 0,4816 | 7997,31 | 5040,67 | 3852 | 2428 | 1372 | 16,29 | 8 |
| | | | | т | 2956,64 | 207,76 | 1424 | 100 | 90 | 2,46 | 1 |
| 57 | 230 | С11011-4732 Изм. и доп.вып.19 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83) | 0,4816 | 79320 | | 38201 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 58 | 231 | Е0109-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | 2,752 | 14129,46 | 5437,83 | 38881 | 14963 | 15307 | 35,9 | 99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 232 | С11011-4443 Изм. и доп.вып.19 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 10 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | т<br>2,729 | 6075<br>49922 | 105,75 | 16717<br>136250 | 291 | 90 | 4,73 | 13 |
| 60 | 233 | С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17 | Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 | т<br>0,0225 | 49389 | | 1111 | | | | |
| 61 | 234 | Е0109-5-3 Изм. и доп. вып. 13 | Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров | т<br>0,0227 | 7373,84 | 1975,06 | 168 | 45 | 84 | 19,4 | 0 |
| 62 | 235 | С12021-145 | Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения | т<br>0,0227 | 3780<br>111100 | 328,5 | 86<br>2526 | 7 | 90 | 1,25 | 0 |
| 63 | 236 | Е0109-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | т<br>0,0411 | 14129,46 | 5437,83 | 581 | 224 | 229 | 35,9 | 1 |
| 64 | 237 | С11041-87 | Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/ | т<br>0,0224 | 6075<br>44300 | 105,75 | 250<br>992 | 4 | 90 | 4,73 | 0 |
| 65 | 238 | С11011-4441 Изм. и доп.вып.19 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | т<br>0,0187 | 51535 | | 965 | | | | |
| 66 | 239 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | т<br>4,4 | 4754,71 | 66,01 | 20921 | 290 | 1020 | 1,35 | 6 |
| 67 | 240 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м3<br>24,96 | 195,75<br>188,46 | 24,93<br>9,95 | 861<br>4704 | 110<br>248 | 105<br>1717 | 0,12<br>0,36 | 1<br>9 |
| 68 | 241 | С11011-416 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | м2<br>211,584 | 52,2<br>83 | 3,74 | 1303<br>17561 | 93 | 123 | 0,02 | 0 |
| 69 | 242 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | кг<br>2,1 | 4550,71 | 66,01 | 9556 | 139 | 487 | 1,35 | 3 |
| 70 | 243 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | м3<br>0,1849 | 195,75<br>5239,08 | 24,93<br>327,33 | 411<br>969 | 52<br>61 | 105<br>391 | 0,12<br>11,6 | 0<br>2 |
| 71 | 244 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 1т<br>0,1849 | 1890<br>60500 | 123,75 | 349<br>11186 | 23 | 105 | 0,6 | 0 |
| 72 | 245 | Е0107-62-2 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона | т<br>37,2 | 9762,35 | 412,91 | 363159 | 15360 | 73437 | 7,92 | 295 |
| 73 | 246 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3<br>37,2 | 1296<br>90 | 114,08 | 48211<br>3348 | 4244 | 140 | 0,69 | 26 |
| 74 | 247 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | м3<br>37,2 | 298 | | 11086 | | | | |
| 75 | 248 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | м3<br>2,462 | 50900 | | 125302 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 76 | 249 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,1624 | 52102 | | 8463 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 77 | 250 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,2919 | 52400 | | 15295 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 78 | 251 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,2633 | 48300 | | 12717 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 79 | 252 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 2 | 13400 | | 26800 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 80 | 253 | Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м | 0,1926 | 7997,31 | 5040,67 | 1541 | 971 | 549 | 16,29 | 3 |
| | | | | т | 2956,64 | 207,76 | 570 | 40 | 90 | 2,46 | 0 |
| 81 | 254 | С11011-4732 Изм. и доп.вып.19 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83) | 0,1926 | 79320 | | 15280 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 82 | 255 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,083 | 70437,87 | 304,24 | 5843 | 25 | 853 | 58 | 5 |
| | | | | 1т | 9675 | 114,75 | 803 | 10 | 105 | 0,56 | 0 |
| 83 | 256 | Е0109-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | 1,593 | 14129,46 | 5437,83 | 22502 | 8660 | 8859 | 35,9 | 57 |
| | | | | т | 6075 | 105,75 | 9675 | 168 | 90 | 4,73 | 8 |
| 84 | 257 | С11011-4443 Изм. и доп.вып.19 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 10 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | 1,577 | 49922 | | 78730 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 85 | 258 | С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17 | Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 | 0,0155 | 49389 | | 766 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 86 | 259 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,148 | 13369,47 | 5279,87 | 1979 | 781 | 686 | 28,9 | 4 |
| | | | | т | 5040 | 108,01 | 746 | 16 | 90 | 5,46 | 1 |
| 87 | 260 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,148 | 133700 | | 19788 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 88 | 261 | Е0109-5-3 Изм. и доп. вып. 13 | Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров | 0,0124 | 7373,84 | 1975,06 | 91 | 24 | 46 | 19,4 | 0 |
| | | | | т | 3780 | 328,5 | 47 | 4 | 90 | 1,25 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 262 | С12021-145 | Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения | 0,0124 | 111100 | | 1372 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 90 | 263 | Е0109-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | 0,0174 | 14129,46 | 5437,83 | 246 | 95 | 97 | 35,9 | 1 |
| | | | | т | 6075 | 105,75 | 106 | 2 | 90 | 4,73 | 0 |
| 91 | 264 | С11041-87 | Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/ | 0,0112 | 44300 | | 496 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 92 | 265 | С11011-4441 Изм. и доп.вып.19 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | 0,0062 | 51535 | | 322 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 93 | 266 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 3,5 | 4754,71 | 66,01 | 16641 | 231 | 811 | 1,35 | 5 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 685 | 87 | 105 | 0,12 | 0 |
| 94 | 267 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 12,8 | 188,46 | 9,95 | 2412 | 127 | 881 | 0,36 | 5 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 668 | 48 | 123 | 0,02 | 0 |
| 95 | 268 | С11011-416 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | 152,064 | 83 | | 12621 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 96 | 269 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 2,1 | 4550,71 | 66,01 | 9556 | 139 | 487 | 1,35 | 3 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 411 | 52 | 105 | 0,12 | 0 |
| 97 | 270 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,1849 | 5239,08 | 327,33 | 969 | 61 | 391 | 11,6 | 2 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 349 | 23 | 105 | 0,6 | 0 |
| 98 | 271 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,1849 | 60500 | | 11186 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 99 | 272 | Е0107-62-2 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона | 29,6 | 9762,35 | 412,91 | 288966 | 12222 | 58434 | 7,92 | 234 |
| | | | | м3 | 1296 | 114,08 | 38362 | 3377 | 140 | 0,69 | 20 |
| 100 | 273 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 29,6 | 90 | | 2664 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 101 | 274 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 29,6 | 298 | | 8821 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 102 | 275 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 2,613 | 50900 | | 132977 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 103 | 276 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,172 | 52102 | | 8961 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 104 | 277 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,3089 | 52400 | | 16187 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 278 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,2633 | 48300 | | 12717 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 106 | 279 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 2 | 13400 | | 26800 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 107 | 280 | Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м | 0,1926 | 7997,31 | 5040,67 | 1541 | 971 | 549 | 16,29 | 3 |
| | | | | т | 2956,64 | 207,76 | 570 | 40 | 90 | 2,46 | 0 |
| 108 | 281 | С11011-4732 Изм. и доп.вып.19 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83) | 0,1926 | 79320 | | 15280 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 109 | 282 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,083 | 70437,87 | 304,24 | 5844 | 25 | 853 | 58 | 5 |
| | | | | 1т | 9675 | 114,75 | 803 | 10 | 105 | 0,56 | 0 |
| 110 | 283 | Е0109-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | 1,593 | 14129,46 | 5437,83 | 22502 | 8660 | 8859 | 35,9 | 57 |
| | | | | т | 6075 | 105,75 | 9675 | 168 | 90 | 4,73 | 8 |
| 111 | 284 | С11011-4443 Изм. и доп.вып.19 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 10 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | 1,577 | 49922 | | 78730 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 112 | 285 | С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17 | Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 | 0,0155 | 49389 | | 766 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 113 | 286 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,1798 | 13369,47 | 5279,87 | 2404 | 949 | 833 | 28,9 | 5 |
| | | | | т | 5040 | 108,01 | 906 | 19 | 90 | 5,46 | 1 |
| 114 | 287 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,1798 | 133700 | | 24039 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 115 | 288 | Е0109-5-3 Изм. и доп. вып. 13 | Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров | 0,0124 | 7373,84 | 1975,06 | 91 | 24 | 46 | 19,4 | 0 |
| | | | | т | 3780 | 328,5 | 47 | 4 | 90 | 1,25 | 0 |
| 116 | 289 | С12021-145 | Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения | 0,0124 | 111100 | | 1372 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 117 | 290 | Е0109-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | 0,0174 | 14129,46 | 5437,83 | 246 | 95 | 97 | 35,9 | 1 |
| | | | | т | 6075 | 105,75 | 106 | 2 | 90 | 4,73 | 0 |
| 118 | 291 | С11041-87 | Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/ | 0,0112 | 44300 | | 496 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 292 | С11011-4441 Изм. и доп.вып.19 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | 0,0062 | 51535 | | 322 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 120 | 293 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 3,5 | 4754,71 | 66,01 | 16641 | 231 | 811 | 1,35 | 5 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 685 | 87 | 105 | 0,12 | 0 |
| 121 | 294 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 12,8 | 188,46 | 9,95 | 2412 | 127 | 881 | 0,36 | 5 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 668 | 48 | 123 | 0,02 | 0 |
| 122 | 295 | С11011-416 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | 152,064 | 83 | | 12621 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 123 | 296 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 3,3 | 4550,71 | 66,01 | 15017 | 218 | 765 | 1,35 | 4 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 646 | 82 | 105 | 0,12 | 0 |
| 124 | 297 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,2868 | 5239,08 | 327,33 | 1503 | 94 | 607 | 11,6 | 3 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 542 | 35 | 105 | 0,6 | 0 |
| 125 | 298 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,2868 | 60500 | | 17354 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 126 | 299 | Е0107-62-2 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона | 41,195 | 5313,89 | 412,91 | 218906 | 17010 | 81323 | 7,92 | 326 |
| | | | | м3 | 1296 | 114,08 | 53389 | 4699 | 140 | 0,69 | 28 |
| 127 | 300 | С143001-8 Изм. и доп. вып. 22 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | 37,575 | 4910 | | 184493 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 128 | 301 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 35,3 | 90 | | 3177 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 129 | 302 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 35,3 | 298 | | 10519 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 130 | 303 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 3,349 | 50900 | | 170485 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 131 | 304 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,2593 | 52102 | | 13509 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 132 | 305 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,5004 | 52400 | | 26223 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 133 | 306 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,5266 | 48300 | | 25435 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 307 | С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 | 1,44 | 24500 | | 35280 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 135 | 308 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 | 1,28 | 25200 | | 32256 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 136 | 309 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 | 0,66 | 23000 | | 15180 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 137 | 310 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 12 | 1135 | | 13620 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 138 | 311 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,3835 | 45800 | | 17565 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 139 | 312 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0897 | 52102 | | 4673 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 140 | 313 | С12041-52 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток | 0,0068 | 67600 | | 460 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 141 | 314 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 4 | 13400 | | 53600 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 142 | 315 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,296 | 13369,47 | 5279,87 | 3957 | 1563 | 1371 | 28,9 | 9 |
| | | | | т | 5040 | 108,01 | 1492 | 32 | 90 | 5,46 | 2 |
| 143 | 316 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,296 | 133700 | | 39575 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 144 | 317 | Е0109-5-3 Изм. и доп. вып. 13 | Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров | 0,0227 | 7373,84 | 1975,06 | 168 | 45 | 84 | 19,4 | 0 |
| | | | | т | 3780 | 328,5 | 86 | 7 | 90 | 1,25 | 0 |
| 145 | 318 | С12021-145 | Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения | 0,0227 | 111100 | | 2526 | | | | |
| | | | | Т | | | | | | | |
| 146 | 319 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0727 | 70437,87 | 304,24 | 5122 | 22 | 748 | 58 | 4 |
| | | | | 1т | 9675 | 114,75 | 704 | 8 | 105 | 0,56 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 320 | Е0109-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | 0,0174 | 14129,46 | 5437,83 | 246 | 95 | 97 | 35,9 | 1 |
| | | | | т | 6075 | 105,75 | 106 | 2 | 90 | 4,73 | 0 |
| 148 | 321 | С11041-87 | Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/ | 0,0112 | 44300 | | 496 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 149 | 322 | С11011-4441 Изм. и доп.вып.19 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | 0,0062 | 51535 | | 322 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 150 | 323 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 6,24 | 4754,71 | 66,01 | 29669 | 412 | 1446 | 1,35 | 8 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 1221 | 156 | 105 | 0,12 | 1 |
| 151 | 324 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 21,6 | 188,46 | 9,95 | 4071 | 215 | 1486 | 0,36 | 8 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 1128 | 81 | 123 | 0,02 | 0 |
| 152 | 325 | С11011-416 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | 233,347 | 83 | | 19368 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 153 | 326 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 28,141 | 188,46 | 9,95 | 5303 | 280 | 1936 | 0,36 | 10 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 1469 | 105 | 123 | 0,02 | 1 |
| 154 | 327 | Е0111-19-3 | УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм | 28,141 | 329,87 | 25,04 | 9283 | 705 | 1095 | 0,14 | 4 |
| | | | | м2 | 22,25 | 9,38 | 626 | 264 | 123 | 0,05 | 1 |
| 155 | 328 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 28,141 | 188,46 | 9,95 | 5303 | 280 | 1936 | 0,36 | 10 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 1469 | 105 | 123 | 0,02 | 1 |
| 156 | 329 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 3,1 | 4550,71 | 66,01 | 14107 | 205 | 718 | 1,35 | 4 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 607 | 77 | 105 | 0,12 | 0 |
| 157 | 330 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,2713 | 5239,08 | 327,33 | 1421 | 89 | 574 | 11,6 | 3 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 513 | 34 | 105 | 0,6 | 0 |
| 158 | 331 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,2713 | 60500 | | 16413 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 159 | 332 | Е0107-62-2 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона | 34,87 | 5313,89 | 412,91 | 185295 | 14398 | 68837 | 7,92 | 276 |
| | | | | м3 | 1296 | 114,08 | 45192 | 3978 | 140 | 0,69 | 24 |
| 160 | 333 | С143001-8 Изм. и доп. вып. 22 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | 32,04 | 4910 | | 157316 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 161 | 334 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 28,8 | 90 | | 2592 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 162 | 335 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 28,8 | 298 | | 8582 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 163 | 336 | С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 | 0,6 | 24500 | | 14700 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 164 | 337 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 | 0,72 | 25200 | | 18144 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 165 | 338 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 | 1,33 | 23000 | | 30590 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 166 | 339 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 9 | 1135 | | 10215 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 167 | 340 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 2,64 | 50900 | | 134377 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 168 | 341 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,1753 | 52102 | | 9134 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 169 | 342 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,32 | 52400 | | 16768 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 170 | 343 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,2633 | 48300 | | 12717 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 171 | 344 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0979 | 50900 | | 4983 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 172 | 345 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,1883 | 48300 | | 9096 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 173 | 346 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0557 | 52102 | | 2901 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 174 | 347 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0138 | 52400 | | 725 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 175 | 348 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,345 | 45800 | | 15799 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 349 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0802 | 52102 | | 4181 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 177 | 350 | С12041-52 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток | 0,0068 | 67600 | | 460 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 178 | 351 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 3 | 13400 | | 40200 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 179 | 352 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0583 | 70437,87 | 304,24 | 4108 | 18 | 599 | 58 | 3 |
| | | | | 1т | 9675 | 114,75 | 564 | 7 | 105 | 0,56 | 0 |
| 180 | 353 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,15 | 13369,47 | 5279,87 | 2005 | 792 | 695 | 28,9 | 4 |
| | | | | т | 5040 | 108,01 | 756 | 16 | 90 | 5,46 | 1 |
| 181 | 354 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,15 | 133700 | | 20055 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 182 | 355 | Е0109-5-3 Изм. и доп. вып. 13 | Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров | 0,0124 | 7373,84 | 1975,06 | 91 | 24 | 46 | 19,4 | 0 |
| | | | | т | 3780 | 328,5 | 47 | 4 | 90 | 1,25 | 0 |
| 183 | 356 | С12021-145 | Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения | 0,0124 | 111100 | | 1372 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 184 | 357 | Е0109-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | 0,0262 | 14129,46 | 5437,83 | 370 | 142 | 146 | 35,9 | 1 |
| | | | | т | 6075 | 105,75 | 159 | 3 | 90 | 4,73 | 0 |
| 185 | 358 | С11041-87 | Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/ | 0,0168 | 44300 | | 744 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 186 | 359 | С11011-4441 Изм. и доп.вып.19 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | 0,0094 | 51535 | | 482 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 187 | 360 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,9 | 4754,71 | 66,01 | 9034 | 125 | 440 | 1,35 | 3 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 372 | 47 | 105 | 0,12 | 0 |
| 188 | 361 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 20 | 188,46 | 9,95 | 3769 | 199 | 1376 | 0,36 | 7 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 1044 | 75 | 123 | 0,02 | 0 |
| 189 | 362 | С11011-416 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | 129,6 | 83 | | 10757 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 190 | 363 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 25,414 | 188,46 | 9,95 | 4790 | 253 | 1749 | 0,36 | 9 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 1327 | 95 | 123 | 0,02 | 0 |
| 191 | 364 | Е0111-19-3 | УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм | 25,414 | 329,87 | 25,04 | 8383 | 636 | 989 | 0,14 | 4 |
| | | | | м2 | 22,25 | 9,38 | 565 | 238 | 123 | 0,05 | 1 |
| 192 | 365 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 25,414 | 188,46 | 9,95 | 4790 | 253 | 1749 | 0,36 | 9 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 1327 | 95 | 123 | 0,02 | 0 |
| 193 | 366 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 7,2 | 4550,71 | 66,01 | 32765 | 475 | 1668 | 1,35 | 10 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 1409 | 179 | 105 | 0,12 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 367 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,6255 | 5239,08 | 327,33 | 3277 | 205 | 1323 | 11,6 | 7 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 1182 | 77 | 105 | 0,6 | 0 |
| 195 | 368 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,6255 | 60500 | | 37845 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 196 | 369 | Е0107-62-2 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона | 73,86 | 5313,89 | 412,91 | 392484 | 30497 | 145808 | 7,92 | 585 |
| | | | | м3 | 1296 | 114,08 | 95723 | 8426 | 140 | 0,69 | 51 |
| 197 | 370 | С143001-8 Изм. и доп. вып. 22 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | 66,21 | 4910 | | 325091 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 198 | 371 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 59,9 | 90 | | 5391 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 199 | 372 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 59,9 | 298 | | 17850 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 200 | 373 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 | 5,98 | 23000 | | 137540 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 201 | 374 | С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 | 2,61 | 24500 | | 63945 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 202 | 375 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 4 | 1135 | | 4540 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 203 | 376 | С143018-320 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | 4 | 1742 | | 6968 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 204 | 377 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 5,768 | 50900 | | 293568 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 205 | 378 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,3997 | 52102 | | 20827 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 206 | 379 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,6681 | 52400 | | 35008 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 207 | 380 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,6659 | 48300 | | 32163 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 208 | 381 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0979 | 50900 | | 4983 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 209 | 382 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,1883 | 48300 | | 9096 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 210 | 383 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0557 | 52102 | | 2901 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 211 | 384 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0138 | 52400 | | 725 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 212 | 385 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,6542 | 45800 | | 29964 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 213 | 386 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,2006 | 52102 | | 10452 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 214 | 387 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0068 | 70437,87 | 304,24 | 479 | 2 | 70 | 58 | 0 |
| | | | | 1т | 9675 | 114,75 | 66 | 1 | 105 | 0,56 | 0 |
| 215 | 388 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,1479 | 45800 | | 6775 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 216 | 389 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0529 | 52102 | | 2757 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 217 | 390 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0094 | 50900 | | 480 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 218 | 391 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 4 | 13400 | | 53600 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 219 | 392 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,296 | 13369,47 | 5279,87 | 3957 | 1563 | 1371 | 28,9 | 9 |
| | | | | т | 5040 | 108,01 | 1492 | 32 | 90 | 5,46 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 393 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,296 | 133700 | | 39575 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 221 | 394 | Е0109-5-3 Изм. и доп. вып. 13 | Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров | 0,0227 | 7373,84 | 1975,06 | 168 | 45 | 84 | 19,4 | 0 |
| | | | | т | 3780 | 328,5 | 86 | 7 | 90 | 1,25 | 0 |
| 222 | 395 | С12021-145 | Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения | 0,0227 | 111100 | | 2526 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 223 | 396 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,1303 | 70437,87 | 304,24 | 9179 | 40 | 1340 | 58 | 8 |
| | | | | 1т | 9675 | 114,75 | 1261 | 15 | 105 | 0,56 | 0 |
| 224 | 397 | Е0109-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | 0,0349 | 14129,46 | 5437,83 | 493 | 190 | 194 | 35,9 | 1 |
| | | | | т | 6075 | 105,75 | 212 | 4 | 90 | 4,73 | 0 |
| 225 | 398 | С11041-87 | Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/ | 0,0224 | 44300 | | 992 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 226 | 399 | С11011-4441 Изм. и доп.вып.19 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | 0,0125 | 51535 | | 643 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 227 | 400 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 2,5 | 4754,71 | 66,01 | 11887 | 165 | 579 | 1,35 | 3 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 489 | 62 | 105 | 0,12 | 0 |
| 228 | 401 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 54,4 | 188,46 | 9,95 | 10252 | 541 | 3743 | 0,36 | 19 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 2840 | 203 | 123 | 0,02 | 1 |
| 229 | 402 | С11011-416 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | 267,648 | 83 | | 22215 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 230 | 403 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 64,07 | 188,46 | 9,95 | 12074 | 637 | 4408 | 0,36 | 23 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 3344 | 240 | 123 | 0,02 | 1 |
| 231 | 404 | Е0111-19-3 | УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм | 64,07 | 329,87 | 25,04 | 21135 | 1604 | 2493 | 0,14 | 9 |
| | | | | м2 | 22,25 | 9,38 | 1426 | 601 | 123 | 0,05 | 3 |
| 232 | 405 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 64,07 | 188,46 | 9,95 | 12074 | 637 | 4408 | 0,36 | 23 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 3344 | 240 | 123 | 0,02 | 1 |
| 233 | 406 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 2,98 | 4550,71 | 66,01 | 13561 | 197 | 691 | 1,35 | 4 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 583 | 74 | 105 | 0,12 | 0 |
| 234 | 407 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,2609 | 5239,08 | 327,33 | 1367 | 85 | 552 | 11,6 | 3 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 493 | 32 | 105 | 0,6 | 0 |
| 235 | 408 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,2609 | 60500 | | 15786 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 236 | 409 | Е0107-62-2 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона | 34,38 | 5313,89 | 412,91 | 182691 | 14196 | 67870 | 7,92 | 272 |
| | | | | м3 | 1296 | 114,08 | 44556 | 3922 | 140 | 0,69 | 24 |
| 237 | 410 | С143001-8 Изм. и доп. вып. 22 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | 29,2 | 4910 | | 143372 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 238 | 411 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 29,2 | 90 | | 2628 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 412 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 29,2 | 298 | | 8702 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 240 | 413 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 | 3,94 | 23000 | | 90620 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 241 | 414 | С143015-32 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 | 1 | 16800 | | 16800 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 242 | 415 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 12 | 1135 | | 13620 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 243 | 416 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 3,176 | 50900 | | 161683 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 244 | 417 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,1779 | 52102 | | 9268 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 245 | 418 | С12041-24 Изм, и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,3686 | 52400 | | 19313 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 246 | 419 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,9198 | 48300 | | 44428 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 247 | 420 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 4 | 13400 | | 53600 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 248 | 421 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,252 | 13369,47 | 5279,87 | 3369 | 1331 | 1168 | 28,9 | 7 |
| | | | | т | 5040 | 108,01 | 1270 | 27 | 90 | 5,46 | 1 |
| 249 | 422 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,252 | 133700 | | 33692 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 250 | 423 | Е0109-5-3 Изм. и доп. вып. 13 | Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров | 0,0124 | 7373,84 | 1975,06 | 91 | 24 | 46 | 19,4 | 0 |
| | | | | т | 3780 | 328,5 | 47 | 4 | 90 | 1,25 | 0 |
| 251 | 424 | С12021-145 | Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения | 0,0124 | 111100 | | 1372 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 252 | 425 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0727 | 70437,87 | 304,24 | 5122 | 22 | 748 | 58 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1т | 9675 | 114,75 | 704 | 8 | 105 | 0,56 | 0 |
| 253 | 426 | Е0109-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | 0,0349 | 14129,46 | 5437,83 | 493 | 190 | 194 | 35,9 | 1 |
| | | | | т | 6075 | 105,75 | 212 | 4 | 90 | 4,73 | 0 |
| 254 | 427 | С11041-87 | Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/ | 0,0224 | 44300 | | 992 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 255 | 428 | С11011-4441 Изм. и доп.вып.19 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | 0,0125 | 51535 | | 643 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 256 | 429 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 2,5 | 4754,71 | 66,01 | 11887 | 165 | 579 | 1,35 | 3 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 489 | 62 | 105 | 0,12 | 0 |
| 257 | 430 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 18,5 | 188,46 | 9,95 | 3486 | 184 | 1273 | 0,36 | 7 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 966 | 69 | 123 | 0,02 | 0 |
| 258 | 431 | С11011-416 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | 179,952 | 83 | | 14936 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 259 | 432 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 25,521 | 188,46 | 9,95 | 4810 | 254 | 1756 | 0,36 | 9 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 1332 | 95 | 123 | 0,02 | 0 |
| 260 | 433 | Е0111-19-3 | УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм | 25,521 | 329,87 | 25,04 | 8419 | 639 | 993 | 0,14 | 4 |
| | | | | м2 | 22,25 | 9,38 | 568 | 239 | 123 | 0,05 | 1 |
| 261 | 434 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 25,521 | 188,46 | 9,95 | 4810 | 254 | 1756 | 0,36 | 9 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 1332 | 95 | 123 | 0,02 | 0 |
| 262 | 435 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,84 | 4550,71 | 66,01 | 8373 | 121 | 426 | 1,35 | 2 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 360 | 46 | 105 | 0,12 | 0 |
| 263 | 436 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,1624 | 5239,08 | 327,33 | 851 | 53 | 343 | 11,6 | 2 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 307 | 20 | 105 | 0,6 | 0 |
| 264 | 437 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,1624 | 60500 | | 9827 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 265 | 438 | Е0107-62-2 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона | 21,85 | 5313,89 | 412,91 | 116108 | 9022 | 43134 | 7,92 | 173 |
| | | | | м3 | 1296 | 114,08 | 28318 | 2493 | 140 | 0,69 | 15 |
| 266 | 439 | С143001-8 Изм. и доп. вып. 22 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | 19,41 | 4910 | | 95303 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 267 | 440 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 18,4 | 90 | | 1656 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 268 | 441 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 18,4 | 298 | | 5483 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 269 | 442 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 | 2,44 | 23000 | | 56120 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 443 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,975 | 50900 | | 100519 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 271 | 444 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,1769 | 52102 | | 9215 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 272 | 445 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,2548 | 52400 | | 13353 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 273 | 446 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,5266 | 48300 | | 25435 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 274 | 447 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,1725 | 45800 | | 7900 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 275 | 448 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0401 | 52102 | | 2090 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 276 | 449 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0034 | 70437,87 | 304,24 | 239 | 1 | 35 | 58 | 0 |
| | | | | 1т | 9675 | 114,75 | 33 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |
| 277 | 450 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 4 | 13400 | | 53600 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 278 | 451 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,2 | 13369,47 | 5279,87 | 2674 | 1056 | 927 | 28,9 | 6 |
| | | | | т | 5040 | 108,01 | 1008 | 22 | 90 | 5,46 | 1 |
| 279 | 452 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,2 | 133700 | | 26740 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 280 | 453 | Е0109-5-3 Изм. и доп. вып. 13 | Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров | 0,0124 | 7373,84 | 1975,06 | 91 | 24 | 46 | 19,4 | 0 |
| | | | | т | 3780 | 328,5 | 47 | 4 | 90 | 1,25 | 0 |
| 281 | 454 | С12021-145 | Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения | 0,0124 | 111100 | | 1372 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 282 | 455 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0151 | 70437,87 | 304,24 | 1065 | 5 | 155 | 58 | 1 |
| | | | | 1т | 9675 | 114,75 | 146 | 2 | 105 | 0,56 | 0 |
| 283 | 456 | Е0109-30-1 | Монтаж площадок П-1 | 0,2475 | 14129,46 | 5437,83 | 3497 | 1346 | 1377 | 35,9 | 9 |
| | | | | т | 6075 | 105,75 | 1504 | 26 | 90 | 4,73 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 457 | С11011-4493 Изм. и доп.вып.19 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,0354 | 57077 | | 2018 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 285 | 458 | С11011-4478 Изм. и доп.вып.19 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,0211 | 48310 | | 1020 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 286 | 459 | С11011-4882 Изм. и доп.вып.19 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | 0,0745 | 57355 | | 4272 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 287 | 460 | С11011-4439 Изм. и доп.вып.19 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | 0,0434 | 52197 | | 2266 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 288 | 461 | С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | 0,0135 | 55300 | | 748 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 289 | 462 | С12021-267 | Лестницы | 0,0596 | 133700 | | 7969 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 290 | 463 | Е0109-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | 0,0349 | 14129,46 | 5437,83 | 493 | 190 | 194 | 35,9 | 1 |
| | | | | т | 6075 | 105,75 | 212 | 4 | 90 | 4,73 | 0 |
| 291 | 464 | С11041-87 | Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/ | 0,0224 | 44300 | | 992 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 292 | 465 | С11011-4441 Изм. и доп.вып.19 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | 0,0125 | 51535 | | 643 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 293 | 466 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 17,964 | 40,72 | 0,04 | 731 | 1 | 135 | 0,04 | 1 |
| | | | | м2 | 8,32 | 0 | 149 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 294 | 467 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 2,5 | 4754,71 | 66,01 | 11887 | 165 | 579 | 1,35 | 3 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 489 | 62 | 105 | 0,12 | 0 |
| 295 | 468 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 10,4 | 188,46 | 9,95 | 1960 | 103 | 716 | 0,36 | 4 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 543 | 39 | 123 | 0,02 | 0 |
| 296 | 469 | С11011-416 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | 114,144 | 83 | | 9474 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 297 | 470 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 14,781 | 188,46 | 9,95 | 2786 | 147 | 1017 | 0,36 | 5 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 772 | 55 | 123 | 0,02 | 0 |
| 298 | 471 | Е0111-19-3 | УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм | 14,781 | 329,87 | 25,04 | 4876 | 370 | 575 | 0,14 | 2 |
| | | | | м2 | 22,25 | 9,38 | 329 | 139 | 123 | 0,05 | 1 |
| 299 | 472 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 14,781 | 188,46 | 9,95 | 2786 | 147 | 1017 | 0,36 | 5 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 772 | 55 | 123 | 0,02 | 0 |
| 300 | 473 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 3,3 | 4550,71 | 66,01 | 15017 | 218 | 765 | 1,35 | 4 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 646 | 82 | 105 | 0,12 | 0 |
| 301 | 474 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,2998 | 5239,08 | 327,33 | 1571 | 98 | 634 | 11,6 | 3 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 567 | 37 | 105 | 0,6 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 475 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,2998 | 60500 | | 18138 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 303 | 476 | Е0107-62-2 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона | 34,945 | 5313,89 | 412,91 | 185694 | 14429 | 68985 | 7,92 | 277 |
| | | | | м3 | 1296 | 114,08 | 45289 | 3986 | 140 | 0,69 | 24 |
| 304 | 477 | С143001-8 Изм. и доп. вып. 22 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | 30,525 | 4910 | | 149878 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 305 | 478 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 29,3 | 90 | | 2637 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 306 | 479 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 29,3 | 298 | | 8731 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 307 | 480 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 | 2,44 | 23000 | | 56120 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 308 | 481 | С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 | 1,74 | 24500 | | 42630 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 309 | 482 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 12 | 1135 | | 13620 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 310 | 483 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 2,928 | 50900 | | 149029 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 311 | 484 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,2574 | 52102 | | 13413 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 312 | 485 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,4454 | 52400 | | 23341 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 313 | 486 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,6659 | 48300 | | 32163 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 314 | 487 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,2034 | 45800 | | 9318 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 315 | 488 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0472 | 52102 | | 2459 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 316 | 489 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0034 | 93997,62 | 304,24 | 320 | 1 | 118 | 198 | 1 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 112 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |
| 317 | 490 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 4 | 13400 | | 53600 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 318 | 491 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,2 | 13369,47 | 5279,87 | 2674 | 1056 | 927 | 28,9 | 6 |
| | | | | т | 5040 | 108,01 | 1008 | 22 | 90 | 5,46 | 1 |
| 319 | 492 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,2 | 133700 | | 26740 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 320 | 493 | Е0109-5-3 Изм. и доп. вып. 13 | Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров | 0,0227 | 7373,84 | 1975,06 | 168 | 45 | 84 | 19,4 | 0 |
| | | | | т | 3780 | 328,5 | 86 | 7 | 90 | 1,25 | 0 |
| 321 | 494 | С12021-145 | Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения | 0,0227 | 111100 | | 2526 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 322 | 495 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0727 | 70437,87 | 304,24 | 5122 | 22 | 748 | 58 | 4 |
| | | | | 1т | 9675 | 114,75 | 704 | 8 | 105 | 0,56 | 0 |
| 323 | 496 | Е0109-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | 0,0349 | 14129,46 | 5437,83 | 493 | 190 | 194 | 35,9 | 1 |
| | | | | т | 6075 | 105,75 | 212 | 4 | 90 | 4,73 | 0 |
| 324 | 497 | С11041-87 | Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/ | 0,0224 | 44300 | | 992 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 325 | 498 | С11011-4441 Изм. и доп.вып.19 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | 0,0125 | 51535 | | 643 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 326 | 499 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 11,681 | 40,72 | 0,04 | 476 | 0 | 87 | 0,04 | 0 |
| | | | | м2 | 8,32 | 0 | 97 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 327 | 500 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 2,5 | 4754,71 | 66,01 | 11887 | 165 | 579 | 1,35 | 3 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 489 | 62 | 105 | 0,12 | 0 |
| 328 | 501 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 21,6 | 188,46 | 9,95 | 4071 | 215 | 1486 | 0,36 | 8 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 1128 | 81 | 123 | 0,02 | 0 |
| 329 | 502 | С11011-416 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | 204,048 | 83 | | 16936 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 330 | 503 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 19,131 | 188,46 | 9,95 | 3605 | 190 | 1316 | 0,36 | 7 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 999 | 72 | 123 | 0,02 | 0 |
| 331 | 504 | Е0111-19-3 | УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм | 19,131 | 329,87 | 25,04 | 6311 | 479 | 744 | 0,14 | 3 |
| | | | | м2 | 22,25 | 9,38 | 426 | 179 | 123 | 0,05 | 1 |
| 332 | 505 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 19,131 | 188,46 | 9,95 | 3605 | 190 | 1316 | 0,36 | 7 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 999 | 72 | 123 | 0,02 | 0 |
| 333 | 506 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,84 | 3951,97 | 66,01 | 7272 | 121 | 426 | 1,35 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 360 | 46 | 105 | 0,12 | 0 |
| 334 | 507 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,1624 | 5239,08 | 327,33 | 851 | 53 | 343 | 11,6 | 2 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 307 | 20 | 105 | 0,6 | 0 |
| 335 | 508 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,1624 | 60500 | | 9827 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 336 | 509 | Е0107-62-2 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона | 21,85 | 5313,89 | 412,91 | 116108 | 9022 | 43134 | 7,92 | 173 |
| | | | | м3 | 1296 | 114,08 | 28318 | 2493 | 140 | 0,69 | 15 |
| 337 | 510 | С143001-8 Изм. и доп. вып. 22 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | 19,41 | 4910 | | 95303 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 338 | 511 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 18,4 | 90 | | 1656 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 339 | 512 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 18,4 | 298 | | 5483 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 340 | 513 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 | 2,44 | 23000 | | 56120 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 341 | 514 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,975 | 50900 | | 100519 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 342 | 515 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,1769 | 52102 | | 9215 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 343 | 516 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,2548 | 52400 | | 13353 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 344 | 517 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,5266 | 48300 | | 25435 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 345 | 518 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,1725 | 45800 | | 7900 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 346 | 519 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0401 | 52102 | | 2090 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 520 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0034 | 93997,62 | 304,24 | 320 | 1 | 118 | 198 | 1 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 112 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |
| 348 | 521 | Е0109-30-1 | Монтаж площадок П-1 | 0,2475 | 14129,46 | 5437,83 | 3497 | 1346 | 1377 | 35,9 | 9 |
| | | | | т | 6075 | 105,75 | 1504 | 26 | 90 | 4,73 | 1 |
| 349 | 522 | С11011-4493 Изм. и доп.вып.19 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,0354 | 57077 | | 2018 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 350 | 523 | С11011-4478 Изм. и доп.вып.19 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,0211 | 48310 | | 1020 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 351 | 524 | С11011-4882 Изм. и доп.вып.19 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | 0,0745 | 57355 | | 4272 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 352 | 525 | С11011-4439 Изм. и доп.вып.19 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | 0,0434 | 52197 | | 2266 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 353 | 526 | С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | 0,0135 | 55300 | | 748 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 354 | 527 | С12021-267 | Лестницы | 0,0596 | 133700 | | 7969 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 355 | 528 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 4 | 13400 | | 53600 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 356 | 529 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,2 | 13369,47 | 5279,87 | 2674 | 1056 | 927 | 28,9 | 6 |
| | | | | т | 5040 | 108,01 | 1008 | 22 | 90 | 5,46 | 1 |
| 357 | 530 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,2 | 133700 | | 26740 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 358 | 531 | Е0109-5-3 Изм. и доп. вып. 13 | Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров | 0,0124 | 7373,84 | 1975,06 | 91 | 24 | 46 | 19,4 | 0 |
| | | | | т | 3780 | 328,5 | 47 | 4 | 90 | 1,25 | 0 |
| 359 | 532 | С12021-145 | Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения | 0,0124 | 111100 | | 1372 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 360 | 533 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0151 | 70437,87 | 304,24 | 1065 | 5 | 155 | 58 | 1 |
| | | | | 1т | 9675 | 114,75 | 146 | 2 | 105 | 0,56 | 0 |
| 361 | 534 | Е0109-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | 0,0349 | 14129,46 | 5437,83 | 493 | 190 | 194 | 35,9 | 1 |
| | | | | т | 6075 | 105,75 | 212 | 4 | 90 | 4,73 | 0 |
| 362 | 535 | С11041-87 | Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/ | 0,0224 | 44300 | | 992 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 536 | С11011-4441 Изм. и доп.вып.19 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | 0,0125 | 51535 | | 643 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 364 | 537 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 17,964 | 40,72 | 0,04 | 731 | 1 | 135 | 0,04 | 1 |
| | | | | м2 | 8,32 | 0 | 149 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 365 | 538 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 2,5 | 4754,71 | 66,01 | 11887 | 165 | 579 | 1,35 | 3 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 489 | 62 | 105 | 0,12 | 0 |
| 366 | 539 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 10,4 | 188,46 | 9,95 | 1960 | 103 | 716 | 0,36 | 4 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 543 | 39 | 123 | 0,02 | 0 |
| 367 | 540 | С11011-416 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | 123,984 | 83 | | 10291 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 368 | 541 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 14,781 | 188,46 | 9,95 | 2786 | 147 | 1017 | 0,36 | 5 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 772 | 55 | 123 | 0,02 | 0 |
| 369 | 542 | Е0111-19-3 | Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм | 14,781 | 329,87 | 25,04 | 4876 | 370 | 575 | 0,14 | 2 |
| | | | | м2 | 22,25 | 9,38 | 329 | 139 | 123 | 0,05 | 1 |
| 370 | 543 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 14,781 | 188,46 | 9,95 | 2786 | 147 | 1017 | 0,36 | 5 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 772 | 55 | 123 | 0,02 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Тепловые камеры | | | | 8984888 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 52491625 | 1146979 | | | 13255 |
| | | | | | | | 2159408 | 175841 | | | 1656 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 2879587 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 51063 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 2930650 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 55422275 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 3325337 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 58747612 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,20217486 % | | | | 59453861 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 162711792 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 3254236 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 165966028 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 19915923 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 185881951 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего: | | | | 185881951 | | | | |

**Заказчик:**

Генеральный директор ТОО"Алматинские тепловые сети"_____Нургазин.Ж.М.

Зам.ген.директора по кап.строительству _____Кирдяйкин.Д.В.

Начальник УПРиТК _____Ниязов.Н.Р.

**Подрядчик:**

Директор ТОО"Зи-Дан"_____Бисенов Д.З.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Зам.начальника УПРиТК** _____ **Кулжанбаев Д.А.**

**Начальник ОТК** _____ **Атамкулов.Р.Б.**

**Технический надзор** _____ **Жаманкараев.П.Е.**

Проверил: Онамбай М