типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена постановлением Госкомстата РК

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Отдел АСЖКХ ПТ и АД" акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"**
БИН 050140007633 Казахстанской области" СКО, Тимирязевский район, с.Тимирязево, Валиханова, 1 тел. 87153721943

ПОДРЯДЧИК **ТОО "АРЛАН-2004" БИН 040440000724, Акмолинская область, г.Кокшетау, Мухтара Ауэзова 208А. Тел.87162333718**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство культурно-оздоровительного центра в селе Степное Тимирязевского района Северо-Казахстанской области**

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат
За июнь **от** 12.06. **2024г**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 45	15.06.2023г.				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих	Дополнительные		Налоги НДС	ВСЕГО
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	58 079 396,95	6 699 333,02							803 919,96	7 503 252,98
ИТОГО	58 079 396,95	6 699 333,02							803 919,96	7 503 252,98
Всего к оплате		6 699 333,02							803 919,96	7 503 252,98

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел АСЖКХ ПТ и АД" акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"

Нуркенов М.С. _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Арлан-2004"

Барков Е.А. _____

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 23 апреля 2021г. № 189

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел АСЖКХ ПТ и АД" акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"
БИН 050140007633, СКО, Тимирязевский район, с.Тимирязево,
Валиханова, 1 тел. 87153721943

ПОДРЯДЧИК ТОО "АРЛАН-2004" БИН 040440000724, Акмолинская область, г.Кокшетау, Мухтара Ауэзова 208А.
Тел.87162333718

Наименование строительства и его адрес: Строительство культурно-оздоровительного центра в селе Степное Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

Договор №45 от 15.06.2023г.

АКТ №5
выполненных работ
за июнь 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Общестроительные работы												
Акт №1, снятие ошибочных объемов												
1	17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,8	-6110,10	-1758,80	-41549	-11960	-23578	-10348	-56049
			НР - 93%, СП - 8%			-884,00	-752,36	-6011	-5116		-4152	
2	18	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	6,8	-28234,41	-1340,31	-191994	-9114	-160713	-22081	-231201
			НР - 91%, СП - 8%			-3259,92	-308,41	-22167	-2097		-17126	
3	19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	21,498	-16766,23	-4664,85	-360440	-100285	-43423	-216476	-623069
			НР - 91%, СП - 8%			-10081,50	-983,96	-216732	-21153		-46153	
4	20	ТПРАЙСЛИСТ)	Бетон В20(М250) с доставкой	м3	21,498	-40178,57	--	-863759		-863759		-932860
			СП - 8%			--					-69101	
5	21	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015)	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,499485	-230146,00	--	-345100		-345100		-372708
			СП - 8%			--	--				-27608	
6	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,188026	-249040,00	--	-46826		-46826		-50572
			СП - 8%			--	--				-3746	
7	34	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15182	-268132,00	--	-40708		-40708		-43965
			СП - 8%			--	--				-3257	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО по снятию ошибочных объёмов с акта №1	**тенге**				**-1 890 376,00**	**-121 359,00**	**-1 524 107,00**	**-248 905,00**	**-2 310 424,00**
								-244 910,00	**-28 366,00**	**0,00**	**-171 143,00**	
			ИТОГО прямые затраты	**тенге**				**-1 890 376,00**				
			Накладные расходы , тенге	**тенге**				**-248 905,00**				
			Итого с накладными расходами тенге	**тенге**				**-2 139 281,00**				
			Сметная прибыль (8 %), тенге	**тенге**				**-171 143,00**				
			Итого по разделу на подряд, тенге	**тенге**				**-2 310 424,00**				
			Временные здания и сооружения 1,5%	**тенге**	1,50%			**-34 656,36**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				**-2 345 080,36**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,1%	**тенге**	1,10%			**-25 795,88**				
			Итого	**тенге**				**-2 370 876,24**				
			Непредвиденные затраты 2%	**тенге**	2%			**-47 417,52**				
			Итого по сметному расчету в ценах 2020г.	**тенге**				**-2 418 293,77**				
			Итого в текущих ценах на 2021 год - К=1,050036	**тенге**	1,050036			**-2 539 295,52**				
			Итого с тендерной скидкой 0,95	**тенге**	0,95			**-2 412 330,74**				
			НДС 12%	**тенге**				**-289 479,69**				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г.	**тенге**				**-2 701 810,43**				
Акт №2, снятие ошибочных объемов												
8	**35**	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**29,55622**	**-16766,23**	**-4664,85**	**-495546**	**-137875**	**-59700**	**-297788**	**-856801**
			НР - 91%; СП - 8%			**-10081,50**	**-983,96**	**-297971**	**-29082**		**-63467**	
9	**36**	**ТПРАЙСЛИСТ**	**Бетон В20(М250) с доставкой**	**м3**	**29,55622**	**-40178,57**	**--**	**-1187527**		**-1187527**		**-1282529**
			СП - 8%			**--**	**--**				**-95002**	
10	**37**	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**1,507521**	**-230146,00**	**--**	**-346950**		**-346950**		**-374706**
			СП - 8%			**--**	**--**				**-27756**	
11	**38**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,35211**	**-249040,00**	**--**	**-87689**		**-87689**		**-94705**
			СП - 8%			**--**	**--**				**-7015**	
12	**132**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм**	**м2 стяжки**	**422,32**	**-108,11**	**-4,95**	**-45657**	**-2090**	**-41738**	**-2664**	**-52187**
			НР - 94%; СП - 8%			**-4,33**	**-2,38**	**-1829**	**-1005**		**-3866**	
13	**159**	**1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**4,48**	**-2483,07**	**-170,88**	**-11124**	**-766**	**-5550**	**-4661**	**-17048**
			НР - 90%; СП - 8%			**-1073,39**	**-82,58**	**-4809**	**-370**		**-1263**	
14	**160**	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**0,55**	**-3567,23**	**-174,10**	**-1962**	**-96**	**-1022**	**-801**	**-2983**
			НР - 90%; СП - 8%			**-1534,93**	**-82,58**	**-844**	**-45**		**-221**	
15	**161**	**2109-0201-0604 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99/энергосберегающие/**	**м2**	**5,03**	**-26680,16**	**--**	**-134201**		**-134201**		**-144937**
			СП - 8%			**--**	**--**				**-10736**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	167	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,22	-2682,78	-51,13	-3273	-62	-521	-1874	-5559
			НР - 69%; СП - 8%			-2204,74	-21,69	-2690	-26		-412	
17	169	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,46	-44249,00	--	-241600		-241600		-260928
			СП - 8%			--	--				-19328	
			ИТОГО по снятию ошибочных объёмов с акта №2	**тенге**				**-2 555 529,32**	**-140 889,49**	**-2 106 497,37**	**-307 788,06**	**-3 092 381,77**
								-308 142,46	**-30 529,10**	**0,00**	**-229 065,39**	
			ИТОГО прямые затраты	**тенге**				**-2 555 529,32**				
			Накладные расходы , тенге	**тенге**				**-307 788,06**				
			Итого с накладными расходами тенге	**тенге**				**-2 863 317,38**				
			Сметная прибыль (8 %), тенге	**тенге**				**-229 065,39**				
			Итого по разделу на подряд, тенге	**тенге**				**-3 092 382,77**				
			Временные здания и сооружения 1,5%	**тенге**	1,50%			**-46 385,74**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				**-3 138 768,51**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,1%	**тенге**	1,10%			**-34 526,45**				
			Итого	**тенге**				**-3 173 294,96**				
			Непредвиденные затраты 2%	**тенге**	2%			**-63 465,90**				
			Итого по сметному расчету в ценах 2020г.	**тенге**				**-3 236 760,86**				
			Итого в текущих ценах на 2021 год - К=1,050036	**тенге**	1,050036			**-3 398 715,43**				
			Итого с тендерной скидкой 0,95	**тенге**	0,95			**-3 228 779,66**				
			НДС 12%	**тенге**				**-387 453,56**				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г.	**тенге**				**-3 616 233,22**				
Акт №3, снятие ошибочных объемов												
17	33	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(перемычки)	т	0,15182	-644723,14	-17499,79	-97882	-2657	-86489	-8910	-115335
			НР - 91%; СП - 8%			-57545,00	-6947,27	-8736	-1055		-8543	
18	130	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,57668	-30241,00	--	-229126		-229126		-247456
			СП - 8%			--	--				-18330	
			ИТОГО по снятию ошибочных объёмов с акта №3	**тенге**				**-327 008,00**	**-2 657,00**	**-315 615,00**	**-8 910,00**	**-362 791,00**
								-8 736,00	**-1 055,00**	**0,00**	**-26 873,00**	
			ИТОГО прямые затраты	**тенге**				**-327 008,00**				
			Накладные расходы , тенге	**тенге**				**-8 910,00**				
			Итого с накладными расходами тенге	**тенге**				**-335 918,00**				
			Сметная прибыль (8 %), тенге	**тенге**				**-26 873,00**				
			Итого по разделу на подряд, тенге	**тенге**				**-362 791,00**				
			Временные здания и сооружения 1,5%	**тенге**	1,50%			**-5 441,87**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				**-368 232,87**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,1%	**тенге**	1,10%			**-4 050,56**				
			Итого	**тенге**				**-372 283,43**				
			Непредвиденные затраты 2%	**тенге**	2%			**-7 445,67**				
			Итого по сметному расчету в ценах 2020г.	**тенге**				**-379 729,10**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах на 2021 год - К=1,050036	**тенге**	1,050036			**-398 729,22**				
			Итого с тендерной скидкой 0,95	**тенге**	0,95			**-378 792,76**				
			НДС 12%	**тенге**				**-45 455,13**				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г.	**тенге**				**-424 247,89**				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Общестроительные работы												
19	**52**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**11,8594**	**8852,84**	**58,23**	**104989**	**690**	**93606**	**9901**	**124081**
			НР - 90%; СП - 8%			**901,68**	**25,92**	**10693**	**307**		**9191**	
20	**63**	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2**	**18303,79**	**859,37**	**36608**	**1719**	**21100**	**13062**	**53643**
			НР - 90%; СП - 8%			**6894,72**	**361,79**	**13789**	**724**		**3974**	
21	**64**	**2109-0101-6902 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99**	**м2**	**1,5136**	**36549,00**	**--**	**55321**		**55321**		**59747**
			СП - 8%			**--**	**--**				**4426**	
22	**69**	**2107-0503-0201 РСНБ РК 2015**	**Наличники ГОСТ 8242-88**	**м**	**4,7**	**337,00**	**--**	**1584**		**1584**		**1711**
			СП - 8%			**--**	**--**				**127**	
23	**89**	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**6,2**	**555,06**	**26,36**	**3441**	**163**	**2018**	**1183**	**4994**
			НР - 92%; СП - 8%			**203,20**	**4,20**	**1260**	**26**		**370**	
24	**90**	**2110-0404-0104 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2(изоспан А)**	**м2**	**6,82**	**183,00**	**--**	**1248**		**1248**		**1348**
			СП - 8%			**--**	**--**				**100**	
25	**93**	**1110-0116-0205 РСНБ РК 2015**	**Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами(пропитка биотексом)**	**м2 покрытия**	**11,6666667**	**7,50**	**0,28**	**88**	**4**		**77**	**178**
			НР - 90%; СП - 8%			**7,22**	**0,14**	**84**	**2**		**13**	
26	**94**	**2113-0816-9902 РСНБ РК 2015**	**Паста антисептическая**	**т**	**0,0000002**	**605478,00**	**--**	**1**	**–**	**1**		**1**
						--	**--**	**--**	**–**			
27	**99**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка + (с антисептированием)**	**м3 древесины в конструкции**	**0,4738**	**96507,22**	**1047,90**	**45725**	**497**	**33555**	**10714**	**60954**
			НР - 90%; СП - 8%			**24637,50**	**487,44**	**11673**	**231**		**4515**	
28	**100**	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка + (с антисептированием)**	**м3 древесины в конструкции**	**0,09**	**97144,64**	**1434,86**	**8743**	**129**	**6474**	**1974**	**11574**
			НР - 90%; СП - 8%			**23779,60**	**588,13**	**2140**	**53**		**857**	
29	**101**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,5638**	**8852,84**	**58,23**	**4991**	**33**	**4450**	**471**	**5899**
			НР - 90%; СП - 8%			**901,68**	**25,92**	**508**	**15**		**437**	
30	**102**	**1208-0101-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо с промазкой кромок мастикой(под мауэрлаты)**	**м2 слоя**	**0,75**	**405,72**	**1,93**	**304**	**2**	**237**	**47**	**380**
			НР - 72%; СП - 8%			**86,94**	**0,95**	**65**	**1**		**28**	
31	**103**	**1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,017072**	**227164,96**	**52650,43**	**3878**	**899**	**69**	**2040**	**6391**
			НР - 69%; СП - 8%			**170430,00**	**2727,70**	**2910**	**47**		**473**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	108	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,9	555,06	26,36	7715	366	4525	2652	11197
			НР - 92%; СП - 8%			203,20	4,20	2824	58		829	
33	109	2110-0404-0104 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2(изоспан А)	м2	15,29	183,00	--	2798		2798		3022
			СП - 8%			--	--				224	
34	112	1110-0116-0205 РСНБ РК 2015	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами(пропитка биотексом)	м2 покрытия	19,3333333	7,50	0,28	145	6		128	295
			НР - 90%; СП - 8%			7,22	0,14	140	3		22	
35	113	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0000003	605478,00	--	1		1		1
						--	--					
36	114	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	185	4926,43	24,24	911390	4484	448459	367731	1381451
			НР - 80%; СП - 8%			2478,09	6,58	458447	1217		102330	
37	117	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	249,4	1074,20	28,43	267905	7090	220372	39340	331824
			НР - 93%; СП - 8%			162,16	7,45	40443	1858		24580	
38	118	2113-0803-1602 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м2	274,34	704,00	--	193135		193135		208586
			СП - 8%			--	--				15451	
39	120	2203-0301-0604 РСНБ РК 2015	Натяжной потолок из поливинилхлорида с рисунком многоцветный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте	м2	205,66	7649,00	--	1573093		1573093		1698941
			СП - 8%			--	--				125847	
40	122	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	517	988,70	9,22	511158	4767	268876	191249	758599
			НР - 80%; СП - 8%			459,41	2,99	237515	1546		56193	
41	124	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	47,43	4511,62	20,05	213986	951	92847	96524	335351
			НР - 80%; СП - 8%			2534,00	9,86	120188	468		24841	
42	125	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	147,12	2702,13	21,43	397537	3153	333913	58328	492334
			НР - 94%; СП - 8%			411,03	10,74	60471	1580		36469	
43	126	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	147,12	1347,40	148,19	198229	21801	70502	117293	340764
			НР - 94%; СП - 8%			720,00	128,15	105926	18853		25242	
44	128	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм	м2 стяжки	460,4	108,11	4,95	49774	2279	45501	2904	56892
			НР - 94%; СП - 8%			4,33	2,38	1994	1096		4214	
45	136	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. убавить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 15 мм/прослойка/	м2 стяжки	13,55	-108,11	-4,95	-1465	-67	-1339	-85	-1674
			НР - 94%; СП - 8%			-4,33	-2,38	-59	-32		-124	
46	144	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство.добавить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50мм	м2 стяжки	13,55	253,37	29,72	3433	403	2678	513	4262
			НР - 94%; СП - 8%			25,98	14,29	352	194		316	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	145	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	51,89	1745,29	132,80	90563	6891	27731	55550	157803
			НР - 94%; СП - 8%			1078,08	60,80	55942	3155		11689	
48	146	2206-0301-0125 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	52,76	1891,00	--	99769		99769		107751
			СП - 8%			--	--				7982	
49	148	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. убавить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 15 мм/прослойка/	м2 стяжки	51,89	-108,11	-4,95	-5610	-257	-5128	-327	-6413
			НР - 94%; СП - 8%			-4,33	-2,38	-225	-123		-475	
50	150	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство.добавить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50мм	м2 стяжки	59,68	253,37	29,72	15121	1774	11797	2259	18771
			НР - 94%; СП - 8%			25,98	14,29	1550	853		1390	
51	157	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	47,73	261,25	2,24	12469	107	8195	3957	17740
			НР - 94%; СП - 8%			87,31	0,88	4167	42		1314	
52	158	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	7,83	1520,46	13,07	11905	102	9602	2102	15127
			НР - 94%; СП - 8%			281,06	4,58	2201	36		1121	
53	162	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	28,1	1207,87	5,00	33941	141	27048	6140	43287
			НР - 90%; СП - 8%			240,29	2,48	6752	70		3206	
54	163	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	28,1	1464,00	--	41138		41138		44429
			СП - 8%			--	--				3291	
55	164	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	30	111,00	--	3330		3330		3596
			СП - 8%			--	--				266	
56	170	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	20,41	2765,93	545,34	56453	11130	22075	23562	86416
			НР - 90%; СП - 8%			1139,03	143,67	23248	2932		6401	
57	171	2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	20,41	25365,00	--	517700		517700		559116
			СП - 8%			--	--				41416	
58	172	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	14	827,00	--	11578		11578		12504
			СП - 8%			--	--				926	
59	173	2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	шт.	10	2083,00	--	20830		20830		22496
			СП - 8%			--	--				1666	
60	174	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	18	295,00	--	5310		5310		5735
			СП - 8%			--	--				425	
61	175	2109-0105-0505 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород ГОСТ 8242-88	м	55,36	845,00	--	46779		46779		50522
			СП - 8%			--	--				3742	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	177	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,58	3278,35	45,18	28128	388	7944	15997	47656
			НР - 80%; СП - 8%			2307,31	23,36	19797	200		3530	
63	178	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	7,81	635,38	5,35	4962	42	1974	2667	8240
			НР - 90%; СП - 8%			377,24	2,24	2946	17		610	
64	181	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	50	2069,55	--	103478			74504	192220
			НР - 72%; СП - 8%			2069,55	--	103478			14239	
65	182	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	879,66	--	6158			4433	11439
			НР - 72%; СП - 8%			879,66	--	6158			847	
66	183	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади(планировка остатка	41	139,48	--	5719			4117	10623
			НР - 72%; СП - 8%			139,48	--	5719			787	
67	184	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство(=12,14/0,1.0,2=24,28 м3)	м3 основания	8,2	6110,10	1758,80	50103	14422	28432	12479	67588
			НР - 93%; СП - 8%			884,00	752,36	7249	6169		5007	
68	188	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19,6	258,13	32,07	5059	629	2968	1593	7185
			НР - 94%; СП - 8%			74,57	11,92	1462	234		532	
69	190	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,6	854,50	28,56	16748	560	9380	6665	25286
			НР - 94%; СП - 8%			347,33	14,40	6808	282		1873	
70	193	4101-0102-0221 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	27617,1192	21,00	--	579960				626356
			СП - 8%			--	--				46397	
			ИТОГО по Общестроительным работам	**тенге**				**6 357 344,91**	**85 298,67**	**4 373 474,40**	**1 131 745,49**	**8 088 217,11**
								1 318 613,34	**42 114,56**	**0,00**	**599 127,71**	
			ИТОГО прямые затраты	**тенге**				**6 357 344,91**				
			Накладные расходы , тенге	**тенге**				**1 131 745,49**				
			Итого с накладными расходами тенге	**тенге**				**7 489 090,40**				
			Сметная прибыль (8 %), тенге	**тенге**				**599 127,71**				
			Итого по разделу на подряд, тенге	**тенге**				**8 088 218,11**				
			Временные здания и сооружения 1,5%	**тенге**	1,50%			**121 323,27**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				**8 209 541,38**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,1%	**тенге**	1,10%			**90 304,96**				
			Итого	**тенге**				**8 299 846,34**				
			Непредвиденные затраты 2%	**тенге**	2%			**165 996,93**				
			Итого по сметному расчету в ценах 2020г.	**тенге**				**8 465 843,26**				
			Итого в текущих ценах на 2021 год - К=1,050036	**тенге**	1,050036			**8 889 440,20**				
			Итого с тендерной скидкой 0,95	**тенге**	0,95			**8 444 968,19**				
			НДС 12%	**тенге**				**1 013 396,18**				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г.	**тенге**				**9 458 364,37**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 на Электрооборудование и монтаж												
71	1	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	54015,63	8187,15	54016	8187	1147	34301	95382
			НР - 72%; СП - 8%			44682,00	2958,38	44682	2958		7065	
72	2	5108-0401-0801 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-045 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	105400,00	--	105400				105400
						--	--			105400		
73	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1331,33	81,62	1331	82	25	905	2415
			НР - 72%; СП - 8%			1224,09	32,89	1224	33		179	
74	4	2307-0501-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	21993,00	--	21993		21993		23752
			СП - 8%			--	--				1759	
75	5	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	36	1171,00	46,77	42156	1684	215	29497	77385
			НР - 72%; СП - 8%			1118,25	19,73	40257	710		5732	
76	6	2307-0106-0121 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем модель ДВО 6560-О мощность 36 Вт, световой поток 2400 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 (марки ДПО15-65-002)	шт.	17	4006,00	--	68102		68102		73550
			СП - 8%			--	--				5448	
77	7	2307-0106-0819 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4, мощность 52 Вт, световой поток 6240 лм, степень защиты IP 31, количество LED 288 штук, (ДСО03-40-001)	шт.	6	13077,00	--	78462		78462		84739
			СП - 8%			--	--				6277	
78	8	2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 (ДБО85-24-231)	шт.	3	24174,00	--	72522		72522		78324
			СП - 8%			--	--				5802	
79	13	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	54	3184,82	444,83	171980	24021		113500	308319
			НР - 72%; СП - 8%			2739,99	179,25	147959	9680		22838	
80	14	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	шт.	35	42,00	--	1470		1470		1588
			СП - 8%			--	--				118	
81	15	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	19	32,00	--	608		608		657
			СП - 8%			--	--				49	
82	16	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	378	209,14	2,24	79055	847	1875	54988	144766
			НР - 72%; СП - 8%			201,94	0,10	76333	38		10723	
83	17	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	378	29,00	--	10962		10962		11839
			СП - 8%			--	--				877	
84	18	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	380	749,79	379,63	284920	144259	17176	123495	441089
			НР - 72%; СП - 8%			324,96	126,41	123485	48036		32673	
85	19	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,38	276382,00	--	105025		105025		113427

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--				8402	
86	20	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	4	676,25	23,06	2705	92	1879	549	3515
			НР - 72%; СП - 8%			183,54	7,24	734	29		260	
87	21	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	3183,40	155,67	47751	2335	31650	10409	62812
			НР - 72%; СП - 8%			917,70	46,05	13766	691		4653	
			ИТОГО по Электрооборудованию и монтажу	**тенге**				**1 148 458,56**	**181 506,66**	**413 111,32**	**367 643,95**	**1 628 957,95**
								448 440,58	**62 174,38**	**105 400,00**	**112 855,44**	
			Оборудование					**105 400,00**				
			ИТОГО прямые затраты	**тенге**				**1 043 058,56**				
			Накладные расходы , тенге	**тенге**				**367 643,95**				
			Итого с накладными расходами тенге	**тенге**				**1 410 702,51**				
			Сметная прибыль (8 %), тенге	**тенге**				**112 855,44**				
			Итого по разделу на подряд, тенге	**тенге**				**1 523 557,95**				
			Временные здания и сооружения 1,5%	**тенге**	1,50%			**22 853,37**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				**1 546 411,32**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,1%	**тенге**	1,10%			**17 010,52**				
			Итого	**тенге**				**1 563 421,84**				
			Непредвиденные затраты 2%	**тенге**	2%			**31 268,44**				
			Оборудование					**105 400,00**				
			Итого по сметному расчету в ценах 2020г.	**тенге**				**1 700 090,28**				
			Итого в текущих ценах на 2021 год - К=1,050036	**тенге**	1,050036			**1 785 155,99**				
			Итого с тендерной скидкой 0,95	**тенге**	0,95			**1 695 898,19**				
			НДС 12%	**тенге**				**203 507,78**				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г.	**тенге**				**1 899 405,98**				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 на Водопровод и канализация												
88	10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	2212,60	84,56	28764	1099	3873	23489	56433
			НР - 98%; СП - 8%			1830,15	13,54	23792	176		4180	
89	11	2304-0902-1402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9403,00	--	18806		18806		20310
			СП - 8%			--	--				1504	
90	12	2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	5	8789,00	--	43945		43945		47461
			СП - 8%			--	--				3516	
91	13	2304-1001-1802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	1	1253,00	--	1253		1253		1353
			СП - 8%			--	--				100	
92	14	2302-1201-0602 РСНБ РК 2015	Адаптер (переход) полибутеновый РВ обжимной DN 25х20	шт.	2	1120,00	--	2240		2240		2397
			СП - 8%			--	--				157	
93	16	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1178,22	151,04	1178	151	14	1042	2398

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1012,75	50,80	1013	51		178	
94	17	2304-1013-0903 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа D anfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9880,00	--	9880		9880		10670
			СП - 8%			--	--				790	
95	18	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	1	31890,22	1994,03	31890	1994	12105	18158	54051
			НР - 98%; СП - 8%			17790,78	737,33	17791	737		4004	
96	19	5104-0106-0117 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	52426,00	--	52426				52426
						--	--			52426		
97	20	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2068,26	20,83	2068	20	1592	455	2725
			НР - 98%; СП - 8%			456,30	8,40	456	8		202	
98	21	2304-1001-1802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	1	1253,00	--	1253		1253		1353
			СП - 8%			--	--				100	
99	22	2304-0905-1250 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые с накидной гайкой, резьба В-В 3/4"х1", для воды Тмакс 130°С, PN 40, DN 20 х DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2227,00	--	6681		6681		7215
			СП - 8%			--	--				534	
100	23	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13750,22	151,04	13750	151	12586	1042	15976
			НР - 98%; СП - 8%			1012,75	50,80	1013	51		1183	
101	24	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2515,22	--	2515		2196	312	3054
			НР - 98%; СП - 8%			318,83	--	319			226	
102	25	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	582,41	27,51	582	28	16	540	1212
			НР - 98%; СП - 8%			537,51	13,54	538	14		90	
103	26	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	--	3194		3194		3450
			СП - 8%			--	--				256	
104	27	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00	--	40350		40350		43578
			СП - 8%			--	--				3228	
105	41	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	3	38,00	--	114		114		123
			СП - 8%			--	--				9	
106	42	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	2	2389,29	81,02	4779	162	582	4034	9518
			НР - 98%; СП - 8%			2017,46	40,47	4035	81		705	
107	43	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	8606,00	--	17212		17212		18589

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--				1377	
108	44	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	881,00	--	1762		1762		1903
			СП - 8%			--	--				141	
109	45	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	2	979,40	0,12	1959		63	1858	4122
			НР - 98%; СП - 8%			947,80	--	1896			305	
110	46	2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	2514,00	--	5028		5028		5430
			СП - 8%			--	--				402	
111	47	1215-0101-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов	прибор	2	5329,10	37,08	10658	74	308	7426	19530
			НР - 72%; СП - 8%			5138,11	18,66	10276	37		1447	
112	48	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	20730,00	--	41460		41460		44777
			СП - 8%			--	--				3317	
113	49	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка	комплект	2	1818,37	221,00	3637	442	514	2843	6998
			НР - 98%; СП - 8%			1340,46	110,03	2681	220		518	
114	50	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	2	907,00	--	1814		1814		1959
			СП - 8%			--	--				145	
115	51	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	12860,00	--	25720		25720		27778
			СП - 8%			--	--				2058	
116	52	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	2	979,40	0,12	1959		63	1858	4122
			НР - 98%; СП - 8%			947,80	--	1896			305	
117	53	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	8703,00	--	17406		17406		18798
			СП - 8%			--	--				1392	
			ИТОГО по Водопроводу и канализации	**тенге**				**394 283,00**	**4 121,00**	**272 030,00**	**63 057,00**	**489 708,40**
								65 706,00	**1 375,00**	**52 426,00**	**32 368,40**	
			Оборудование					**52 426,00**				
			ИТОГО прямые затраты	**тенге**				**341 857,00**				
			Накладные расходы , тенге	**тенге**				**63 057,00**				
			Итого с накладными расходами тенге	**тенге**				**404 914,00**				
			Сметная прибыль (8 %), тенге	**тенге**				**32 368,40**				
			Итого по разделу на подряд, тенге	**тенге**				**437 282,40**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 1,5%	**тенге**	1,50%			**6 559,24**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				**443 841,64**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,1%	**тенге**	1,10%			**4 882,26**				
			Итого	**тенге**				**448 723,89**				
			Непредвиденные затраты 2%	**тенге**	2%			**8 974,48**				
			Оборудование					**52 426,00**				
			Итого по сметному расчету в ценах 2020г.	**тенге**				**510 124,37**				
			Итого в текущих ценах на 2021 год - К=1,050036	**тенге**	1,050036			**535 648,95**				
			Итого с тендерной скидкой 0,95	**тенге**	0,95			**508 866,51**				
			НДС 12%	**тенге**				**61 063,98**				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г.	**тенге**				**569 930,49**				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06 на Отопление и вентиляция												
Акт №3, снятие ошибочных объемов												
118	**1**	**1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**104,78**	**-832,84**	**-39,68**	**-87265**	**-4158**	**-3145**	**-79878**	**-180515**
			НР - 98%; СП - 8%			**-763,14**	**-14,76**	**-79962**	**-1547**		**-13371**	
119	**2**	**2301-0201-0127 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**52,76**	**-766,00**	**--**	**-40414**		**-40414**		**-43647**
			СП - 8%			**--**	**--**				**-3233**	
120	**3**	**2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15**	**-389,00**	**--**	**-5835**		**-5835**		**-6302**
			СП - 8%			**--**	**--**				**-467**	
121	**4**	**2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15**	**-245,00**	**--**	**-3675**		**-3675**		**-3969**
			СП - 8%			**--**	**--**				**-294**	
122	**44**	**1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовныхтруб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20**	**-832,84**	**-39,68**	**-16657**	**-794**	**-600**	**-15247**	**-34456**
			НР - 98%; СП - 8%			**-763,14**	**-14,76**	**-15263**	**-295**		**-2552**	
123	**45**	**2301-0201-0127 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10**	**-766,00**	**--**	**-7660**		**-7660**		**-8273**
			СП - 8%			**--**	**--**				**-613**	
124	**46**	**2301-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10**	**-340,00**	**--**	**-3400**		**-3400**		**-3672**
			СП - 8%			**--**	**--**				**-272**	
125	**47**	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**20**	**-631,68**	**-68,78**	**-12634**	**-1376**	**-5320**	**-5027**	**-19074**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 76%; СП - 8%			-296,88	-33,85	-5938	-677		-1413	
			ИТОГО по снятию ошибочных объёмов с акта №3	**тенге**				**-177 539,54**	**-6 326,87**	**-70 050,46**	**-100 152,21**	**-299 907,08**
								-101 162,21	**-2 518,75**	**0,00**	**-22 215,34**	
			ИТОГО прямые затраты	**тенге**				**-177 539,54**				
			Накладные расходы , тенге	**тенге**				**-100 152,21**				
			Итого с накладными расходами тенге	**тенге**				**-277 691,74**				
			Сметная прибыль (8 %), тенге	**тенге**				**-22 215,34**				
			Итого по разделу на подряд, тенге	**тенге**				**-299 907,08**				
			Временные здания и сооружения 1,5%	**тенге**	1,50%			**-4 498,61**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				**-304 405,69**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,1%	**тенге**	1,10%			**-3 348,46**				
			Итого	**тенге**				**-307 754,15**				
			Непредвиденные затраты 2%	**тенге**	2%			**-6 155,08**				
			Итого по сметному расчету в ценах 2020г.	**тенге**				**-313 909,23**				
			Итого в текущих ценах на 2021 год - К=1,050036	**тенге**	1,050036			**-329 615,99**				
			Итого с тендерной скидкой 0,95	**тенге**	0,95			**-313 135,19**				
			НДС 12%	**тенге**				**-37 576,22**				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г.	**тенге**				**-350 711,42**				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06 на Отопление и вентиляция												
126	**1**	**1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50**	**832,84**	**39,68**	**41642**	**1984**	**1501**	**38117**	**86140**
			НР - 98%; СП - 8%			**763,14**	**14,76**	**38157**	**738**		**6381**	
127	**2**	**2301-0201-0127 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**77,24**	**766,00**	**--**	**59166**		**59166**		**63899**
			СП - 8%			**--**	**--**				**4733**	
128	**4**	**2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,98**	**-245,00**	**--**	**-1955**		**-1955**		**-2112**
			СП - 8%			**--**	**--**				**-156**	
129	**6**	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2240,11**	**112,07**	**4480**	**224**	**596**	**3640**	**8770**
			НР - 98%; СП - 8%			**1830,15**	**27,08**	**3660**	**54**		**650**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	7	2304-0902-1537 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	57547,00	--	115094		115094		124302
			СП - 8%			--	--				9208	
131	8	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	72	2212,60	84,56	159307	6088	21448	130091	312550
			НР - 98%; СП - 8%			1830,15	13,54	131771	975		23152	
132	9	2304-0902-1533 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	37242,00	--	148968		148968		160885
			СП - 8%			--	--				11917	
133	16	ТПРАЙСЛИСТ	Переходник на дымоход КСТГ25-32 с доставкой	шт	1	28571,43	--	28571		28571		30857
			СП - 8%			--	--				2286	
134	17	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	1516,70	--	6067		270	4348	11248
			НР - 75%; СП - 8%			1449,21	--	5797			833	
135	18	2305-1401-0102 РСНБ РК 2015	Регулятор электронный погодозависимый, модель EQJW 126, для теплового пункта с одним контуром отопления или системой ГВС, U 230 В, типа Sauter	шт.	1	157646,00	--	157646		157646		170258
			СП - 8%			--	--				12612	
136	19	2305-1401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	шт.	1	10078,00	--	10078		10078		10884
			СП - 8%			--	--				806	
137	20	2305-1401-0107 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, модель EGT 346, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	шт.	2	18741,00	--	37482		37482		40481
			СП - 8%			--	--				2999	
138	21	2305-1401-0110 РСНБ РК 2015	Гильза защитная из нержавеющей стали, модель LW7, для датчика EGT 346, типа Sauter	шт.	4	5688,00	--	22752		22752		24572
			СП - 8%			--	--				1820	
139	22	1116-0601-0501 РСНБ РК 2015	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	1	3008,81	69,89	3009	70	1698	1229	4577
			НР - 98%; СП - 8%			1240,62	13,54	1241	14		339	
140	23	2305-1307-0104 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 1,0 м3/ч, DN 15, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	32248,00	--	32248		32248		34828
			СП - 8%			--	--				2580	
141	24	2305-1207-2019 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 55, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	420855,00	--	420855		420855		454523
			СП - 8%			--	--				33668	
142	31	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1178,22	151,04	2356	302	29	2085	4796
			НР - 98%; СП - 8%			1012,75	50,80	2026	102		355	
143	32	2304-1013-1902 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1324,00	--	2648		2648		2860
			СП - 8%			--	--				212	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	33	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1440,61	213,88	1441	214	19	1255	2912
			НР - 98%; СП - 8%			1208,18	72,92	1208	73		216	
145	34	2304-1013-1905 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4919,00	--	4919		4919		5313
			СП - 8%			--	--				394	
146	35	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2212,60	84,56	4425	169	596	3614	8682
			НР - 98%; СП - 8%			1830,15	13,54	3660	27		643	
147	36	2304-1001-1802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	2	1253,00	--	2506		2506		2706
			СП - 8%			--	--				200	
148	41	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2515,22	--	5030		4393	625	6108
			НР - 98%; СП - 8%			318,83	--	638			452	
149	42	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	482,31	--	965		127	821	1928
			НР - 98%; СП - 8%			418,60	--	837			143	
150	50	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки,связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких	т конструкций	0,0546	227164,96	52650,43	12403	2875	223	6524	20441
			НР - 69%; СП - 8%			170430,00	2727,70	9305	149		1514	
151	51	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ	т	0,0546	274617,00	--	14994		14994		16194
			СП - 8%			--	--				1200	
			ИТОГО по Отоплению и вентиляции	**тенге**				**1 297 097,66**	**11 926,54**	**1 086 871,66**	**192 348,08**	**1 608 601,84**
								198 299,46	**2 131,64**	**0,00**	**119 156,32**	
			ИТОГО прямые затраты	**тенге**				**1 297 097,66**				
			Накладные расходы , тенге	**тенге**				**192 348,08**				
			Итого с накладными расходами тенге	**тенге**				**1 489 445,74**				
			Сметная прибыль (8 %), тенге	**тенге**				**119 156,32**				
			Итого по разделу на подряд, тенге	**тенге**				**1 608 602,06**				
			Временные здания и сооружения 1,5%	**тенге**	1,50%			**24 129,03**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				**1 632 731,09**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,1%	**тенге**	1,10%			**17 960,04**				
			Итого	**тенге**				**1 650 691,14**				
			Непредвиденные затраты 2%	**тенге**	2%			**33 013,82**				
			Итого по сметному расчету в ценах 2020г.	**тенге**				**1 683 704,96**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах на 2021 год - К=1,050036	**тенге**	1,050036			**1 767 950,82**				
			Итого с тендерной скидкой 0,95	**тенге**	0,95			**1 679 553,28**				
			НДС 12%	**тенге**				**201 546,39**				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г.	**тенге**				**1 881 099,67**				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 Автоматическая пожарная сигнализация												
152	**1**	**1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**55016,34**	**1,92**	**55016**	**2**	**560**	**33217**	**95292**
			НР - 61%; СП - 8%			**54454,00**	**--**	**54454**			**7059**	
153	**2**	**1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**луч**	**4**	**2457,66**	**0,19**	**9831**	**1**	**262**	**5836**	**16921**
			НР - 61%; СП - 8%			**2391,90**	**--**	**9568**			**1253**	
154	**3**	**2308-0303-0310 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24**	**шт.**	**1**	**31613,00**	**--**	**31613**		**31613**		**34142**
			СП - 8%			**--**	**--**				**2529**	
155	**4**	**1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**35**	**3565,41**	**2,28**	**124789**	**80**	**2489**	**74554**	**215291**
			НР - 61%; СП - 8%			**3492,00**	**--**	**122220**			**15947**	
156	**5**	**2308-0302-0302 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**32**	**1887,00**	**--**	**60384**		**60384**		**65215**
			СП - 8%			**--**	**--**				**4831**	
157	**6**	**2308-0302-0603 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-3М /прим. ИПР 514-2/**	**шт.**	**3**	**1762,00**	**--**	**5286**		**5286**		**5709**
			СП - 8%			**--**	**--**				**423**	
158	**7**	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный,световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**2777,65**	**1,92**	**11111**	**8**	**271**	**6608**	**19136**
			НР - 61%; СП - 8%			**2708,00**	**--**	**10832**			**1417**	
159	**8**	**2308-0304-0629 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход"**	**шт.**	**2**	**941,00**	**--**	**1882**		**1882**		**2033**
			СП - 8%			**--**	**--**				**151**	
160	**9**	**2308-0304-0701 РСНБ РК 2015**	**Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**2**	**27476,00**	**--**	**54952**		**54952**		**59348**
			СП - 8%			**--**	**--**				**4396**	
161	**10**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**130**	**327,66**	**147,06**	**42596**	**19117**	**5877**	**17059**	**64427**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			135,40	46,85	17602	6090		4772	
162	11	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,1	23748,00	--	2375		2375		2565
			СП - 8%			--	--				190	
163	12	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0318	177804,00	--	5654		5654		6106
			СП - 8%			--	--				452	
164	13	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	10	700,92	--	7009		109	4209	12115
			НР - 61%; СП - 8%			690,00	--	6900			897	
165	14	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	154,00	--	1540		1540		1663
			СП - 8%			--	--				123	
166	15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./	м	110	359,22	14,20	39514	1562	6226	23130	67655
			НР - 72%; СП - 8%			288,42	3,62	31726	398		5012	
167	16	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	10	74,00	--	740		740		799
			СП - 8%			--	--				59	
168	17	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 ммх 10 мм	м	100	46,00	--	4600		4600		4968
			СП - 8%			--	--				368	
			ИТОГО по Автоматической пожарной сигнализации.	тенге				458 892,00	20 770,00	184 820,00	164 613,00	673 385,00
								253 302,00	6 488,00	0,00	49 879,00	
			ИТОГО прямые затраты	тенге				458 892,00				
			Накладные расходы , тенге	тенге				164 613,00				
			Итого с накладными расходами тенге	тенге				623 505,00				
			Сметная прибыль (8 %), тенге	тенге				49 879,00				
			Итого по разделу на подряд, тенге	тенге				673 384,00				
			Временные здания и сооружения 1,5%	тенге	1,50%			10 100,76				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				683 484,76				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,1%	тенге	1,10%			7 518,33				
			Итого	тенге				691 003,09				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные затраты 2%	**тенге**	2%			**13 820,06**				
			Итого по сметному расчету в ценах 2020г.	**тенге**				**704 823,15**				
			Итого в текущих ценах на 2021 год - К=1,050036	**тенге**	1,050036			**740 089,69**				
			Итого с тендерной скидкой 0,95	**тенге**	0,95			**703 085,20**				
			НДС 12%	**тенге**				**84 370,22**				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г.	**тенге**				**787 455,43**				
			ИТОГО по Акту	**тенге**				**4 705 623,28**	**32 390,51**	**2 314 037,56**	**1 253 652,25**	**6 423 366,45**
								1 621 410,71	**51 814,72**	**157 826,00**	**464 090,14**	
			Оборудование					**157 826,00**				
			ИТОГО прямые затраты	**тенге**				**4 547 797,28**				
			Накладные расходы , тенге	**тенге**				**1 253 652,25**				
			Итого с накладными расходами тенге	**тенге**				**5 801 449,53**				
			Сметная прибыль (8 %), тенге	**тенге**				**464 090,14**				
			Итого по разделу на подряд, тенге	**тенге**				**6 265 539,67**				
			Временные здания и сооружения 1,5%	**тенге**	1,50%			**93 983,10**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				**6 359 522,77**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее	**тенге**	1,10%			**69 954,75**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого	тенге				6 429 477,52				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге	2%			128 589,55				
			Оборудование					157 826,00				
			Итого по сметному расчету в ценах 2020г.	тенге				6 715 893,07				
			Итого в текущих ценах на 2021 год - К=1,050036	тенге	1,050036			7 051 929,49				
			Итого с тендерной скидкой 0,95	тенге	0,95			6 699 333,02				
			НДС 12%	тенге				803 919,96				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г.	тенге				7 503 252,98				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. рурководителя КГУ "Отдел АС,ЖКХ,ПТ и АД" — **Нуркенов М.С.**

ТЕХНАДЗОР:
Казахстанской области" — **Брылев А.В.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Koststandart" — **Кекенов Р.Х**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АРЛАН-2004" — **Барков Е.А.**