Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«26» 12 2019 г.

Технический надзор **ТОО «АДС-Сапа»,ул.Ахмедьярова 25А, 4 этаж**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес
в лице **эксперта Алексеева В.А. аттестат №KZ08VJE00035366 от 21.02.2018г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **договора №18Д0104У от 18.07.2018 года**
№ договора и дата
по объекту **«Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П-12-3, 1,3 очередь».**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ТОО «Алматинские тепловые сети» генеральный директор Бейсенбинов Куаныш Ильясович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Зи-Дан, №17Д0010Р от 17.07.2017года**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Бисенова Д.З.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями **отсутствует**
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2017 года**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2019 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства**12** месяцев;
фактически **12** месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **7 124 963,87** тысяч тенге,
в том числе;
строительно-монтажных работ **6 839 328,36** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **215 719,99** тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
5 695 019,56 тысяч тенге,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **5 517 171,056** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **129 255,69** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметнойдокументацией). **ТОО «ANTARES PLATINUM», Заключение Филиала РГП«Госэкспертиза» № 02-0046/1 от 04.02.2015г**

утвержденным(ой) **приказом МНЭ РК«Комитета по делам стр-во жилищно - коммунального хозяйство и управление земельными ресурсами», №77 ПИР 27.02.2015;**

наименование проектной организации, номер проекта

и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры,градостроительства и строительства.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют проекту и требованиям государственныхнормативов.

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительстваустранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность,устойчивость и надежностьна протяжении всего срока службы(эксплуатации, использования, применения) исоответствует требованиямгосударственных нормативов направленных на обеспечениеинтересов ибезопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО«АДС-Сапа», директор Садыкова Диана Бакытбаевна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт (ы) по технического надзора:

эксперт Алексеев В.А. аттестат №KZ08VJE00035366 от 21.02.2018г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.