Счет-фактура № 00000000040 от 4 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 04.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140006454, 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0008628, от 15.03.2013

ИИК поставщика: KZ05914398914BC37643, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г., Доп.соглашение №1 от 18.07.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021140006454, Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640007336, ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Алматинские тепловые сети

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007336, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

ИИК получателя: KZ494500239870008699, в банке АО Банк Астаны, БИК ASFBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-3/ Участок 1/	работа	1	144 144 016,96	144 144 016,96	12%	17 297 282,04	161 441 299,00		
Всего по счету:					**144 144 016,96**		**17 297 282,04**	**161 441 299,00**		

Руководитель: Бисенов Д. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование	СП	Подпись
Качество	ОКС	
Объем поставки		15.01.038
Код бюджета	ГЭУ Бисаутов	
Регистрация	ОКС	

Нурлы Тау 2018

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221** — **060640007336**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-46-17, тел.: (727) 83130739** — **021140006454**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г., Доп.соглашение №1 от 18.07.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000040	04.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-3/ Участок 1/			работа	1,00	161 441 299,00	161 441 299,00
				Итого	1	x	161 441 299,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц счет фактура №00000000040 от 04.09.2018 г.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бисенов Д.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.09.2018

М.П.

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Заказчик - ТОО «Алматинские тепловые сети»

Подрядчик - ТОО "Зи-ДАН"

Наименование стротельства и его адрес -Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 1/

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	с НДС	без НДС								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 1/	1007685402	144 144 017							17 297 282	161 441 299

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Финансовый директор _____ ***Кунуспеков А.А***

Подрядчик: ТОО"Зи-ДАН"

Руководитель _____ ***Бисенов.З.Д.***

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П-12-3**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-1/Участок 1/ 2-1-3**

Договор подряда

номер	
дата	**01.09.2018**

Номер документа	Дата составления
	01.09.2018

Отчетный период	
с	по
01.09.2018	**30.09.2018**

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	18	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов из ПГС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	599	8,1	8,1	4851	4851	1528	0	0
				м3	0	2,63	0	1575	97	0,01	6
2	19	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов из ПГС и ям в грунтах 2 группы**	59,9	154,22	0	9237	0	10438	1,12	67
				м3	154,22	0	9237	0	113	0	0
3	20	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	5099	630		3212370				
				м3							
4	21	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками (уплотнение учтен в расценке по устройству основания асфальтобетонного поурытия из ПГС в расценке Е27)**	5099	25,23	5,65	128646	28784	96866	0,12	633
				м3	19,58	0	99861	0	97	0	0
5	81	Е0124-11-14	**Установка сильфонного компенсирующего устройства СКУ.ППУ/ПЭ.-1-25-1020х11/1200-260-ОДК-МО1**	8	22982,35	11726,72	183859	93814	125064	47,38	379
				шт	9315	2710,41	74520	21683	130	11,1	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	97	СПРАЙС	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелм вывода Ст 1020х11-1-ППУ ПЭ - 650-КТ	2	177521,95		355044				
				шт							
7	99	СПРАЙС	Комплект изоляции стыка ПЭ"МЭЛС 1200-700ВК"	202	27774,81		5610512				
				шт							
8	100	СПРАЙС	Комплект изоляции стыка ПЭ"МЭЛС 1000-700ВК"	20	24502,58		490052				
				шт							
			Итого по разделу:				9994571				
			Раздел: Пересечение теплосети с электрическим кабелем напряжения до 35кВт.Узел подвески(31 комплектов)#==========								
9	159	Е0109-34-1	Монтаж металлоконструкций узла подвески	1,02	19786,84	2739,11	20183	2794	13370	84,64	86
				т	14438,25	126,56	14727	129	90	0,61	1
10	160	С12041-45	Элементы из профильной стали	1,02	42100		42942				
				т							
11	161	Е0110-49-1	Устройство узлов подвески	1,02	4660,85	388,98	4754	397	3441	15,18	15
				м3	2665,13	146,25	2718	149	120	0,71	1
			Итого по разделу: Пересечение теплосети с электрическим кабелем напряжения до 35кВт.Узел подвески(31 к				67879				
			Раздел: Дополнительные объемы работ#==========								
12	178	Е0109-34-1	Монтаж опор скользящих для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	1,25	19786,84	2739,11	24734	3424	16385	84,64	106
				т	14438,25	126,56	18048	158	90	0,61	1
13	179	С12021-262	Опоры скользящие	1,25	107900		134875				
				т							
14	180	Е0109-34-1	Стальной кожух	2,86	19786,84	2739,11	56590	7834	37490	84,64	242
				т	14438,25	126,56	41293	362	90	0,61	2
15	181	С12021-263	Металлоконструкции	2,86	107900		308594				
				т							
16	182	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,03	154700		4641				
				т							
17	183	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 к=2,5	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3(толщиной 15см)	795	1073,76	71,2	853643	56605	42638	0,13	104
				м2	22,14	18,19	17599	14459	133	0,06	50
18	184	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4/10/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	795	401,91	19,19	319520	15256	13910	0,04	31
				м2	6,83	6,33	5431	5028	133	0,02	18
19	185	Е0127-54-3 к=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	795	560,42	0	445532	0	146	0	1
				м2	0,14	0	110	0	133	0	0
20	186	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4/5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	795	435,91	19,19	346547	15256	13910	0,04	31
				м2	6,83	6,33	5431	5028	133	0,02	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	187	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	795	105,07	0	83531	0	24	0	0
				м2	0,02	0	18	0	133	0	0
22	193	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 к=2,5	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3(толщиной 15см)	30	1073,76	71,2	32213	2136	1609	0,13	4
				м2	22,14	18,19	664	546	133	0,06	2
23	194	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4/3,5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	30	435,91	19,19	13077	576	525	0,04	1
				м2	6,83	6,33	205	190	133	0,02	1
24	195	Е0127-54-1	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	30	0,02	0	-1	0	0	0	0
				м2	0,01	0	0	0	133	0	0
25	196	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4/5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1115	435,91	19,19	486038	21396	19510	0,04	43
				м2	6,83	6,33	7617	7052	133	0,02	25
26	197	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1115	105,07	0	117154	0	34	0	0
				м2	0,02	0	26	0	133	0	0
27	198	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	535	141,28	0	75583	0	100526	0,88	472
				м	141,28	0	75583	0	133	0	0
28	199	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	414	154,47	8,29	63951	3431	70027	0,8	332
				м	124,98	2,2	51743	909	133	0,01	3
29	200	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые марки БР 150х300 М-300	18,63	26700		497421				
				м3							
			Итого по разделу: Дополнительные объемы работ#==========				3863646				
			ИТОГО:				13926095	256551			2548
							424831	57268			214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**500196**				
			На металломонтажные работы				**67246**				
			Всего накладных расходов:				**567442**				
			Итого с накладными				**14493537**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**869612**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**15363149**				
			Итого с временными, 1,2 %				**15547507**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**15911319**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**15973509**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**16128984**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,58286				**41658980**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**833180**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**42492160**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5099059**				
			Итого с НДС				**47591219**				
			Всего:				**47591219**				

Заказчик:

Технический директор _____ **Абенов.Р.М**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЗЭР _____ **Цой Ю.К**

тех.надзор ТОО "АДС Сапа" _____

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-Дан" _____ **Бисенов Д.З.**

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П-12-3**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-1/Участок 1/ 2-1-1**

Договор подряда номер
дата **01.09.2018**

Номер документа	Дата составления
	01.09.2018

Отчетный период	
с	по
01.09.2018	**30.09.2018**

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Каналы 160х180(Н)3091п/м/КЖ-59/#==========								
1	1	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	213,8	1345,34	121,34	287634	25942	43992	0,9	192
				м3	129,38	45	27660	9621	118	0,23	48
2	2	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	819,93	2274,49	775,78	1864918	636081	998402	3,65	2989
				м3	600,3	269,46	492204	220940	140	1,05	859
3	3	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	275,22	22000		6054840				
				м3							
4	4	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	37,24	22600		841624				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	20 м3	23900		478000				
6	6	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	332,46 м3	129		42887				
7	7	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	332,46 м3	140		46544				
8	8	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	332,46 м3	160		53194				
9	9	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2м3 м3	412,92 м3	21100		8712612				
10	10	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	412,92 м3	129		53267				
11	11	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	52,84 м3	22000		1162480				
12	12	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	52,84 м3	129		6816				
13	13	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	20 м3	23900		478000				
14	14	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	20 м3	129		2580				
15	15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	132 м3	20800		2745600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	6,33	162700		1029891				
				т							
17	17	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	6,4	5985,16	370,75	38305	2373	8994	6,84	44
				м3	1053,11	137,81	6740	882	118	0,68	4
18	18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2007,36	188,7	12,44	378785	24967	159760	0,41	822
				м2	60,03	4,67	120502	9384	123	0,02	46
19	19	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	2007,36	671,44	14,01	1347817	28128	98271	0,23	464
				м2	36,23	5,26	72717	10564	118	0,03	51
20	20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2007,36	188,7	12,44	378785	24967	159760	0,41	822
				м2	60,03	4,67	120502	9384	123	0,02	46
			Итого по разделу: Каналы 160х180(Н)3091п/м/КЖ-59/#==========				26004581				
			Раздел: Направляющие опоры Н01-Н046/КЖ-52/#==========								
21	21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,6	4596,58	82,51	21144	380	1238	1,55	7
				м3	225,11	31,16	1036	143	105	0,15	1
22	22	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	18,88	6157,16	263,71	116247	4979	12609	3,52	66
				м3	540,79	95,24	10210	1798	105	0,43	8
23	23	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,99	68200		67518				
				т							
24	24	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструктуций	8	2251,46	621,49	18012	4972	8193	3,16	25
				м3	522,68	208,84	4181	1671	140	0,73	6
25	25	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	8	22600		180800				
				м3							
26	26	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8	129		1032				
				м3							
27	27	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,7	162700		113890				
				т							
28	28	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	2,5	5534,01	3576,71	13835	8942	4505	6,76	17
				т	1227,3	775,12	3068	1938	90	2,48	6
29	29	С12021-263	Опоры неподвижные	2,5	107900		269750				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	736,8	32,41	0,05	23878	37	0	0,05	36
				окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	0	0	0	0		0	0
31	55	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки/В7,5/	1,76	4596,58	82,51	8090	145	474	1,55	3
				м3	225,11	31,16	396	55	105	0,15	0
32	56	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование/В25/	52,5	6472,29	249,85	339795	13117	29093	2,86	150
				м3	437,29	90,47	22958	4750	105	0,41	22
33	57	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,78	58700		163186				
				т							
34	58	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,48	61200		29376				
				т							
35	59	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	12,8	950		12160				
				м							
36	60	Ц0112-1-6	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 150 мм	12,8	738,78	66,88	9456	856	7794	3,45	44
				м	662,4	14,12	8479	181	90	0,08	1
37	61	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки/В7,5/	2	4596,58	82,51	9193	165	538	1,55	3
				м3	225,11	31,16	450	62	105	0,15	0
38	62	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 5 м3 под оборудование/В25/	40	6738,76	263,71	269550	10548	26713	3,52	141
				м3	540,79	95,24	21632	3809	105	0,43	17
39	63	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,91	58700		53417				
				т							
40	64	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,48	61200		29376				
				т							
41	65	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	17,6	950		16720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
42	66	Ц0112-1-6	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 150 мм	17,6	738,78	66,88	13002	1177	10716	3,45	61
				м	662,4	14,12	11658	249	90	0,08	1
43	304	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	79,81	10033,87	522,79	800803	41724	187895	9,11	727
				м3	1490,4	191,22	118949	15262	140	0,86	69
44	305	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	4,09	22600		92434				
				м3							
45	306	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,09	129		528				
				м3							
46	307	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	1,848	61200		113106				
				т							
47	308	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0045	65900		293				
				т							
48	309	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2928	66000		19325				
				т							
49	310	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,3458	64400		22270				
				т							
50	311	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5756	50900		29296				
				т							
51	312	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,094	52102		4898				
				т							
52	313	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,03	65900		67898				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	314	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,963	61200		426163				
				т							
54	315	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0891	73000		6504				
				т							
55	316	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	4	11500		46000				
				комплект							
56	317	Е0106-1-1	Обетонирование корпуса люка/прим.поз.5/	0,12	5128	82,51	615	10	32	1,55	0
				м3	225,11	31,16	27	4	105	0,15	0
57	318	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,5824	15836,43	6844,83	9223	3986	4055	33,23	19
				т	5796	1941,09	3376	1130	90	6,83	4
58	319	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,5824	133700		77867				
				т							
59	320	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15,142	41,98	0,05	636	1	130	0,05	1
				м2	9,57	0	145	0	90	0	0
60	321	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг Мс-1	0,0576	99034,93	380,3	5704	22	2309	227,7	13
				1т	38036,25	143,44	2191	8	105	0,7	0
61	322	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0576	40200		2316				
				т							
62	323	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм/В25/	2,8	12856,62	509,13	35999	1426	8629	16,56	46
				м3	2742,75	192,33	7680	539	105	0,94	3
63	324	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0552	65900		3638				
				т							
64	325	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,3924	55500		21778				
				т							
65	326	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0166	52102		863				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	327	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1296	58800		7620				
				т							
67	328	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0078	49131		381				
				т							
68	329	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,013	99034,93	380,3	1283	5	520	227,7	3
				1т	38036,25	143,44	493	2	105	0,7	0
69	330	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,013	40200		521				
				т							
70	331	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	2	365,38	30,19	731	60	584	1,18	2
				шт	197,69	11,04	395	22	140	0,05	0
71	332	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,03	20800		624				
				м3							
72	333	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,114	4206,4	276,75	4684	308	1273	5,6	6
				м2	934,09	105,47	1040	117	110	0,52	1
73	334	Е0106-11-7	Установка закладных деталей МН-2	0,0386	38734,93	380,3	1496	15	1548	227,7	9
				1т	38036,25	143,44	1469	6	105	0,7	0
74	335	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0386	40200		1553				
				т							
75	336	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 6,0-7,0 мм	0,4	7392		2957				
				м							
76	337	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0076	50900		387				
				т							
77	338	Е0106-11-7	Установка закладных деталей МН-548	0,016	99034,93	380,3	1581	6	640	227,7	4
				1т	38036,25	143,44	607	2	105	0,7	0
78	339	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,016	40200		642				
				т							
79	340	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали.Пм1,Пм3	1,624	16651,41	6902,53	27042	11210	12627	41,28	67
				т	6986,25	1652,96	11346	2684	90	5,91	10
80	341	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0016	133700		217				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	342	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	42,225	41,98	0,05	1772	2	364	0,05	2
				м2	9,57	0	404	0	90	0	0
82	343	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,38	4596,58	82,51	1747	31	102	1,55	1
				м3	225,11	31,16	86	12	105	0,15	0
83	344	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м с гидроизоляцией	4,486	11026,28	2108,71	49464	9460	17127	12,83	58
				м3	2147,11	789,75	9632	3543	130	3,86	17
84	345	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100		17100				
				комплект							
85	346	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	4,396	29600		130122				
				м3							
86	347	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,221	240		-1013				
				м3							
87	348	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,221	129		-545				
				м3							
88	349	С143018-33	Кольца высотой 0,3м Dв 700 мм КС7.3	0,3	4475		1343				
				м							
89	350	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.6	1,2	8283		9940				
				м							
90	351	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.18	7,2	6024		43373				
				м							
91	352	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1416	177381,63	2282,62	25117	323	2018	49,1	7
				т	9315	863,44	1319	122	140	4,21	1
92	353	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,1882	16651,41	6902,53	3134	1299	1463	41,28	8
				т	6986,25	1652,96	1315	311	90	5,91	1
93	354	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1882	133700		25162				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	355	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,575	41,98	0,05	360	0	74	0,05	0
				м2	9,57	0	82	0	90	0	0
95	356	Е0106-1-1	Обетонирование люка	0,03	5128	82,51	154	2	8	1,55	0
				м3	225,11	31,16	7	1	105	0,15	0
96	357	Е0106-1-1	Бетонная отмостка	0,6	4849,54	82,51	2910	50	161	1,55	1
				м3	225,11	31,16	135	19	105	0,15	0
97	358	Е0113-13-1	Слой окрасочной гидроизоляции бетонных поверхностей	43,803	9,71	0,09	425	4	366	0,05	2
				м2	9,27	0,02	406	1	90	0	0
98	359	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007	52,564	314		16505				
				кг							
99	360	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная "Гидротексом"-Ш	8,831	72,8	5,24	643	46	716	0,44	4
				м2	66,76	1,97	590	17	118	0,01	0
100	361	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007	10,598	314		3328				
				кг							
101	362	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,32	188,7	12,44	60	4	25	0,41	0
				м2	60,03	4,67	19	1	123	0,02	0
102	363	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	0,32	671,44	14,01	215	4	16	0,23	0
				м2	36,23	5,26	12	2	118	0,03	0
103	364	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,32	188,7	12,44	60	4	25	0,41	0
				м2	60,03	4,67	19	1	123	0,02	0
104	365	Е0111-11-1	Заделка отверстия	0,32	188,7	12,44	60	4	25	0,41	0
				м2	60,03	4,67	19	1	123	0,02	0
105	366	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,72	198,78	12,44	6901	432	2763	0,41	14
				м2	60,03	4,67	2084	162	123	0,02	1
106	367	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	30,24	671,44	14,01	20304	424	1480	0,23	7
				м2	36,23	5,26	1095	159	118	0,03	1
107	368	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,72	198,78	12,44	6901	432	2763	0,41	14
				м2	60,03	4,67	2084	162	123	0,02	1
			Итого по разделу: Направляющие опоры Н01-Н046/КЖ-52/#==========				3984845				
			Раздел: Теплофикационная камера УТ4/КЖ-12,13/#==========								
108	369	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	101,14	10054,67	522,79	1016929	52875	238111	9,11	921
				м3	1490,4	191,22	150739	19340	140	0,86	87
109	370	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	8,28	22600		187128				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	371	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8,28 м3	129		1068				
111	372	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,464 т	61200		89621				
112	373	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3226 т	66000		21289				
113	374	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,6156 т	64400		39645				
114	375	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,944 т	50900		98964				
115	376	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4478 т	52102		23332				
116	377	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5796 т	48300		27995				
117	378	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0213 т	52400		1115				
118	379	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,43 т	65900		94212				
119	380	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,594 т	61200		403536				
120	381	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,173	73000		12627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
121	382	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо опорное	18	998		17964				
				шт							
122	383	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99	6	11500		69000				
				комплект							
123	384	Е0106-1-1	Обетонирование корпуса люка	0,18	5128	82,51	923	15	48	1,55	0
				м3	225,11	31,16	41	6	105	0,15	0
124	385	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг Мс-1	0,0864	99034,93	380,3	8557	33	3464	227,7	20
				1т	38036,25	143,44	3286	12	105	0,7	0
125	386	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0864	40200		3473				
				т							
126	387	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2506	15836,43	6844,83	3969	1715	1745	33,23	8
				т	5796	1941,09	1452	486	90	6,83	2
127	388	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2506	133700		33505				
				т							
128	389	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,516	41,98	0,05	273	0	56	0,05	0
				м2	9,57	0	62	0	90	0	0
129	390	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	6	628,77	291,31	3773	1748	3153	1,58	9
				шт	274,28	101,09	1646	607	140	0,39	2
130	391	С143015-33	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем более 1,0 м3	4,26	15900		67734				
				м3							
131	392	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 22,5 до 25	4,26	129		550				
				м3							
132	393	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,701	16651,41	6902,53	28328	11743	13228	41,28	70
				т	6986,25	1652,96	11885	2812	90	5,91	10
133	394	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,701	154400		262670				
				т							
134	395	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	65,74	198,78	12,44	13068	818	5232	0,41	27
				м2	60,03	4,67	3946	307	123	0,02	1
135	396	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	65,74	671,44	14,01	44140	921	3218	0,23	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	36,23	5,26	2381	346	118	0,03	2
136	397	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	65,74	198,78	12,44	13068	818	5232	0,41	27
				м2	60,03	4,67	3946	307	123	0,02	1
			Итого по разделу: Теплофикационная камера УТ4/КЖ-12,13/#				**2588454**				
			ИТОГО:				**32577879**	**929748**			**8000**
							1270803	**323944**			**1331**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**18510**				
			На общестроительные работы				**2036874**				
			На металломонтажные работы				**38897**				
			Всего накладных расходов:				**2094281**				
			Итого с накладными				**34672160**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**2080330**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**36752490**				
			Итого с временными, 1,2 %				**37193520**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**38063848**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**38212622**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**38584557**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,58286				**99658683**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1993174**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**101651857**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**12198223**				
			Итого с НДС				**113850080**				
			Всего:				**113850080**				

Заказчик:

Технический директор _____ **Абенов.Р.М**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЗЭР _____ **Цой Ю.К**

тех.надзор ТОО "АДС Сапа" _____

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-Дан" _____ **Бисенов Д.З.**