Счет-фактура № 00000049 от 17 июля 2019 г.

Чек: №79130003 50

Дата совершения оборота: 17.07.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140006454, 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0008628, от 15.03.2013

ИИК поставщика: KZ05914398914BC37643, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г., Доп.соглашение №1 от 18.07.2018г., Доп.соглашение №2 от 19.12.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021140006454, Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640007336, ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Алматинские тепловые сети

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007336, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

ИИК получателя: KZ1496502F0008725230, в банке АО ForteBank , БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-3/ Участок 2/	работа	1	183 970 913,39	183 970 913,39	12%	22 076 509,61	206 047 423,00		
Всего по счету:					**183 970 913,39**		**22 076 509,61**	**206 047 423,00**		

Руководитель: Бисенов Д. З.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование	СП	Подпись
Качество	ДКЕ	Абишулов Р.Б.
Объем поставки		
Код бюджета	ЯЗУ/ОБиТ	15.01.038 "Нурлы жол"
Регистрация	ОГС	Малышева

Заказчик - ТОО «Алматинские тепловые сети»
Подрядчик - ТОО "Зи-ДАН"
Наименование строительства и его адрес - Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 2/

Форма КС-3
Утверждена постановлением Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты			
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 2/	2 933 433 131	183 970 913							22 076 510	206 047 423

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Генеральный директор _____ Бексеонов К.

Подрядчик: ТОО"Зи-ДАН"

Руководитель _____ Бисенов Д.З.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060640007336**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17, тел.: (727) 3115170**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

021140006454

Договор (контракт) Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г., Доп.соглашение №1 от 18.07.2018г., Доп.соглашение №2 от 19.12.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000049	17.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-3/ Участок 2/			работа	1,00	206 047 423,00	206 047 423,00
				Итого	1	x	206 047 423,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Бисенов Д.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Тех директор / [подпись] / Кожембетов Д.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2019

М.П.

АЛМАТЫ ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІ АЛМАТИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Инвестор _____

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П-12-3**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от павильона П12-1 до павильона П12-2/Участок 2/ 2-2-3**
наименование, адрес

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Подземная прокладка#								
1	1	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	1000	252,91	245,81	252911	245805	23120	0,04	40
				м2	6,95	10,44	6946	10438	133	0,04	42
2	5	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомоби.ш-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2000	52,52	50,33	105038	100653	30628	0,01	30
				м3	2,14	13,65	4278	27297	97	0,05	93
3	6	Е0101-163-9#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	300	974,97	0	292491	0	330515	5,85	1755
				м3	974,97	0	292491	0	113	0	0
4	7	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	200	30		6000				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	8	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1.Увезти	2000 т	176,4		352800				
6	9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов из ПГС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3000 м3	8,1 0	8,1 2,63	24298 0	24298 7889	7652 97	0 0,01	0 30
7	11	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	7000 м3	630		4410000				
8	12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками (уплотнение учтен в расценке по устройству основания асфальтобетонного покрытия из ПГС в расценке Е27)	7000 м3	25,23 19,58	5,65 0	176607 137092	39515 0	132979 97	0,12 0	869 0
9	14	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,51 км	2313322,53 1035000	1167840,15 226858,71	1179794 527850	595598 115698	836612 130	5428 858,3	2768 438
10	15	С130806-489НЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020Х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	420 м	65636		27567120				
11	46	Прайс	Стоимость шарового крана диам.600,сварной,полный проход,с электромеханическим редуктором	2 шт	4838943,77		9677888				
			Отпускная цена		4838944		9677888				
			Сметная стоимость оборудования				*9677888*				
12	48	Прайс	Стоимость шарового крана диам.300,сварной,полный проход,с механическим редуктором	4 шт	599637,13		2398549				
			Отпускная цена		599637		2398549				
			Сметная стоимость оборудования				*2398549*				
13	50	Прайс	Стоимость шарового крана диам.200,сварной,полный проход,с механическим редуктором	4 шт	150861,26		603445				
			Отпускная цена		150861		603445				
			Сметная стоимость оборудования				*603445*				
14	67	С12021-262	Опоры скользящие Ст 1020-1-ППУ	20 т	107900		2158000				
15	68	Е0109-34-1	Монтаж плиты опорной диэлектрической для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т за минусом неподвижных опор по смете	42 т	19786,84 14438,25	2739,11 126,56	831047 606407	115042 5316	550550 90	84,64 0,61	3555 26
16	69	С12021-186	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	20	156500		3130000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
17	70	С130806-2881 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 1020-1400Х60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	10	495436		4954360				
				шт							
18	72	СПРАЙС КЗТ	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ.-1-25-1020х11/1200-260-ОДК-МО1	5	786572,87		3932864				
				шт							
			Итого по разделу: Подземная прокладка#				62053212				
			ИТОГО:				62053212	1120913			10525
			- оборудования				1646823	166638			629
			Накладные расходы :				12679882				
			На общестроительные работы								
			На металломонтажные работы				1432210				
			Всего накладных расходов:				550550				
			Итого с накладными				1982760				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				64035972				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3081365				
			Итого с временными, 1,2 %				67117337				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				67770586				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				69059708				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				69280071				
							69830978				
			Итого в текущих ценах, к = 2,58286								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				180363640				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3607273				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				183970913				
			Итого с НДС				22076510				
							206047423				
			Всего:								
							206047423				

Заказчик:

Технический директор _____ Казымбетов Д.К

нач.ОКС _____ Атамкулов Р.Б.

нач.ЦЭР _____ Шадымаков Р

тех.надзор ТОО "СейсмоСтройЗащита" _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-ДАН" _____ Бисенов Д.З.