ИНВ 79 13000350

Счет-фактура № 00000000020 от 2 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 02.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140006454, 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0008628, от 15.03.2013

ИИК поставщика: KZ05914398914BC37643, в банке ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021140006454, Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640007336, ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Алматинские тепловые сети

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007336, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

ИИК получателя: KZ494500239870008699, в банке АО Банк Астаны, БИК ASFBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона ПД-1	работа	1	210 270 924,11	210 270 924,11	12%	25 232 510,89	235 503 435,00		
Всего по счету:					**210 270 924,11**		25 232 510,89	235 503 435,00		

Руководитель: Бисенов Д. З.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Билялова А.Е.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

06.09.17г

ПЭУ
Бисенов
ОЗЗ

15.01.63 Нурлы НОА

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №179

Заказчик - ТОО «Алматинские тепловые сети»

Подрядчик - ТОО "Зи-ДАН"

Наименование строительства и его адрес -Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павлиона П12-3 /Участок 1/

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик		Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты			
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт распределительного устройства ТП-332	235503435	210270924							25232511	235503435

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

И.о Генерального директора _____ *Мантаева Е.З.*

Подрядчик: ТОО"Зи-ДАН"

Руководитель _____ *Бисенов.З.Д.*

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 060640007336

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-46-17, тел.: (727) 83130739
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

021140006454

Договор (контракт) Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
20	02.08.2017

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-1			работа	1	235 503 435,00	235 503 435,00
				Итого	1	x	235 503 435,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц счет фактура №00000000020 от 02.08.2017 г.

Сдал (Исполнитель) Директор / Бисенов Д.З.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.08.2017

М.П.

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от**
наименование, адрес

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-1/Участок 1/ 1-1-1**

Договор подряда номер
дата **01.08.2017**

Номер документа	Дата составления
	01.08.2017

Отчетный период	
с	по
01.08.2017	31.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Демонтажные работы								
1	1	Е0124-4-16 к=0,6	**ДЕМОНТАЖ в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С.**	0,0195	403981,26	183931,26	7878	3587	6867	1170	23
				км	220050	50833,69	4291	991	130	213,74	4
2	2	Е0122-33-6 к=0,6	**ДЕМОНТАЖ стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм**	0,0731	41819,89	23594,89	3057	1725	2579	88,62	6
				т	18225	8912,7	1332	652	130	43,53	3
3	3	Е0126-10-8К=0,6	**ДЕМОНТАЖ трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм**	19,5	156,39	43,26	3050	844	2522	0,62	12
				м	113,13	16,2	2206	316	100	0,08	2
4	4	Е0126-17-2К=0,6	**ДЕМОНТАЖ поверхности рулонными материалами.Разборка**	19,5	139,65	9,24	2723	180	2611	0,69	13
				м	130,41	3,51	2543	68	100	0,02	0
5	5	Е0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002	**Демонтаж скользящих опор**	0,156	9066,9	1533,9	1414	239	1068	44,16	7
				т	7533	70,88	1175	11	90	0,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	7533	70,88	1175	11	90	0,34	0
6	7	Е0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,3265	9066,9	1533,9	2960	501	2234	44,16	14
				т	7533	70,88	2460	23	90	0,34	0
7	8	Е0106-1-13	Демонтаж металлических опор/фундамент/	4	867,72	95,97	3471	384	3394	4,9	20
				м3	771,75	36,25	3087	145	105	0,18	1
8	9	Е0124-2-18 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	0,7	649773,61	323073,61	454842	226152	360655	1710	1197
				км	326700	69624,09	228690	48737	130	278,65	195
9	16	Е0122-34-1К=0,6	Демонтаж отводов диам.1000, 800,400,300,250,200,100	10	177,1	135,38	1771	1354	1002	0,25	2
				шт	41,72	35,39	417	354	130	0,14	1
10	17	Е0122-34-2К=0,6	Демонтаж тройников Ду 1000/400,Ду 1000/300,Ду 1000/200,Ду 800/800, Ду 800/300	11	260,89	199,46	2870	2194	1624	0,37	4
				шт	61,43	52,12	676	573	130	0,2	2
11	18	Е0122-35-13К=0,6ПРИМ	Демонтаж запорной арматуры диам. 800 мм	4	6813,96	4086,96	27256	16348	22211	15,96	64
				шт	2727	1544,4	10908	6178	130	7,54	30
12	19	Е0122-35-10К=0,6ПРИМ	Демонтаж запорной арматуры диам. 400 мм	3	2149,32	1325,82	6448	3977	5165	4,86	15
				шт	823,5	500,85	2471	1503	130	2,45	7
13	20	Е0122-35-8К=0,6ПРИМ	Демонтаж запорной арматуры диам. 300 мм	4	1417,07	875,72	5668	3503	4535	3,17	13
				шт	541,35	330,75	2165	1323	130	1,61	6
14	21	Е0122-35-6К=0,6ПРИМ	Демонтаж запорной арматуры диам. 200 мм	1	587,87	280,07	588	280	537	1,82	2
				шт	307,8	105,3	308	105	130	0,52	1
15	22	Е0122-35-3К=0,6ПРИМ	Демонтаж запорной арматуры диам. 100 мм	4	149,68	10,63	599	43	744	0,84	3
				шт	139,05	4,05	556	16	130	0,02	0
16	23	Е0122-35-1К=0,6ПРИМ	Демонтаж запорной арматуры диам. 50 мм	3,5	90,57	4,17	317	15	399	0,53	2
				шт	86,4	1,35	302	5	130	0,01	0
17	24	Е0107-62-2 к=0,8	Устройство камер из монолитного бетона.ДЕМОНТАЖ	100	1371,38	334,58	137138	33458	162286	6,34	634
				м3	1036,8	122,38	103680	12238	140	0,55	55
18	25	Е0146-34-3	Демонтаж железобетонных опор	28,5	4330,04	2095,79	123406	59730	86173	13,32	380
				м3	2234,25	789,37	63676	22497	100	3,86	110
19	27	Е0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж опор скользящих для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 тДЕМОНТАЖ опор сверх базовой расценки	10,12	9066,9	1533,9	91757	15523	69256	44,16	447
				т	7533	70,88	76234	717	90	0,34	3
20	28	Е0107-61-1 к=0,8	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты.ДЕМОНТАЖ	500	905,15	451,55	452574	225774	426994	2,66	1332
				м3	453,6	156,39	226800	78196	140	0,6	301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	29	Е0126-10-8 к=0,6	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	2810	156,39	43,26	439456	121561	363417	0,62	1753
				м	113,13	16,2	317895	45522	100	0,08	223
22	30	Е0126-17-2 к=0,6	Покрытие поверхности рулонными материалами.Разборка	2810	139,65	9,24	392417	25964	376315	0,69	1939
				м	130,41	3,51	366452	9863	100	0,02	47
23	32	Е0130-55-1 к=0,6	ДЕМОНТАЖ звеньев удлиняемых одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м.ДЕМОНТАЖ	5,04	3973,05	2666,25	20024	13438	10987	7,8	39
				м3	1306,8	693,23	6586	3494	109	2,37	12
24	33	Е0107-24-1К=0,8	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м.ДЕМОНТАЖ	7,5	450,63	301,23	3380	2259	2459	0,92	7
				м	149,4	84,76	1121	636	140	0,32	2
25	36	Е0128-322-1	Разборка пути звеньями из рельсов Р24, Р18, Р15 длиной до 10 м	0,0075	82035,83	43335,83	615	325	515	262	2
				км	38700	18481,84	290	139	120	50,7	0
26	37	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 к=0,6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах.Демонтаж	22,82	1989,22	1127,92	45394	25739	35135	5,32	121
				м3	861,3	323,06	19655	7372	130	1,24	28
27	38	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках.Ж/БЕТОН	4000	27,1	0	108400	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
28	39	С01031-А26-1	Погрузка мусора(труб металлических диаметром до 1000 мм вкл.) при автомобильных перевозках	837,169	27,1	0	22687	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
29	40	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	600	27,1	0	16260	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
30	41	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	600	176,4	176,4	105840	105840	21168	0	0
				т	0	35,28	0	21168	100	0,74	445
			Итого по разделу: Демонтажные работы				2484259				
			ИТОГО:				2484259	890936			8051
							1445974	262842			1481
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1900295				
			На металломонтажные работы				72558				
			Всего накладных расходов:				1972853				
			Итого с накладными				4457112				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				267427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				**1972853**				
			Итого с накладными				**4457112**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**267427**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4724539**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7295				**12895614**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**257912**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**13153526**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1578423**				
			Итого с НДС				**14731949**				
			Всего:				**14731949**				

Заказчик:

ТОО"Алматинские тепловые сети"

и.о. Генирального директора _____ **Амангалиев.Е.З.**

гл.инженер _____ **Кирдяйкин.Д.В.**

нач.УКС _____ **Ниязов.И.Р.**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЗЭР _____ **Сарсембеков.М.Ж.**

тех.надзор ТОО"АДССапа" _____ **Ахмедов.Р.А.**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-Дан" _____ **Бисенов Д.З.**

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-1/Участок 1/ 2-1-1**

Договор подряда

номер	
дата	01.08.2017

Номер документа	Дата составления
	01.08.2017

Отчетный период	
с	по
01.08.2017	31.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Каналы 160х180(Н)3091п/м/КЖ-59/#								
1	**3**	**С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3**	**441,325 м3**	**22000**		**9709150**				
2	**4**	**С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3**	**84,28 м3**	**22600**		**1904728**				
			Итого по разделу: Каналы 160х180(Н)3091п/м/КЖ-59/#				**11613878**				
			ИТОГО:				**11613878**	**0**			**0**
			Накладные расходы :				**0**	**0**			**0**
			Всего накладных расходов:								
			Итого с накладными				**0**				
							11613878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**11612770**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**696766**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**12309536**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7295				**33598839**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**671977**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**34270816**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4112498**				
			Итого с НДС				**38383314**				
			Всего:				**38383314**				

Заказчик:
ТОО"Алматинские тепловые сети"
И.о. генирального директора _____ **Амангалиев.Е.З.**

гл.инженер _____ **Кирдяйкин.Д.В.**

нач.УКС _____ **Ниязов.И.Р.**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЗЭР _____ **Сарсембеков.М.Ж.**

тех.надзор ТОО "АДС Сапа" _____ Ахмедов РА

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Зи-ДАН" _____ **Бисенов Д.З.**

Инвестор

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-1/Участок 1/ 2-1-3**
наименование, адрес

Договор подряда

номер	
дата	02.08.2017

Номер документа	Дата составления
	02.08.2017

Отчетный период	
с	по
01.08.2017	31.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	14	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	11633	52,52	50,33	610951	585446	178149	0,01	173
				м3	2,14	13,65	24883	158776	97	0,05	543
2	15	E0101-163-9#г.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1176,711	974,97	0	1147258	0	1296401	5,85	6885
				м3	974,97	0	1147258	0	113	0	0
3	16	C01031-A7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	2294,587	30		68838				
				т							
4	17	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1.Увезти	32779,807	176,4		5782358				
				т							
5	22	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей	9976,17	491,37	8,53	4902006	85047	563817	0,3	2983
				м2	46,84	3,17	467279	31674	113	0,02	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С130806-489ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020Х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	568,516	65636		37315143				
				м							
7	7	С12021-262	Опоры скользящие Ст 1020-1-ППУ;Ст 820-1-ППУ ПЭ	20	107900		2158000				
				т							
			ИТОГО:				51984554	670494			34616
			Накладные расходы :				2809660	190450			695
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				3196491				
			Итого с накладными				3196491				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				55181045				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3310863				
							58491908				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7295								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				159653474				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3193069				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				162846543				
			Итого с НДС				19541585				
							182388172				
			Всего:								
							182388172				

Заказчик:

ТОО"Алматинские тепловые сети"

и.о. Генирального директора _____ **Амангалиев.Е.З.**

гл.инженер _____ **Кирдяйкин.Д.В.**

нач.УКС _____ **Ниязов.И.Р.**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЭЭР _____ **Сарсембеков.М.Ж.**

тех.надзор ТОО"АДССапа" _____ **Ахмедов.Р.А.**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-Дан" _____ **Бисенов Д.З.**