Y090000001 1

Счет-фактура № 0000000027 от 14 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 14.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140006454, 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0008628, от 15.03.2013

ИИК поставщика: KZ059143989 14BC37643, в банке ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021140006454, Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640007336, ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Алматинские тепловые сети

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007336, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

ИИК получателя: KZ494500239870008699, в банке АО Банк Астаны, БИК ASFBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-1	работа	1	504 241 061,61	504 241 061,61	12%	60 508 927,39	564 749 989,00		
Всего по счету:					**504 241 061,61**		**60 508 927,39**	**564 749 989,00**		

Руководитель: Бисенов Д. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жумашева А.У.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование	СП	Подпись
Качество	ОКС	
Объем поставки	Нилов И	
Код бюджета	Ф-У	15.01.038 Нурлы
	Бисаутов	
Регистрация	ОУБ	

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Заказчик - ТОО «Алматинские тепловые сети»
Подрядчик - ТОО "Зи-ДАН"
Наименование строительства и его адрес -Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 1/

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Наименование		Организационно-правовая форма Код	Наименование	

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них: в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 1/	1152559145	504241062							60508927	564749989

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

и.о Генерального директора _____ **Ажангалиев Е.З.**

Подрядчик: ТОО"Зи-ДАН"

Руководитель _____ **Бисенов.З.Д.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060640007336**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-46-17, тел.: (727) 83130739**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

021140006454

Договор (контракт) Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
27	14.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-1			работа	1	564 749 989,00	564 749 989,00
				Итого	1	x	564 749 989,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц счет фактура №00000000027 от 14.09.2017 г.

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / / Жумашева А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.09.2017

М.П.

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП**
наименование, адрес

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-1/Участок 1/ 2-1-1**

Договор подряда номер
дата **13.09.2017**

Номер документа	Дата составления
	13.09.2017

Отчетный период	
с	по
01.09.2017	30.09.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Каналы 160х180(Н)3091п/м/КЖ-59/#==========								
1	2	Е0107-61-3	**Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов**	720	2274,49	775,78	1637629	558558	876720	3,65	2625
				м3	600,3	269,46	432216	194013	140	1,05	755
2	3	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3**	720	22000		15840000				
				м3							
3	6	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	720	129		92880				
				м3							
4	7	С143001-48	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5**	720	140		100800				
				м3							
5	8	С143001-49	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30**	720	160		115200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
6	9	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2м3 м3	921	21100		19433100				
				м3							
7	10	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	921	129		118809				
				м3							
8	15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	3,2	20800		66560				
				м3							
9	16	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	3,2	162700		520640				
				т							
10	18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1230	188,7	12,44	232099	15298	97892	0,41	504
				м2	60,03	4,67	73837	5750	123	0,02	28
11	19	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	1230	671,44	14,01	825868	17235	60215	0,23	284
				м2	36,23	5,26	44557	6473	118	0,03	32
12	20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1230	188,7	12,44	232099	15298	97892	0,41	504
				м2	60,03	4,67	73837	5750	123	0,02	28
			Итого по разделу: Каналы 160х180(Н)3091п/м/КЖ-59/#==========				39215684				
			Раздел: Направляющие опоры Н01-Н046/КЖ-52/#==========								
13	21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,2	4596,58	82,51	19306	347	1130	1,55	7
				м3	225,11	31,16	945	131	105	0,15	1
14	22	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	4,2	6157,16	263,71	25860	1108	2805	3,52	15
				м3	540,79	95,24	2271	400	105	0,43	2
15	23	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3	68200		20460				
				т							
16	24	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструктуций	14,2	2251,46	621,49	31971	8825	14542	3,16	45
				м3	522,68	208,84	7422	2965	140	0,73	10
17	25	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	14,2	22600		320920				
				м3							
18	26	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	14,2	129		1832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
19	27	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1,3	162700		211510				
				т							
20	28	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	4,2	5534,01	3576,71	23243	15022	7569	6,76	28
				т	1227,3	775,12	5155	3256	90	2,48	10
21	29	С12021-263	Опоры неподвижные	4,2	107900		453180				
				т							
22	30	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	201	41,98	0,05	8437	10	1731	0,05	10
				м2	9,57	0	1923	0	90	0	0
23	55	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки/В7,5/	1,2	4596,58	82,51	5516	99	323	1,55	2
				м3	225,11	31,16	270	37	105	0,15	0
24	56	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование/В25/	52,2	6472,29	249,85	337854	13042	28927	2,86	149
				м3	437,29	90,47	22826	4723	105	0,41	21
25	57	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,1	58700		123270				
				т							
26	58	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5	61200		30600				
				т							
27	59	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	21	950		19950				
				м							
28	60	Ц0112-1-6	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 150 мм	21	738,78	66,88	15514	1404	12786	3,45	72
				м	662,4	14,12	13910	297	90	0,08	2
29	61	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки/В7,5/	3	4596,58	82,51	13790	248	807	1,55	5
				м3	225,11	31,16	675	93	105	0,15	0
30	62	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 5 м3 под оборудование/В25/	70	6738,76	263,71	471713	18460	46748	3,52	246
				м3	540,79	95,24	37855	6667	105	0,43	30
31	63	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,2	58700		70440				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	64	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7	61200		42840				
				т							
33	65	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	22,1	950		20995				
				м							
34	66	Ц0112-1-6	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 150 мм	22,1	738,78	66,88	16327	1478	13456	3,45	76
				м	662,4	14,12	14639	312	90	0,08	2
			Итого по разделу: Направляющие опоры Н01-Н046/КЖ-52/#==========				2285527				
			ИТОГО:				41501212	666433			4572
							732338	230867			921
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				26242				
			На общестроительные работы				1229733				
			На металломонтажные работы				7569				
			Всего накладных расходов:				1263544				
			Итого с накладными				42764756				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2565885				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				45330641				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7295				123729838				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2474597				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				126204435				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				15144532				
			Итого с НДС				141348967				
			Всего:				141348967				

Заказчик:

ТОО"Алматинские тепловые сети"

и.о. Генирального директора _____ **Амангалиев.Е.З.**

гл.инженер _____ **Кирдяйкин.Д.В.**

нач.УКС _____ **Ниязов.И.Р.**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЗЭР _____ **Цой Ю.**

тех.надзор ТОО "АДССапа" _____ **Ахмедов.Р.А**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-ДАН" _____ **Бисенов Д.З.**

Инвестор

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-1/Участок 1/ 2-1-3**
наименование, адрес

Договор подряда

номер
дата 13.09.2017

Номер документа	Дата составления
	13.09.2017

Отчетный период	
с	по
01.09.2017	30.09.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	15	Е0101-163-9#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	202,59 м3	974,97 974,97	0 0	197519 197519	0 0	223197 113	5,85 0	1185 0
2	16	С01031-А7-1	**Погрузка грунта при автомобильных перевозках**	120,2 т	30		3606				
3	17	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1.Увезти**	240,2 т	176,4		42371				
4	18	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов из ПГС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	4220,9 м3	8,1 0	8,1 2,63	34186 0	34186 11099	10766 97	0 0,01	0 43
5	19	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов из ПГС и ям в грунтах 2 группы**	423,44 м3	154,22 154,22	0 0	65301 65301	0 0	73790 113	1,12 0	473 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	550,4	630		346752				
				м3							
7	21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками (уплотнение учтен в расценке по устройству основания асфальтобетонного поурытия из ПГС в расценке Е27)	550,4	25,23	5,65	13886	3107	10456	0,12	68
				м3	19,58	0	10779	0	97	0	0
8	23	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	1,2	2313322,53	1167840,15	2775987	1401408	1968500	5428	6514
				км	1035000	226858,71	1242000	272230	130	858,3	1030
9	24	С130806-489ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020Х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1620	65636		106330320				
				м							
10	46	СПРАЙС	Плита опорная диэлектрическая диам.1000	65	36642,46		2381760				
				шт							
11	80	С130806-2881 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 1020-1400Х60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	495436		3963488				
				шт							
12	81	Е0124-11-14	Установка сильфонного компенсирующего устройства СКУ.ППУ/ПЭ.-1-25-1020х11/1200-260-ОДК-МО1	8	22982,35	11726,72	183859	93814	125064	47,38	379
				шт	9315	2710,41	74520	21683	130	11,1	89
13	82	СПРАЙС КЗТ	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ.-1-25-1020х11/1200-260-ОДК-МО1	8	786572,87		6292583				
				шт							
14	95	Е0109-34-1	Концевые элементы в ППУ изоляции	0,3	19786,84	2739,11	5936	822	3932	84,64	25
				т	14438,25	126,56	4331	38	90	0,61	0
15	99	СПРАЙС	Комплект изоляции стыка ПЭ"МЭЛС 1200-700ВК"	102	27774,81		2833031				
				шт							
16	101	Ц3927-40	Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов через одну стенку, толщиной стенки до 15 мм	253	512,41	1,81	129640	459	74367	1,15	291
				снимок	326,6	0	82630	0	90	0	0
			ИТОГО:				125600225	1533795			9129
			Накладные расходы :				1686275	305050			1161
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				74367				
			На металломонтажные работы				2420333				
			Всего накладных расходов:				3932				
			Итого с накладными				2498633				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				128098857				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7685932				
							135784789				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7295								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				370624144				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7412483				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				378036627				
			Итого с НДС				45364395				
							423401022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:				423401022				

Заказчик:

ТОО"Алматинские тепловые сети"

и.о. Генирального директора _____ **Амангалиев.Е.З.**

гл.инженер _____ **Кирдяйкин.Д.В.**

нач.УКС _____ **Ниязов.И.Р.**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЗЭР _____ **Цой Ю.**

тех.надзор ТОО "АДССапа" _____ **Ахмедов.Р.А**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-ДАН" _____ **Бисенов Д.З.**