Y10 000 00002

Счет-фактура № 00000000031 от 5 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 05.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140006454, 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0008628, от 15.03.2013

ИИК поставщика: KZ05914398914BC37643, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021140006454, Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640007336, ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Алматинские тепловые сети

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007336, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

ИИК получателя: KZ494500239870008699, в банке АО Банк Астаны, БИК ASFBKZKA

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-1	работа	1	528 153 285,71	528 153 285,71	12%	63 378 394,29	591 531 680,00		
Всего по счету:					**528 153 285,71**		**63 378 394,29**	**591 531 680,00**		

Руководитель: Бисенов Д. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Билялова А.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование	СП	Подпись
Качество	ОКС	
Объем поставки	ЦКС	
Код бюджета	ПЭУ Бисаутов	15.01.038 Нурлы Нет
Регистрация	ОГЗ	

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Заказчик - ТОО «Алматинские тепловые сети»

Подрядчик - ТОО "Зи-ДАН"

Наименование строительства и его адрес -Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 1/

Код		Код		Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
Заказчик		Подрядчик		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в сбосав СМР 2001 г.	Дополнительные затраты			
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 1/	1744090825	528153286							63378394	591531680

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

и.о Генерального директора _____ *Амангалиев.Е.З.*

Подрядчик: ТОО"Зи-ДАН"

Руководитель _____ *Бисенов.З.Д.*

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
казчик	**ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060640007336**
полнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17, тел.: (727) 83130739** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021140006454**
говор (контракт)	Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г.	

Номер документа	Дата составления
31	**05.10.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

омер по орядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-1			работа	1	591 531 680,00	591 531 680,00
				Итого	1	x	591 531 680,00

ведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

риложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц счет фактура №00000000031 от 05.10.2017 г.

дал (Исполнитель) Бухгалтер / / Билялова А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.10.2017

М.П.

Инвестор

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П-12-3**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-1/Участок 1/**
наименование, адрес

Договор подряда

номер	
дата	05.10.2017

Номер документа	Дата составления
	05.10.2017

Отчетный период	
с	по
01.10.2017	31.10.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Подземная прокладка#==========								
1	14	E0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	620 м3	52,52 2,14	50,33 13,65	32562 1326	31202 8462	9495 97	0,01 0,05	9 29
2	17	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I.Увезти**	501 т	181,69		91028				
3	18	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов из ПГС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	9787 м3	8,1 0	8,1 2,63	79268 0	79268 25736	24964 97	0 0,01	0 99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов из ПГС и ям в грунтах 2 группы	1133	154,22	0	174726	0	197440	1,12	1266
				м3	154,22	0	174726	0	113	0	0
5	20	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	15014	630		9458820				
				м3							
6	21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками (уплотнение учтен в расценке по устройству основания асфальтобетонного поурытия из ПГС в расценке Е27)	13459	25,23	5,65	339565	75977	255680	0,12	1672
				м3	19,58	0	263588	0	97	0	0
7	22	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей	1169	491,37	8,53	574413	9966	66068	0,3	350
				м2	46,84	3,17	54755	3712	113	0,02	18
8	23	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	1,7	2313322,53	1167840,15	3932648	1985328	2788708	5428	9228
				км	1035000	226858,71	1759500	385660	130	858,3	1459
9	24	С130806-489ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020Х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	939	65636		61632204				
				м							
10	47	С130806-489ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Компенсаторы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020Х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(К1,К2,К3)	84	65636		5513424				
				м							
11	68	С130806-691ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 1020Х11-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	22	371544		8173968				
				шт.							
12	69	С130806-691ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 1020Х11-95°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	12	371544		4458528				
				шт.							
13	70	С130806-691ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 1020Х11-100°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	12	371544		4458528				
				шт.							
14	76	С12021-262	Опоры скользящие Ст 1020-1-ППУ;Ст 820-1-ППУ ПЭ	62	107900		6689800				
				т							
15	78	Е0109-34-1	Монтаж плиты опорной диэлектрической для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т за минусом неподвижных опор по смете	4,3	19786,84	2739,11	85083	11778	56366	84,64	364
				т	14438,25	126,56	62084	544	90	0,61	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	46	СПРАЙС	Плита опорная диэлектрическая диам.1000	129	36642,46		4726878				
				шт							
17	79	С12021-186	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	4,3	156500		672950				
				т							
18	80	С130806-2881 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 1020-1400Х60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	10	495436		4954360				
				шт							
19	82	СПРАЙС КЗТ	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ.-1-25-1020х11/1200-260-ОДК-МО1	10	786572,87		7865729				
				шт							
20	95	Е0109-34-1	Концевые элементы в ППУ изоляции	0,3	19786,84	2739,11	5936	822	3932	84,64	25
				т	14438,25	126,56	4331	38	90	0,61	0
21	96	СПРАЙС	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 1020х11-1-ППУ ПЭ	2	93693,14		187386				
				шт							
22	97	СПРАЙС	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелм вывода Ст 1020х11-1-ППУ ПЭ - 650-КТ	2	177521,95		355044				
				шт							
23	99	СПРАЙС	Комплект изоляции стыка ПЭ"МЭЛС 1200-700ВК"	160	27774,81		4443970				
				шт							
24	101	Ц3927-40	Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов через одну стенку, толщиной стенки до 15 мм	250	512,41	1,81	128103	453	73485	1,15	288
				снимок	326,6	0	81650	0	90	0	0
			Итого по разделу: Подземная прокладка#				129034920				
			Раздел: Пересечение теплосети с газопроводом(4комплекта)#								
25	145	Е0107-31-1	Подушка под ковер УК-39	0,09	3380,92	2320,14	304	209	212	5,67	1
				м3	934,87	747,46	84	67	140	2,96	0
26	146	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Подушка под ковер большой УК 39	0,09	20800		1872				
				м3							
27	147	Е0109-53-1	Монтаж ковера большого сварного УГ-37	0,117	17023,17	1416,44	1992	166	1614	94,42	11
				т	14826,38	497,81	1735	58	90	2,44	0
28	148	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0042	154700		649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
29	149	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	16,65	166		2764				
				кг							
30	150	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,018	68793	3435	1238	62	1041	363,4	7
				т	63917	371,25	1151	7	90	2,15	0
31	151	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	4,5	250		1125				
				м							
32	152	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,3	6116,05	119,96	1835	36	294	5,63	2
				м3	887,51	45,31	266	14	105	0,22	0
33	153	С11011-103	Гидроизол	4	104		416				
				м2							
34	154	Е0113-16-11	Обмазочная изоляция гидроизолом	4	6,4	0,06	26	0	22	0,03	0
				м2	6	0,03	24	0	90	0	0
35	155	Е0145-49-1	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном	3,75	122,21	0,22	458	1	31	0,05	0
				кг	7,2	0,09	27	0	115	0	0
36	156	С11011-39	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	0,075	18600		1395				
				т							
37	157	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	2	289,53	14,63	579	29	494	1,15	2
				м	271,4	2,87	543	6	90	0,02	0
38	158	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	2	56		112				
				м							
			Итого по разделу: Пересечение теплосети с газопроводом(4комплекта)#==========				14765				
			Раздел: Пересечение теплосети с электрическим кабелем напряжения до 35кВт.Узел подвески(31 комплектов)#==========								
39	159	Е0109-34-1	Монтаж металлоконструкций узла подвески	1,805	19786,84	2739,11	35714	4944	23660	84,64	153
				т	14438,25	126,56	26060	228	90	0,61	1
40	160	С12041-45	Элементы из профильной стали	1,805	42100		75987				
				т							
41	161	Е0110-49-1	Устройство узлов подвески	18,4	4660,85	388,98	85760	7157	62075	15,18	279
				м3	2665,13	146,25	49038	2691	120	0,71	13
			Итого по разделу: Пересечение теплосети с электрическим кабелем напряжения до 35кВт.Узел подвески(31 к				197461				
			Раздел: Дополнительные объемы работ#==========								
42	178	Е0109-34-1	Монтаж опор скользящих для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	3,276	19786,84	2739,11	64822	8973	42943	84,64	277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	14438,25	126,56	47300	415	90	0,61	2
43	179	С12021-262	Опоры скользящие	3,276	107900		353480				
				т							
44	180	Е0109-34-1	Стальной кожух	7,517	19786,84	2739,11	148741	20590	98537	84,64	636
				т	14438,25	126,56	108535	951	90	0,61	5
45	181	С12021-263	Металлоконструкции	7,517	107900		811102				
				т							
46	182	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0897	154700		13878				
				т							
47	107	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	80,2	885,73	92,19	71035	7394	4178	0,17	13
				м3	24,59	14,59	1972	1170	133	0,05	4
48	183	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 к=2,5	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3(толщиной 15см)	420	1073,76	71,2	450981	29905	22526	0,13	55
				м2	22,14	18,19	9298	7639	133	0,06	26
49	184	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4/10/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	420	401,91	19,19	168803	8060	7349	0,04	16
				м2	6,83	6,33	2869	2657	133	0,02	9
50	185	Е0127-54-3 к=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	420	560,42	0	235376	0	77	0	1
				м2	0,14	0	58	0	133	0	0
51	113	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1200	885,73	92,19	1062875	110630	62520	0,17	199
				м3	24,59	14,59	29504	17503	133	0,05	62
52	188	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 к=2,5	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3(толщиной 15см)	6200	1073,76	71,2	6657338	441451	332520	0,13	807
				м2	22,14	18,19	137253	112763	133	0,06	387
53	189	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4/10/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБ	6200	401,91	19,19	2491856	118974	108484	0,04	240
				м2	6,83	6,33	42352	39215	133	0,02	137
54	190	Е0127-54-3 к=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6200	560,42	0	3474592	0	1138	0	8
				м2	0,14	0	856	0	133	0	0
			Итого по разделу: Дополнительные объемы работ#				16004879				
			ИТОГО:				145252026	2953374			16334
							2881211	609535			2253
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				75020				
			На общестроительные работы				3964107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На металломонтажные работы				227052				
			Всего накладных расходов:				4266179				
			Итого с накладными				149518205				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8971092				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				158489297				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7295								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				432596025				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8651921				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				441247946				
			Итого с НДС				52949754				
			Всего:				494197700				
							494197700				

Заказчик:
ТОО"Алматинские тепловые сети"
и.о. Генирального директора _____ **Аманталиев.Е.З.**

гл.инженер _____ **Кирдяйкин.Д.В.**

нач.УКС _____ **Низов.И.Р.**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЗЭР _____ **Цой Ю.К.**

тех.надзор ТОО "АДССапа" _____ **Ахмедов.Р.А.**

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Зи-ДАН" _____ **Бисенов Д.З.**

Инвестор

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П-12-3**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-1/Участок 1/ 2-1-1**
наименование, адрес

Договор подряда

номер	
дата	05.10.2017

Номер документа	Дата составления
	05.10.2017

Отчетный период	
с	по
01.10.2017	31.10.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	Е0108-3-1	Раздел: Каналы 160х180(Н)3091п/м/КЖ-59/#========== Устройство песчаного основания под фундаменты	174 м3	1345,34 129,38	121,34 45	234090 22511	21113 7830	35803 118	0,9 0,23	156 39		
2	2	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	1127,8 м3	2274,49 600,3	775,78 269,46	2565164 677018	874919 303900	1373285 140	3,65 1,05	4111 1182		
3	4	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	49,4 м3	22600		1116440						
4	5	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	40,4 м3	23900		965560						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	9	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2м3 м3	600,2 м3	21100		12664220				
6	10	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	600,2 м3	129		77426				
7	11	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	75,6 м3	22000		1663200				
8	12	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	75,6 м3	129		9752				
9	13	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	40,2 м3	23900		960780				
10	14	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	40,2 м3	129		5186				
11	15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,5 м3	20800		52000				
12	16	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	8,2 т	162700		1334140				
13	17	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	5,3 м3	5985,16	370,75	31721	1965	7448	6,84	36
14	18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4183 м2	1053,11 188,7	137,81 12,44	5581 789325	730 52026	118 332913	0,68 0,41	4 1713
15	19	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	4183 м2	60,03 671,44	4,67 14,01	251105 2808623	19556 58614	123 204780	0,02 0,23	95 967
16	20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4183 м2	36,23 188,7	5,26 12,44	151529 789325	22013 52026	118 332913	0,03 0,41	107 1713
					60,03	4,67	251105	19556	123	0,02	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3				
			Итого по разделу: Каналы 160х180(Н)3091п/м/КЖ-59/#==========				26066952				
17	21	Е0106-1-1	Раздел: Направляющие опоры Н01-Н046/КЖ-52/#==========								
			Устройство бетонной подготовки	1,4	4596,58	82,51	6435	116	377	1,55	2
				м3	225,11	31,16	315	44	105	0,15	0
18	22	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	21,2	6157,16	263,71	130532	5591	14158	3,52	75
				м3	540,79	95,24	11465	2019	105	0,43	9
19	23	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,3	68200		88660				
				т							
20	28	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	3,5	5534,01	3576,71	19369	12518	6308	6,76	24
				т	1227,3	775,12	4296	2713	90	2,48	9
21	29	С12021-263	Опоры неподвижные	3,5	107900		377650				
				т							
22	30	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	230	41,98	0,05	9654	12	1981	0,05	11
				м2	9,57	0	2201	0	90	0	0
23	56	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование/В25/	40	6472,29	249,85	258892	9994	22166	2,86	115
				м3	437,29	90,47	17492	3619	105	0,41	16
24	61	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки/В7,5/	2	4596,58	82,51	9193	165	538	1,55	3
				м3	225,11	31,16	450	62	105	0,15	0
25	62	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 5 м3 под оборудование/В25/	20	6738,76	263,71	134775	5274	13357	3,52	70
				м3	540,79	95,24	10816	1905	105	0,43	9
			Итого по разделу: Направляющие опоры Н01-Н046/КЖ-52/#==========				1035160				
			ИТОГО:				27102112	1094336			8995
			Накладные расходы :				1405884	383947			1566
			На общестроительные работы								
			На металломонтажные работы				2339718				
			Всего накладных расходов:				6308				
			Итого с накладными				2346025				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				29448138				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1766888				
							31215026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,7295				85201313				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1704026				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				86905339				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				10428641				
			Итого с НДС				97333980				
			Всего:				97333980				

Заказчик:

ТОО"Алматинские тепловые сети"

и.о. Генирального директора _____ **Амангалиев.Е.З.**

гл.инженер _____ **Кирдяйкин.Д.В.**

нач.УКС _____ **Ниязов.И.Р.**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЗЭР _____ **Цой Ю.К.**

тех.надзор ТОО "АДССапа" _____ **Ахмедов.Р.А**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-ДАН" _____ **Бисенов Д.З.**