счф. № 7913000350

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-021140006454-20191121-54436097
1.1. Номер учетной системы 00000098
2. Дата выписки 21.11.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 19.11.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 021140006454
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0008628
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ05914398914BC37643
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк "

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060640007336
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель ТОО Алматинские тепловые сети
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

	СП	Подпись
Наименование		
Качество	Атамкулов Р.Б	
Объём поставки	Тех. дир. Казамбаев Д.К.	
Код бюджета	ПЭУ / Обаева	15.01.038
Регистрация	Назаров Р.К.	

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 021140006454
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"
25.3 Адрес отправки 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060640007336
26.2 Наименование ТОО Алматинские тепловые сети
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

...ор (контракт) на поставку товаров, ...уг

... Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер 17Д0010Р, Доп.соглашение №2 от 19.12.2018г.

27.4. Дата 17.07.2017

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 00000098

32.2 Дата 19.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-3/ Участок 1/				1	19670642.86	19670642.86			19670642.86	12%	2360477.14	22031120.00			1	
							Всего по счету:	19670642.86		0.00	19670642.86		2360477.14	22031120.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

WdT8YfZbIUUfe9kUN0SavgDkimJO6BtGaUwuJ3KCTQ
DkTxpNXPXBwAoUZrjzMtxN
fffESIyggx5vWwpw07DcDA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

Счет-фактура № 00000098 от 19 ноября 2019 г.

Дата совершения оборота: 19.11.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140006454, 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0008628, от 15.03.2013

ИИК поставщика: KZ05914398914BC37643, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г., Доп.соглашение №1 от 18.07.2018г., Доп.соглашение №2 от 19.12.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021140006454, Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640007336, ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Алматинские тепловые сети

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007336, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

ИИК получателя: KZ1496502F0008725230, в банке АО ForteBank , БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-3/ Участок 1/	работа	1	19 670 642,86	19 670 642,86	12%	2 360 477,14	22 031 120,00		
Всего по счету:					**19 670 642,86**		**2 360 477,14**	**22 031 120,00**		

Руководитель: Бисенов Д. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Заказчик - ТОО «Алматинские тепловые сети»
Подрядчик - ТОО "Зи-ДАН"
Наименование стротельства и его адрес -Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 1/

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты			
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 1/	4 702 786 161	19 670 643							2 360 477	22 031 120

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Финансовый директор _____ *Байчигасова Э.Ю.*

Подрядчик: ТОО"Зи-ДАН"

Руководитель _____ *Бисенов.З.Д.*

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060640007336**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17, тел.: (727)**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

021140006454

Договор (контракт) Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г., Доп.соглашение №1 от 18.07.2018г., Доп.соглашение №2 от 19.12.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000098	19.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-3/ Участок 1/			работа	1,00	22 031 120,00	22 031 120,00
				Итого	1	x	22 031 120,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бисенов Д.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Тех. директор / _____ / Нурешбеков Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.11.2019

М.П.

Инвестор

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от**
наименование, адрес

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-1/Участок 1/**

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Демонтажные работы								
1	1	Е0124-4-16 к=0,6	ДЕМОНТАЖ в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С.	0,01 км	403981,26 220050	183931,26 50833,69	4040 2201	1839 508	3521 130	1170 213,74	12 2
2	2	Е0122-33-6 к=0,6	ДЕМОНТАЖ стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,02 т	41819,89 18225	23594,89 8912,7	836 365	472 178	706 130	88,62 43,53	2 1
3	3	Е0126-10-8К=0,6	ДЕМОНТАЖ трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	6,04 м	156,39 113,13	43,26 16,2	945 683	261 98	781 100	0,62 0,08	4 0
4	4	Е0126-17-2К=0,6	ДЕМОНТАЖ поверхности рулонными материалами.Разборка	6,04 м	139,65 130,41	9,24 3,51	843 788	56 21	809 100	0,69 0,02	4 0
5	5	Е0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж скользящих опор	0,05	9066,9	1533,9	453	77	342	44,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0122-38-12	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод диам. 800/800 мм	т	7533	70,88	377	4	90	0,34	0
				2	4938,17	2550,92	9876	5102	8711	12,13	24
				врезка	2387,25	963	4775	1926	130	4,71	9
7	7	Е0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,65	9066,9	1533,9	5893	997	4448	44,16	29
				т	7533	70,88	4896	46	90	0,34	0
8	8	Е0106-1-13	Демонтаж металлических опор/фундамент/	8	867,72	95,97	6942	768	6787	4,9	39
				м3	771,75	36,25	6174	290	105	0,18	1
9	10	Е0124-2-16 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	0,1	436293,16	195993,16	43629	19599	38015	1272	127
				км	240300	52121,46	24030	5212	130	217,87	22
10	11	Е0124-2-11 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	0,01	249090,36	111390,36	2491	1114	2177	690	7
				км	137700	29768,21	1377	298	130	128,27	1
11	12	Е0124-2-9 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	0,045	180082,86	78697,86	8104	3541	7162	532,2	24
				км	101385	21044,9	4562	947	130	100,81	5
12	13	Е0124-2-7 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	0,01	136933,1	56068,1	1369	561	1256	430,2	4
				км	80865	15728,85	809	157	130	77,78	1
13	14	Е0124-2-4 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	0,05	86164,34	31489,34	4308	1574	4218	296,4	15
				км	54675	10221,3	2734	511	130	53,09	3
14	15	Е0124-2-1 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С.ДЕМОНТАЖ	0,01	73459,03	27829,03	735	278	726	254,4	3
				км	45630	10209,15	456	102	130	53,02	1
15	16	Е0122-34-1К=0,6	Демонтаж отводов диам.1000, 800,400,300,250,200,100	57	177,1	135,38	10095	7717	5714	0,25	14
				шт	41,72	35,39	2378	2017	130	0,14	8
16	17	Е0122-34-2К=0,6	Демонтаж тройников Ду 1000/400,Ду 1000/300,Ду 1000/200, Ду 800/800, Ду 800/300	20	260,89	199,46	5218	3989	2952	0,37	7
				шт	61,43	52,12	1229	1042	130	0,2	4
17	18	Е0122-35-13К=0,6ПРИМ	Демонтаж запорной арматуры диам. 800 мм	4	6813,96	4086,96	27256	16348	22211	15,96	64
				шт	2727	1544,4	10908	6178	130	7,54	30
18	19	Е0122-35-10К=0,6ПРИМ	Демонтаж запорной арматуры диам. 400 мм	3	2149,32	1325,82	6448	3977	5165	4,86	15
				шт	823,5	500,85	2471	1503	130	2,45	7
19	20	Е0122-35-8К=0,6ПРИМ	Демонтаж запорной арматуры диам. 300 мм	4	1417,07	875,72	5668	3503	4535	3,17	13
				шт	541,35	330,75	2165	1323	130	1,61	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	21	Е0122-35-6К=0,6ПРИМ	Демонтаж запорной арматуры диам. 200 мм	1	587,87	280,07	588	280	537	1,82	2
				шт	307,8	105,3	308	105	130	0,52	1
21	22	Е0122-35-3К=0,6ПРИМ	Демонтаж запорной арматуры диам. 100 мм	4	149,68	10,63	599	43	744	0,84	3
				шт	139,05	4,05	556	16	130	0,02	0
22	23	Е0122-35-1К=0,6ПРИМ	Демонтаж запорной арматуры диам. 50 мм	3	90,57	4,17	272	13	342	0,53	2
				шт	86,4	1,35	259	4	130	0,01	0
23	24	Е0107-62-2 к=0,8	Устройство камер из монолитного бетона.ДЕМОНТАЖ	116,98	1371,38	334,58	160424	39140	189842	6,34	741
				м3	1036,8	122,38	121285	14316	140	0,55	65
24	25	Е0146-34-3	Демонтаж железобетонных опор	28,5	4330,04	2095,79	123406	59730	86173	13,32	380
				м3	2234,25	789,37	63676	22497	100	3,86	110
25	32	Е0130-55-1 к=0,6	ДЕМОНТАЖ звеньев удлиняемых одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м.ДЕМОНТАЖ	1,56	3973,05	2666,25	6198	4159	3401	7,8	12
				м3	1306,8	693,23	2039	1081	109	2,37	4
26	33	Е0107-24-1К=0,8	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м.ДЕМОНТАЖ	7,5	450,63	301,23	3380	2259	2459	0,92	7
				м	149,4	84,76	1121	636	140	0,32	2
27	34	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м.	15	563,28	376,53	8449	5648	6147	1,15	17
				м	186,75	105,95	2801	1589	140	0,4	6
28	35	Е0128-302-1	Укладка пути звеньями из рельсов длиной до 10 м	0,015	92286,42	49986,42	1384	750	1142	288	4
				км	42300	21157,7	635	317	120	59,21	1
29	36	Е0128-322-1	Разборка пути звеньями из рельсов Р24, Р18, Р15 длиной до 10 м	0,015	82035,83	43335,83	1231	650	1029	262	4
				км	38700	18481,84	581	277	120	50,7	1
30	42	Е0109-46-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания.Демонтаж	0,7956	16794,5	12204,5	13361	9709	4504	24,84	20
				т	4590	1700,07	3652	1353	90	5,71	5
31	43	Е0115-5-1 к=0,8	Облицовка плитами из известняка толщиной60 мм при числе плит в 1 м2 до 2.Разборка	254,9	710,21	26,21	181032	6680	185720	3,6	918
				м2	684	9,9	174352	2525	105	0,05	12
32	44	Ц0103-141-11 к=0,3	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 3.2 т	2	1390,8	175,8	2782	352	2251	7,2	14
				шт	1215	35,7	2430	71	90	0,21	0
33	45	Е0109-20-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж подкрановых путей для рельсов типа Р по металлическим подкрановым балкам.Демонтаж	24,4	592	313,9	14445	7659	8027	1,69	41
				м	278,1	87,43	6786	2133	90	0,32	8
34	46	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	20,5	2399,04	1107,54	49180	22705	35055	7,7	158
				м3	1291,5	418,5	26476	8579	100	2,04	42
35	47	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	498,856	27,1	0	13519	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	48	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	498,856	176,4	176,4	87998	87998	17600	0	0
				т	0	35,28	0	17600	100	0,74	370
			Итого по разделу: Демонтажные работы				1460607				
			ИТОГО:				1460607	319544	1460607		2731
			Накладные расходы :				480328	95460			727
			На монтажные работы				2251				
			На общестроительные работы				645637				
			На металломонтажные работы				17321				
			Всего накладных расходов:				665209				
			Итого с накладными				2125816				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				127549				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2253365				
			Итого с временными, 1,2 %				2280405				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				2333767				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2343102				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2319903				
			Итого в текущих ценах, к = 2,58286				5991984				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				119840				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6111824				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				733419				
			Итого с НДС				6845243				
			Всего:				6845243				

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов.Д.К**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЦЭР _____ **Шадымянов Р**

тех.надзор ТОО "АДССапа" _____ **Ахмедов.Р.А**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-ДАН" _____ **Бисенов Д.З.**

Инвестор

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-1/Участок 1/**
наименование, адрес

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	78,2	54,69	3,28	4277	256	1282	0,08	6
				м2	12,09	1,24	945	97	123	0,01	0
2	2	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.200мм/В25/	15,64	6290,75	0	98387	0	12544	4,21	66
				м3	652,05	0	10198	0	123	0	0
3	3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0651	10023,81	527,69	653	34	745	64,86	4
				т	9496,13	196,87	619	13	118	0,96	0
4	4	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0528	52102		2751				
				т							
5	5	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0123	60500		747				
				т							
6	6	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	78,2	108,56	16,79	8489	1313	6430	0,42	33
				м2	60,55	6,3	4735	493	123	0,03	2
7	7	Е0111-11-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек/под уклон 20-40мм/	78,2	47,24	1,68	3694	131	199	0,01	1
				м2	1,45	0,62	113	49	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	39,9	30,92	0,28	1234	11	1050	0,12	5
				м	21,28	0,11	849	4	123	0	0
9	9	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,7386	36982,82	21793,74	27314	16096	7866	47,61	35
				т	8797,5	3035,84	6497	2242	90	10,19	8
10	10	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	446,86	128,16	938	269	552	1,03	2
				м2	174,4	44,59	366	94	120	0,17	0
11	11	С12022-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1	131400		131400				
				шт							
12	12	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
				шт							
13	13	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,1	4010		8421				
				м2							
14	14	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	78,2	212,3	1,49	16602	116	2942	0,18	14
				м2	31,05	0,56	2428	44	119	0	0
15	15	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом/толщ.50-250мм под уклон/	11,73	5134,83	307,15	60231	3603	7750	3,12	37
				м3	439,88	115,31	5160	1353	119	0,56	7
16	16	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/20/ мм	78,2	148,26	19,93	11594	1558	4401	0,28	22
				м2	39,85	7,45	3116	583	119	0,04	3
17	17	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	78,2	19,94	0,88	1559	68	88	0,01	0
				м2	0,63	0,31	49	24	119	0	0
18	18	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов/2 слоя/ на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	78,2	901,54	11,44	70500	894	5262	0,3	24
				м2	52,27	4,27	4087	334	119	0,02	2
19	19	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	6,34	10023,81	527,69	63548	3345	72512	64,86	411
				т	9496,13	196,87	60202	1248	118	0,96	6
20	20	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	4,19	68200		285747				
				т							
21	21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,046	65900		134847				
				т							
22	22	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0736	55620		4094				
				т							
23	23	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03	52102		1563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
24	24	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	339	587,22	165,44	199068	56082	98258	1,18	401
				м2	212,96	63,09	72192	21387	105	0,35	119
25	25	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	339	444,71	108,38	150757	36741	46743	0,49	167
				м2	84,59	46,72	28677	15840	105	0,22	74
26	26	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м.Для укрепления дверных блоков	0,4421	16234,07	5027,99	7176	2223	4692	64,97	29
				т	10453,5	1339,83	4621	592	90	4,76	2
27	27	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0,2706	122800		33233				
				т							
28	28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1714	50900		8726				
				т							
29	29	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,036	41,98	0,05	295	0	61	0,05	0
				м2	9,57	0	67	0	90	0	0
30	30	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м.Рама РМ-1	0,6185	16234,07	5027,99	10041	3110	6565	64,97	40
				т	10453,5	1339,83	6465	829	90	4,76	3
31	31	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,6185	154400		95496				
				т							
32	32	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16,081	41,98	0,05	675	1	138	0,05	1
				м2	9,57	0	154	0	90	0	0
33	33	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	389,6	432,76	6,15	168602	2396	91775	1,32	515
				м2	222,01	2,34	86494	911	105	0,01	4
34	34	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	389,6	200,98	1,49	78302	580	10712	0,16	62
				м2	25,62	0,56	9982	219	105	0	1
35	35	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	304,8	432,76	6,15	131904	1875	71799	1,32	403
				м2	222,01	2,34	67668	712	105	0,01	3
36	36	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая/фасадная краска/	304,8	113,37	2,06	34554	629	9280	0,15	46
				м2	28,21	0,79	8598	240	105	0	1
37	37	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	4,735	15836,43	6844,83	74992	32413	32974	33,23	157
				т	5796	1941,09	27446	9192	90	6,83	32
38	38	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	4,735	133700		633121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
39	39	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 за 2 раза	123,12	41,98	0,05	5168	6	1060	0,05	6
				м2	9,57	0	1178	0	90	0	0
40	40	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментовобщего назначения объемом до 5 м3 под оборудование/В25,F50,W4/	8,74	7509,27	322,14	65631	2816	7748	4,66	41
				м3	729,68	114,61	6377	1002	105	0,5	4
41	41	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3052	67700		20665				
				т							
42	42	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1,2	64668,43	380,3	77576	456	5004	23	28
				1т	3829,5	143,44	4594	172	105	0,7	1
43	43	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,2	40200		48224				
				т							
44	44	Е0109-20-1	Монтаж подкрановых путей для рельсов типа Р по металлическим подкрановым балкам	24,4	1128,45	560,54	27534	13677	15134	3,24	79
				м	533,03	156,12	13006	3809	90	0,56	14
45	45	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	1,413	84200		118958				
				т							
46	46	СТАБЛ.3 тех.части книги 2	Надбавка за применение марки стали С255	1,413	3385		4782				
				тн							
47	47	С12021-128	Детали крепления рельс	0,6255	174200		108969				
				т							
48	48	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0184	136500		2512				
				т							
49	49	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 за 2 раза	16,264	41,98	0,05	683	1	140	0,05	1
				м2	9,57	0	156	0	90	0	0
50	50	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен/прим.поз.1/	0,72	2127,6	784,69	1532	565	1180	8,16	6
				м3	1342,91	295,31	967	213	100	1,45	1
51	51	Е0146-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках/прим.поз.2/	0,72	19632,86	415,89	14136	299	7722	69,92	50
				м3	10567,35	157,5	7608	113	100	0,76	1
52	52	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку щебня толщиной 12 см	82	215,39	15,65	17662	1283	5368	0,28	23
				м2	43,73	5,49	3586	450	133	0,02	2
53	53	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	82	366,45	0	30049	0	3104	0,17	14
				м2	28,46	0	2334	0	133	0	0
			ИТОГО:				3134713	182847			2729
							451534	62259			291
			Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				**475848**				
			На металломонтажные работы				**67230**				
			Всего накладных расходов:				**543078**				
			Итого с накладными				**3677791**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**220668**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3898459**				
			Итого с временными, 1,2 %				**3945241**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**4037560**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4053341**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4092793**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,58286				**10571111**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**211422**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10782533**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1293904**				
			Итого с НДС				**12076437**				
			Всего:				**12076437**				

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов.Д.К**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЦЭР _____ **Шадыманов Р**

тех.надзор ТОО "АДССапа" _____ **Ахмедов.Р.А**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-ДАН" _____ **Бисенов Д.З.**

Инвестор

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-1/Участок 1/**

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу	1	3458	241	3458	241	652	4	4
				шт	630	56,3	630	56	95	0,33	0
2	2	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0
3	3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				шт	227	2,3	227	2	95	0,01	0
4	4	СПРАЙС	Выключатель автоматический четырех полюсный S280 на ток 80А"С"	1	9396,49		9396				
				шт							
5	5	СПРАЙС	Выключатель автоматический трех полюсный SH203 на ток 6А"С"	1	1196,99		1197				
				шт							
6	6	СПРАЙС	Контактор 3RT1045U	1	15757,68		15758				
				шт							
7	7	СПРАЙС	Реле контроля напряжения SKAD	1	1422,7		1423				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С151706-66ПРИМ.	Светосигнальная лампа зеленая,красная	2	416		832				
				шт							
9	9	Ц0108-398-1	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	800	5,4	2,3	4320	1840	2432	0,01	8
				м	2,5	0,7	2000	560	95	0	3
10	10	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,816	10269		8380				
				км							
11	11	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	500	34,1	2,7	17050	1350	12065	0,15	75
				м	25	0,4	12500	200	95	0	1
12	12	С151603-256 Изм. и доп.вып.19	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-78	0,51	115413		58861				
				км							
13	13	Ц0108-398-1	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	1800	5,4	2,3	9720	4140	5472	0,01	18
				м	2,5	0,7	4500	1260	95	0	7
14	14	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002прим.	Провод со скрученными медными жилами, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1,836	83600		153490				
				1000м							
15	15	Ц0112-791-1	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	24	565	3,1	13560	74	12010	3	72
				шт	556	0	13344	0	90	0	0
16	16	С130904-103 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	8	2940		23520				
				шт							
17	17	С130904-61	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм	16	278		4448				
				шт							
18	18	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	16	64,86	0	1038	0	713	0,29	5
				шт	49,5	0	792	0	90	0	0
19	19	СПРАЙС ТОО"Эверест миг"	Манометр показывающий ДМ 05-МП-3У 100-2,5 Мпа	8	491,65		3933				
				шт							
20	20	СПРАЙС ТОО"ЭнКо"	Термометр показывающий ТБ--50 диам.100мм	8	776,46		6212				
				шт							
21	21	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,032	18664	7302	597	234	352	57	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	9720	1850,03	311	59	95	10,73	0
22	22	С151803-84ПРИМ.	Суппорт напольный СПН	0,035	103600		3626				
				1000шт							
23	23	С151803-84ПРИМ.	Планка суппорта ПС200	0,035	103600		3626				
				1000шт							
24	24	С151803-13ПРИМ.	Лоток неперфорированный ЛНМЗТ(М)-200пр	16	1760		28160				
				шт							
25	25	С151804-1530ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим.	СН-200 OSTEK.Скоба для настенного крепления 200	10	145		1450				
				шт.							
26	26	С151803-25ПРИМ.	КЛЗТ-200пр OSTEK.Крышка к лотку	15	966		14490				
				шт							
27	27	С151803-38ПРИМ.	ЗТ-200.Заглушка к лотку 200х50	3	213		639				
				шт							
28	28	С151803-27ПРИМ.	Угол внутренний 90 град. с крышкой	3	1330		3990				
				шт							
29	29	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,075	18664	7302	1400	548	824	57	4
				т	9720	1850,03	729	139	95	10,73	1
30	30	С151803-17ПРИМ.	Лоток проволочный усиленный	25	2690		67250				
				шт							
31	31	С151803-40ПРИМ.	Консоль подвеса настенный	100	284		28400				
				шт							
32	32	С151803-72ПРИМ.	Стойка настенная	0,06	10100		606				
				1000шт							
33	33	С151803-70ПРИМ.	Соединитель для проволочного лотка перфорированный	50	97		4850				
				шт							
34	34	С151803-70ПРИМ.	Соединитель для проволочного лотка двойной(Крепежный комплект)	200	97		19400				
				шт							
35	35	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,036	18664	7302	672	263	396	57	2
				т	9720	1850,03	350	67	95	10,73	0
36	36	С151803-17ПРИМ.	Лоток проволочный усиленный	12	2690		32280				
				шт							
37	37	С151803-39ПРИМ.	Полка(профиль)	26	241		6266				
				шт							
38	38	С11011-1039	Шпильки стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	0,0494	76000		3754				
				т							
39	39	С11051-172 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Кронштейны	52	133		6916				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт	52	30,96		1610				
				шт							
41	41	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	21	71,5	5,7	1502	120	892	0,24	5
				шт	43,7	1	918	21	95	0,01	0
42	42	С151803-85	Стойка напольная	0,021	70800		1487				
				1000шт							
43	43	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная	0	82583	1343	1	0	0	38	0
				т	7290	425,01	0	0	95	2,47	0
44	44	СПРАЙС	Профиль монтажный	4	555,92		2224				
				шт							
45	45	СПРАЙС	Швеллер монтажный	4	523,3		2093				
				шт							
46	46	Ц0108-545-2	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	34	1392,9	28,9	47359	983	24493	4	136
				шт	756	2,3	25704	78	95	0,01	0
47	47	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	34	1660		56440				
				шт							
48	48	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	425	114,4	7,8	48620	3315	19905	0,29	123
				м	48,8	0,5	20740	212	95	0	1
49	49	С130804-35	Муфта, d 10 мм	3	80		240				
				10шт							
50	50	С130804-36	Муфта, d 25 мм	4	122		488				
				10шт							
51	51	С130804-8ПРИМ.	Металлический рукав диам.10мм	27,5	777		21368				
				10м							
52	52	С130804-11ПРИМ.	Металлический рукав диам.25мм	15	2130		31950				
				10м							
53	53	С11011-135	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5мм	1	368		368				
				кг							
54	54	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	30	88,9	3,1	2667	93	804	0,16	5
				м	27,9	0,3	837	9	95	0	0
55	55	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу	1	3458	241	3458	241	652	4	4
				шт	630	56,3	630	56	95	0,33	0
56	56	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	57	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				шт	227	2,3	227	2	95	0,01	0
58	58	СПРАЙС	Выключатель автоматический четырех полюсный S280 на ток 63А"С"	1	2397,57		2398				
				шт							
59	59	СПРАЙС	Выключатель автоматический трех полюсный SH203 на ток 6А"С"	1	1196,99		1197				
				шт							
60	60	СПРАЙС	Контактор 3RT1045U	1	15753,22		15753				
				шт							
61	61	СПРАЙС	Реле контроля напряжения SKAD 04	1	1422,29		1422				
				шт							
62	62	С151706-66ПРИМ.	Светосигнальная лампа зеленая,красная	2	416		832				
				шт							
63	63	Ц0108-398-1	Провода в лотках, провод, сечение до6 мм2	140	5,4	2,3	756	322	426	0,01	1
				м	2,5	0,7	350	98	95	0	1
64	64	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002прим.	Провод со скрученными медными жилами, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,1428	83600		11938				
				1000м							
65	65	Ц0112-791-1	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	4	565	3,1	2260	12	2002	3	12
				шт	556	0	2224	0	90	0	0
66	66	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	2	2596		5192				
				шт							
67	67	С130904-61	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм	2	278		556				
				шт							
68	68	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру10 МПа из стали марки 20, 45х1,5 мм	2	208		416				
				шт							
69	69	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	0	0
				шт	54	2,3	54	2	95	0,01	0
70	70	СПРАЙС	Прибор учета тепла ВЗЛЕТ ТСРВ 024М в комплете	1	29375,13		29375				
				шт							
			ИТОГО:				861727	13861			482
							87747	2829			16
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				85232				
			Всего накладных расходов:				85232				
			Итого с накладными				946959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**56817**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1003776**				
			Итого с временными, 1,2 %				**1015821**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**1039591**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1043654**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1053812**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,58286				**2721849**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**54437**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2776286**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**333154**				
			Итого с НДС				**3109440**				
			Всего:				**3109440**				

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов.Д.К**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЦЭР _____ **Шадыманов Р**

тех.надзор ТОО "АДССапа" _____ **Ахмедов.Р.А**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-ДАН" _____ **Бисенов Д.З.**