вх: 7913000350

Счет-фактура № 00000000041 от 4 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 04.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140006454, 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0008628, от 15.03.2013

ИИК поставщика: KZ05914398914BC37643, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г., Доп.соглашение №1 от 18.07.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021140006454, Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640007336, ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Алматинские тепловые сети

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007336, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

ИИК получателя: KZ494500239870008699, в банке АО Банк Астаны, БИК ASFBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-3/ Участок 2/	работа	1	446 584 483,93	446 584 483,93	12%	53 590 138,07	500 174 622,00		
Всего по счету:					**446 584 483,93**		**53 590 138,07**	**500 174 622,00**		

Руководитель: Бисенов Д. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование	СП	Подпись
Качество	Окс	
Объем поставки		
Код бюджета	ГЭУ Бисауров	15.01.038 Нурлы Нол - 2018
Регистрация	Окс	Малиева

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060640007336**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17, тел.: (727) 83130739** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021140006454**

Договор (контракт) Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г., Доп.соглашение №1 от 18.07.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000041	**04.09.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-3/ Участок 2/			работа	1,00	500 174 622,00	500 174 622,00
				Итого	1	x	500 174 622,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц счет фактура №00000000041 от 04.09.2018 г.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бисенов Д.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.09.2018

М.П.

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Заказчик - ТОО «Алматинские тепловые сети»

Подрядчик - ТОО "Зи-ДАН"

Наименование строительства и его адрес -Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 2/

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования	прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	с НДС	без НДС								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 2/	1346418725	446 584 484							53 590 138	500 174 622

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Финансовый директор _____ *Кунуспеков А.А*

Подрядчик: ТОО"Зи-ДАН"

Руководитель _____ *Бисенов.З.Д.*

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П-12-3**
наименование, адрес

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-2/Участок 2/ 1-1-2**

Договор подряда номер
дата **31.08.2018**

Номер документа	Дата составления
	31.08.2018

Отчетный период	
с	по
01.08.2018	31.08.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Демонтаж тепловой сети								
1	1	Е0124-2-18 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	0,996	649773,61	323073,61	647175	321781	513160	1710	1703
				км	326700	69624,09	325393	69346	130	278,65	278
2	22	Е0107-61-1 к=0,8	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты.ДЕМОНТАЖ	1028	905,15	451,55	930491	464191	877900	2,66	2739
				м3	453,6	156,39	466301	160771	140	0,6	620
3	24	Е0126-17-2 к=0,6	Покрытие поверхности рулонными материалами.Разборка	996	139,65	9,24	139091	9203	133384	0,69	687
				м	130,41	3,51	129888	3496	100	0,02	17
			Итого по разделу: Демонтаж тепловой сети				1716757				
			ИТОГО:				1716757	795176			5129
							921582	233613			914
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1524445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				**1524445**				
			Итого с накладными				**3241202**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**194472**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3435674**				
			Итого с временными, 1,2 %				**3476902**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**3558262**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3572170**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3606939**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,58286				**9316235**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**186325**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**9502560**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1140307**				
			Итого с НДС				**10642867**				
			Всего:				**10642867**				

Заказчик:

Технический директор _____ **Абенов.Р.М**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЦЭР _____ **Казымбетов.Д.К**

тех.надзор ТОО "СейсмоСтройЗащита" _____

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-Дан" _____ **Бисенов Д.З.**

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П-12-3**
наименование, адрес

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от павильона П12-1 до павильона П12-2/Участок 2/ 2-2-1**

Договор подряда номер
дата **31.08.2018**

Номер документа	Дата составления
	31.08.2018

Отчетный период	
с	по
01.08.2018	31.08.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Каналы 160х180(Н)2369п/м/КЖ-59/#								
1	1	**Е0108-3-1**	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	**390,048**	**1345,34**	**121,34**	**524748**	**47327**	**80257**	**0,9**	**350**
				м3	**129,38**	**45**	**50462**	**17552**	**118**	**0,23**	**88**
2	2	**Е0107-61-3**	**Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов**	**988,81**	**2274,49**	**775,78**	**2249034**	**767094**	**1204042**	**3,65**	**3605**
				м3	**600,3**	**269,46**	**593583**	**266447**	**140**	**1,05**	**1037**
3	3	**С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3**	**327,69**	**22000**		**7209180**				
				м3							
4	4	**С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3**	**43,61**	**22600**		**985586**				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	21,438 м3	23900		512356				
6	6	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	392,738 м3	129		50663				
7	7	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	392,738 м3	140		54983				
8	8	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	392,738 м3	160		62838				
9	9	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2м3 м3	496,5 м3	21100		10476150				
10	10	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	496,5 м3	129		64049				
11	11	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	66,75 м3	22000		1468500				
12	12	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	66,75 м3	129		8611				
13	13	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	32,585 м3	23900		778782				
14	14	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	32,585 м3	129		4203				
15	15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	60,852 м3	20800		1265732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	6,004	162700		976851				
				т							
17	17	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1,851	5985,16	370,75	11077	686	2601	6,84	13
				м3	1053,11	137,81	1949	255	118	0,68	1
			Итого по разделу: Каналы 160х180(Н)2369п/м/КЖ-59/#==========				26703343				
			Раздел: Направляющие опоры Н047-Н088(42шт)/КЖ-52/#==========								
18	72	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,16	4596,58	82,51	19122	343	1119	1,55	6
				м3	225,11	31,16	936	130	105	0,15	1
19	73	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	18,88	6553,14	322,14	123723	6082	16737	4,66	88
				м3	729,68	114,61	13776	2164	105	0,5	9
20	74	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,9907	68200		67567				
				т							
21	75	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструктций	8	2251,46	621,49	18012	4972	8193	3,16	25
				м3	522,68	208,84	4181	1671	140	0,73	6
22	76	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	8	22600		180800				
				м3							
23	77	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8	129		1032				
				м3							
24	78	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,704	71965,18	380,3	50663	268	8331	66,7	47
				1т	11126,25	143,44	7833	101	105	0,7	0
25	79	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,704	40200		28301				
				т							
26	80	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	2,503	5534,01	3576,71	13852	8953	4511	6,76	17
				т	1227,3	775,12	3072	1940	90	2,48	6
27	81	С12021-263	Опоры неподвижные	2,503	107900		270078				
				т							
28	82	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	65,079	41,98	0,05	2732	3	560	0,05	3
				м2	9,57	0	623	0	90	0	0
29	94	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,4	4596,58	82,51	20225	363	1184	1,55	7
				м3	225,11	31,16	990	137	105	0,15	1
30	95	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование	131,25	6472,29	249,85	849488	32792	72732	2,86	376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	437,29	90,47	57394	11875	105	0,41	54
31	96	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,956	58700		408288				
				т							
32	97	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,19	61200		72825				
				т							
33	98	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	32	950		30400				
				м							
34	99	Ц0112-1-6	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 150 мм	32	738,78	66,88	23641	2140	19484	3,45	110
				м	662,4	14,12	21197	452	90	0,08	3
			Итого по разделу: Направляющие опоры Н047-Н054(8шт)/КЖ-52/#==========				2180748				
			Раздел: Теплофикационная камера УТ5/КЖ-14/#==========								
35	112	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	91,91	10005,74	522,79	919628	48049	216381	9,11	837
				м3	1490,4	191,22	136983	17575	140	0,86	79
36	113	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	4,09	22600		92434				
				м3							
37	114	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,09	129		528				
				м3							
38	115	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0045	65900		293				
				т							
39	116	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,3934	64400		25335				
				т							
40	117	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,377	66000		24885				
				т							
41	118	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	2,284	61200		139778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
42	119	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,528	50900		26873				
				т							
43	120	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,094	52102		4898				
				т							
44	121	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	8,32	61200		509208				
				т							
45	122	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5152	65900		33949				
				т							
46	123	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0891	73000		6504				
				т							
47	124	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	4	11500		46000				
				комплект							
48	125	Е0106-1-1	Обетонирование корпуса люка	0,12	5128	82,51	615	10	32	1,55	0
				м3	225,11	31,16	27	4	105	0,15	0
49	131	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм/В25/	2,8	12856,62	509,13	35999	1426	8629	16,56	46
				м3	2742,75	192,33	7680	539	105	0,94	3
50	132	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,0654	55500		3630				
				т							
51	133	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0092	65900		606				
				т							
52	134	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0216	58800		1270				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	135	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0166	52102		863				
				т							
54	136	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,013	99034,93	380,3	1283	5	520	227,7	3
				1т	38036,25	143,44	493	2	105	0,7	0
55	137	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,013	40200		521				
				т							
			Итого по разделу: Теплофикационная камера УТ5/КЖ-14/#==========				1875100				
			ИТОГО:				30759191	920513			5534
							901179	320844			1287
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				19484				
			На общестроительные работы				1621319				
			На металломонтажные работы				4511				
			Всего накладных расходов:				1645314				
			Итого с накладными				32404505				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1944270				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				34348775				
			Итого с временными, 1,2 %				34760960				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				35574366				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				35713410				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				36061020				
			Итого в текущих ценах, к = 2,58286				93140729				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1862815				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				95003544				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				11400425				
			Итого с НДС				106403969				
			Всего:				106403969				

Заказчик:

Технический директор _____ Абенов.Р.М

нач.ОКС _____ Атамкулов.Р.Б.

нач.ЦЭР _____ Казымбетов Д.К

тех.надзор ТОО "СейсмоСтройЗащита" _____

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-Дан" _____ Бисенов Д.З.

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П-12-3**
наименование, адрес

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от павильона П12-1 до павильона П12-2/Участок 2/ 2-2-3**

Договор подряда номер
дата **31.08.2018**

Номер документа	Дата составления
	31.08.2018

Отчетный период	
с	по
01.08.2018	31.08.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Подземная прокладка#==========								
1	1	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	7200	252,91	245,81	1820960	1769797	166464	0,04	289
				м2	6,95	10,44	50011	75150	133	0,04	302
2	2	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	447,9	486,29	212,01	217809	94961	166419	1,78	798
				м3	274,28	5,09	122848	2279	133	0,02	8
3	3	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	806,22	27,1	0	21849	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
4	4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	806,22	227,12		183105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
5	5	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9781,853	52,52	50,33	513731	492285	149800	0,01	145
				м3	2,14	13,65	20923	133510	97	0,05	456
6	6	Е0101-163-9#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	736,268	974,97	0	717840	0	811159	5,85	4308
				м3	974,97	0	717840	0	113	0	0
7	7	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	1435,724	30		43072				
				т							
8	8	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1.Увезти	20510,336	176,4		3618023				
				т							
9	9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов из ПГС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	7553,952	8,1	8,1	61182	61182	19268	0	0
				м3	0	2,63	0	19864	97	0,01	76
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей из ПГС, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	839,328	154,22	0	129437	0	146264	1,12	938
				м3	154,22	0	129437	0	113	0	0
11	11	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	8393,28	630		5287767				
				м3							
12	12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками (уплотнение учтен в расценке по устройству основания асфальтобетонного покрытия из ПГС в расценке Е27)	7553,952	25,23	5,65	190583	42643	143502	0,12	938
				м3	19,58	0	147940	0	97	0	0
13	13	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей	6379	491,37	8,53	3134459	54381	360518	0,3	1907
				м2	46,84	3,17	298789	20253	113	0,02	97
14	14	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,996	2313322,53	1167840,15	2304069	1163169	1633855	5428	5406
				км	1035000	226858,71	1030860	225951	130	858,3	855
15	15	С130806-489ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020Х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	986,04	65636		64719721				
				м							
16	62	С130806-691ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 1020Х11-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	4	371544		1486176				
				шт.							
17	64	С130806-901ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройник параллельный Ст 1020-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	5	280636		1403180				
				шт.							
18	67	С12021-262	Опоры скользящие Ст 1020-1-ППУ	40,766	107900		4398673				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	70	С130806-2881 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 1020-1400Х60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	10	495436		4954360				
				шт							
20	71	Е0124-11-14	Установка сильфонного компенсирующего устройства СКУ.ППУ/ПЭ.-1-25-1020х11/1200-260-ОДК-МО1	8	22982,35	11726,72	183859	93814	125064	47,38	379
				шт	9315	2710,41	74520	21683	130	11,1	89
21	72	СПРАЙС КЗТ	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ.-1-25-1020х11/1200-260-ОДК-МО1	8	786572,87		6292583				
				шт							
22	194	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 к=2,5	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3(толщиной 15см)	2420	1073,76	71,2	2598509	172308	129790	0,13	315
				м2	22,14	18,19	53573	44014	133	0,06	151
23	195	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4/10/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2420	401,91	19,19	972628	46438	42344	0,04	94
				м2	6,83	6,33	16531	15307	133	0,02	53
24	196	Е0127-54-3 к=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2420	560,42	0	1356212	0	444	0	3
				м2	0,14	0	334	0	133	0	0
25	197	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4/5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2420	435,91	19,19	1054898	46438	42344	0,04	94
				м2	6,83	6,33	16531	15307	133	0,02	53
26	198	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2420	105,07	0	254272	0	74	0	1
				м2	0,02	0	56	0	133	0	0
27	199	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4/5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7200	435,91	19,19	3138540	138163	125982	0,04	278
				м2	6,83	6,33	49183	45540	133	0,02	159
28	200	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7200	105,07	0	756511	0	220	0	1
				м2	0,02	0	166	0	133	0	0
			Итого по разделу: Подземная прокладка#==========				111814007				
			ИТОГО:				111814008	4353349			32130
							3502648	654410			3047
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				4864591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				**4864591**				
			Итого с накладными				**116678599**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**7000716**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**123679315**				
			Итого с временными, 1,2 %				**125163467**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**128092292**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**128592946**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**129844581**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,58286				**335370961**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**6707419**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**342078380**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**41049406**				
			Итого с НДС				**383127786**				
			Всего:				**383127786**				

Заказчик:

Технический директор _____ **Абенов.Р.М**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЦЭР _____ **Казымбетов.Д.К**

тех.надзор ТОО "СейсмоСтройЗащита" _____

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-Дан" _____ **Бисенов Д.З.**