Заказчик: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №
178

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства: "Реконструкция магистральных тепловых сетей от Южной котельной до УТ-7 в г. Кызылорда". Корректировка

Договор подряда (контракт) № 37 от 13.04.2023
Доп. соглашение № 37-1 от 22.05.2023

Экземпляр подрядчика

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за АВГУСТ 2023 года

сверочная!

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция магистральных тепловых сетей от Южной котельной до УТ-7 в г. Кызылорда". Корректировка	**308 961 050**	**275 858 080**							**33 102 970**	**308 961 050**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
И.о. руководителя _____ Жоламанов Е.Е.
БИН 070140002001

Технический надзор:
ТОО "Royal Company"
Инженер-эксперт _____ Сыздыков Ж.
БИН 160940016703

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Исполнительный директор _____ Нышанов К. С.
БИН 070140002665

Авторский надзор ТОО "Проект Сервис"
Инженер-эксперт _____ Асанханов Г. К.
БИН 971140000650

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Поставщик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция магистральных тепловых сетей от Южной котельной до УТ-7 в г. Кызылорда". Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 13.04.2023
Доп. соглашение № 37-1 от 22.05.2023

Акт выполненных работ за АВГУСТ месяц 2023г

Составлен(а) 2022.11

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы										
1	1124-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. ДЕМОНТАЖ** *НР - 84%; СП - 8%*	км трубопровода	0,834		4142760,18	1686321,78	3455062	1406392	--	2098657	5998016
						2456438,40	539245,98	2048670	449731		444297	
2	1124-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	**КОМПЕНСАТОРЫ. Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. ДЕМОНТАЖ** *НР - 84%; СП - 8%*	км трубопровода	0,062		4142760,18	1686321,78	256851	104552	--	156015	445896
						2456438,40	539245,98	152299	33433		33029	
3	1107-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	**ОПОРЫ НАДЗЕМНЫЕ. Колонны. ДЕМОНТАЖ** *НР - 84%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	44		9005,22	2867,16	396230	126155	--	268484	717891
						6138,06	1126,12	270075	49549		53177	
4	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Разборка (демонтаж)** УТ-4 стар *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ конструкции	15,21		12029,83	1279,67	182974	19464	--	141887	350850
						10750,16	355,27	163510	5404		25989	
5	1216-0101-2406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Задвижки диаметром до 400 мм. Демонтаж** *НР - 84%; СП - 8%*	задвижка	2		18389,41	9087,49	36779	18175	--	21804	63270
						9301,92	3676,93	18604	7354		4687	
6	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	т	313,5		170,00	--	53295	--		--	57559
						--	--	--	--		4264	
7	412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** *СП - 8%*	т·км	4318,19		50,00	--	215909	--		--	233182
						--	--	--	--		17273	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									7866663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2653158				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1674738			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					545471			
		- Перевозка грузов	Тенге				269204				
		- Накладные расходы	Тенге							2686847	
		- Сметная прибыль	Тенге							582716	
		Теплоснабжение									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 84%; СП - 8%*	м³ грунта	2389	291,81 --	291,81 68,09	697134 --	697134 162667	--	136651 66701	900486
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 84%; СП - 8%*	м³ грунта	95	1826,22 1826,22	-- --	173491 173491	-- --	--	145732 25538	344761
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 84%; СП - 8%*	м³ грунта	440	1131,67 1131,67	-- --	497935 497935	-- --	--	418264 73295	989494
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 84%; СП - 8%*	м³ грунта	955	1131,67 1131,67	-- --	1080745 1080745	-- --	--	907823 159084	2147652
5	211-401-0102 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса *СП - 8%*	м³	955	5717,00 --	-- --	5459735 --	-- --	5459735	-- 436779	5896514
		ТРУБЫ									
6	241-402-0134 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820х10,0 мм *СП - 8%*	м	441,77м по накладной L=1,35м остаток 470,42	214399,00 --	-- --	100857578 --	-- --	100857578	-- 8068606	108926184
		Неподвижные опоры									
7	241-411-0117 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 820-1300х50-1 *СП - 8%*	шт.	4	1031586,00 --	-- --	4126344 --	-- --	4126344	-- 330108	4456452
		Краны шаровые									
8	519-201-1712 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800	шт.	2	43459397,00 --	-- --	86918794 --	-- --	86918794	-- --	86918794
9	519-201-0802 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	шт.	3	8051018,00 --	-- --	24153054 --	-- --	24153054	-- --	24153054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	242-202-2003 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250**			по накладной 4шт (остаток 3шт)						
		СП - 8%	шт.	1	2676628,00	--	2676628	--	2676628	--	2890758
					--	--	--	--		214130	
11	242-202-2002 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200**									
		СП - 8%	шт.	1	1175565,00	--	1175565	--	1175565	--	1269610
					--	--	--	--		94045	
12	242-202-0607 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100**									
		СП - 8%	шт.	2	256017,00	--	512034	--	512034	--	552997
					--	--	--	--		40963	
13	242-202-0606 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80**									
		СП - 8%	шт.	2	183195,00	--	366390	--	366390	--	395701
					--	--	--	--		29311	
14	242-202-0605 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**									
		СП - 8%	шт.	2	166059,00	--	332118	--	332118	--	358687
					--	--	--	--		26569	
15	242-202-0603 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**									
		СП - 8%	шт.	2	91196,00	--	182392	--	182392	--	196983
					--	--	--	--		14591	
16	242-202-0601 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**									
		СП - 8%	шт.	2	54533,00	--	109066	--	109066	--	117791
					--	--	--	--		8725	
		Врезки									
17	241-408-0207 РСНБ РК 2022	**Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 800 мм**			по накład. 34шт (остаток 13шт)						
		СП - 8%	комплект	21	71514,00	--	1501794	--	1501794	--	1621938
					--	--	--	--		120144	
		Фитинги									
18	241-405-0118 РСНБ РК 2022	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 820х9,0 мм**									
		СП - 8%	шт.	14	624765,00	--	8746710	--	8746710	--	9446447
					--	--	--	--		699737	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**251584303**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1752171				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					697134			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					162667			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						126046354		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						111071848		
		- Накладные расходы	Тенге							1608470	
		- Сметная прибыль	Тенге							10408326	
		ИТОГО:	**Тенге**								**259450966**
		- Оборудование, инвентарь									**111071848**
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге			**1543143**					
		Итого с затратами на Временные здания и сооружения	Тенге			**260994109**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	Тенге			**1004479**					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			**4099584**					
		Итого:	Тенге			**266098172**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			**3018535**					
		ИТОГО:	Тенге			**269116707**					
		В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге			**290376927**					
		Налог на добавленную стоимость -12%	Тенге			**34845231**					
		Итого сумма с НДС - 12%:	Тенге			**325222158**					
		ИТОГО со скидкой (- 5%)	Тенге			**308961050**					

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050", БИН 070140002665

Исполнительный директор _____ **Нышанов К. С.**

М.П.

Принял (Заказчик)

Отдел коммунального хозяйства и инвестиционных работ УЭ и ЖКХ КО, БИН 070140002001

Руководитель _____ **Кудабекова К. Н.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Royal Company", БИН 160940016 73

Эксперт технического надзора _____ **Сызыков Ж.**

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства и инвестиционных работ:

Координатор _____ **Мамбетияров Н. Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Проект Сервис", БИН 971140000650

Инженер-эксперт _____ **Асанханов Г. К.**